Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 26

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 45
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	5,7765	3876,38	1321,21	22392	7632	--	13024	38249
					2555,18	576,34	14760	3329		2833	
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	13,63254	1674,00	--	22821	--		--	24647
					--	--	--	--		1826	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	577,65	750,89	--	433753	--	--	468454	974384
					750,89	--	433753	--		72177	
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	62,3862	1674,00	--	104434	--		--	112789
					--	--	--	--		8355	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	18,03	553,14	--	9973	--	--	10771	22403
					553,14	--	9973	--		1660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,692352	1674,00	–	1159	–		–	1252
					–	–	–	–		93	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,8981	61498,33	4213,41	55232	3784	3261	33431	95756
					53654,40	293,44	48187	264		7093	
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,8981	1674,00	–	1503	–		–	1624
					–	–	–	–		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				651268	11416	3261	525680	1271104
							506673	3593	–	94157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				596036				
	Всего заработная плата		Тенге					461816			
	Транспортные расходы		Тенге				129918				
		Накладные расходы	Тенге				492249				
		Сметная прибыль	Тенге				87063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					461816			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55232				
	Материалы		Тенге				3261				
	Всего заработная плата		Тенге					48451			
		Накладные расходы	Тенге				33431				
		Сметная прибыль	Тенге				7093				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1271103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					510266			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня									
9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,328184	336,59	305,44	447	406	–	147	641
					31,05	122,29	41	162		47	
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	52,5096	1674,00	–	87901	–		–	94933
					–	–	–	–		7032	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,888	16,11	13,54	498	418	2	182	734
					2,52	5,68	78	175		54	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	7,2072	5224,91	1583,86	37657	11415	20024	10706	52232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					862,75	734,52	6218	5294		3869	
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	205,92	1648,84	29,52	339529	6079	117234	236192	621779
					1050,00	12,05	216216	2480		46058	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,85456	43035,00	–	381056	–	381056	–	411540
					–	–	–	–		30484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				847088	18319	518316	247227	1181859
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222553	8112	–	87544	
	Материалы		Тенге				847088				
	Всего заработная плата		Тенге				137259				
	Местные материалы		Тенге					230665			
	Транспортные расходы		Тенге				381056				
		Накладные расходы	Тенге				87901				
		Сметная прибыль	Тенге				247227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1181860				
		Сметная заработная плата	Тенге								218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					230665			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1181860				
		Сметная заработная плата	Тенге								218
								230665			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика									
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	12,778	336,59	305,44	4301	3903	1	1411	6169
					31,05	122,29	397	1563		457	
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	21,7226	1674,00	–	36364	–		–	39273
					–	–	–	–		2909	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,778	16,11	13,54	206	173	1	75	304
					2,52	5,68	32	73		23	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,06672	5224,91	1583,86	16023	4857	8520	4555	22225
					862,75	734,52	2646	2253		1646	
19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	127,78	1648,84	29,52	210689	3773	72747	146565	385834
					1050,00	12,05	134169	1539		28580	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,04448	43035,00	–	87984	–	87984	–	95023
					–	–	–	–		7039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				355567	12706	169253	152606	548828
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137244	5427	–	40654	
	Материалы		Тенге				355567				
							81269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					142671			
	Местные материалы		Тенге				87984				
	Транспортные расходы		Тенге				36364				
		Накладные расходы	Тенге				152607				
		Сметная прибыль	Тенге				40654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					142671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				548827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					142671			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	4085,95	1087,29	981	261	420	325	1410
					1250,10	239,68	300	58		104	
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2448	13649,00	–	3341	–	3341	–	3609
					–	–	–	–		267	
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	645,28	113,32	645	113	–	582	1325
					531,96	55,52	532	56		98	
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1771,56	188,86	1772	189	105	1555	3592
					1477,68	92,54	1478	93		266	
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	21264,00	–	21264	–	21264	–	22965
					–	–	–	–		1701	
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	442,00	–	31	–		–	33
					–	–	–	–		2	
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	442,00	–	31	–		–	33
					–	–	–	–		2	
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	513,00	–	36	–		–	39
					–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28101	563	25130	2462	33006
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2310	206	–	2443	
	Материалы		Тенге				6837				
	Всего заработная плата		Тенге				525				
	Местные материалы		Тенге					2515			
	Транспортные расходы		Тенге				3341				
		Накладные расходы	Тенге				98				
		Сметная прибыль	Тенге				2461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10042				
											3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2515			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21264				
		Сметная прибыль	Тенге				1701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2515			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см**	м3	78,822	4819,12	1030,56	379853	81231	287510	32252	445073
					140,98	237,89	11112	18751		32968	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,472932	114965,11	1779,44	54371	842	53529	468	59226
					–	916,40	–	433		4387	
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	394,11	1245,82	43,69	490991	17217	455107	23914	556097
					47,36	8,82	18667	3476		41192	
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	1313,7	1311,63	43,69	1723083	57390	1603471	79712	1947018
					47,36	8,82	62222	11586		144224	
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	2627,4	146,16	1,45	384031	3810	379973	885	415709
					0,09	0,22	248	571		30793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3032329	160489	2779590	137231	3423123
							92249	34817	–	253564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3032329				
	Материалы		Тенге				2779591				
	Всего заработная плата		Тенге					127065			
		Накладные расходы	Тенге				137230				
		Сметная прибыль	Тенге				253565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					127065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3423124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					127065			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	6,24	336,59	305,44	2100	1906	–	689	3012
					31,05	122,29	194	763		223	
35	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	10,608	1674,00	–	17758	–		–	19178
					–	–	–	–		1421	
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,24	16,11	13,54	101	84	1	37	148
					2,52	5,68	16	35		11	
37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	24	660,43	134,67	15850	3232	6284	7983	25739
					263,90	44,07	6334	1058		1907	
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	24	851,38	134,67	20433	3232	10867	7983	30689
					263,90	44,07	6334	1058		2273	
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	24	486,19	134,67	11668	3232	2102	7983	21223
					263,90	44,07	6334	1058		1572	
40	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	24	1265,45	126,93	30371	3046	182	26359	61268
					1130,96	37,41	27143	898		4538	
41	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	24	2067,00	–	49608	–	49608	–	53577
					–	–	–	–		3969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				147889	14733	69044	51034	214834
							46353	4870	–	15914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147889				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					51223			
	Местные материалы		Тенге				68827				
	Транспортные расходы		Тенге				17758				
		Накладные расходы	Тенге				51032				
		Сметная прибыль	Тенге				15914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				214835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					51223			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	42,687	336,59	305,44	14368	13038	5	4713	20607
					31,05	122,29	1325	5220		1526	
43	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	72,5679	1674,00	–	121479	–		–	131157
					–	–	–	–		9718	
44	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,687	16,11	13,54	688	578	2	252	1015
					2,52	5,68	108	243		75	
45	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	41,31	63,48	63,48	2622	2622	–	774	3668
					–	26,03	–	1075		272	
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,425	4819,12	1030,56	165898	35477	125568	14086	194383
					140,98	237,89	4853	8189		14399	
47	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	137,7	775,82	186,87	106831	25732	76487	14504	131041
					33,50	64,03	4612	8817		9707	
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12393	114965,11	1779,44	14248	221	14027	123	15520
					–	916,40	–	114		1150	
49	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	137,7	1134,90	2,82	156276	388	130943	27095	198040
					181,15	1,04	24945	143		14670	
50	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	550,8	177,82	–	97944	–	81869	17361	124530
					29,19	–	16075	–		9224	
51	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	137,7	1024,67	4,85	141097	668	56113	79575	238326
					612,32	2,45	84316	338		17654	
52	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	137,7	12571,43	–	1731086	–	1731086	–	1869573
					–	–	–	–		138487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2552536	78724	2216100	158483	2927900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136235	24139	–	216882	
	Материалы		Тенге				2552536				
	Всего заработная плата		Тенге				485013				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					160374			
	Транспортные расходы		Тенге				1731086				
		Накладные расходы	Тенге				121479				
		Сметная прибыль	Тенге				158483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2927900				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					160374			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2927900				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
								160374			
		РАЗДЕЛ 8.Озеленение									
		Газоны									
53	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2239,3	401,12	9,67	898235	21648	300290	512091	1523152
					257,36	2,51	576297	5625		112826	
		Снос деревьев									
54	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	116,4	8738,79	856,95	1017195	99749	–	660561	1811977
					7881,84	–	917446	–		134221	
55	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	дерево	3	1102,93	47,75	3309	143	–	2279	6035
					1055,18	–	3166	–		447	
56	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	3	653,54	518,44	1961	1555	–	658	2828
					135,10	169,38	405	508		209	
57	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма	3	95,34	95,34	286	286	–	86	402
					–	40,03	–	120		30	
58	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3	491,00	–	1473	–		–	1591
					–	–	–	–		118	
59	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	–	5022	–		–	5424
					–	–	–	–		402	
60	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	3	1674,00	–	5022	–		–	5424
					–	–	–	–		402	
		Санитарная обрезка деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	8	1959,20	–	15674	–	–	13793	31824
					1959,20	–	15674	–		2357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1948177	123382	300290	1189468	3388657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1512987	6253	–	251012	
	Материалы		Тенге				1948177				
	Всего заработная плата		Тенге				300290				
	Транспортные расходы		Тенге					1519240			
		Накладные расходы	Тенге				11517				
		Сметная прибыль	Тенге				1189468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				251012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3388656				
		Сметная заработная плата	Тенге								1477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1519240			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3388656				
		Сметная заработная плата	Тенге								1477
								1519240			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/									
62	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	22	2454,40	–	53997	–	–	38878	100304
					2454,40	–	53997	–		7430	
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,352	5224,91	1583,86	1839	558	977	523	2551
					862,75	734,52	304	259		189	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,99	17763,13	1087,29	17585	1076	15271	1342	20442
					1250,10	239,68	1238	237		1514	
65	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,04939	24868,66	11924,33	1228	589	293	358	1713
					7014,84	3478,66	346	172		127	
66	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04774	246581,00	–	11772	–	11772	–	12714
					–	–	–	–		942	
67	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,00165	251231,00	–	415	–	415	–	448
					–	–	–	–		33	
68	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,328196	163169,14	37726,88	53551	12382	1686	30209	90462
					120302,00	13099,48	39483	4299		6701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж									
			т конструкций	0,328196	57591,14	2453,44	18901	805	1181	11780	33135
					51539,60	477,74	16915	157		2454	
70	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			т	0,21406	211358,00	–	45243	–	45243	–	48863
					–	–	–	–		3619	
71	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/									
			т	0,114136	251231,00	–	28675	–	28675	–	30968
					–	–	–	–		2294	
72	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками									
			м2	17,6	376,04	–	6618	–	–	4567	12080
					376,04	–	6618	–		895	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	17,6	87,85	2,26	1546	40	727	541	2254
					44,25	0,26	779	5		167	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	35,2	77,98	1,61	2745	57	1777	635	3650
					25,88	0,26	911	9		270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				244116	15506	108017	88833	359584
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120590	5138	–	26635	
	Материалы		Тенге				170435				
	Всего заработная плата		Тенге				18754				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					64356			
		Накладные расходы	Тенге				86104				
		Сметная прибыль	Тенге				46485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				234273				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					64356			
	Материалы		Тенге				73681				
	Всего заработная плата		Тенге				3161				
		Накладные расходы	Тенге					61372			
		Сметная прибыль	Тенге				42347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125310				
		Сметная заработная плата	Тенге								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					61372			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				359583				
		Сметная заработная плата	Тенге								115
								125728			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
75	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2454,40	–	14726	–	–	10603	27356
					2454,40	–	14726	–		2026	
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	5627,41	1583,86	608	171	344	160	830
					862,75	734,52	93	79		61	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	17763,13	1087,29	4796	294	4164	366	5575
					1250,10	239,68	338	65		413	
78	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07776	24868,66	11924,33	1934	927	462	563	2697
					7014,84	3478,66	545	271		200	
79	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1774,00	–	25546	–	25546	–	27589
					–	–	–	–		2044	
80	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,386628	163169,14	37726,88	63086	14586	1988	35588	106568
					120302,00	13099,48	46512	5065		7894	
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,386628	57591,14	2453,44	22266	949	1390	13877	39035
					51539,60	477,74	19927	185		2891	
82	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,189618	246581,00	–	46756	–	46756	–	50497
					–	–	–	–		3740	
83	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1971	233012,00	–	45927	–	45927	–	49601
					–	–	–	–		3674	
84	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,345	376,04	–	2386	–	–	1646	4355
					376,04	–	2386	–		323	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,38	87,85	2,26	2230	57	1050	780	3250
					44,25	0,26	1123	7		241	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,76	77,98	1,61	3958	82	2562	916	5264
					25,88	0,26	1314	13		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				234218	17066	130189	64499	322617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							86964	5684	–	23897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121387				
	Материалы		Тенге				8120				
	Всего заработная плата		Тенге					20144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92683				
		Накладные расходы	Тенге				14471				
		Сметная прибыль	Тенге				10869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20144			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87286				
	Материалы		Тенге				3840				
	Всего заработная плата		Тенге					72504			
		Накладные расходы	Тенге				50028				
		Сметная прибыль	Тенге				10985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					72504			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25546				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25546				
		Сметная прибыль	Тенге				2044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				322615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					92648			
		РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
87	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	43	5494,08	–	236245	–	–	170097	438850
					5494,08	–	236245	–		32507	
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,774	5627,41	1583,86	4356	1226	2462	1150	5946
					862,75	734,52	668	569		440	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,935	17763,13	1087,29	34372	2104	29849	2623	39955
					1250,10	239,68	2419	464		2960	
90	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	39371,20	2516,71	39371	2517	1270	22167	66461
					35584,00	755,24	35584	755		4923	
91	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Домик беседка для детей от 2 лет код 4304**	шт	1	403571,43	–	403571	–		–	403571
					–	–	–	–	403571	–	
92	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	32860,45	869,96	65721	1740	2541	37591	111577
					30720,00	92,54	61440	185		8265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1	80357,14	–	80357	–		–	80357
					–	–	–	–	80357	–	
94	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112	шт	1	124553,57	–	124554	–		–	124554
					–	–	–	–	124554	–	
95	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	43980,91	4980,42	219905	24902	8763	118881	365889
					37248,00	1729,52	186240	8648		27103	
96	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	995535,71	–	995536	–		–	995536
					–	–	–	–	995536	–	
97	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7536	шт	1	194196,43	–	194196	–		–	194196
					–	–	–	–	194196	–	
98	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7530	шт	1	309821,43	–	309821	–		–	309821
					–	–	–	–	309821	–	
99	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7525	шт	1	248214,29	–	248214	–		–	248214
					–	–	–	–	248214	–	
100	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7506	шт	1	85714,29	–	85714	–		–	85714
					–	–	–	–	85714	–	
101	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	32860,45	869,96	32860	870	1270	18796	55789
					30720,00	92,54	30720	93		4132	
102	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт	1	137500,00	–	137500	–		–	137500
					–	–	–	–	137500	–	
103	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	39371,20	2516,71	39371	2517	1270	22167	66461
					35584,00	755,24	35584	755		4923	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт	1	217410,71	–	217411	–		–	217411
					–	–	–	–	217411	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3469077	35875	47425	393472	3947803
							588900	11468	2796875	85253	
	Стоимость оборудования		Тенге				2796875				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2796875				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				397228				
	Материалы		Тенге				15115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					360004			
		Накладные расходы	Тенге				219602				
		Сметная прибыль	Тенге				49346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				666177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					360004			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274973				
	Материалы		Тенге				32311				
	Всего заработная плата		Тенге					240364			
		Накладные расходы	Тенге				173870				
		Сметная прибыль	Тенге				35907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				484750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					240364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3947802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					600368			
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
105	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	9	32860,45	869,96	295744	7830	11434	169161	502097
					30720,00	92,54	276480	833		37192	
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт.	3	59375,00	–	178125	–		–	178125
					–	–	–	–	178125	–	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт.	5	67857,14	–	339286	–		–	339286
					–	–	–	–	339286	–	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	шт	1	334821,43	–	334821	–		–	334821
					–	–	–	–	334821	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1147976	7830	11434	169161	1354329
							276480	833	852232	37192	
	Стоимость оборудования		Тенге				852232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				852232				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				295744				
	Материалы		Тенге				11434				
	Всего заработная плата		Тенге					277313			
		Накладные расходы	Тенге				169161				
		Сметная прибыль	Тенге				37192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				502097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					277313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1354329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					277313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18973644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3729538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					496608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110538			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6378049		
		- Перевозка грузов	Тенге				405034				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3649107		
		- Накладные расходы	Тенге							3180156	
		- Сметная прибыль	Тенге							1135147	

		Итого с временными, 1,04 %					**19 133 019**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**19 342 052**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**19 655 911**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**2 358 709**				
		Итого с НДС					**22 014 620**				
		Всего					**22 014 620**				
		Тендерная скидка					**440 292**				
		Итого к оплате					**21 574 328**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Красногорская, 35/1, 35/2, 35/3

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 46
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	7,061	3876,38	1321,21	27371	9329	--	15920	46755
					2555,18	576,34	18042	4070		3463	
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,66396	1674,00	--	27895	--		--	30127
					--	--	--	--		2232	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	706,1	750,89	--	530206	--	--	572622	1191054
					750,89	--	530206	--		88226	
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	76,2588	1674,00	--	127657	--		--	137870
					--	--	--	--		10213	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	412	553,14	--	227892	--	--	246123	511936
					553,14	--	227892	--		37921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	15,8208	1674,00	–	26484	–		–	28603
					–	–	–	–		2119	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,82	61498,33	4213,41	111927	7668	6608	67748	194049
					53654,40	293,44	97651	534		14374	
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,82	1674,00	–	3047	–		–	3290
					–	–	–	–		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1082479	16997	6608	902413	2143684
							873790	4604	–	158792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				970552				
	Всего заработная плата		Тенге					780209			
	Транспортные расходы		Тенге				185083				
		Накладные расходы	Тенге				834665				
		Сметная прибыль	Тенге				144417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					780209			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111927				
	Материалы		Тенге				6608				
	Всего заработная плата		Тенге					98185			
		Накладные расходы	Тенге				67748				
		Сметная прибыль	Тенге				14374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					98185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2143683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
		Сметная заработная плата	Тенге					878394			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортового камня									
9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,679725	336,59	305,44	1239	1124	1	406	1776
					31,05	122,29	114	450		132	
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	145,4775	1674,00	–	243529	–		–	263012
					–	–	–	–		19482	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	85,575	16,11	13,54	1379	1159	4	505	2034
					2,52	5,68	216	486		151	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	19,9675	5224,91	1583,86	104328	31626	55475	29661	144708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					862,75	734,52	17227	14667		10719	
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	570,5	1648,84	29,52	940663	16843	324795	654369	1722634
					1050,00	12,05	599025	6872		127603	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,5315	43035,00	–	1055713	–	1055713	--	1140170
					–	–	–	--		84457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2346851	50752	1435988	684941	3274334
							616582	22475	–	242544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2346851				
	Материалы		Тенге				380275				
	Всего заработная плата		Тенге					639056			
	Местные материалы		Тенге				1055713				
	Транспортные расходы		Тенге				243529				
		Накладные расходы	Тенге				684941				
		Сметная прибыль	Тенге				242543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3274335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					639056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3274335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					639056			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика									
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	41,082	336,59	305,44	13828	12548	4	4536	19832
					31,05	122,29	1276	5024		1469	
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	69,8394	1674,00	--	116911	--		--	126264
					–	–	–	--		9353	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,082	16,11	13,54	662	556	3	243	977
					2,52	5,68	103	233		72	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	9,85968	5224,91	1583,86	51516	15616	27394	14646	71455
					862,75	734,52	8506	7242		5293	
19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	80,87684	1648,84	29,52	133353	2388	46044	92766	244209
					1050,00	12,05	84921	974		18090	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,57312	43035,00	–	282874	–	282874	--	305504
					–	–	–	--		22630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				599144	31108	356319	112191	768241
							94806	13474	–	56907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599144				
	Материалы		Тенге				73444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					108280			
	Местные материалы		Тенге				282874				
	Транспортные расходы		Тенге				116911				
		Накладные расходы	Тенге				112191				
		Сметная прибыль	Тенге				56907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				768241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					108280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				768241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					108280			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	4085,95	1087,29	123	33	52	41	176
					1250,10	239,68	38	7		13	
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	13649,00	–	418	–	418	–	451
					–	–	–	–		33	
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	645,28	113,32	645	113	–	582	1325
					531,96	55,52	532	56		98	
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1771,56	188,86	1772	189	105	1555	3592
					1477,68	92,54	1478	93		266	
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	21264,00	–	21264	–	21264	–	22965
					–	–	–	–		1701	
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	442,00	–	31	–		–	33
					–	–	–	–		2	
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	442,00	–	31	–		–	33
					–	–	–	–		2	
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	513,00	–	36	–		–	39
					–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24319	335	21839	2178	28614
							2047	155	–	2118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3055				
	Материалы		Тенге				157				
	Всего заработная плата		Тенге					2202			
	Местные материалы		Тенге				418				
	Транспортные расходы		Тенге				98				
		Накладные расходы	Тенге				2177				
		Сметная прибыль	Тенге				419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2202			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21264				
		Сметная прибыль	Тенге				1701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2202			
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов.									
29	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	21,672	336,59	305,44	7295	6619	3	2393	10462
					31,05	122,29	673	2650		775	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,48	63,48	63,48	983	983	--	290	1375
					--	26,03	--	403		102	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня н-20	м3	10,32	4819,12	1030,56	49733	10635	37643	4223	58273
					140,98	237,89	1455	2455		4316	
32	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	51,6	783,99	186,87	40454	9643	29083	5435	49560
					33,50	64,03	1728	3304		3671	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04644	114965,11	1779,44	5339	83	5256	46	5816
					--	916,40	--	43		431	
34	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/	51,6	1245,82	43,69	64284	2254	59586	3131	72809
					47,36	8,82	2444	455		5393	
35	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	103,2	134,84	1,45	13915	150	13755	35	15066
					0,09	0,22	10	22		1116	
36	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	51,6	1311,63	43,69	67680	2254	62982	3131	76476
					47,36	8,82	2444	455		5665	
37	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	103,2	146,16	1,45	15084	150	14924	35	16328
					0,09	0,22	10	22		1210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				264767	32770	223232	18719	306165
							8764	9810	--	22679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				264767				
	Материалы		Тенге				223234				
	Всего заработная плата		Тенге					18574			
		Накладные расходы	Тенге				18718				
		Сметная прибыль	Тенге				22679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				306164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6521042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1595989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2043986		
		- Перевозка грузов	Тенге				545621				
		- Накладные расходы	Тенге							1720442	
		- Сметная прибыль	Тенге							483040	

		Итого с временными, 1,04 %					6 588 861				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					6 677 810				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					6 811 367				
		Налог на добавленную стоимость 12%					817 364				
		Итого с НДС					7 628 731				
		Всего					7 628 731				
		Тендерная скидка					152 575				
		Итого к оплате					7 476 156				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 17В

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 46/1
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
1	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	0,2941	948,45	758,92	279	223	--	115	425
		НР - 72%; СП - 8%			189,53	351,45	56	103		31	
2	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,5155416	169148,10	38277,14	87203	19733	2681	49573	147718
		НР - 64%; СП - 8%			125671,00	13688,54	64789	7057		10942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87482	19957	2681	49688	148143
							64844	7160	–	10973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				279				
	Всего заработная плата		Тенге					159			
		Накладные расходы	Тенге				115				
		Сметная прибыль	Тенге				31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425				
		Сметная заработная плата	Тенге					159			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87203				
	Материалы		Тенге				2681				
	Всего заработная плата		Тенге					71846			
		Накладные расходы	Тенге				49573				
		Сметная прибыль	Тенге				10942				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					71846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				148143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					72005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								148142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19957			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2681		
		- Накладные расходы	Тенге							49688	
		- Сметная прибыль	Тенге							10973	

		Итого с временными, 1,04 %					**149 682**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**151 703**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**154 737**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**162 458**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**19 495**				
		Итого с НДС					**181 953**				
		Всего					**181 953**				
		Тендерная скидка					**3 639**				
		Итого к оплате					**178 314**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____