Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**96 421 052,63**	86 090 225,56							10 330 827,07	96 421 052,63
Удержание гос. коммисии -5%	**4 821 052,63**	4 304 511,28							516 541,35	4 821 052,63
Всего:	**91 600 000,00**	**81 785 714,28**							**9 814 285,71**	**91 600 000,00**

Итого к оплате: 91 600 000 (Девяносто один миллион шестьсот тысяч) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Марат М.М.

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

«АСАТАЙ»

Форма N 2в

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№18 от «19» апреля 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

Наименование объекта: **Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 2. Ж/бетонные конструкции								
11. С		Стойки из тяжелого бетона СК22.1-2.1	1шт	8,00	77769,00 / --	-- / --	622152 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14. С		Ригель Р1 А	1шт	8,00	7882,00 / --	-- / --	63056 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16. С		Подножник УБ-1	1шт	10,00	3748,00 / --	-- / --	37480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17. С		Опорная плита ОП1	1шт	8,00	16414,00 / --	-- / --	131312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20. С		Стойки УСО-1А	1шт	4,00	11157,00 / --	-- / --	44628 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21. С		Стойки УСО-3А	1шт	6,00	6531,00 / --	-- / --	39186 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С	Стойки УСО-5А-1	1шт	4,00	4810,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Лежни ЛЖ-4.4	1шт	8,00	20182,00	--	161456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Лежни ЛЖ-2.8	1шт	8,00	12804,00	--	102432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Лежни ЛЖ-1.6	1шт	8,00	7595,00	--	60760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,292	9580,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Раздел 3 Металлоконструкции										
32.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0212	154400,00	--	3273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-624	Детали крепления ригелей оцинкованные	т	0,10	115400,00	--	11540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,05	149300,00	--	7465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 2. Ж/бетонные конструкции								1306778
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки								
16.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	9,24	17700,00	--	163548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более	м3	1,92	16700,00	--	32064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3 до 1,0 м3								
18.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	11,351	16700,00 --	-- --	189562 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,44	16300,00 --	-- --	23472 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки								408646
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 2 Конструкции								
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 Круглые	м3	4,56	22100,00 --	-- --	100776 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	10,80	6870,00 --	-- --	74196 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	2,40	2630,00 --	-- --	6312 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КО-6, прим.	шт	8,00	746,00 --	-- --	5968 --	-- --	-- --	-- --
24.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 2 Конструкции								219492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-5. Маслоотводы Раздел 3 Колодцы								
9.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,67	3450,00 --	-- --	9212 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143018-40	Кольца опорное КО-6	шт	3,00	746,00 --	-- --	2238 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 Круглые	м3	0,84	22100,00 --	-- --	18564 --	-- --	-- --	-- --
15.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-5. Маслоотводы Раздел 3 Колодцы								70214
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 1 Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	568,17	27,84 1,66	26,18 7,20	15818 943	14872 4091	0,01 0,03	7 14
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	78,70	39,74 1,87	37,82 11,00	3128 147	2976 866	0,01 0,04	1 3
3.	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы Ктрр1=1,2; Ктрм1=1,2; Кзпр1=1,2; Кэкс1=1,2; Кзпм1=1,2;	м3	9,83	262,72 262,72	-- --	2583 2583	-- --	1,85 --	18 --
9.	Е010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	133,79	76,60	76,60	10248	10248	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	15,32	--	2050	0,32	43
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 1 Земляные работы								31776
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 2 Фундаменты								
10.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,86	2278,70	--	24747	--	3,24	35
					531,00	--	5767	--	--	--
20.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28453	68800,00	--	19576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06808	69000,00	--	4698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0769	68800,00	--	5291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0184	69000,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00318	65000,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 2 Фундаменты								55787
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								
10.	С	Стойки СЦ 22.1-1.3	1шт	2,00	112045,00	--	224090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Опорная плита ОП 1	1шт	2,00	16414,00	--	32828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С	Ригель Р1 А	1шт	4,00	7882,00	--	31528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								288446
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 3 Металлоконструкции								
17.	С12021-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м свыше 100 до 150 кг	т	2,0648	112400,00	--	232084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 3 Металлоконструкции								232084
		Раздел: Локальная смета 2-1-8. Радиомачта. Общестроительные работы. Раздел 2 Конструкции								
10.	С	Опорная плита ОП 1	1шт	1,00	16414,00	--	16414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Стойки из тяжелого бетона СК-26.1-2.1	1шт	1,00	103189,00	--	103189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Ригель Р1 А	1шт	2,00	7882,00	--	15764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-164	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестн.площад. и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	1,01	157700,00	--	159277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Надбавка на сталь С 245	т	0,14	1860,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Надбавка на сталь С 255	т	0,60	3385,00	--	2045	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-62 4	Детали крепления ригелей	т	0,03	115400,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-8. Радиомачта. Общестроительные работы. Раздел 2 Конструкции								300651
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								
2.	С	ОРУ-110 кВ с двумя трансформаторами 40000 кВа	шт	0,12733094	248805407,00	--	31680616	--	--	--
					--	--	--	--	--	
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								31680616
		Раздел: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								
1.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	264,00	606,32	376,53	160068	99404	1,15	304
					186,75	105,95	49302	27971	0,40	105
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	13,09	16600,00	--	217327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,36	13000,00	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143021-2 5	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	39,68	7200,00	--	285696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								667772
ИТОГО:							35262260	127503		365
							58741	34978		165
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						126108		
		Всего накладных расходов:						126108		
		Итого с накладными						35388368		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						222465		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						35610833		
		Итого с временными, 4,3 %						35779832		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %						35857307		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						35873704		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						35914694		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						91833872,87		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1836677,46		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						93670550,33		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11240466,04		
		Итого с НДС						104911016,37		
		Сумма скидки конкурса, 8,09254 %						-8489963,74		
		Итого с учетом скидки конкурса						96421052,63		

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись
"____" _____ 20____ г.