Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : "Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	12	02.03.17г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"	18 438 673,47	16 463 101,32						1 975 572,16	18 438 673,47

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" Ген. Директор: Мухамбедиев М. 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2017 года
(должность Ф.И.О., подпись)

SIGN & DA

Форма 2в

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Наименование: "Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 1 за май 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Головной водозабор.								
		Подводящий водопровод (ЛС 2-1-8)								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11087,34	27,84	26,18	308616	290211	95287	0,01	128
	п. 1	м3		1,66	7,2	18405	79829	97	0,03	277
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	214,74	262,72		56416		63750	1,85	397
	п. 2	м3		262,72		56416		113		
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	904,17	9,24	9,24	8359	8359	2632		
	п. 3	м3			3		2714	97	0,01	10
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	904,17	134,1		121249		137012	0,97	879
	п.4	м3		134,1		121249		113		
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10397,91	6,48	6,48	67373	67373	21217		
	п. 5	м3			2,1		21874	97	0,01	84
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10397,91	3,2	3,2	33268	33268	10477		
	п. 6	м3			1,04		10801	97		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы				595281				
		Раздел: Трубопроводы								
7	Е0122-11-4 п. 7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,5	70811,26	30144,88	106217	45217	94594	236	354
		км		40500	8009,55	60750	12014	130	31,06	47
8	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1515	615		931725				
		м								
9	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3 п.64	Прокладка провода в траншее	1,5	6469,41	5158,75	9704	7738	4060	21	32
		км		1310,66	724,68	1966	1087	133	4,2	6
10	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02- п. 65	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	1,5	2520		3780				
		км								
		Итого по разделу: Трубопроводы				1051426				
		Поселковый водопровод с. Ушана (ЛС2-6-1)								
		Раздел: Земляные работы								
11	Е0101-12-14 п.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21321,04	27,84	26,18	593471	558078	183237	0,01	245
		м3		1,66	7,2	35393	153511	97	0,03	533
12	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 п.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (дороботка грунта)	415,255	262,72		109094		123276	1,85	767
		м3		262,72		109094		113		
13	Е0101-25-2 п.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для засыпки вручную)	1804,06	11,19	11,19	20187	20187	5355		
		м3			3,06		5520	97	0,01	18
14	Е0101-166-2 п. 4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1804,06	134,1		241924		273375	0,97	1754
		м3		134,1		241924		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19927,856	6,48	6,48	129121	129121	40664		
	п.5	м3			2,1		41921	97	0,01	161
16	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	19927,856	3,2	3,2	63760	63760	20080		
	п.6	м3			1,04		20701	97		79
		Итого по разделу: Землянные работы				1157558				
		Раздел: Трубопровод и арматура								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,685	47611,09	17877,09	80225	30123	75350	173	292
	п.9	км		29700	4698,68	50045	7917	130	18,1	30
18	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	439,35	67		29436				
	п.11	м								
19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1262,5	105		132563				
	п.12	м								
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,3	58881,69	25695,31	76546	33404	67411	194	252
	п.16	км		33075	6813,45	42998	8857	130	26,38	34
21	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1313	318		417534				
	п.17	м								
22	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. Зк=0,3	Прокладка провода в траншее	2,985	6469,41	5158,75	19311	15399	8080	21	63
	п.77	км		1310,66	724,68	3912	2163	133	4,2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п.78	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 км	2,985	2520		7522				
		Итого по разделу: Трубопровод и арматура				763137				
		Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 п.79	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	39,46	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	341572 56645	74180 21246	101259 130	8,86 2,06	350 81
25	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.80	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	3,37	22600		76162				
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.82	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	9	7810		70290				
27	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.83	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	10	2220		22200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п. 85	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 шт	5	952		4760				
		Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				514984				
		Подключение к линии ВЛ-10кВ, КТП (ЛС4-1-6)								
29	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 п.1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
30	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК п.2	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	4	22500		90000				
31	С11041-100 п.3	Траверсы стальные 2-х штырные шт	2	530		1060				
32	С11041-101 п. 4	Траверсы стальные 4-х штырные шт	1	545		545				
33	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п.5	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 шт.	12	446		5352				
34	С151804-1333Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 6	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	12	12		144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п.7	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145		290				
		шт.								
36	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 8	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163		652				
		шт.								
37	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 9	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	113		1695				
		шт.								
38	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 10	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	9	632		5688				
		шт.								
39	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 11	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	241		2169				
		шт.								
40	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 п. 12	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	18	603		10854				
		шт.								
41	Е0133-107-1 п.13	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п. 14	Плиты П-3и	0,3	22600		6780				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-289-2 п. 15	Заземление одиночное опоры железобетонной шт	2	1265 540		2530 1080		1026 95	3	6
44	Е0133-109-1 п. 16	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	0,2	23548,15 7380	15193,9 3795,17	4710 1476	3039 759	2347 105	42,3 14,12	8 3
45	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 п. 17	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,03	164403		4932				
46	Е0133-117-1 п. 18	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	997 105	3 1,81	3 2
47	Е0133-117-2 п. 19	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
48	75-4-31 п. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм шт	1	406700		406700				
		Отпускная цена		406700		406700				
		Сметная стоимость оборудования				*406700*				
49	75-3-3 п. 21	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм шт	1	166400		166400				
		Отпускная цена		166400		166400				
		Сметная стоимость оборудования				*166400*				
50	Е0133-116-4 п. 22	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	1	1725,14 1386	231,14 85,5	1725 1386	231 86	1545 105	7,42 0,42	7
51	Прайс АО "ALAGEUM" п. 23	РЛНД-10Б/400 шт	1	19466,97		19467				
52	Е0133-116-2 п. 24	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	3	957,56 720	134,06 49,5	2873 2160	402 149	2424 105	4,38 0,24	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Прайс АО "ALAGEUM" п. 25	Разрядник РВО-10 шт	3	1943,24		5830				
54	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,159	45800		7282				
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,143	45300		6478				
		Итого по разделу: Подключение к линии ВЛ-10кВ, КТП				769559				
		ИТОГО:				4851944	1389085			5578
						810501	393645			1429
		Всего прямые затраты:				4851944				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2079258				
		- оборудования				573100				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				23244				
		На общестроительные работы				1319717				
		Всего накладных расходов:				1342961				
		Итого с накладными				6194905				
		- заработная плата				201444				
		- трудоемкость				674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				337308				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6532214				
		Итого с временными, 1,62 %				6628752				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				6701420				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6725643				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6786200				
		ИТОГО:				6786199				
		Сметная заработная плата				1405590				
		Нормативная трудоемкость				7681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17355156,35				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				347103,13				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17702259,48				
		Скидка 7%				1239158,164				
		Всего с учетом скидки				16463101,32				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1975572,16				
		Итого с НДС				18 438 673,47				

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

(подпись) Мухамбедиев М.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

(подпись) Махметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Даутов С.А.

SIGN & DATE