Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**236 421 052,63**	125 000 000,00							15 000 000,00	140 000 000,00
Всего:	**236 421 052,63**	**125 000 000,00**							**15 000 000,00**	**140 000 000,00**

Итого к оплате: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мурат М.М.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№18 от «19» апреля 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

Наименование объекта: **Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 1 Земляные работы								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1289,70	35,29	33,19	45514	42805	0,01	19
					2,10	9,13	2708	11774	0,03	41
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	22,30	467,10	--	10416	--	2,98	66
					467,10	--	10416	--	--	--
3.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1285,76	7,57	7,57	9733	9733	--	--
					--	2,46	--	3161	0,01	12
4.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1285,76	3,28	3,28	4217	4217	--	--
					--	1,06	--	1369	0,00	5
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	26,24	167,18	--	4387	--	1,21	32
					167,18	--	4387	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1312,00	25,65	5,38	33653	7054	0,13	169
					20,27	--	26594	--	--	--
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1312,00	14,12	12,00	18525	15741	0,01	16
					1,62	2,75	2125	3601	0,01	16
8.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,644	389,25	--	1808	--	2,48	12
					389,25	--	1808	--	--	--
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7,8948	76,60	76,60	605	605	--	--
					--	15,32	--	121	0,32	3

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 1 Земляные работы 128861

Раздел: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник
Раздел 1 Земляные работы

1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,40	27,84	26,18	1292	1215	0,01	1
					1,66	7,20	77	334	0,03	1
2.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	0,80	262,72	--	210	--	1,85	1
					262,72	--	210	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,80	39,73	37,82	1780	1694	0,01	1
					1,87	11,00	84	493	0,04	2
4.	Е0101-133 -1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	3,025	27,88	27,88	84	84	--	--
					--	4,94	--	15	0,02	0
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46,256	6,48	6,48	300	300	--	--
					--	2,10	--	97	0,01	0
6.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	46,256	3,20	3,20	148	148	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		бульдозерами мощностью 59			--	1,04	--	48	0,00	0
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,944	134,10	--	127	--	0,97	1
					134,10	--	127	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	47,20	21,55	4,52	1017	213	0,11	5
					17,03	--	804	--	--	--
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	47,20	14,12	12,00	666	566	0,01	1
					1,62	2,75	76	130	0,01	1
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	76,16	76,60	76,60	5834	5834	--	--
					--	15,32	--	1167	0,32	25
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 1 Земляные работы								11457
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 4 Стены								
64.	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м3	26,00	5932,09	282,71	154234	7350	5,53	144
					902,25	105,75	23458	2749	0,52	14
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 4 Стены								154234
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								
2.	С	ОРУ-110 кВ с двумя трансформаторами 40000 кВа	шт	0,2077632	248805407,00	--	51692608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								51692608
ИТОГО:							51987161	97561		467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							72874	25059		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	103251
	103251
Всего накладных расходов:	52090412
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23868
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52114280
Итого с временными, 4,3 %	52132412
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	52140724
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52142483
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52146881
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	133339575,24
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2666791,50
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	136006366,74
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16320764,01
Итого с НДС	152327130,75
Сумма скидки конкурса, 8,09254 %	-12327130,75
Итого с учетом скидки конкурса	140000000,00

Заказчик:

Генеральный директор:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись _____
«____» _____ 20____ г.