Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «РАЙС KZ», Директор Копжасаров Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **Работы по ремонту/благоустройству территории 14 МКР Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 14 МКР Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал производства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**

месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	24	шт	19

3.1 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

Наружное освещение
- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».

- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 9, ТП-1281 подл. к ф.5 ЦРП-11 ф.3 ПС «Н.Майкудук».

- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^2$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 23 309 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 309 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории 14 МКР Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор

директор Омаров Маханбет Құршықбайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор

Директор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

«Райс KZ»
БИН 110240020464

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории 14 МКР Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ № 0000942 от 27.12.2005 года,**

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее. - Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.
фактически, месяц: **6,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории 14 МКР Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"РАЙС KZ"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: Работы по благоустройству дворовых территории - 14 мкр. Дом 1,3,5,7,9,11,17,19
Договор № 18/05-18-1

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 25 июля 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6	2573,77	654,93	15443	3930	--	10677	28209
					1918,84	305,52	11513	1833		2090	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	23096,16	8427,81	138577	50567	12194	75058	230725
					12636,00	3001,01	75816	18006		17091	
3	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	6	79017,86	--	474107	--	474107	--	512036
					--	--	--	--		37929	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	4399,01	2375,59	17596	9502	70	9338	29088
					2005,98	912,06	8024	3648		2155	
5	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	4	97328,00	--	389312	--	389312	--	420457
					--	--	--	--		31145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1035035	63999	875683	95073	1220515
							95353	23487	--	90410	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				389312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				389312				
		Сметная прибыль	Тенге				31145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				420457				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				171616				
		Материалы	Тенге				12264				
		Всего заработная плата	Тенге					118840			
		Накладные расходы	Тенге				95072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					118840			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				37929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1220516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					118840			
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
6	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	1443,7	107,40	101,73	155054	146863	--	35533	205834
					5,67	28,51	8191	41160		15247	
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	258	947,30	209,76	244404	54117	182931	26118	292163
					28,51	65,22	7356	16827		21642	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2064	143527,92	1638,21	29624	338	29286	174	32182
					--	780,10	--	161		2384	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	258	1789,72	91,13	461747	23512	428474	17771	517879
					37,83	25,94	9761	6693		38361	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	258	828,90	0,09	213855	22	213728	113	231085
					0,41	--	105	--		17117	
11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	92	639,68	--	58850	--	--	63558	132201
					639,68	--	58850	--		9793	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	м	94	1694,14	27,66	159250	2600	95959	66588	243904
					645,65	10,26	60691	964		18067	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	4,042	36610,00	--	147978	--	147978	--	159816
					--	--	--	--		11838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	15,98	730,94	--	11680	--	--	8410	21698
					730,94	--	11680	--		1607	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	7,52	665,52	--	5005	--	--	3603	9297
					665,52	--	5005	--		689	
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,32	6314,78	991,38	27280	4283	22478	1506	31088
					120,10	202,61	519	875		2303	
17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	3,6	5575,35	869,04	20071	3129	7642	9885	32353
					2583,36	337,80	9300	1216		2397	
18	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	36	1093,13	120,95	39353	4354	325	33672	78867
					963,17	31,87	34674	1147		5842	
19	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	36	2031,00	--	73116	--	73116	--	78965
					--	--	--	--		5849	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	48	1549,45	27,66	74373	1328	42054	34002	117046
					645,65	10,26	30991	492		8670	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,768	36610,00	--	28116	--	28116	--	30366
					--	--	--	--		2249	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	8,16	730,94	--	5965	--	--	4294	11080
					730,94	--	5965	--		821	
23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	3,84	665,52	--	2556	--	--	1840	4747
					665,52	--	2556	--		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1758276	240545	1272087	307067	2230571
							245644	69537	--	165228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1758276				
	Материалы		Тенге				1022878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					315181			
	Местные материалы		Тенге				249210				
		Накладные расходы	Тенге				307068				
		Сметная прибыль	Тенге				165228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2230572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					315181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2230572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					315181			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
24	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**1**	**50894,00**	**74,00**	**50894**	**74**	**50570**	**200**	**51252**
					250,00	**16,00**	**250**	**16**		**159**	
24.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	2	893,00	37,00	1786	74	1462	200	2144
					125,00	8,00	250	16		159	
24.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	2	24554,00	--	49108	--		--	49108
					--	--	--	--	49108	--	
25	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**16496,00**	**2716,00**	**16496**	**2716**	**6942**	**5741**	**24015**
					6838,00	**816,00**	**6838**	**816**		**1779**	
25.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	2	8248,00	1358,00	16496	2716	6942	5741	24015
					3419,00	408,00	6838	816		1779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**67390**	**2790**	**65916**	**11882**	**150534**
							7088	**832**	**49108**	**3876**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18282**				
	Материалы		Тенге				**8404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7920**			
		Накладные расходы	Тенге				**5940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26160**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**7920**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**75268**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**7920**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2860701**	**307334**	**2213686**	**414022**	**3601620**
							348085	**93857**	**49108**	**259514**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**49108**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**389312**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**389312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31145**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**420457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1948174				
	Материалы		Тенге				1043545				
	Всего заработная плата		Тенге					441941			
	Местные материалы		Тенге				249210				
		Накладные расходы	Тенге				408080				
		Сметная прибыль	Тенге				188500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2544754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					441941			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				37929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3526355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					441941			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					70527,1				
	НДС 12%		Тенге				431626				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				3957981				

Заказчик:
ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:
ТОО Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **14 МИКРОРАЙОН Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

Договор №89 2018-04-25

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 01 мая 2018 года по 14 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 14 Д.1,3,5,7,9,11,17,19								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** шт	2	2816,62	969,10	5633	1938	2083	2,00	4
		Накладные расходы -		1787,12	332,84	3574	666	42,8	0,36	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		1041,40		2083				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		907,34				1815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,06				268		
		Сметная стоимость		308,64		617				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474** шт	2	85732,14	--	171464	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3178,95		6358				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3178,95				6358		
		Сметная стоимость		7318,64		14637				
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** шт	2	366,22	56,91	732	114	314	0,34	1
		Накладные расходы -		303,81	20,30	608	41	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		156,90		314				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		138,72				277		
				18,18				36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,85*		*84*				
		Сметная стоимость				*1129*				
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**								
		шт.	2	13297,37	--	26595	--	957	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,71*				*957*		
		Сметная стоимость		*1102,09*		*2204*				
5	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**								
		опора	21	2296,36	751,84	48223	15789	25435	1,96	41
		Накладные расходы -		1544,52	220,95	32435	4640	61,7	0,19	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1211,18*		*25435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1089,30*				*22875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,88*				*2560*		
		Сметная стоимость		*280,60*		*5893*				
6	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м**								
		м3	63,945	306,33	306,33	19588	19588	3895	--	--
		Накладные расходы -		--	81,47	--	5210	59,1	0,08	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,91*		*3895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,15*				*3079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,76*				*816*		
		Сметная стоимость		*29,38*		*1879*				
7	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
		м	594	214,76	96,64	127566	57404	38310	0,11	65
		Накладные расходы -		95,37	32,64	56650	19391	42,8	0,04	24
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,49*		*38310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,79*				*32546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*				*5764*		
		Сметная стоимость		*22,34*		*13270*				
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
		м	15	210,37	91,55	3156	1373	896	0,10	2
		Накладные расходы -		86,70	30,95	1301	464	42,8	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,74*		*896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,36*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,39*				*141*		
				21,61		*324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4376*				
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
		м	609	335,99	283,97	204617	172936	48766	0,06	37
		Накладные расходы -		52,02	101,29	31681	61688	42,8	0,10	61
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,08*		*48766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,62*				*39962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*				*8805*		
		Сметная стоимость		*33,29*		*20271*				
10	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**								
		м3	9,135	1769,85	--	16168	--	582	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,71*				*582*		
		Сметная стоимость		*146,69*		*1340*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	54,81	22,36	22,36	1226	1226	314	--	--
		Накладные расходы -		--	8,05	--	441	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,73*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,76*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,98*				*54*		
		Сметная стоимость		*2,25*		*123*				
12	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,62118	239084,33	--	148514	--	5347	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*		*5347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8607,04*				*5347*		
		Сметная стоимость		*19815,31*		*12309*				
13	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**								
		м	15	156,09	8,12	2341	122	1004	0,16	2
		Накладные расходы -		135,51	2,84	2033	43	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*66,97*		*1004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,21*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*				*116*		
		Сметная стоимость		*17,84*		*268*				
						3613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001	15,3	222,57	--	3405	--	123	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*282*				
		Сметная стоимость				*3810*				
15	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	609	31,25	--	19031	--	685	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21293*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
16	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	2828	91,04	85,98	257464	243159	53840	0,01	20
		м2		5,06	20,68	14305	58491	59,1	0,02	53
		Накладные расходы -		*19,04*		*53840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,21*				*43022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*10818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*24904*				
		Сметная стоимость				*336208*				
17	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2828	746,04	159,72	2109792	451699	203289	0,03	93
		м2		24,27	47,80	68646	135187	60,3	0,04	125
		Накладные расходы -		*71,88*		*203289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*43,46*				*122911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,42*				*80377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,43*		*185046*				
		Сметная стоимость				*2498127*				
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,2624	114895,61	1226,86	259940	2776	10176	--	--
		т		--	579,11	--	1310	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4498,01*		*10176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*349,20*				*790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4148,81*				*9386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9551,49*		*21609*				
		Сметная стоимость				*291726*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2828	1392,03	67,02	3936649	189539	226530	0,03	95
		м2		29,13	18,87	82384	53376	60,3	0,02	48
		Накладные расходы -		*80,10*		*226530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,95*				*81863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,16*				*144666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*333054*				
		Сметная стоимость				*4496233*				
20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2828	647,34	0,07	1830667	192	66455	--	1
		м2		0,31	--	883	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*66455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,19*				*532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,31*				*65923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,67*		*151770*				
		Сметная стоимость				*2048892*				
21	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	943	553,75	--	522187	--	345013	0,77	723
		м		553,75	--	522187	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*345013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*314879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*30134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*69376*				
		Сметная стоимость				*936576*				
22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	943	1483,25	20,18	1398709	19028	367847	0,70	658
		м		531,51	7,44	501210	7017	60,3	0,01	6
		Накладные расходы -		*390,08*		*367847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*306461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,10*				*61386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,87*		*141324*				
		Сметная стоимость				*1907880*				
23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	40,549	37979,80	--	1540043	--	55442	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*55442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*55442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*127639*				
		Сметная стоимость				*1723123*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
		м3 грунта	160,31	667,14	--	106950	--	69333	0,97	156
		Накладные расходы -		667,14	--	106950	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*69333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*63207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*6126*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*14103*				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя				*190385*				
		м3 грунта	75,44	607,43	--	45824	--	29707	0,89	67
		Накладные расходы -		607,43	--	45824	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*29707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*27082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,79*				*2625*		
		Сметная стоимость		*80,10*		*6043*				
26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство				*81573*				
		м3 материала основания в плотном теле	36	4839,41	817,72	174219	29438	11973	0,14	5
		Накладные расходы -		103,96	149,52	3743	5383	60,3	0,14	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,57*		*11973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*152,85*				*5503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,72*				*6470*		
		Сметная стоимость		*413,76*		*14895*				
27	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)				*201087*				
		м3	30	4852,50	702,16	145575	21065	51793	2,99	90
		Накладные расходы -		2199,35	260,10	65981	7803	60,9	0,30	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1726,42*		*51793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1497,81*				*44934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,61*				*6858*		
		Сметная стоимость		*526,31*		*15789*				
28	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком				*213157*				
		м2	300	870,90	97,14	261269	29142	158933	0,95	284
		Накладные расходы -		765,45	24,54	229636	7361	60,9	0,03	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*529,78*		*158933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*481,10*				*144331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,67*				*14602*		
		Сметная стоимость		*112,05*		*33616*				
						453818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**								
		м2	300	2007,29	--	602187	--	21679	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*		*21679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,26*				*21679*		
		Сметная стоимость		*166,36*		*49909*				
30	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**				*673775*				
		м бортового камня	200	1351,13	20,18	270227	4036	77065	0,70	140
		Накладные расходы -		531,51	7,44	106301	1488	60,3	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*385,33*		*77065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*324,98*				*64997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,34*				*12068*		
		Сметная стоимость		*138,92*		*27783*				
31	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**				*375075*				
		м3	3,2	37979,80	--	121535	--	4375	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*		*4375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,27*				*4375*		
		Сметная стоимость		*3147,77*		*10073*				
32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**				*135983*				
		м3 грунта	34	667,14	--	22683	--	14705	0,97	33
		Накладные расходы -		667,14	--	22683	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*14705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*13406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*1299*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*2991*				
33	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**				*40379*				
		м3 грунта	16	607,43	--	9719	--	6301	0,89	14
		Накладные расходы -		607,43	--	9719	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*6301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*5744*		
				34,79				*557*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*1282*				
		Сметная стоимость				*17301*				
		МАФ								
34	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**32**	**25447,00**	**37,00**	**814304**	**1184**	**3192**	--	--
		шт.		**125,00**	**8,00**	**4000**	**256**	--	--	--
34.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	32	893,00	37,00	28576	1184	3192	--	--
		шт.		125,00	8,00	4000	256	75	--	--
		Накладные расходы -		*99,75*		*3192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*99,75*				*3192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,42*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34309*				
34.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	32	24554,00	--	785728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*62858*				
		Сметная стоимость				*848586*				
35	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**32**	**9861,00**	--	**315552**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	32	40,00	--	1280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,20*		*102*				
		Сметная стоимость				*1382*				
35.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	32	9821,00	--	314272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*25142*				
		Сметная стоимость				*339414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15543754**	**1261748**			**2532**
			Тенге			**1912732**	**370254**			**353**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1271464**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5144**				
	Накладные расходы -		Тенге			**6358**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**102637**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1385603**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**541591**				
	Материалы -		Тенге			**14312**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178138**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**197546**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**76243**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22242		
		Сметная прибыль -	Тенге			51206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			691282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				178138			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13730698				
	Материалы -		Тенге			8606019				
	Всего заработная плата -		Тенге				2104849			
	Местные материалы -		Тенге			2279933				
		Накладные расходы -	Тенге			1807871				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1269070		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					538801		
		Сметная прибыль -	Тенге			1243086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16781655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2104849			2688
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18858541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2282986			2884
	НДС 12%		Тенге			2263025				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			21121566				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б.

Тех надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Руководитель

_____ Конжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №89 2018-04-25

А К Т № 1
приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года
за период с 01 мая 2018 года по 14 августа 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район . **14 МИКРОРАЙОН Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	23 309 440
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	21 121 566
7	Сумма выполненных работ за период с 01 мая 2018 года по 14 августа 2018 года	21 121 566
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	21 121 566
10	в т.ч. НДС 12%	2 263 025

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ62856000000063101 82
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Зам. Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Бұлқайыр Д.Б.

Руководитель

Копжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №89 2018-04-25 и доп.соглашене №1 от 2018-08-15

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 28 августа 2018 года
за период с 27 августа 2018 года по 27 августа 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район . **14 МИКРОРАЙОН Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	26 173 440
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	21 121 566
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	21 121 566
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	25 586 325
7	Сумма выполненных работ за период с 27 августа 2018 года по 28 августа 2018 года	4 464 759
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 464 759
10	в т.ч. НДС 12%	478 367

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Зам.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Булкайыр Д.Б.

Руководитель

_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **14 МИКРОРАЙОН Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19**

Договор №89 2018-04-25 и доп.соглашене №1 от 2018-08-15

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 28 августа 2018 года

за период с 27 августа 2018 года по 28 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14 МИКРОРАЙОН Д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	17	17757,10	6072,24	301871	103228	143209	12,00	204
		опора		9930,12	2248,66	168812	38227	61,7	2,34	40
		Накладные расходы -		*8424,07*		*143209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7514,30*				*127743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*909,77*				*15466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,49*		*35606*				
		Сметная стоимость				*480687*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"КЭЛТО"Г. КАРАГАНДА 2015г	**Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры**	17	87389,14	--	1485615	--	53482	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3146,01*		*53482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3146,01*				*53482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7242,81*		*123128*				
		Сметная стоимость				*1662225*				
3	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**17**	**3672,69**	**2052,64**	**62436**	**34895**	**27303**	**2,01**	**34**
		шт		**1603,44**	**702,28**	**27258**	**11939**	**61,7**	**0,81**	**14**
		Накладные расходы -		*1606,06*		*27303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1422,63*				*24185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,43*				*3118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,30*		*7179*				
		Сметная стоимость				*96918*				
4	**23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**17**	**91823,05**	**--**	**1560992**	**--**	**56196**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3305,63*		*56196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3305,63*				*56196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7610,29*		*129375*				
		Сметная стоимость				*1746563*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3410914**	**138123**			**238**
			Тенге			**196070**	**50166**			**54**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1560992**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1560992**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56196**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**129375**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1746563**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1849922**				
	Материалы -		Тенге			**30113**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**246236**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1485615**				
		Накладные расходы -	Тенге			**223994**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**151928**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**72066**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**165913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2239830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246236**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3986392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246236**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 12%		Тенге			478367				
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			4464759				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с Технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.