Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор **№ 270 от 23.07.2019 г . Доп. №1 от 23.10.2019г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц **2019** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	код
		270	от 23.07.2019 г.				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**207 499 023,00**			**207 499 023,00**			**24 899 882,76**	**232 398 905,76**
за декабрь 2019 г	19 906 728,36		19 906 728,36	19 906 728,36			2 388 807,40	22 295 535,76

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

_____ **Нурқожа Д.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

_____ **Рыскулов Н.Н.**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания СОШ №1 п.Чапаево Акжаикского района ЗКО**
Договор **№ 270 от 23.07.2019 г . Доп. №1 от 23.10.2019г.**

АКТ № 8
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в ценах 2017года

	№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
			Отделочные работы 1 этаж					
61	1	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2605,9800**		**477,11**	**1243345,68**
			Итого оплата труда:				**347,10**	**904526,21**
			Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**9532,33**
			Итого материалов:				**128,09**	**333804,44**
			Накладные расходы	%	--		214,23	558285,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,31	144130,48
			Сметная стоимость:				**746,65**	**1945761,46**
64	2	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**315,9000**		**477,11**	**150719,84**
			Итого оплата труда:				**347,10**	**109647,75**
			Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**1155,52**
			Итого материалов:				**128,09**	**40464,17**
			Накладные расходы	%	--		194,53	61451,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,73	16973,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				725,37	229144,51
		Отделочные работы 2 этаж					
66	3	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**394,8000**	**577,22**	**227885,59**
		Итого оплата труда:				435,75	172035,81
		Итого эксплуатация машин:				3,88	1531,28
		Итого материалов:				139,42	55043,67
		Накладные расходы	%	--		268,17	105873,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,63	26700,72
		Сметная стоимость:				913,02	360459,74
68	4	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**597,8300**	**477,11**	**285232,18**
		Итого оплата труда:				347,10	207504,63
		Итого эксплуатация машин:				3,66	2186,78
		Итого материалов:				128,09	76577,07
		Накладные расходы	%	--		214,23	128074,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		55,31	33064,54
		Сметная стоимость:				746,65	446371,26
		Отделочные работы 3 этаж					
71	5	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**396,4850**	**577,22**	**228858,21**
		Итого оплата труда:				435,75	172770,06
		Итого эксплуатация машин:				3,88	1537,81
		Итого материалов:				139,42	55278,60
		Накладные расходы	%	--		268,17	106325,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,63	26814,68
		Сметная стоимость:				913,02	361998,18

	1	2	3	4	5	6	7	8
73	6	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**579,3550**		**477,11**	**276417,52**
			Итого оплата труда:				**347,10**	**201092,02**
			Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**2119,20**
			Итого материалов:				**128,09**	**74210,57**
			Накладные расходы	%	--		214,23	124116,60
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		55,31	32042,73
			Сметная стоимость:				**746,65**	**432576,85**
			Отделочные работы 4 этаж					
78	7	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1297,4500**		**477,11**	**619029,64**
			Итого оплата труда:				**347,10**	**450340,19**
			Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**4745,90**
			Итого материалов:				**128,09**	**166192,59**
			Накладные расходы	%	--		214,23	277955,80
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,31	71758,84
			Сметная стоимость:				**746,65**	**968744,28**
			ПОЛЫ					
			Полы дощатые 426,3м2 1 этаж					
82	8	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**426,3000**		**1023,34**	**436250,02**
			Итого оплата труда:				**410,27**	**174899,34**
			Итого эксплуатация машин:				**57,99**	**24722,65**
			Итого материалов:				**562,81**	**239925,32**
			Накладные расходы	%	--		295,69	126053,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,52	44984,26
			Сметная стоимость:				**1424,55**	**607287,46**

	1	2	3	4	5	6	7	8
83	9	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**426,3000**		**671,10**	**286091,68**
			Итого оплата труда:				**247,29**	**105420,02**
			Итого эксплуатация машин:				**28,52**	**12157,71**
			Итого материалов:				**399,71**	**170395,23**
			Накладные расходы	%	--		180,18	76811,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,10	29032,24
			Сметная стоимость:				**919,39**	**391935,24**
			Полы керамические 32м2 1 этаж					
92	10	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток**	**м2**	**32,0000**		**2678,00**	**85696,08**
			Итого оплата труда:				**943,76**	**30200,36**
			Итого эксплуатация машин:				**61,21**	**1958,86**
			Итого материалов:				**1700,70**	**54422,31**
			Накладные расходы	%	--		691,85	22139,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,59	8626,82
			Сметная стоимость:				**3639,44**	**116462,08**
			ПОЛЫ РЕЕЧНЫЕ 270,3М2 2 ЭТАЖ					
100	11	Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**270,3000**		**255,55**	**69075,42**
			Итого оплата труда:				**56,57**	**15290,02**
			Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**4227,55**
			Итого материалов:				**190,80**	**51573,16**
			Накладные расходы	%	--		44,89	12133,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,04	6496,72
			Сметная стоимость:				**324,48**	**87705,69**
			ПОЛЫ ЛАМИНАТ 76,1 М2					

	1	2	3	4	5	6	7	8
107	12	Е11-110101-3407 11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	м2 покрытия	76,1000		435,78	33163,05
			Итого оплата труда:				297,56	22644,60
			Итого эксплуатация машин:				7,82	595,05
			Итого материалов:				134,24	10215,91
			Накладные расходы	%	--		203,43	15480,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,14	3891,51
			Сметная стоимость:				690,35	52535,45
			Полы линолиум 530,1м2 1 этаж					
122	13	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	530,1000		604,99	320704,20
			Итого оплата труда:				321,96	170671,97
			Итого эксплуатация машин:				17,10	9067,31
			Итого материалов:				274,29	145402,88
			Накладные расходы	%	--		224,91	119226,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,39	35194,45
			Сметная стоимость:				896,29	475125,04
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				4262469,10
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2713425,23
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				75537,94
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23617,75
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1473505,93
			- перевозка грузов	Тенге				0,00
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня		Тенге				1525557,56
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5788026,65
		Накладные расходы II уровня		Тенге				208368,96
		ИТОГО:		Тенге				5996395,61
		Сметная прибыль		Тенге				479711,65
		ИТОГО по смете:		Тенге				6476107,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Водоснабжение и канализация Смета № 2-1-2					
		Горячее водоснабжение Т3,Т4					
87	1	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,3500**	**2987,30**	**4032,86**
		Итого оплата труда:				**463,91**	**626,28**
		Итого эксплуатация машин:				**30,82**	**41,61**
		Итого материалов:				**2504,96**	**3381,70**
		Накладные расходы	%	--		397,83	537,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,81	365,59
		Сметная стоимость:				**3655,95**	**4935,53**
88	2	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,3500**	**1651,91**	**578,17**
		Итого оплата труда:				**292,48**	**102,37**
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**4,63**
		Итого материалов:				**1351,42**	**473,00**
		Накладные расходы	%	--		242,49	84,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,55	53,04
		Сметная стоимость:				**2045,95**	**716,08**
89	3	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,1000**	**1289,93**	**128,99**
		Итого оплата труда:				**292,48**	**29,25**
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**1,32**
		Итого материалов:				**989,44**	**98,94**
		Накладные расходы	%	--		229,46	22,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,55	12,16
		Сметная стоимость:				**1640,94**	**164,09**
		Санитарно-техническое оборудование					

	1	2	3	4	5	6	7	8
144	4	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**2491,13**	**79716,13**
			Итого оплата труда:				**1928,46**	**61710,79**
			Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**3688,04**
			Итого материалов:				**504,82**	**16154,16**
			Накладные расходы	%	--		1296,40	41484,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,00	9696,09
			Сметная стоимость:				**4090,54**	**130897,15**
147	5	Е11-170401-0101 11-170401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**1032,77**	**14458,82**
			Итого оплата труда:				**794,69**	**11125,67**
			Итого эксплуатация машин:				**41,22**	**577,11**
			Итого материалов:				**217,20**	**3040,74**
			Накладные расходы	%	--		534,45	7482,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1755,29
			Сметная стоимость:				**1692,60**	**23696,45**
149	6	Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**комплект**	**4,0000**		**1179,71**	**4718,82**
			Итого оплата труда:				**914,06**	**3656,23**
			Итого эксплуатация машин:				**143,80**	**575,21**
			Итого материалов:				**192,06**	**768,23**
			Накладные расходы	%	--		614,44	2457,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,53	574,13
			Сметная стоимость:				**1937,67**	**7750,69**
150	7	Е11-170101-0109 11-170101-0109 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**1652,25**	**4956,74**
			Итого оплата труда:				**1390,18**	**4170,53**
			Итого эксплуатация машин:				**145,98**	**437,93**
			Итого материалов:				**185,10**	**555,29**
			Накладные расходы	%	--		929,38	2788,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,53	619,59
			Сметная стоимость:				**2788,15**	**8364,46**

	1	2	3	4	5	6	7	8
153	8	**Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**57,0000**		**1608,56**	**91687,93**
			Итого оплата труда:				**1296,04**	**73874,34**
			Итого эксплуатация машин:				**52,63**	**2999,66**
			Итого материалов:				**285,90**	**16296,48**
			Накладные расходы	%	--		868,90	49527,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,20	11297,21
			Сметная стоимость:				**2675,65**	**152512,33**
156	9	**Е11-170601-0101 11-170601-0101 РСНБ РК 2015**	**Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**75402,43**	**301609,71**
			Итого оплата труда:				**1733,51**	**6934,04**
			Итого эксплуатация машин:				**51,31**	**205,26**
			Итого материалов:				**73637,85**	**294551,39**
			Накладные расходы	%	--		3799,22	15196,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6336,13	25344,53
			Сметная стоимость:				**85537,78**	**342151,12**
157	10	**Е11-170501-0102 11-170501-0102 РСНБ РК 2015**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2414,76**	**9659,02**
			Итого оплата труда:				**2007,92**	**8031,67**
			Итого эксплуатация машин:				**160,12**	**640,48**
			Итого материалов:				**328,28**	**1313,12**
			Накладные расходы	%	--		1343,37	5373,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,65	1202,60
			Сметная стоимость:				**4058,78**	**16235,12**
158	11	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1677,88**	**1677,88**
			Итого оплата труда:				**1351,45**	**1351,45**
			Итого эксплуатация машин:				**43,63**	**43,63**
			Итого материалов:				**304,55**	**304,55**
			Накладные расходы	%	--		906,06	906,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,72	206,72
			Сметная стоимость:				**2790,66**	**2790,66**

	1	2	3	4	5	6	7	8
160	12	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**10,0000**		**7826,52**	**78265,20**
			Итого оплата труда:				**697,12**	**6971,17**
			Итого эксплуатация машин:				**48,21**	**482,07**
			Итого материалов:				**7104,94**	**71049,41**
			Накладные расходы	%	--		717,97	7179,72
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		683,56	6835,59
			Сметная стоимость:				**9228,05**	**92280,51**
			РАЗДЕЛ 3.Оборудование					
169	13	С5102-24 ТС5102-24	**Стол демонстрационный для кабинета химии в комплекте из двух секций**	**шт**	**1,0000**		**146045,20**	**146045,20**
170	14	С5555-550 ТС5555-550	**Стол демонстрационный для лаборатории биологии**	**шт**	**1,0000**		**82781,38**	**82781,38**
171	15	С5102-23 ТС5102-23	**Стол демонстрационный для кабинета физики**	**шт**	**1,0000**		**81435,34**	**81435,34**
172	16	С5101-40 ТС5101-40	**Стол препараториский**	**шт**	**3,0000**		**51284,07**	**153852,21**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**1055604,41**
	в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**173806,30**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9696,96**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4777,49**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**872101,15**
			- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня			Тенге				**107864,61**
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1163469,02**
	Накладные расходы II уровня			Тенге				**25176,78**
	ИТОГО:			Тенге				**1188645,79**
	Сметная прибыль			Тенге				**57962,53**
	ИТОГО по смете:			Тенге				**1246608,32**

Электроосвещение. Смета №2-1-3

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		

	1	2	3	4	5	6	7	8
23	1	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**571,0000**		**1294,66**	**739249,87**
			Итого оплата труда:				**1006,10**	**574485,95**
			Итого эксплуатация машин:				**528,95**	**302028,94**
			Итого материалов:				**106,86**	**61016,15**
			Накладные расходы	%	--		492,72	281344,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,99	81647,56
			Сметная стоимость:				**1930,37**	**1102242,09**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**739249,87**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**376204,78**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**302028,94**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**198281,18**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**61016,15**
			- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**245879,99**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**985129,86**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**35464,67**
		ИТОГО:		Тенге				**1020594,53**
		Сметная прибыль		Тенге				**81647,56**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**1102242,09**

Пожарная сигнализация. Смета № 2-1-4

					Демонтаж			
1	1	**Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5134,02**	**5134,02**
			Итого оплата труда:				**5133,31**	**5133,31**
			Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**0,71**
			Накладные расходы	%	--		2343,98	2343,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,24	598,24

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				8076,24	8076,24
2	2	Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.	90,0000		1257,25	113152,24
			Итого оплата труда:				1255,84	113025,24
			Итого эксплуатация машин:				1,41	127,00
			Накладные расходы	%	--		573,49	51613,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,46	13181,28
			Сметная стоимость:				1977,19	177947,22
3	3	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1500,0000		66,72	100082,65
			Итого оплата труда:				66,66	99985,57
			Итого эксплуатация машин:				0,14	210,32
			Накладные расходы	%	--		43,21	64821,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,79	13192,35
			Сметная стоимость:				118,73	178096,74
			МОНТАЖНАЯ РАБОТА					
4	4	Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		14524,25	14524,25
			Итого оплата труда:				14259,20	14259,20
			Итого эксплуатация машин:				1,70	1,70
			Итого материалов:				263,35	263,35
			Накладные расходы	%	--		6520,52	6520,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,58	1683,58
			Сметная стоимость:				22728,35	22728,35
5	5	Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	239,0000		2198,81	525515,51
			Итого оплата труда:				2093,06	500241,34
			Итого эксплуатация машин:				2,02	481,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**103,73**	**24792,37**
		Накладные расходы	%	--		959,53	229328,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,67	60387,49
		Сметная стоимость:				**3411,01**	**815231,06**
6	6	**Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС ручной во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**	**2198,81**	**26385,72**
		Итого оплата труда:				**2093,06**	**25116,72**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**24,19**
		Итого материалов:				**103,73**	**1244,81**
		Накладные расходы	%	--		959,53	11514,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,67	3032,01
		Сметная стоимость:				**3411,01**	**40932,10**
7	7	**Ц13-100408-0506 13-100408-0506 РСНБ РК 2015**	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13,0000**	**5012,44**	**65161,71**
		Итого оплата труда:				**4705,56**	**61172,28**
		Итого материалов:				**306,88**	**3989,43**
		Накладные расходы	%	--		2159,68	28075,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,77	7459,01
		Сметная стоимость:				**7745,89**	**100696,58**
8	8	**Ц13-080303-1804 13-080303-1804 РСНБ РК 2015**	**Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**15,0000**	**1127,98**	**16919,70**
		Итого оплата труда:				**852,60**	**12788,95**
		Итого эксплуатация машин:				**73,81**	**1107,19**
		Итого материалов:				**221,53**	**3322,90**
		Накладные расходы	%	--		418,66	6279,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,73	1855,96
		Сметная стоимость:				**1670,37**	**25055,49**
9	9	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**400,0000**	**576,02**	**230409,19**
		Итого оплата труда:				**245,86**	**98342,42**
		Итого эксплуатация машин:				**42,40**	**16959,45**
		Итого материалов:				**292,16**	**116863,49**
		Накладные расходы	%	--		129,75	51900,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,46	22584,78
		Сметная стоимость:				**762,24**	**304894,51**
10	**10**	**Ц13-100105-0301 13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**2880,0000**	**110,77**	**319025,39**
		Итого оплата труда:				**97,94**	**282059,46**
		Итого эксплуатация машин:				**16,77**	**48293,66**
		Итого материалов:				**0,24**	**700,91**
		Накладные расходы	%	--		45,18	130123,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,48	35931,92
		Сметная стоимость:				**168,43**	**485080,95**
11	**11**	**Ц13-100904-0301 13-100904-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель-канал. Прокладка**	**м канала**	**700,0000**	**122,96**	**86072,59**
		Итого оплата труда:				**84,06**	**58844,90**
		Итого эксплуатация машин:				**56,97**	**39876,86**
		Накладные расходы	%	--		41,70	29190,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,17	9221,08
		Сметная стоимость:				**177,84**	**124484,58**
12	**12**	**Ц13-100408-0506 13-100408-0506 РСНБ РК 2015**	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**5012,44**	**10024,88**
		Итого оплата труда:				**4705,56**	**9411,12**
		Итого материалов:				**306,88**	**613,76**
		Накладные расходы	%	--		2159,68	4319,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,77	1147,54
		Сметная стоимость:				**7745,89**	**15491,78**
13	**13**	**Ц13-100411-0207 13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**4,0000**	**1796,63**	**7186,52**
		Итого оплата труда:				**1607,98**	**6431,92**
		Итого материалов:				**188,65**	**754,60**
		Накладные расходы	%	--		741,02	2964,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,01	812,05
		Сметная стоимость:				**2740,66**	**10962,65**
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					

	1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	**С123-080303-0106 23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1,0000**		**17759,54**	**17759,54**
			Накладные расходы	%	--		639,34	639,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1471,91	1471,91
			Сметная стоимость:				**19870,79**	**19870,79**
15	15	**С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**3,0000**		**2596,03**	**7788,09**
			Накладные расходы	%	--		93,46	280,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,16	645,48
			Сметная стоимость:				**2904,65**	**8713,94**
16	16	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**150,0000**		**218,44**	**32766,00**
			Накладные расходы	%	--		7,86	1179,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	2715,65
			Сметная стоимость:				**244,41**	**36661,22**
17	17	**С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**76,0000**		**728,44**	**55361,44**
			Накладные расходы	%	--		26,22	1993,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,37	4588,36
			Сметная стоимость:				**815,04**	**61942,81**

	1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**12,0000**		**683,48**	**8201,76**
			Накладные расходы	%	--		24,61	295,26
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,65	679,76
			Сметная стоимость:				764,73	9176,79
19	19	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход"**	**шт.**	**13,0000**		**762,04**	**9906,52**
			Накладные расходы	%	--		27,43	356,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,16	821,05
			Сметная стоимость:				852,63	11084,21
20	20	С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**12,0000**		**879,48**	**10553,76**
			Накладные расходы	%	--		31,66	379,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,89	874,70
			Сметная стоимость:				984,03	11808,39
21	21	С123-080304-0106 23-080304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**637,74**	**637,74**
			Накладные расходы	%	--		22,96	22,96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,86	52,86
			Сметная стоимость:				713,55	713,55

	1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	**С123-070204-1531 23-070204-1531 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Микровыключатель(прим)**	**шт.**	**15,0000**		**2243,77**	**33656,55**
			Накладные расходы	%	--		80,78	1211,64
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,96	2789,45
			Сметная стоимость:				**2510,51**	**37657,64**
23	23	**С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав 8мм**	**м**	**400,0000**		**66,47**	**26588,00**
			Накладные расходы	%	--		2,39	957,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,51	2203,61
			Сметная стоимость:				**74,37**	**29748,78**
24	24	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**2,0000**		**13671,82**	**27343,64**
			Накладные расходы	%	--		492,19	984,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,12	2266,24
			Сметная стоимость:				**15297,13**	**30594,25**
25	25	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,4000**		**26430,12**	**10572,05**
			Накладные расходы	%	--		951,48	380,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2190,53	876,21
			Сметная стоимость:				**29572,13**	**11828,85**

	1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,4000**		**56689,20**	**22675,68**
			Накладные расходы	%	--		2040,81	816,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4698,40	1879,36
			Сметная стоимость:				**63428,41**	**25371,36**
27	27	С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**400,0000**		**37,87**	**15148,00**
			Накладные расходы	%	--		1,36	545,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	1255,47
			Сметная стоимость:				**42,37**	**16948,79**
28	28	С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**300,0000**		**56,23**	**16869,00**
			Накладные расходы	%	--		2,02	607,28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,66	1398,10
			Сметная стоимость:				**62,91**	**18874,39**
29	29	С123-080304-0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Корбу**	**шт.**	**2,0000**		**1032,50**	**2065,00**
			Накладные расходы	%	--		37,17	74,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,57	171,15
			Сметная стоимость:				**1155,24**	**2310,49**

	1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**2,0000**		**7814,28**	**15628,56**
			Накладные расходы	%	--		281,31	562,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,65	1295,30
			Сметная стоимость:				**8743,24**	**17486,48**
31	31	**С123-080303-0904 23-080303-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещательная колонка Орфей**	**шт.**	**4,0000**		**2492,18**	**9968,72**
			Накладные расходы	%	--		89,72	358,87
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,55	826,21
			Сметная стоимость:				**2788,45**	**11153,80**
32	32	**С123-060401-0124 23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0800**		**161599,30**	**12927,94**
			Накладные расходы	%	--		5817,57	465,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,35	1071,47
			Сметная стоимость:				**180810,22**	**14464,82**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**1856012,35**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1259965,85**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**107082,89**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**26846,59**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**488963,61**
			- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**544682,66**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2400695,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				86425,02
	ИТОГО:		Тенге				2487120,03
	Сметная прибыль		Тенге				198969,60
	ИТОГО по смете:		Тенге				2686089,63

Туалет на 3 очков. Смета № 3-1

11	1	E11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	36,0000	19,08	687,01
			Итого оплата труда:			6,78	244,18
			Итого эксплуатация машин:			19,08	687,01
			Накладные расходы	%	--	4,84	174,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,91	68,90
			Сметная стоимость:			25,84	930,14
12	2	E11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен и перегородок наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	17,4000	9648,99	167892,47
			Итого оплата труда:			3681,84	64064,07
			Итого эксплуатация машин:			1432,79	24930,51
			Итого материалов:			4875,31	84830,38
			Накладные расходы	%	--	2285,07	39760,28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	954,73	16612,22
			Сметная стоимость:			12888,79	224264,97
14	3	E11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	м2	27,6000	3387,03	93482,03
			Итого оплата труда:			948,56	26180,21
			Итого эксплуатация машин:			147,22	4063,24
			Итого материалов:			2326,29	64205,47
			Накладные расходы	%	--	621,15	17143,68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	320,65	8850,06
			Сметная стоимость:			4328,83	119475,77
15	4	E11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	22,0000	301,64	6636,11
			Итого оплата труда:			151,31	3328,80
			Итого эксплуатация машин:			150,82	3317,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**36,17**	**795,70**
		Накладные расходы	%	--		108,20	2380,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,79	721,33
		Сметная стоимость:				**442,63**	**9737,94**
17	5	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**146,8000**	**838,37**	**123072,70**
		Итого оплата труда:				**562,76**	**82612,94**
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**7517,75**
		Итого материалов:				**264,57**	**38838,23**
		Накладные расходы	%	--		349,68	51332,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,04	13952,40
		Сметная стоимость:				**1283,09**	**188357,39**
18	6	**Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**146,8000**	**35,97**	**5280,79**
		Итого оплата труда:				**32,06**	**4707,08**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**73,41**
		Итого материалов:				**3,65**	**536,41**
		Накладные расходы	%	--		19,50	2862,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,44	651,46
		Сметная стоимость:				**59,91**	**8794,69**
19	7	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**0,1200**	**74534,05**	**8944,09**
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**1994,64**
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**109,23**
		Итого материалов:				**57360,84**	**6883,30**
		Накладные расходы	%	--		12981,00	1557,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7001,20	840,14
		Сметная стоимость:				**94516,25**	**11341,95**

	1	2	3	4	5	6	7	8
20	8	Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**27,9600**		**1591,67**	**44503,06**
			Итого оплата труда:				**339,73**	**9498,84**
			Итого эксплуатация машин:				**48,56**	**1357,79**
			Итого материалов:				**1218,95**	**34081,73**
			Накладные расходы	%	--		255,81	7152,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,80	4132,43
			Сметная стоимость:				**1995,27**	**55787,80**
21	9	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,4160**		**63963,62**	**26608,87**
			Итого оплата труда:				**17007,48**	**7075,11**
			Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**282,45**
			Итого материалов:				**46584,03**	**19378,96**
			Накладные расходы	%	--		12839,30	5341,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6144,23	2556,00
			Сметная стоимость:				**82947,16**	**34506,02**
22	10	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**м2**	**28,0000**		**4143,86**	**116028,20**
			Итого оплата труда:				**468,86**	**13127,99**
			Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**894,01**
			Итого материалов:				**3658,19**	**102429,38**
			Накладные расходы	%	--		444,99	12459,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,11	10279,04
			Сметная стоимость:				**4955,96**	**138767,02**
23	11	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка вытяжной трубы**	**м3**	**0,1760**		**63963,62**	**11257,60**
			Итого оплата труда:				**17007,48**	**2993,32**
			Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**119,50**
			Итого материалов:				**46584,03**	**8198,79**
			Накладные расходы	%	--		12839,30	2259,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6144,23	1081,39
			Сметная стоимость:				**82947,16**	**14598,70**

	1	2	3	4	5	6	7	8
24	12	**Е11-100102-0402 11-100102-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка крышки люка**	**м3**	**0,1460**		**40099,96**	**5854,59**
			Итого оплата труда:				**15243,13**	**2225,50**
			Итого эксплуатация машин:				**712,01**	**103,95**
			Итого материалов:				**24468,72**	**3572,43**
			Накладные расходы	%	--		10887.14	1589.52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4078,97	595.53
			Сметная стоимость:				**55066,06**	**8039,65**
25	13	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,0300**		**6017,14**	**6197,65**
			Итого оплата труда:				**612,28**	**630,65**
			Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**38,58**
			Итого материалов:				**5383,34**	**5544,84**
			Накладные расходы	%	--		595,94	613,82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,05	544,92
			Сметная стоимость:				**7142,12**	**7356,39**
26	14	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**3,3600**		**1822,39**	**6123,22**
			Итого оплата труда:				**820,92**	**2758,30**
			Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**1108,35**
			Итого материалов:				**761,15**	**2557,46**
			Накладные расходы	%	--		574,19	1929,28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,73	644,20
			Сметная стоимость:				**2588,30**	**8696,70**
27	15	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**3,3600**		**8407,35**	**28248,70**
			Накладные расходы	%	--		302,66	1016,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,80	2341,25

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				9406,82	31606,90
28	16	Е11-100106-0203 11-100106-0203 РСНБ РК 2015	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	м2	0,4560		3703,36	1688,73
			Итого оплата труда:				1934,20	882,00
			Итого эксплуатация машин:				344,91	157,28
			Итого материалов:				1515,44	691,04
			Накладные расходы	%	--		1331,61	607,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,80	183,68
			Сметная стоимость:				5437,77	2479,62
29	17	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фрамуги деревянные**	м2	0,9120		7276,33	6636,01
			Накладные расходы	%	--		261,95	238,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,06	549,99
			Сметная стоимость:				8141,34	7424,90
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				659141,80
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				206951,96
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				44761,01
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15371,66
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				407428,83
			- перевозка грузов	Тенге				0,00
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня		Тенге				120357,83
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				779499,64
		Накладные расходы II уровня		Тенге				28061,99
		ИТОГО:		Тенге				807561,62
		Сметная прибыль		Тенге				64604,93
		ИТОГО по смете:		Тенге				872166,55

Электроснабжение. Смета № 4-1

Кабельная линия КЛ- 0,4кВ

	1	2	3	4	5	6	7	8
6	1	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**175,7002**		**333,77**	**58643,33**
			Итого оплата труда:				**150,73**	**26482,52**
			Итого эксплуатация машин:				**282,63**	**49657,64**
			Накладные расходы	%	--		78,85	13853,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,01	5799,76
			Сметная стоимость:				**445,63**	**78296,82**
7	2	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**750,0000**		**211,66**	**158741,54**
			Итого оплата труда:				**125,85**	**94390,60**
			Итого эксплуатация машин:				**94,83**	**71123,60**
			Итого материалов:				**23,06**	**17297,41**
			Накладные расходы	%	--		63,42	47568,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,01	16504,78
			Сметная стоимость:				**297,09**	**222814,56**
12	3	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,5400**		**14146,42**	**7639,06**
			Итого оплата труда:				**4380,01**	**2365,21**
			Итого эксплуатация машин:				**12462,05**	**6729,51**
			Накладные расходы	%	--		2451,40	1323,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,83	717,03
			Сметная стоимость:				**17925,64**	**9679,85**
14	4	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0900**		**226898,68**	**20420,88**
			Итого оплата труда:				**180194,11**	**16217,47**
			Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**5606,22**
			Итого материалов:				**4927,88**	**443,51**
			Накладные расходы	%	--		124097,31	11168,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28079,68	2527,17
			Сметная стоимость:				**379075,67**	**34116,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				245444,82
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				94586,93
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				133116,97
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44868,87
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17740,92
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				62817,05
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				308261,87
	Накладные расходы II уровня		Тенге				11097,43
	ИТОГО:		Тенге				319359,30
	Сметная прибыль		Тенге				25548,74
	ИТОГО по смете:		Тенге				344908,04

Водопровод подачи воды в пожарные резервуары и из пожарных резервуаров. Смета № 6-2

		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
8	1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**107,0000**	**655,88**	**70178,78**
		Итого оплата труда:				**655,88**	**70178,78**
		Накладные расходы	%	--		425,19	45495,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,49	9253,92
		Сметная стоимость:				**1167,55**	**124927,92**
9	2	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**601,0000**	**22,26**	**13377,94**
		Итого оплата труда:				**7,91**	**4754,93**
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**13377,94**
		Накладные расходы	%	--		5,65	3392,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	1341,67
		Сметная стоимость:				**30,14**	**18112,54**
10	3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**190,0000**	**1143,07**	**217182,35**
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**217182,35**

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		741,02	140794,11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,73	28638,12
			Сметная стоимость:				**2034,81**	**386614,57**
11	4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**148,0000**		**22,26**	**3294,40**
			Итого оплата труда:				7,91	1170,93
			Итого эксплуатация машин:				22,26	3294,40
			Накладные расходы	%	--		5,65	835,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	330,39
			Сметная стоимость:				**30,14**	**4460,33**
12	5	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,3000**		**597,17**	**179,15**
			Итого оплата труда:				**597,17**	**179,15**
			Накладные расходы	%	--		387,13	116,14
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,74	23,62
			Сметная стоимость:				**1063,05**	**318,91**
			ТРУБОПРОВОДЫ					
13	6	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,1455**		**226898,68**	**33013,76**
			Итого оплата труда:				**180194,11**	26218,24
			Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**9063,39**
			Итого материалов:				**4927,88**	**717,01**
			Накладные расходы	%	--		124097,31	18056,16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28079,68	4085,59
			Сметная стоимость:				**379075,67**	**55155,51**
14	7	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**116,1500**		**1304,73**	**151544,39**
			Накладные расходы	%	--		46,97	5455,60

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,14	12560,00
			Сметная стоимость:				**1459,84**	**169559,99**
15	**8**	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**км**	**0,1150**		**52503,96**	**6037,95**
			Итого оплата труда:				**38881,47**	**4471,37**
			Итого материалов:				**13622,49**	**1566,59**
			Накладные расходы	%	--		26904,77	3094,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6352,70	730,56
			Сметная стоимость:				**85761,42**	**9862,56**
16	**9**	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0130**		**369177,14**	**4799,30**
			Итого оплата труда:				**270913,12**	**3521,87**
			Итого эксплуатация машин:				**115896,76**	**1506,66**
			Итого материалов:				**20607,94**	**267,90**
			Накладные расходы	%	--		187583,96	2438,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44540,89	579,03
			Сметная стоимость:				**601301,99**	**7816,93**
17	**10**	**С123-010501-1015 23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**13,1300**		**2828,16**	**37133,74**
			Накладные расходы	%	--		101,81	1336,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,40	3077,64
			Сметная стоимость:				**3164,37**	**41548,20**
18	**11**	**Е11-220701-0206 11-220701-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,0130**		**48989,64**	**636,87**
			Итого оплата труда:				**18648,01**	**242,42**
			Итого материалов:				**30341,63**	**394,44**
			Накладные расходы	%	--		13760,93	178,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5020,05	65,26

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				67770,62	881,02
19	12	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		4177,25	8354,50
			Итого оплата труда:				2852,74	5705,49
			Итого эксплуатация машин:				1159,79	2319,58
			Итого материалов:				544,30	1088,60
			Накладные расходы	%	--		1985,71	3971,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493,04	986,07
			Сметная стоимость:				6656,00	13312,00
20	13	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,0000		1463,61	2927,22
			Итого оплата труда:				1123,54	2247,07
			Итого эксплуатация машин:				53,98	107,95
			Итого материалов:				311,67	623,34
			Накладные расходы	%	--		775,52	1551,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,13	358,26
			Сметная стоимость:				2418,27	4836,53
21	14	С123-040102-1904 23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		40084,38	80168,76
			Накладные расходы	%	--		1443,04	2886,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3322,19	6644,39
			Сметная стоимость:				44849,61	89699,22
22	15	С123-040102-1906 23-040102-1906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		127541,30	255082,60
			Накладные расходы	%	--		4591,49	9182,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10570,62	21141,25
			Сметная стоимость:				142703,41	285406,82

	1	2	3	4	5	6	7	8
23	16	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей (пожарная подставка,переход,тройник) мм**	**т**	**0,0239**		**943050,94**	**22557,78**
			Итого оплата труда:				**399228,19**	**9549,54**
			Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**7040,53**
			Итого материалов:				**341768,15**	**8175,09**
			Накладные расходы	%	--		290795,68	6955,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98707,73	2361,09
			Сметная стоимость:				**1332554,35**	**31874,70**
24	17	Е11-220601-0503 11-220601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	**км**	**0,0500**		**123907,60**	**6195,38**
			Итого оплата труда:				**56193,54**	**2809,68**
			Итого эксплуатация машин:				**23553,35**	**1177,67**
			Итого материалов:				**52829,02**	**2641,45**
			Накладные расходы	%	--		40613,13	2030,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13161,66	658,08
			Сметная стоимость:				**177682,38**	**8884,12**
25	18	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**11,0000**		**858,64**	**9444,99**
			Итого оплата труда:				**503,80**	**5541,81**
			Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**5783,62**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	--		355,03	3905,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,09	1068,03
			Сметная стоимость:				**1310,76**	**14418,40**
26	19	С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2335,07**	**2335,07**

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		84,06	84,06
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,53	193,53
			Сметная стоимость:				**2612,66**	**2612,66**
27	20	**С123-020303-1711 23-020303-1711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5705,43**	**5705,43**
			Накладные расходы	%	--		205,40	205,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,87	472,87
			Сметная стоимость:				**6383,69**	**6383,69**
28	21	**С123-020302-8210 23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1102,43**	**4409,72**
			Накладные расходы	%	--		39,69	158,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,37	365,48
			Сметная стоимость:				**1233,49**	**4933,95**
29	22	**С123-020302-8215 23-020302-8215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4010,93**	**20054,65**
			Накладные расходы	%	--		144,39	721,97
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,43	1662,13
			Сметная стоимость:				**4487,75**	**22438,75**
30	23	**С123-040105-0506 23-040105-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м**	**шт.**	**2,0000**		**60791,98**	**121583,96**
			Накладные расходы	%	--		2188,51	4377,02

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5038,44	10076,88
			Сметная стоимость:				**68018,93**	**136037,86**
31	**24**	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1558,69**	**1558,69**
			Итого оплата труда:				**1198,91**	**1198,91**
			Итого эксплуатация машин:				**93,28**	**93,28**
			Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
			Накладные расходы	%	--		806,33	806,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,20	189,20
			Сметная стоимость:				**2554,22**	**2554,22**
32	**25**	**С123-040702-0601 23-040702-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6015,91**	**6015,91**
			Накладные расходы	%	--		216,57	216,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,60	498,60
			Сметная стоимость:				**6731,08**	**6731,08**
33	**26**	**С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**1,0000**		**774,44**	**774,44**
			Накладные расходы	%	--		27,88	27,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,19	64,19
			Сметная стоимость:				**866,51**	**866,51**
34	**27**	**С123-030103-0401 23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**50,0000**		**664,95**	**33247,50**
			Накладные расходы	%	--		23,94	1196,91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,11	2755,55

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				744,00	37199,96
35	28	С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1,0000**		**2369,30**	**2369,30**
			Накладные расходы	%	--		85,29	85,29
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		196,37	196,37
			Сметная стоимость:				2650,96	2650,96
36	29	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**11,0000**		**1715,07**	**18865,77**
			Накладные расходы	%	--		61,74	679,17
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		142,15	1563,60
			Сметная стоимость:				1918,96	21108,53
37	30	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**4277,21**	**42772,10**
			Накладные расходы	%	--		153,98	1539,80
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		354,50	3544,95
			Сметная стоимость:				4785,68	47856,85
38	31	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0006**		**440846,95**	**264,51**
			Итого оплата труда:				297755,87	178,65
			Итого эксплуатация машин:				145518,81	87,31
			Итого материалов:				46384,90	27,83
			Накладные расходы	%	--		207433,51	124,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51862,44	31,12
		Сметная стоимость:				**700142,90**	**420,09**
39	32	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0008**	**369177,14**	**295,34**
		Итого оплата труда:				**270913,12**	**216,73**
		Итого эксплуатация машин:				**115896,76**	**92,72**
		Итого материалов:				**20607,94**	**16,49**
		Накладные расходы	%	--		187583,96	150,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44540,89	35,63
		Сметная стоимость:				**601301,99**	**481,04**
40	33	**С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,6060**	**8582,53**	**5201,01**
		Накладные расходы	%	--		308,97	187,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,32	431,06
		Сметная стоимость:				**9602,82**	**5819,31**
41	34	**С123-010501-1318 23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,8080**	**4259,51**	**3441,68**
		Накладные расходы	%	--		153,34	123,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,03	285,25
		Сметная стоимость:				**4765,88**	**3850,83**
42	35	**С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**5,7500**	**249,52**	**1434,74**

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		8,98	51,65
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	118,91
			Сметная стоимость:				**279,18**	**1605,30**
			КОЛОДЦЫ					
43	36	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**м3**	**8,7800**		**26150,54**	**229601,74**
			Итого оплата труда:				**9161,78**	**80440,39**
			Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**52256,60**
			Итого материалов:				**13334,83**	**117079,83**
			Накладные расходы	%	--		6835,70	60017,47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2638,90	23169,54
			Сметная стоимость:				**35625,14**	**312788,74**
44	37	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**4,0000**		**15946,81**	**63787,24**
			Накладные расходы	%	--		574,09	2296,34
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,67	5286,69
			Сметная стоимость:				**17842,57**	**71370,27**
45	38	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9Б**	**шт.**	**2,0000**		**17632,32**	**35264,64**
			Накладные расходы	%	--		634,76	1269,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1461,37	2922,73
			Сметная стоимость:				**19728,45**	**39456,90**

	1	2	3	4	5	6	7	8
46	39	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**17632,32**	**105793,92**
			Накладные расходы	%	--		634,76	3808,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1461,37	8768,20
			Сметная стоимость:				**19728,45**	**118370,70**
47	40	С121-040301-0408 21-040301-0408 РСНБ РК 2015	**Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС20.18Б,КС15.18Б с днищем, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 500 СТ РК 1971-2010**	**шт.**	**2,0000**		**--**	**--**
48	41	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4,0000**		**6768,88**	**27075,52**
			Накладные расходы	%	--		243,68	974,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		561,00	2244,02
			Сметная стоимость:				**7573,56**	**30294,26**
49	42	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**4,0000**		**17038,08**	**68152,32**
			Накладные расходы	%	--		613,37	2453,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1412,12	5648,46
			Сметная стоимость:				**19063,57**	**76254,27**
50	43	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**17632,32**	**70529,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		634,76	2539,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1461,37	5845,47
		Сметная стоимость:				**19728,45**	**78913,80**
51	**44**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**110,0000**	**728,00**	**80080,38**
		Итого оплата труда:				**180,38**	**19842,08**
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**1405,16**
		Итого материалов:				**536,55**	**59020,65**
		Накладные расходы	%	--		121,14	13325,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,93	7472,47
		Сметная стоимость:				**917,08**	**100878,39**
52	**45**	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт**	**16,0000**	**565,08**	**9041,28**
		Накладные расходы	%	--		20,34	325,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,83	749,34
		Сметная стоимость:				**632,26**	**10116,11**
53	**46**	**С123-030101-0503 23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**	**6878,20**	**27512,80**
		Накладные расходы	%	--		247,62	990,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,07	2280,26
		Сметная стоимость:				**7695,88**	**30783,52**
54	**47**	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лестница Л1,Л2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0583**	**148400,51**	**8648,78**
		Накладные расходы	%	--		5342,42	311,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12299,43	716,81
		Сметная стоимость:				**166042,36**	**9676,95**
55	**48**	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном В7,5**	**м3**	**0,0070**	**75199,22**	**526,39**
		Итого оплата труда:				**43882,87**	**307,18**
		Итого эксплуатация машин:				**727,89**	**5,10**
		Итого материалов:				**30929,42**	**216,51**
		Накладные расходы	%	--		25802,20	180,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8080,11	56,56
		Сметная стоимость:				**109081,53**	**763,57**
56	**49**	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка концов футляра бетоном В7,5**	**м3**	**0,0030**	**75199,22**	**225,60**
		Итого оплата труда:				**43882,87**	**131,65**
		Итого эксплуатация машин:				**727,89**	**2,18**
		Итого материалов:				**30929,42**	**92,79**
		Накладные расходы	%	--		25802,20	77,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8080,11	24,24
		Сметная стоимость:				**109081,53**	**327,24**
57	**50**	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**3,5000**	**547,44**	**1916,04**
		Накладные расходы	%	--		19,71	68,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,37	158,80
		Сметная стоимость:				**612,52**	**2143,82**
58	**51**	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,1300**	**22250,11**	**2892,51**
		Итого оплата труда:				**3869,47**	**503,03**
		Итого эксплуатация машин:				**694,13**	**90,24**
		Итого материалов:				**17856,58**	**2321,36**
		Накладные расходы	%	--		2745,26	356,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1999,63	259,95

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				26995,00	3509,35
59	52	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки	м2	2,4400		2575,38	6283,92
			Итого оплата труда:				1005,52	2453,47
			Итого эксплуатация машин:				322,84	787,72
			Итого материалов:				1331,75	3249,48
			Накладные расходы	%	--		715,66	1746,21
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		263,28	642,41
			Сметная стоимость:				3554,32	8672,55
60	53	С121-070203-0303 21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0384		26031,20	1000,64
			Накладные расходы	%	--		937,12	36,02
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2157,47	82,93
			Сметная стоимость:				29125,79	1119,60
61	54	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0010		17721,26	17,01
			Накладные расходы	%	--		637,97	0,61
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1468,74	1,41
			Сметная стоимость:				19827,96	19,03
62	55	С121-070204-0304 21-070204-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,0052		18561,74	96,67
			Накладные расходы	%	--		668,22	3,48
			Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1538,40	8,01
			Сметная стоимость:				20768,36	108,16

	1	2	3	4	5	6	7	8
63	56	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,0053		17721,26	93,57
			Накладные расходы	%	--		637,97	3,37
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1468,74	7,75
			Сметная стоимость:				**19827,96**	**104,69**
64	57	С121-130209-0401 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гвозди строительные с плоской головкой**	кг	2,0000		196,54	393,08
			Накладные расходы	%	--		7,08	14,15
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,29	32,58
			Сметная стоимость:				**219,90**	**439,81**
			Оборудование					
65	58	Ц13-070403-0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		19094,36	19094,36
			Итого оплата труда:				**17511,54**	**17511,54**
			Итого эксплуатация машин:				**2152,76**	**2152,76**
			Итого материалов:				**8,80**	**8,80**
			Накладные расходы	%	--		8053,03	8053,03
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2171,79	2171,79
			Сметная стоимость:				**29319,18**	**29319,18**
66	59	ТООВИАСТ549152тг/1 ТТООВИАСТ549152ТГ/1	**Насос погружной WILO REXA FIT VO5DA-222/EAD1-2-TOO25-540-0**	шт	2,0000		524240,84	1048481,68
			Накладные расходы	%	--		18872,67	37745,34
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43449,08	86898,16
			Сметная стоимость:				**586562,59**	**1173125,18**

	1	2	3	4	5	6	7	8
67	60	**ТООВИАСТ147719тг/1 ТТООВИАСТ147719ТГ/1**	**устройство для погружного насоса**	**шт**	**2,0000**		**141018,03**	**282036,06**
			Накладные расходы	%	--		5076,65	10153,30
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8		11687,57	23375,15
			Сметная стоимость:				**157782,25**	**315564,51**
			ПОДЪЕЗДНЫЕ ПЛОЩАДКИ К ПОЖАРНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ 12,0х12,0 (49 ШТ)					
68	61	**Е11-271202-0301 11-271202-0301 РСНБ РК 2015**	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**14,4000**		**2207,81**	**31792,47**
			Итого оплата труда:				**1467,36**	**21130,02**
			Итого эксплуатация машин:				**1146,39**	**16508,06**
			Накладные расходы	%	--		996,15	14344,62
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8		256,32	3690,97
			Сметная стоимость:				**3460,28**	**49828,06**
69	62	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,2000**		**918,69**	**6614,58**
			Итого оплата труда:				**249,20**	**1794,27**
			Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**5878,68**
			Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
			Накладные расходы	%	--		188,75	1359,02
			Сметная прибыль (1130=8)	%	8		88,60	637,89
			Сметная стоимость:				**1196,04**	**8611,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**3319392,18**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**456587,64**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**123031,54**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42893,92**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2739773,00**
			- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**294759,48**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3614151,66**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**130109,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**км трубопровода**	**0,0600**		**721931,71**	**43315,90**
		Итого оплата труда:				**449397,92**	**26963,88**
		Итого эксплуатация машин:				**308405,53**	**18504,33**
		Итого материалов:				**68621,38**	**4117,28**
		Накладные расходы	%	--		315112,39	18906,74
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82963,53	4977,81
		Сметная стоимость:				**1120007,63**	**67200,46**
8	8	**С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**м**	**60,0000**		**3528,13**	**211687,80**
		Накладные расходы	%	--		127,01	7620,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		292,41	17544,68
		Сметная стоимость:				**3947,55**	**236853,25**
9	9	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**м3 материала основания в плотном теле**	**23,0000**		**893,82**	**20557,79**
		Итого оплата труда:				**242,98**	**5588,57**
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**18207,00**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		183,97	4231,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,22	1983,13
		Сметная стоимость:				**1164,01**	**26772,22**
10	10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**м3**	**23,0000**		**2527,30**	**58127,90**
		Накладные расходы	%	--		90,98	2092,60

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,46	4817,64
			Сметная стоимость:				**2827,75**	**65038,14**
11	11	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции за 2 раза**	**км трубопровода**	**0,0600**		**1879368,82**	**112762,13**
			Итого оплата труда:				**187583,30**	**11255,00**
			Итого эксплуатация машин:				**104747,25**	**6284,83**
			Итого материалов:				**1605595,66**	**96335,74**
			Накладные расходы	%	--		188340,12	11300,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165416,72	9925,00
			Сметная стоимость:				**2233125,66**	**133987,54**
12	12	**С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**5842,53**	**23370,12**
			Накладные расходы	%	--		210,33	841,32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,23	1936,92
			Сметная стоимость:				**6537,09**	**26148,36**
13	13	**С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0030**		**180654,98**	**541,96**
			Накладные расходы	%	--		6503,58	19,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14972,68	44,92
			Сметная стоимость:				**202131,24**	**606,39**
14	14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3800**		**1143,07**	**434,36**
			Итого оплата труда:				**1143,07**	**434,36**
			Накладные расходы	%	--		741,02	281,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,73	57,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2034,81	773,23
15	15	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под скамейку. Устройство	м3	0,1600	21048,60	3367,78
		Итого оплата труда:				3173,19	507,71
		Итого эксплуатация машин:				657,08	105,13
		Итого материалов:				17442,00	2790,72
		Накладные расходы	%	--		2352,15	376,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,06	299,53
		Сметная стоимость:				25272,81	4043,65
16	16	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под бревно гимнастическое. Устройство	м3	0,1100	21048,60	2315,35
		Итого оплата труда:				3173,19	349,05
		Итого эксплуатация машин:				657,08	72,28
		Итого материалов:				17442,00	1918,62
		Накладные расходы	%	--		2352,15	258,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,06	205,93
		Сметная стоимость:				25272,81	2780,01
17	17	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под турник. Устройство	м3	0,0430	21048,60	905,09
		Итого оплата труда:				3173,19	136,45
		Итого эксплуатация машин:				657,08	28,25
		Итого материалов:				17442,00	750,01
		Накладные расходы	%	--		2352,15	101,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,06	80,50
		Сметная стоимость:				25272,81	1086,73
18	18	С121-121205-1301 21-121205-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Чугунная подставка под урну	т	0,0450	25844,40	1163,00
		Накладные расходы	%	--		930,40	41,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,98	96,39
		Сметная стоимость:				28916,78	1301,26

	1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5200**		**1143,07**	**594,39**
			Итого оплата труда:				**1143,07**	**594,39**
			Накладные расходы	%	--		741,02	385,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,73	78,38
			Сметная стоимость:				**2034,81**	**1058,10**
20	20	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,1100**		**1143,07**	**125,74**
			Итого оплата труда:				**1143,07**	**125,74**
			Накладные расходы	%	--		741,02	81,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,73	16,58
			Сметная стоимость:				**2034,81**	**223,83**
21	21	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под навес "Грибок". Устройство**	**м3**	**0,0540**		**21048,60**	**1136,62**
			Итого оплата труда:				**3173,19**	**171,35**
			Итого эксплуатация машин:				**657,08**	**35,48**
			Итого материалов:				**17442,00**	**941,87**
			Накладные расходы	%	--		2352,15	127,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,06	101,09
			Сметная стоимость:				**25272,81**	**1364,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**480405,94**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**245348,02**
		Материалы -		Тенге				**106854,24**
		Всего заработная плата -		Тенге				**46126,50**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1704,96**
		Местные материалы -		Тенге				**58127,90**
			Накладные расходы -	Тенге				**38204,11**
			Сметная прибыль -	Тенге				**22684,17**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**306236,30**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,68**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**46126,50**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**235057,92**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**235057,92**
			Накладные расходы -	Тенге				**8462,09**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				19481,60
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				263001,61
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569237,90
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51,68
			Сметная заработная плата -	Тенге				46126,50
			РАЗДЕЛ 3.МАФы и оборудование					
22	22	84-020302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	2,0000		14615,00	29230,00
			Итого оплата труда рабочих:				6347,00	12694,00
			Итого эксплуатация машин:				175,00	350,00
			Итого материалов:				8093,00	16186,00
			Накладные расходы				4796,25	9592,50
			Сметная прибыль				1552,90	3105,80
			Сметная стоимость:				20964,15	41928,30
22.1	22.1	У84-020302-0101 84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	2,0000		14615,00	29230,00
			Итого оплата труда рабочих:				6347,00	12694,00
			Итого эксплуатация машин:				175,00	350,00
			Итого материалов:				8093,00	16186,00
			Накладные расходы	%	--		4796,25	9592,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,90	3105,80
			Сметная стоимость:				20964,15	41928,30
23	23	84-020207-0301	**Спортивное бревно, тип 7820**	шт.	1,0000		34690,00	34690,00
			Итого оплата труда рабочих:				1988,00	1988,00
			Итого эксплуатация машин:				129,00	129,00
			Итого материалов:				2309,00	2309,00
			Итого оборудование:				30264,00	30264,00
			Накладные расходы				1525,50	1525,50
			Сметная прибыль				2897,24	2897,24
			Сметная стоимость:				39112,74	39112,74
23.1	23.1	У84-020207-0301 84-020207-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Спортивное бревно, тип 7820**	шт.	1,0000		4426,00	4426,00
			Итого оплата труда рабочих:				1988,00	1988,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**129,00**	**129,00**
			Итого материалов:				**2309,00**	**2309,00**
			Накладные расходы	%	--		1525,50	1525,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,12	476,12
			Сметная стоимость:				**6427,62**	**6427,62**
23.2	**23.2**	**84-020207-0301 84-020207-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Спортивное бревно, тип 7820**	**шт.**	**1,0000**		**30264,00**	**30264,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2421,12	2421,12
			Сметная стоимость:				**32685,12**	**32685,12**
24	**24**	**84-020202-0104**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,0000**		**67061,00**	**67061,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**2620,00**	**2620,00**
			Итого эксплуатация машин:				**3248,00**	**3248,00**
			Итого материалов:				**2265,00**	**2265,00**
			Итого оборудование:				**58928,00**	**58928,00**
			Накладные расходы				2362,50	2362,50
			Сметная прибыль				5553,88	5553,88
			Сметная стоимость:				**74977,38**	**74977,38**
24.1	**24.1**	**У84-020202-0104 84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,0000**		**8133,00**	**8133,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**2620,00**	**2620,00**
			Итого эксплуатация машин:				**3248,00**	**3248,00**
			Итого материалов:				**2265,00**	**2265,00**
			Накладные расходы	%	--		2362,50	2362,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		839,64	839,64
			Сметная стоимость:				**11335,14**	**11335,14**
24.2	**24.2**	**84-020202-0104 84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,0000**		**58928,00**	**58928,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4714,24	4714,24
			Сметная стоимость:				**63642,24**	**63642,24**
25	**25**	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**54022,00**	**54022,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда рабочих:				**1003,00**	**1003,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1070,00**	**1070,00**
		Итого материалов:				**3333,00**	**3333,00**
		Итого оборудование:				**48616,00**	**48616,00**
		Накладные расходы				885,00	885,00
		Сметная прибыль				4392,56	4392,56
		Сметная стоимость:				**59299,56**	**59299,56**
25.1	**25.1**	**У84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**	**5406,00**	**5406,00**
		Итого оплата труда рабочих:				**1003,00**	**1003,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1070,00**	**1070,00**
		Итого материалов:				**3333,00**	**3333,00**
		Накладные расходы	%	--		885,00	885,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,28	503,28
		Сметная стоимость:				**6794,28**	**6794,28**
25.2	**25.2**	**84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**	**48616,00**	**48616,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3889,28	3889,28
		Сметная стоимость:				**52505,28**	**52505,28**
26	**26**	**84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**	**19718,00**	**19718,00**
		Итого материалов:				**75,00**	**75,00**
		Итого оборудование:				**19643,00**	**19643,00**
		Сметная прибыль				1577,44	1577,44
		Сметная стоимость:				**21295,44**	**21295,44**
26.1	**26.1**	**У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**	**75,00**	**75,00**
		Итого материалов:				**75,00**	**75,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	6,00
		Сметная стоимость:				**81,00**	**81,00**

	1	2	3	4	5	6	7	8
26.2	26.2	84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**		**19643,00**	**19643,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,44	1571,44
			Сметная стоимость:				**21214,44**	**21214,44**
27	27	84-020402-0201	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**1,0000**		**58309,00**	**58309,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**501,00**	**501,00**
			Итого эксплуатация машин:				**242,00**	**242,00**
			Итого материалов:				**3548,00**	**3548,00**
			Итого оборудование:				**54018,00**	**54018,00**
			Накладные расходы				429,00	429,00
			Сметная прибыль				4699,04	4699,04
			Сметная стоимость:				**63437,04**	**63437,04**
27.1	27.1	У84-020402-0201 84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**1,0000**		**4291,00**	**4291,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**501,00**	**501,00**
			Итого эксплуатация машин:				**242,00**	**242,00**
			Итого материалов:				**3548,00**	**3548,00**
			Накладные расходы	%	--		429,00	429,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,60	377,60
			Сметная стоимость:				**5097,60**	**5097,60**
27.2	27.2	84-020402-0201 84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**1,0000**		**54018,00**	**54018,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,44	4321,44
			Сметная стоимость:				**58339,44**	**58339,44**
28.2	28.2	ПРАЙС ТПРАЙС 232700тг	**Стоимость горка "Малышок"**	**шт**	**1,0000**		**222144,04**	**222144,04**
			Накладные расходы	%	--		7997,19	7997,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18411,30	18411,30
			Сметная стоимость:				**248552,52**	**248552,52**

	1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	84-020101-0102	**Карусель, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**53491,00**	**53491,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**7475,00**	**7475,00**
			Итого эксплуатация машин:				**2240,00**	**2240,00**
			Итого материалов:				**43776,00**	**43776,00**
			Накладные расходы				5903,25	5903,25
			Сметная прибыль				4751,54	4751,54
			Сметная стоимость:				64145,79	64145,79
29.1	29.1	У84-020101-0102 84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Карусель, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**53491,00**	**53491,00**
			Итого оплата труда рабочих:				**7475,00**	**7475,00**
			Итого эксплуатация машин:				**2240,00**	**2240,00**
			Итого материалов:				**43776,00**	**43776,00**
			Накладные расходы	%	--		5903,25	5903,25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4751,54	4751,54
			Сметная стоимость:				64145,79	64145,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**538665,04**
			В том числе:					
			Стоимость оборудования -	Тенге				**433613,04**
			Накладные расходы -	Тенге				**7997,19**
			Сметная прибыль -	Тенге				**35328,82**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**476939,04**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**105052,00**
			Материалы -	Тенге				**71492,00**
			Всего заработная плата -	Тенге				**27597,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**20697,75**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10059,98**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**135809,73**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**27597,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**612748,77**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**27597,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**1025656,69**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**63990,74**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**54815,90**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13547,10**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**473237,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				433613,04
	Накладные расходы I уровня		Тенге				51302,97
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1076959,66
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26630,67
	ИТОГО:		Тенге				1103590,33
	Сметная прибыль		Тенге				88287,23
	ИТОГО по смете:		Тенге				1191877,56

Ограждение. Смета №7-1

				СТОЛБ ВОРОТ С-2 4шт			
7	1	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических стоек**	**т**	**0,1214**	**71475,07**	**8679,93**
			Итого оплата труда:			**59435,81**	**7217,88**
			Итого эксплуатации машин:			**5971,54**	**725,18**
			Итого материалов:			**6329,86**	**768,70**
			Накладные расходы	%	--	40072,58	4866,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8923,81	1083,71
			Сметная стоимость:			**120471,46**	**14630,05**
8	2	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,8000**	**1875,21**	**20252,27**
			Накладные расходы	%	--	67,51	729,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	155,42	1678,51
			Сметная стоимость:			**2098,13**	**22659,86**
9	3	**С121-050106-2003 21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)(примен)**	**т**	**0,0086**	**181858,68**	**1556,71**
			Накладные расходы	%	--	6546,91	56,04
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15072,45	129,02

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				203478,04	1741,77
10	4	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0015		167297,84	254,29
			Накладные расходы	%	--		6022,72	9,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13865,64	21,08
			Сметная стоимость:				187186,21	284,52
11	5	С121-070510-0903 21-070510-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Навес	шт	8,0000		1407,50	11260,00
			Накладные расходы	%	--		50,67	405,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,65	933,23
			Сметная стоимость:				1574,82	12598,59
					ПОЛОТНО ВОРОТ ВМ-1 4шт			
12	6	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,3916		108977,90	42675,74
			Итого оплата труда:				85567,59	33508,27
			Итого эксплуатация машин:				26695,43	10453,93
			Итого материалов:				4716,80	1847,10
			Накладные расходы	%	--		57909,85	22677,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13351,02	5228,26
			Сметная стоимость:				180238,76	70581,50
13	7	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж полотен ворот	т	0,3916		40290,13	15777,62
			Итого оплата труда:				35481,21	13894,44
			Итого эксплуатация машин:				2189,20	857,29
			Итого материалов:				2918,87	1143,03

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		23836,39	9334,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5130,12	2008,96
			Сметная стоимость:				**69256,65**	**27120,90**
14	8	**С121-050206-0145 21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**30,0000**		**665,52**	**19965,60**
			Накладные расходы	%	--		23,96	718,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,16	1654,75
			Сметная стоимость:				**744,64**	**22339,11**
15	9	**С121-050106-2003 21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 150 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)(примен)**	**т**	**0,0570**		**181858,68**	**10365,94**
			Накладные расходы	%	--		6546,91	373,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15072,45	859,13
			Сметная стоимость:				**203478,04**	**11598,25**
16	10	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,1896**		**157572,53**	**29875,75**
			Накладные расходы	%	--		5672,61	1075,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13059,61	2476,10
			Сметная стоимость:				**176304,75**	**33427,38**
17	11	**С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0138**		**190965,39**	**2642,96**
			Накладные расходы	%	--		6874,75	95,15

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15827,21	219,05
			Сметная стоимость:				**213667,36**	**2957,16**
18	12	**С121-070510-0903 21-070510-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навес**	**шт**	**8,0000**		**1407,50**	**11260,00**
			Накладные расходы	%	--		50,67	405,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,65	933,23
			Сметная стоимость:				**1574,82**	**12598,59**
					ВИНТОВАЯ КАЛИТКА 2шт			
68	13	**Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**2,0000**		**866,94**	**1733,88**
			Итого оплата труда:				**344,45**	**688,91**
			Итого эксплуатация машин:				**731,57**	**1463,14**
			Накладные расходы	%	--		242,11	484,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,72	177,45
			Сметная стоимость:				**1197,78**	**2395,55**
69	14	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,0380**		**23317,04**	**886,05**
			Итого оплата труда:				**3173,19**	**120,58**
			Итого эксплуатация машин:				**657,08**	**24,97**
			Итого материалов:				**19710,44**	**749,00**
			Накладные расходы	%	--		2433,81	92,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2060,07	78,28
			Сметная стоимость:				**27810,92**	**1056,81**
70	15	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,1371**		**108977,90**	**14945,23**
			Итого оплата труда:				**85567,59**	**11734,74**
			Итого эксплуатация машин:				**26695,43**	**3661,01**
			Итого материалов:				**4716,80**	**646,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12808,92	672,47
		Сметная стоимость:				**172920,49**	**9078,33**
75	20	**С121-050106-0402 21-050106-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0043**	**190965,24**	**824,97**
		Накладные расходы	%	--		6874,75	29,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15827,20	68,37
		Сметная стоимость:				**213667,19**	**923,04**
76	21	**С121-050106-1501 21-050106-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0015**	**181858,68**	**272,79**
		Накладные расходы	%	--		6546,91	9,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15072,45	22,61
		Сметная стоимость:				**203478,04**	**305,22**
77	22	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**791,0000**	**62,58**	**49501,95**
		Итого оплата труда:				**17,30**	**13680,71**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**653,16**
		Итого материалов:				**44,63**	**35302,92**
		Накладные расходы	%	--		11,96	9463,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,96	4717,27
		Сметная стоимость:				**80,51**	**63683,17**
78	23	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**791,0000**	**58,48**	**46254,20**
		Итого оплата труда:				**27,98**	**22133,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**824,77**
		Итого материалов:				**29,62**	**23430,37**
		Накладные расходы	%	--		17,82	14093,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,10	4827,83
		Сметная стоимость:				**82,40**	**65175,64**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**318 821,69**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**102 728,05**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**18 963,68**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**5 117,29**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**197 129,96**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**63 250,88**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**382 072,57**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**13 754,61**
ИТОГО:	Тенге	**395 827,18**
Сметная прибыль	Тенге	**31 666,17**
ИТОГО по смете:	Тенге	**427 493,35**
ВСЕГО	Тенге	**18 391 295**
Временные здания и сооружения 2,32%		415 613
Итого		**18 806 908**
Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,98%		362 933
Итого		**19 169 841**
ИТОГО в текущих ценах на 2018 год с К=1,0599383		**20 318 849**
Итого договорная стоимость		**19 906 728,36**
НДС 12%		**2 388 807,40**
Всего с НДС		**22 295 535,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Акжаикского района Западно-Казахстанской" области

Нурқожа Д.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан. Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"

Рыскулов Н.Н.