А К Т
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 14» 10 2010 г. г. Караганда
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «30 » 09.2010г. №122

в составе:
председатель ***Дюсенбаев Т.Н.*** *– заместитель начальника ГУ «Отдел строительства*
(фамилия, имя, отчество, должность)
города Караганды

заместитель председателя – ***Ботбаева А.Ф.*** *– директор ТОО «Казтехнология»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей :
заказчика – ***Исаков Е.С.*** *– гл.специалист технического надзора в строительстве*
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Отдел строительства города Караганды»

Сулейменов А.Р. *– и.о. зав. сектора технического надзора в строительстве*
(фамилия, имя, отчество, должность)
ГУ «Отдел строительства города Караганды»

эксплуатационной организации – ***Выткин И.Н.*** *(по согласованию) – начальник ПТС ТОО*
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Теплотранзит Караганда»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы –***Аманбаев К.З***
главный специалист отдела санитарно- гигиенического надзора «Управление ГСЭН
(фамилия, имя, отчество, должность)
по Октябрьскому району города Караганды»

органов государственного пожарного надзора – ***Абдрахманов А.Т.*** *– заместитель*
(фамилия, имя, отчество, должность)
начальника «Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды» Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области

представитель местного исполнительного органа архитектуры и строительства –
Делева С.Е. *– главный инспектор по вопросам жизнеобеспечения Октябрьского района*
(фамилия, имя, отчество, должность)
города Караганды

Мештаев Д.А. *- ведущий специалист отдела*
(фамилия, имя, отчество, должность)
архитектурно-строительного контроля ГУ «Управление государственного архитектурного контроля по Карагандинской области»

представитель Генподрядчика – **Жовнер С.П.** – *директор ТОО фирмы «Механомонтаж»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора -
Исмаилов М.К. *– инженер технологического сопровождения ТОО «Агропромремстрой»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта –
«Реконструкция тепломагистрали М4 от УТ-4 до УТ-1»
(наименование объекта, его местонахождения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
строительно-монтажные работы по реконструкции тепломагистрали М4
(виды работ)
и его субподрядными организациями - _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Выполнившим работы по объекту «Реконструкция тепломагистрали М4 от УТ-4 до УТ-1
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
*ТОО «Казтехнология»*_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *рабочий проект 13-07-0-ТС*_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел строительства г.Караганды», ДГП «Карагандагосэкспертиза» Заключение
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
*№12-213/07 от «29»августа 2007 г.*_____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *10 апреля 2010 г.* *окончание работ 15 октября 2010 г.*
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация : *рабочий проект, исполнительная документация, акты скрытных работ, сертификаты соответствия*
(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:
*Прокладка трубопроводов Ø 1220 – 641 м*_____
*Ø 1020 – 661 м*_____
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т д.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, характеризуются следующими данными: *фундаменты под трубопровод – ж/б монолитные из бетона Кл В15, тепловая камера: фундамент, пол, стены ж/б монолитные из бетона Кл В15, балки – сборные ж/б, перекрытия – ж/б монолитные плиты перекрытий*_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкции, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту 8 единиц
фактически 8 единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
*выполнены*_____
(сведения и выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении __-___ к акту
.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении _-__ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 257075,99 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 249669,22 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7406,77 тысяч тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Объект ***«Реконструкция тепломагистрали М4 от УТ-4 до УТ-1»***
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии Дюсенбаев Т.Н. _____ (подпись)

Заместитель председателя Ботбаева А.Ф. _____ (подпись)

Члены комиссии; Абдрахманов А.Т. _____ (подпись)

Делева С..Е. _____ (подпись)

Исмаилов М.К. _____ (подпись)

Сулейменов А.Р. _____ (подпись)

Выткин И.Н.(по согласованию) _____ (подпись)

Мештаев Д.А. _____ (подпись)

Исаков Е.С. _____ (подпись)

Аманбаев К.З. _____ (подпись)

Жовнер С.П. _____ (подпись)