Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «РАЙС KZ», Директор Копжасаров Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **Работы по ремонту/благоустройству территории 15 МКР Д.1, 2**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 15 МКР Д.1, 2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал производства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	24	шт	19

3.1 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».

- Точкой подключения является опора РУ-0,4 кВ ф 9, ТП-1281 подл. к ф.5 ЦРП-11 ф.3 ПС «Н.Майкудук».

- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200,4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^2$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 15 475 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 15 475 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории 15 МКР Д.1, 2 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Булкайыр Дарын Бейбітұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор

директор Омаров Маханбет Курышбайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор

Директор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года№ 235
	форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории 15 МКР Д.1, 2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 года,**

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района, г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее. - Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.
фактически, месяц: **6,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории 15 МКР Д.1, 2**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственнотью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - 15 мкр. дом 1,2
Договор № 18/01-18-1

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 23 августа 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	938,405	107,40	101,73	100785	95461	--	23096	133792
					5,67	28,51	5324	26754		9911	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	167,7	947,30	209,76	158862	35176	118905	16977	189906
					28,51	65,22	4781	10938		14067	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,13416	143527,92	1638,21	19256	220	19036	113	20918
					--	780,10	--	105		1549	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	167,7	1789,72	91,13	300136	15283	278508	11551	336622
					37,83	25,94	6345	4351		24935	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	167,7	828,90	0,09	139006	14	138924	73	150206
					0,41	--	68	--		11126	
6	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	59,8	639,68	--	38253	--	--	41313	85931
					639,68	--	38253	--		6365	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	м	61,1	1694,14	27,66	103512	1690	62373	43282	158538
					645,65	10,26	39449	627		11744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,6273	36610,00	--	96185	--	96185	--	103880
					--	--	--	--		7695	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	10,387	730,94	--	7592	--	--	5466	14103
					730,94	--	7592	--		1045	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	4,888	665,52	--	3253	--	--	2342	6043
					665,52	--	3253	--		448	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,808	6314,78	991,38	17732	2784	14611	979	20207
					120,10	202,61	337	569		1497	
12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	2,34	5575,35	869,04	13046	2034	4967	6425	21029
					2583,36	337,80	6045	790		1558	
13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	23,4	1093,13	120,95	25579	2830	211	21887	51263
					963,17	31,87	22538	746		3797	
14	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	23,4	2031,00	--	47525	--	47525	--	51327
					--	--	--	--		3802	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	31,2	1549,45	27,66	48343	863	27336	22102	76080
					645,65	10,26	20144	320		5636	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,4992	36610,00	--	18276	--	18276	--	19738
					--	--	--	--		1462	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	5,304	730,94	--	3877	--	--	2791	7202
					730,94	--	3877	--		533	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	2,496	665,52	--	1661	--	--	1196	3086
					665,52	--	1661	--		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1142880	156354	826857	199593	1449871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							159668	45199	--	107399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1142880				
	Материалы		Тенге				664870				
	Всего заработная плата		Тенге					204867			
	Местные материалы		Тенге				161987				
		Накладные расходы	Тенге				199594				
		Сметная прибыль	Тенге				107398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					204867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1449872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					204867			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
19	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**	опора	9	2573,77	654,93	23164	5894	--	16015	42314
					1918,84	305,52	17270	2750		3134	
20	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	опора	9	23096,16	8427,81	207865	75850	18291	112586	346088
					12636,00	3001,01	113724	27009		25636	
21	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	**Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом**	шт	9	79017,86	--	711161	--	711161	--	768054
					--	--	--	--		56893	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	шт	6	4399,01	2375,59	26394	14254	104	14007	43633
					2005,98	912,06	12036	5472		3232	
23	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	шт.	6	97328,00	--	583968	--	583968	--	630685
					--	--	--	--		46717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1552552	95998	1313524	142608	1830774
							143029	35231	--	135612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				583968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583968				
		Сметная прибыль	Тенге				46717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				630685				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257423				
	Материалы		Тенге				18396				
	Всего заработная плата		Тенге					178261			
		Накладные расходы	Тенге				142608				
		Сметная прибыль	Тенге				32003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					178261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				711161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711161				
		Сметная прибыль	Тенге				56893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				768054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1830773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					178261			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
24	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**1**	**76341,00**	**111,00**	**76341**	**111**	**75855**	**299**	**76879**
					375,00	**24,00**	**375**	**24**		**238**	
24.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	3	893,00	37,00	2679	111	2193	299	3217
					125,00	8,00	375	24		238	
24.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	3	24554,00	--	73662	--		--	73662
					--	--	--	--	73662	--	
25	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**24744,00**	**4074,00**	**24744**	**4074**	**10413**	**8611**	**36023**
					10257,00	**1224,00**	**10257**	**1224**		**2668**	
25.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	3	8248,00	1358,00	24744	4074	10413	8611	36023
					3419,00	408,00	10257	1224		2668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**101085**	**4185**	**98874**	**17820**	**225804**
							10632	**1248**	**73662**	**5812**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**73662**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2210**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**75872**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27423**				
	Материалы		Тенге				**12606**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11880**			
		Накладные расходы	Тенге				**8910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2907**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39240**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**11880**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**115112**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**11880**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2796517**	**256538**	**2239255**	**360021**	**3506449**
							313330	**81678**	**73662**	**248823**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**73662**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2210**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**75872**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**583968**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**583968**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46717				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				630685				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1427726				
	Материалы		Тенге				695872				
	Всего заработная плата		Тенге					395008			
	Местные материалы		Тенге				161987				
		Накладные расходы	Тенге				351112				
		Сметная прибыль	Тенге				142307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1921146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					395008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				711161				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711161				
		Сметная прибыль	Тенге				56893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				768054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3395756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					395008			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					67915,12				
	НДС 12%		Тенге				415641				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				3811397				

Заказчик:
ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **15 МИКРОРАЙОН Д.1, 2**
Договор №90 2018-04-25

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 01 мая 2018 года по 14 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 15 Д.1, 2								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	2816,62	969,10	2817	969	1041	2,00	2
		шт		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,40*		*1041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*907,34*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,06*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,64*		*309*				
		Сметная стоимость				*4167*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474**	1	85732,14	--	85732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3178,95*		*3179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3178,95*				*3179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7318,64*		*7319*				
		Сметная стоимость				*96230*				
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	366,22	56,91	366	57	157	0,34	--
		шт		303,81	20,30	304	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*156,90*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,72*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,18*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,85*		*42*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*565*				
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**								
		шт.	1	13297,37	--	13297	--	479	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*		*479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,71*				*479*		
		Сметная стоимость		*1102,09*		*1102*				
5	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**				*14878*				
		опора	8	2296,36	751,84	18371	6015	9689	1,96	16
		Накладные расходы -		1544,52	220,95	12356	1768	61,7	0,19	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1211,18*		*9689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1089,30*				*8714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,88*				*975*		
		Сметная стоимость		*280,60*		*2245*				
6	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м**				*30305*				
		м3	22,155	306,33	306,33	6787	6787	1350	--	--
		Накладные расходы -		--	81,47	--	1805	59,1	0,08	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,91*		*1350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,15*				*1067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,76*				*283*		
		Сметная стоимость		*29,38*		*651*				
7	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**				*8787*				
		м	203	214,76	96,64	43596	19618	13092	0,11	22
		Накладные расходы -		95,37	32,64	19360	6627	42,8	0,04	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,49*		*13092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,79*				*11122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*				*1970*		
		Сметная стоимость		*22,34*		*4535*				
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**				*61223*				
		м	8	210,37	91,55	1683	732	478	0,10	1
		Накладные расходы -		86,70	30,95	694	248	42,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,74*		*478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,36*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,39*				*75*		
		Сметная стоимость		*21,61*		*173*				
						2334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	211	335,99	283,97	70894	59917	16896	0,06	13
		м		52,02	101,29	10976	21373	42,8	0,10	21
		Накладные расходы -		*80,08*		*16896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*13845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*3051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*7023*				
		Сметная стоимость				*94813*				
10	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	4,22	1769,85	--	7469	--	269	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,71*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*619*				
		Сметная стоимость				*8357*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	17,935	22,36	22,36	401	401	103	--	--
		м3		--	8,05	--	144	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*40*				
		Сметная стоимость				*544*				
12	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,21522	239084,33	--	51456	--	1852	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8607,04*		*1852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*1852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*4265*				
		Сметная стоимость				*57573*				
13	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**	8	156,09	8,12	1249	65	536	0,16	1
		м		135,51	2,84	1084	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*143*				
		Сметная стоимость				*1927*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001								
		м	8,16	222,57	--	1816	--	65	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,01*				*65*		
		Сметная стоимость		*18,45*		*151*				
15	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150				*2032*				
		м	211	31,25	--	6594	--	237	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*237*		
		Сметная стоимость		*2,59*		*546*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО				*7378*				
16	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм								
		м2	1366	91,04	85,98	124362	117453	26006	0,01	10
		Накладные расходы -		5,06	20,68	6910	28253	59,1	0,02	26
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,04*		*26006*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,21*				*20781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*				*5225*		
		Сметная стоимость		*8,81*		*12029*				
17	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)				*162398*				
		м2	1366	746,04	159,72	1019086	218183	98194	0,03	45
		Накладные расходы -		24,27	47,80	33158	65299	60,3	0,04	61
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,88*		*98194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,46*				*59370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,42*				*38824*		
		Сметная стоимость		*65,43*		*89382*				
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов				*1206662*				
		т	1,0928	114895,61	1226,86	125558	1341	4915	--	--
		Накладные расходы -		--	579,11	--	633	60,3	0,58	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4498,01*		*4915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*349,20*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4148,81*				*4534*		
		Сметная стоимость		*9551,49*		*10438*				
						140911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1366	1392,03	67,02	1901507	91552	109420	0,03	46
		м2		29,13	18,87	39794	25782	60,3	0,02	23
		Накладные расходы -		*80,10*		*109420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,95*				*39542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,16*				*69878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*160874*				
		Сметная стоимость				*2171801*				
20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1366	647,34	0,07	884262	93	32100	--	--
		м2		0,31	--	426	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*32100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,19*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,31*				*31843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,67*		*73309*				
		Сметная стоимость				*989671*				
21	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	508,8	553,75	--	281749	--	186153	0,77	390
		м		553,75	--	281749	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*186153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*169894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*16259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*37432*				
		Сметная стоимость				*505335*				
22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	508,8	1483,25	20,18	754680	10267	198473	0,70	355
		м		531,51	7,44	270430	3786	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*390,08*		*198473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*165352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,10*				*33121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,87*		*76252*				
		Сметная стоимость				*1029406*				
23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	21,8784	37979,80	--	830937	--	29914	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*29914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*29914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*68868*				
		Сметная стоимость				*929719*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
		м3 грунта	86,496	667,14	--	57705	--	37409	0,97	84
		Накладные расходы -		667,14	--	57705	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*37409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*34104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*3305*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*7609*				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**				*102723*				
		м3 грунта	40,704	607,43	--	24725	--	16028	0,89	36
		Накладные расходы -		607,43	--	24725	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*16028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*14612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,79*				*1416*		
		Сметная стоимость		*80,10*		*3260*				
26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство**				*44014*				
		м3 материала основания в плотном теле	36	4839,41	817,72	174219	29438	11973	0,14	5
		Накладные расходы -		103,96	149,52	3743	5383	60,3	0,14	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,57*		*11973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*152,85*				*5503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,72*				*6470*		
		Сметная стоимость		*413,76*		*14895*				
27	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**				*201087*				
		м3	30	4852,50	702,16	145575	21065	51793	2,99	90
		Накладные расходы -		2199,35	260,10	65981	7803	60,9	0,30	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1726,42*		*51793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1497,81*				*44934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,61*				*6858*		
		Сметная стоимость		*526,31*		*15789*				
28	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**				*213157*				
		м2	300	870,90	97,14	261269	29142	158933	0,95	284
		Накладные расходы -		765,45	24,54	229636	7361	60,9	0,03	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*529,78*		*158933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*481,10*				*144331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,67*				*14602*		
		Сметная стоимость		*112,05*		*33616*				
						453818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**								
		м2	300	2007,29	--	602187	--	21679	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*		*21679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,26*				*21679*		
		Сметная стоимость		*166,36*		*49909*				
30	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**								
		м бортового камня	300	1351,13	20,18	405340	6054	115598	0,70	209
		Накладные расходы -		531,51	7,44	159452	2232	60,3	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*385,33*		*115598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*324,98*				*97495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,34*				*18102*		
		Сметная стоимость		*138,92*		*41675*				
31	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**				*562613*				
		м3	4,8	37979,80	--	182303	--	6563	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*		*6563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,27*				*6563*		
		Сметная стоимость		*3147,77*		*15109*				
		МАФ				*203975*				
32	84-020302-0306	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	14	25447,00	37,00	356258	518	1397	--	--
		шт.		125,00	8,00	1750	112	--	--	--
32.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006								
		шт.	14	893,00	37,00	12502	518	1397	--	--
		Накладные расходы -		125,00	8,00	1750	112	75	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*99,75*		*1397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,75*				*1397*		
		Сметная стоимость		*79,42*		*1112*				
32.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006				*15010*				
			14	24554,00	--	343756	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*27500*				
		Сметная стоимость				*371256*				
33	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**14**	**9861,00**	--	**138054**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	14	40,00	--	560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,20*		*45*				
		Сметная стоимость				*605*				
33.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	14	9821,00	--	137494	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*11000*				
		Сметная стоимость				*148494*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8582301**	**619665**			**1611**
			Тенге			**1222019**	**178983**			**171**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**566982**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3179**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**45819**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**618552**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**193767**				
		Материалы -	Тенге			**5040**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62829**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**73163**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34834**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26891**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7943**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18288**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**246889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62829**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7821552**				
		Материалы -	Тенге			**4472535**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1338174**			
		Местные материалы -	Тенге			**1622896**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1117957**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**807820**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**310137**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**715161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9654670**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1338174**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10520111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1782
		Сметная заработная плата -	Тенге				1401002			
НДС 12%			Тенге			1262413				
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС			Тенге			11782524				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б.

В соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Руководитель

_____ Коптжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район 15 **МИКРОРАЙОН Д.1, 2**
Договор №90 2018-04-25

АКТ № 2

приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года

за период с 28 августа 2018 года по 25 октября 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИКРОРАЙОН 15 Д. 1, 2								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	8	17757,10	6072,24	142057	48578	67393	12,00	96
		опора		9930,12	2248,66	79441	17989	61,7	2,34	19
		Накладные расходы -		*8424,07*		*67393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7514,30*				*60114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*909,77*				*7278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,49*		*16756*				
		Сметная стоимость				*226206*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"КЭЛТО"Г. КАРАГАНДА 2015г	**Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры**	8	87389,14	--	699113	--	25168	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3146,01*		*25168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3146,01*				*25168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7242,81*		*57942*				
		Сметная стоимость				*782224*				
3	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	8	3672,69	2052,64	29382	16421	12848	2,01	16
		шт		1603,44	702,28	12827	5618	61,7	0,81	6
		Накладные расходы -		*1606,06*		*12848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1422,63*				*11381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,43*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,30*		*3378*				
		Сметная стоимость				*45609*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**								
			8	91823,05	--	734584	--	26445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3305,63*		*26445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3305,63*				*26445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7610,29*		*60882*				
		Сметная стоимость				*821911*				
5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			80	210,37	91,55	16829	7324	4779	0,10	8
		м		86,70	30,95	6936	2476	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*59,74*		*4779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*4029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23337*				
6	23-060131-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,0816	34455,40	--	2812	--	101	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1240,39*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1240,39*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2855,66*		*233*				
		Сметная стоимость				*3146*				
7	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**								
			4	388,84	44,76	1555	179	271	0,13	1
		м		110,10	11,16	440	45	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,77*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,90*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,87*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,53*		*146*				
		Сметная стоимость				*1972*				
8	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**								
			8	3004,28	140,88	24034	1127	3706	0,90	7
		шт		762,25	38,57	6098	309	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*463,24*		*3706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*342,75*				*2742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,49*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29959*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
			28,654	667,14	--	19116	--	12393	0,97	28
		м3 грунта		667,14	--	19116	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*12393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*11298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*1095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*2521*				
		Сметная стоимость				*34029*				
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя								
			19,813	607,43	--	12035	--	7802	0,89	18
		м3 грунта		607,43	--	12035	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*7802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*7113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21424*				
11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство								
			23,058	4839,41	817,72	111587	18855	7668	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	2397	3448	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*332,57*		*7668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*3524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*4144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*9540*				
		Сметная стоимость				*128796*				
12	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)								
			19,215	4852,50	702,16	93241	13492	33173	2,99	57
		м3		2199,35	260,10	42261	4998	60,9	0,30	6
		Накладные расходы -		*1726,42*		*33173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*28780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*4393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*10113*				
		Сметная стоимость				*136527*				
13	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			192,15	870,90	97,14	167343	18666	101796	0,95	182
		м2		765,45	24,54	147082	4715	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*529,78*		*101796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*92444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*9352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*21531*				
		Сметная стоимость				*290671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91								
			192,15	2007,29	--	385701	--	13885	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*13885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*13885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*31967*				
		Сметная стоимость				*431553*				
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
			68,1	1351,13	20,18	92012	1374	26241	0,70	48
		м бортового камня		531,51	7,44	36196	507	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*385,33*		*26241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*22131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,34*				*4109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*9460*				
		Сметная стоимость				*127713*				
16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			1,0896	37979,80	--	41383	--	1490	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*1490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*1490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46303*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом								
			79,57	667,14	--	53084	--	34413	0,97	77
		м3 грунта		667,14	--	53084	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*34413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*31373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*3040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*7000*				
		Сметная стоимость				*94497*				
18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя								
			47,25	607,43	--	28701	--	18606	0,89	42
		м3 грунта		607,43	--	28701	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*18606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*16962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*1644*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***80,10***		***3785***				
		Сметная стоимость				***51092***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2654569**	**126016**			**583**
			Тенге			**446615**	**40104**			**44**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**779815**				
	Материалы -		Тенге			**20314**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16304**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**737396**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35303**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6978**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28325**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65209**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**880327**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16304**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1874755**				
	Материалы -		Тенге			**198032**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**470415**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**699113**				
	Местные материалы -		Тенге			**427084**				
		Накладные расходы -	Тенге			**362877**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**285121**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77756**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**179011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2416642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470415**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3296969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**626**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486719**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			3296889				
	НДС 12%		Тенге			395627				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			3692516				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Ахметов Е. Б. В соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____Омаров М.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____Копжасаров М.Г.