Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""

Наименование строительства и его адрес : "Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 000540001184		
РНН 271200001773	12	02.03.17г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"	34 397 275,52	30 711 853,14						3 685 422,38	34 397 275,52

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" **Ген. Директор:** Мухамбедиев М.К. **2018 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Маймеров Т.М. **2018 года**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Наименование: "Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 1 за июнь 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Головной водозабор. Подводящий водопровод (ЛС2-1-8)Земляные работы								
1	1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	16098,3	27,84	26,18	448096	421373	138352	0,01	185
			м3		1,66	7,2	26723	115908	97	0,03	402
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом**	680,726	262,72	0	178838	0	202087	1,85	1258
			м3		262,72	0	178838	0	113	0	0
3	3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2866,219	9,24	9,24	26498	26498	8345	0	0
			м3		0	3	0	8603	97	0,01	33
4	4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2866,219	134,1	0	384360	0	434327	0,97	2786
			м3		134,1	0	384360	0	113	0	0
			Итого по разделу: Головной водозабор. Подводящий водопровод (ЛС2-1-8)Земляные работы				1037792				
			Раздел: Трубопроводы								
5	7	E0122-11-4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм**	9,933	70811,26	30144,88	703368	299429	626399	236	2344
			км		40500	8009,55	402287	79559	130	31,06	309
6	8	8-4-947	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	10032,33	615		6169883				
			м								
7	26	E0122-35-1	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
8	27	9-2-74	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	1	6079		6079				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
			шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
10	31	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	3	12756		38268				
			шт.								
11	58	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	121294,13	49389,75	1213	494	1059	312,7	3
			т		62775	18657	628	187	130	91,12	1
12	59	Е0122-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,001	28265,2	6484,27	28	6	16	54,1	0
			км		9810	2450,25	10	2	130	11,96	0
13	60	8-10-311	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	4	1809,75		7239				
			шт								
14	61	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
			шт.								
15	62	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
			шт.								
16	64	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка провода в траншее	9,933	6469,41	5158,75	64261	51242	26889	21	209
			км		1310,66	724,68	13019	7198	133	4,2	42
17	65	16-7-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	9,933	2520		25031				
			км								
			Итого по разделу: Трубопроводы				7018159				
			Раздел: Колодцы								
18	66	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,4	8656,16	1879,87	55399	12031	16423	8,86	57
			м3		1435,5	538,43	9187	3446	130	2,06	13
19	75	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	22	43,33	20,47	953	450	673	0,13	3
			отверст.		22,86	7,74	503	170	100	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	76	E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных конструкциях	22	303,41	3,8	6675	84	4187	1,32	29
			отверст		210,85	0,61	4639	13	90	0	0
21	77	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	77	245,44	3,82	18899	294	3524	0,21	16
			м2		37,35	1,44	2876	111	118	0,01	1
			Итого по разделу: Колодцы				81927				
			Раздел: Поселковый водопровод с. Ушана (ЛС2-6-1)Земляные работы								
22	1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4899,355	27,84	26,18	136374	128241	42106	0,01	56
			м3		1,66	7,2	8133	35275	97	0,03	122
23	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	95,421	262,72	0	25069	0	28328	1,85	176
			м3		262,72	0	25069	0	113	0	0
24	3	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для засыпки вручную)	414,554	11,19	11,19	4639	4639	1230	0	0
			м3		0	3,06	0	1269	97	0,01	4
25	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	414,554	134,1	0	55592	0	62819	0,97	403
			м3		134,1	0	55592	0	113	0	0
26	5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4579,216	6,48	6,48	29671	29671	9344	0	0
			м3		0	2,1	0	9633	97	0,01	37
27	6	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4579,216	3,2	3,2	14651	14651	4614	0	0
			м3		0	1,04	0	4757	97	0	18
			Итого по разделу: Поселковый водопровод с. Ушана (ЛС2-6-1)Земляные работы				265995				
			Раздел: Трубопровод и арматура								
28	9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,28	47611,09	17877,09	13331	5006	12521	173	48
			км		29700	4698,68	8316	1316	130	18,1	5
29	10	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	282,8	32		9050				
			м								
30	16	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	1,061	58881,69	25695,31	62473	27263	55018	194	206
			км		33075	6813,45	35093	7229	130	26,38	28
31	17	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1071,61	318		340772				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	77	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка провода в траншее км	1,061	6469,41	5158,75	6864	5473	2872	21	22
					1310,66	724,68	1391	769	133	4,2	4
33	78	16-7-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,061	2520		2674				
			Итого по разделу: Трубопровод и арматура				435164				
			Раздел: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
34	79	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	7,91	8656,16	1879,87	68470	14870	20298	8,86	70
					1435,5	538,43	11355	4259	130	2,06	16
35	80	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	17,32	22600		391432				
36	81	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	10,8	10000		108000				
37	82	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	28,8	7810		224928				
38	83	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	40	2220		88800				
39	84	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9 шт	2	3940		7880				
40	85	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 шт	26	952		24752				
			Итого по разделу: Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов				914262				
			Раздел: Благоустройство площадки водопроводных сооружений п. Ушана (ЛС7-6), Ограждение								
41	41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,064	127		-1024				
			Итого по разделу: Благоустройство площадки водопроводных сооружений п. Ушана (ЛС7-6), Ограждение				-1024				
			ИТОГО:				9752274	1041775			7877

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1168857	279726			1037
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				29761				
			На общестроительные работы				1672790				
			Всего накладных расходов:				1702551				
			Итого с накладными				11454825				
			- заработная плата				255383				
			- трудоемкость				851				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				687289				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12142114				
			Итого с временными, 1,62 %				12338816				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				12486882				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12536237				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12659625				
			ИТОГО:				12659625				
			Сметная заработная плата				1703966				
			Нормативная трудоемкость				9765				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				32375978				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				647520				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33023498				
			Скидка 7%				2311644,86				
			Итого				30711853,14				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3685422,38				
			Итого с НДС				34397275,52				
			Всего:				34 397 275,52				

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

(подпись)

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ **Даутов С.А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.