Заказчик: Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ТриА Холдинг"

Стройка: Капитальный ремонт дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

Договор: №217 от 12.04.2019г.

Сумма по смете, тенге: 779 165 532 тенге с НДС

Сумма по договору: 763 582 220,8 тенге с НДС

Реестр актов формы 2В за сентябрь 2019 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
			Благоустройство дворовых территорий	
1	47	Э470	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Красногорская 35/1, 35/2, 35/3	47 740 734
2	48	Э480	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Аймаутова, 12	8 189 819
3	49	Э490	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 19	16 380 627
4	50	Э500	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 28	7 811 329
5	51	Э510	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 42, 43	2 776 494
6	52	Э520	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 46	4 972 531
7	53	Э530	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 6	3 433 769
8	54	Э540	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Суюнбая, 298	5 731 847
9	55	Э550	Благоустройство дворовых территорий по адресу: СМУ 14, 15	21 001 531
10	56	Э560	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 12а	17 390 228
11	57	Э570	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 1а	8 197 451
12	58	Э580	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 18а	32 551 085
13	59	Э590	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 2б	7 143 276
14	60	Э600	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 2г	12 243 197
15	61	Э610	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 2г	8 750 727
16	61/1	Э6110	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-1, 17В	6 093 879
			ИТОГО общее:	**210 408 523**

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Красногорская-35/1, 35/2, 35/3

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 47
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство поребрика									
1	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	329,9432	1648,84	29,52	544023	9741	187842	378448	996269
					1050,00	12,05	346440	3974		73798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				544023	9741	187842	378448	996269
							346440	3974	–	73798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544023				
	Материалы		Тенге				187842				
	Всего заработная плата		Тенге					350415			
		Накладные расходы	Тенге				378448				
		Сметная прибыль	Тенге				73798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				996269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					350415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				996269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					350415			
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление тротуаров из а/б									
2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	9,78	743,00	125,63	7267	1229	3457	3231	11337
					263,90	41,96	2581	410		840	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,026	114965,11	1779,44	2989	46	2943	26	3256
					–	916,40	–	24		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,923	12886,58	954,58	24781	1836	21557	2221	29162
					721,81	347,62	1388	668		2160	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,6	1134,90	2,82	36998	92	31000	6415	46885
					181,15	1,04	5906	34		3473	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	32,6	711,29	–	23188	–	19382	4110	29482
					116,74	–	3806	–		2184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95222	3202	78339	16003	120122
							13680	1136	–	8898	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95222				
	Материалы		Тенге				78340				
	Всего заработная плата		Тенге					14817			
		Накладные расходы	Тенге				16002				
		Сметная прибыль	Тенге				8898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14817			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см	м3	69,762	4819,12	1030,56	336192	71894	254463	28545	393916
					140,98	237,89	9835	16596		29179	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,418572	114965,11	1779,44	48121	745	47376	414	52418
					–	916,40	–	384		3883	
9	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /К3 АБ/	348,81	1245,82	43,69	434556	15238	402797	21165	492178
					47,36	8,82	16521	3076		36458	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	1162,7	1311,63	43,69	1525027	50793	1419164	70550	1723223
					47,36	8,82	55070	10254		127646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	2325,4	146,16	1,45	339890	3372	336298	783	367927
					0,09	0,22	220	505		27254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2683785	142042	2460098	121457	3029662
							81645	30815	–	224420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2683785				
	Материалы		Тенге				2460098				
	Всего заработная плата		Тенге					112460			
		Накладные расходы	Тенге				121457				
		Сметная прибыль	Тенге				224419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3029662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					112460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3029662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					112460			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
12	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	8,3798	336,59	305,44	2821	2560	1	925	4045
					31,05	122,29	260	1025		300	
13	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	14,24566	1674,00	–	23847	–		–	25755
					–	–	–	–		1908	
14	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,3798	16,11	13,54	135	113	1	49	199
					2,52	5,68	21	48		15	
15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	32,23	660,43	134,67	21286	4340	8441	10720	34566
					263,90	44,07	8505	1420		2560	
16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	м2	32,23	851,38	134,67	27440	4340	14595	10720	41213
					263,90	44,07	8505	1420		3053	
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	32,23	486,19	134,67	15670	4340	2825	10720	28501
					263,90	44,07	8505	1420		2111	
18	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	32,23	1265,45	126,93	40785	4091	243	35397	82277
					1130,96	37,41	36451	1206		6095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,23	2067,00	–	66619	–	66619	–	71949
					–	–	–	–		5330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198603	19785	92725	68531	288505
							62249	6539	–	21372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198603				
	Материалы		Тенге				293				
	Всего заработная плата		Тенге					68788			
	Местные материалы		Тенге				92429				
	Транспортные расходы		Тенге				23847				
		Накладные расходы	Тенге				68532				
		Сметная прибыль	Тенге				21371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					68788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				288505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					68788			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	11,6376	2624,08	–	30538	–	–	21987	56727
					2624,08	–	30538	–		4202	
21	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	19,78392	255,00	–	5045	–		–	5448
					–	–	–	–		404	
22	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	19,78392	1674,00	–	33118	–		–	35768
					–	–	–	–		2649	
23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,6376	16,11	13,54	187	158	–	69	277
					2,52	5,68	29	66		20	
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	44,76	660,53	134,67	29565	6028	11725	14887	48009
					263,90	44,07	11812	1973		3556	
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	44,76	851,48	134,67	38112	6028	20272	14887	57240
					263,90	44,07	11812	1973		4240	
26	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	44,76	486,29	134,67	21766	6028	3926	14887	39586
					263,90	44,07	11812	1973		2932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	44,76	1265,45	126,93	56642	5681	339	49159	114264
					1130,96	37,41	50622	1675		8464	
28	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	44,76	2067,00	–	92519	–	92519	–	99920
					–	–	–	–		7402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				307493	23922	128781	115876	457239
							116625	7659	–	33869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307493				
	Материалы		Тенге				420				
	Всего заработная плата		Тенге					124284			
	Местные материалы		Тенге				128362				
	Транспортные расходы		Тенге				38163				
		Накладные расходы	Тенге				115877				
		Сметная прибыль	Тенге				33870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					124284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				457239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					124284			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
29	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	16,2448	336,59	305,44	5468	4962	2	1794	7842
					31,05	122,29	504	1987		581	
30	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	27,61616	1674,00	–	46229	–		–	49928
					–	–	–	–		3698	
31	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,2448	16,11	13,54	262	220	1	96	386
					2,52	5,68	41	92		29	
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	62,48	660,43	134,67	41263	8414	16361	20781	67008
					263,90	44,07	16488	2754		4964	
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	м2	62,48	851,38	134,67	53194	8414	28292	20781	79893
					263,90	44,07	16488	2754		5918	
34	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	62,48	486,19	134,67	30377	8414	5475	20781	55251
					263,90	44,07	16488	2754		4093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	62,48	1265,45	126,93	79065	7930	472	68620	159500
					1130,96	37,41	70663	2338		11815	
36	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	62,48	2067,00	–	129146	–	129146	–	139478
					–	–	–	–		10332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				385005	38354	179749	132853	559286
							120673	12677	–	41430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				385005				
	Материалы		Тенге				569				
	Всего заработная плата		Тенге					133350			
	Местные материалы		Тенге				179180				
	Транспортные расходы		Тенге				46229				
		Накладные расходы	Тенге				132853				
		Сметная прибыль	Тенге				41429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				559287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					133350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				559287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					133350			
		РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
37	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,6	336,59	305,44	1212	1100	–	397	1738
					31,05	122,29	112	440		129	
38	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	6,12	1674,00	–	10245	–		–	11064
					–	–	–	–		820	
39	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6	16,11	13,54	58	49	–	21	86
					2,52	5,68	9	20		6	
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	18	747,55	134,67	13456	2424	6282	5987	20998
					263,90	44,07	4750	793		1555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24970	3572	6282	6405	33886
							4871	1254	–	2510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24970				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					6125			
	Местные материалы		Тенге				6273				
	Транспортные расходы		Тенге				10245				
		Накладные расходы	Тенге				6406				
		Сметная прибыль	Тенге				2510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6125			
		РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
41	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	92,225	336,59	305,44	31042	28169	9	10182	44522
					31,05	122,29	2864	11278		3298	
42	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	156,7825	1674,00	–	262454	–		–	283450
					–	–	–	–		20996	
43	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	92,225	16,11	13,54	1486	1249	5	544	2193
					2,52	5,68	232	524		162	
44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	89,25	63,48	63,48	5666	5666	–	1673	7925
					–	26,03	–	2323		587	
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,375	4819,12	1030,56	358422	76648	271289	30433	419963
					140,98	237,89	10485	17693		31108	
46	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	297,5	775,82	186,87	230807	55594	165248	31336	283114
					33,50	64,03	9965	19050		20971	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26775	114965,11	1779,44	30782	476	30306	265	33531
					–	916,40	–	245		2484	
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	297,5	1134,90	2,82	337633	838	282902	58538	427864
					181,15	1,04	53893	309		31694	
49	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1190	177,82	–	211608	–	176877	37509	269047
					29,19	–	34731	–		19929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	297,5	1024,67	4,85	304839	1443	121231	171921	514901
					612,32	2,45	182165	730		38141	
51	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	297,5	12571,43	–	3740000	–	3740000	–	4039200
					–	–	–	–		299200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5514738	170082	4787867	342401	6325710
							294335	52153	–	468570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5514738				
	Материалы		Тенге				1047867				
	Всего заработная плата		Тенге					346487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3740000				
	Транспортные расходы		Тенге				262454				
		Накладные расходы	Тенге				342401				
		Сметная прибыль	Тенге				468571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6325711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					346487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6325711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					346487			
		РАЗДЕЛ 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
52	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	53,94	2018,52	–	108879	–	–	78393	202254
					2018,52	–	108879	–		14982	
53	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	94,395	255,00	–	24071	–		–	25996
					–	–	–	–		1926	
54	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	94,395	1674,00	–	158017	–		–	170659
					–	–	–	–		12641	
55	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	53,94	16,11	13,54	869	730	3	318	1282
					2,52	5,68	136	306		95	
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,2	63,48	63,48	3314	3314	–	978	4635
					–	26,03	–	1359		343	
57	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	365,4	6,19	6,19	2261	2261	–	520	3003
					–	1,98	–	722		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,5	4819,12	1030,56	209632	44829	158671	17799	245626
					140,98	237,89	6132	10348		18194	
59	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	174	775,82	186,87	134993	32515	96650	18328	165586
					33,50	64,03	5828	11142		12266	
60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1566	114965,11	1779,44	18004	279	17725	155	19611
					–	916,40	–	144		1453	
61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	174	1134,90	2,82	197473	490	165463	34237	250247
					181,15	1,04	31520	181		18537	
62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	696	177,82	–	123764	–	103451	21938	157359
					29,19	–	20313	–		11656	
63	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия	174	1025,94	6,12	178514	1066	70904	100656	301504
					612,32	3,09	106544	537		22334	
64	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	174	14062,50	–	2446875	–	2446875	–	2642625
					–	–	–	–		195750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3606665	85485	3059742	273322	4190387
							279353	24739	–	310399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3606665				
	Материалы		Тенге				612865				
	Всего заработная плата		Тенге					304091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2446875				
	Транспортные расходы		Тенге				182088				
		Накладные расходы	Тенге				273323				
		Сметная прибыль	Тенге				310399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4190387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					304091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4190387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					304091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Озеленение									
		Газоны									
65	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	5911	401,12	9,67	2371040	57145	792665	1351748	4020611
					257,36	2,51	1521230	14847		297823	
		Снос деревьев									
66	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	310,4	8738,79	856,95	2712520	265997	--	1761497	4831938
					7881,84	–	2446523	–		357921	
67	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	8	1102,93	47,75	8823	382	--	6078	16093
					1055,18	–	8441	–		1192	
68	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	8	653,54	518,44	5228	4147	--	1754	7541
					135,10	169,38	1081	1355		559	
69	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	8	95,34	95,34	763	763	--	231	1073
					--	40,03	--	320		79	
70	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	Тенге за 1 тонну	8	491,00	--	3928	--		--	4242
					--	--	--	--		314	
71	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	8	1674,00	--	13392	--		--	14463
					--	--	--	--		1071	
72	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	Тенге за 1 тонну	8	1674,00	--	13392	--		--	14463
					--	--	--	--		1071	
		Санитарная обрезка деревьев									
73	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	178	1959,20	–	348738	–	--	306889	708077
					1959,20	–	348738	–		52450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5477824	328434	792665	3428197	9618501
							4326013	16522	–	712480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5477824				
	Материалы		Тенге				792665				
	Всего заработная плата		Тенге					4342536			
	Транспортные расходы		Тенге				30712				
		Накладные расходы	Тенге				3428196				
		Сметная прибыль	Тенге				712482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9618502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4116
		Сметная заработная плата	Тенге					4342536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9618502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4116
		Сметная заработная плата	Тенге					4342536			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/									
74	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	39	2454,40	–	95722	–	–	68920	177812
					2454,40	–	95722	–		13171	
75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,624	5224,91	1583,86	3260	988	1734	927	4522
					862,75	734,52	538	458		335	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,755	17763,13	1087,29	31174	1908	27072	2379	36238
					1250,10	239,68	2194	421		2684	
77	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,087555	24868,66	11924,33	2177	1044	519	634	3036
					7014,84	3478,66	614	305		225	
78	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,08463	246581,00	–	20868	–	20868	–	22538
					–	–	–	–		1669	
79	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	т	0,002925	251231,00	–	735	–	735	–	794
					–	–	–	–		59	
80	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,581802	163169,14	37726,88	94932	21950	2990	53553	160364
					120302,00	13099,48	69992	7621		11879	
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,581802	57591,14	2453,44	33507	1427	2094	20882	58740
					51539,60	477,74	29986	278		4351	
82	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,37947	211358,00	–	80204	–	80204	–	86620
					–	–	–	–		6416	
83	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	т	0,202332	251231,00	–	50832	–	50832	–	54899
					–	–	–	–		4067	
84	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	31,2	376,04	–	11732	–	–	8095	21414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					376,04	–	11732	–		1586	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,2	87,85	2,26	2741	70	1290	958	3995
					44,25	0,26	1381	8		296	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	62,4	77,98	1,61	4866	101	3150	1126	6471
					25,88	0,26	1615	16		479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				432751	27488	191488	157474	637443
							213774	9108	–	47217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				302134				
	Материалы		Тенге				33246				
	Всего заработная плата		Тенге					114086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152639				
		Накладные расходы	Тенге				82405				
		Сметная прибыль	Тенге				30763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				415303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					114086			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130616				
	Материалы		Тенге				5603				
	Всего заработная плата		Тенге					108796			
		Накладные расходы	Тенге				75069				
		Сметная прибыль	Тенге				16455				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					108796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				637443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					222881			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
87	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	15	2454,40	–	36816	–	–	26508	68389
					2454,40	–	36816	–		5066	
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,27	5627,41	1583,86	1519	428	858	401	2074
					862,75	734,52	233	198		154	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,675	17763,13	1087,29	11990	734	10412	915	13938
					1250,10	239,68	844	162		1032	
90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,1944	24868,66	11924,33	4834	2318	1152	1408	6741
					7014,84	3478,66	1364	676		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1774,00	–	63864	–	63864	–	68973
					–	–	–	–		5109	
92	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,96657	163169,14	37726,88	157714	36466	4968	88970	266419
					120302,00	13099,48	116280	12662		19735	
93	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,96657	57591,14	2453,44	55666	2371	3478	34692	97587
					51539,60	477,74	49817	462		7229	
94	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,474045	246581,00	–	116890	–	116890	–	126242
					–	–	–	–		9351	
95	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,49275	233012,00	–	114817	–	114817	–	124002
					–	–	–	–		9185	
96	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,8625	376,04	–	5965	–	–	4116	10887
					376,04	–	5965	–		806	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,45	87,85	2,26	5574	143	2623	1949	8125
					44,25	0,26	2808	17		602	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	126,9	77,98	1,61	9896	204	6408	2289	13159
					25,88	0,26	3284	34		975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				585546	42664	325470	161248	806536
							217410	14210	–	59743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303467				
	Материалы		Тенге				20301				
	Всего заработная плата		Тенге					50360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231707				
		Накладные расходы	Тенге				36178				
		Сметная прибыль	Тенге				27172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					50360			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218215				
	Материалы		Тенге				9599				
	Всего заработная плата		Тенге					181260			
		Накладные расходы	Тенге				125070				
		Сметная прибыль	Тенге				27463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					181260			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63864				
		Сметная прибыль	Тенге				5109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				806536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					231620			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой и гимнастической площадках									
99	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	85	5494,08	–	466997	–	–	336238	867493
					5494,08	–	466997	–		64259	
100	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	1,53	5627,41	1583,86	8610	2423	4867	2273	11753
					862,75	734,52	1320	1124		871	
101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	3,825	17763,13	1087,29	67944	4159	59003	5186	78980
					1250,10	239,68	4782	917		5850	
102	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	20	43980,91	4980,42	879618	99608	35050	475526	1463555
					37248,00	1729,52	744960	34590		108412	
103	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527**	шт	1	995535,71	–	995536	–		–	995536
					–	–	–	–	995536	–	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121**	шт	1	980357,14	–	980357	–		–	980357
					–	–	–	–	980357	–	
105	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102**	шт	2	90357,14	–	180714	–		–	180714
					–	–	–	–	180714	–	
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер код 7512**	шт	2	229464,29	–	458929	–		–	458929
					–	–	–	–	458929	–	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер код 7513**	шт	2	312053,57	–	624107	–		–	624107
					–	–	–	–	624107	–	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер код 7530**	шт	2	309821,43	–	619643	–		–	619643
					–	–	–	–	619643	–	
109	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер код 7532**	шт	2	355357,14	–	710714	–		–	710714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	710714	–	
110	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7534	шт	1	236607,14	–	236607	–		–	236607
					–	–	–	–	236607	–	
111	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7537	шт	2	230357,14	–	460714	–		–	460714
					–	–	–	–	460714	–	
112	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7525	шт	2	248214,29	–	496429	–		–	496429
					–	–	–	–	496429	–	
113	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7506	шт	2	85714,29	–	171429	–		–	171429
					–	–	–	–	171429	–	
114	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7520	шт	1	292410,71	–	292411	–		–	292411
					–	–	–	–	292411	–	
115	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7	39371,20	2516,71	275598	17617	8893	155169	465228
					35584,00	755,24	249088	5287		34461	
116	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	2	403571,43	–	807143	–		–	807143
					–	–	–	–	807143	–	
117	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	2	130357,14	–	260714	–		–	260714
					–	–	–	–	260714	–	
118	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт	1	217410,71	–	217411	–		–	217411
					–	–	–	–	217411	–	
119	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	2	273214,29	–	546429	–		–	546429
					–	–	–	–	546429	–	
120	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	32860,45	869,96	164302	4350	6352	93978	278943
					30720,00	92,54	153600	463		20662	
121	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт	2	137500,00	–	275000	–		–	275000
					–	–	–	–	275000	–	
122	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья двойные 6443	шт	2	351339,29	–	702679	–		–	702679
					–	–	–	–	702679	–	
123	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112	шт	1	124553,57	–	124554	–		–	124554
					–	–	–	–	124554	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11024585	128157	114165	1068370	12327470
							1620746	42380	9161518	234515	
	Стоимость оборудования		Тенге				9161518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9161518				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1319519				
	Материалы		Тенге				50296				
	Всего заработная плата		Тенге					1187988			
		Накладные расходы	Тенге				724673				
		Сметная прибыль	Тенге				163535				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2207727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
		Сметная заработная плата	Тенге					1187988			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				543551				
	Материалы		Тенге				63870				
	Всего заработная плата		Тенге					475139			
		Накладные расходы	Тенге				343696				
		Сметная прибыль	Тенге				70980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					475139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12327471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1663127			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
124	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	16	32860,45	869,96	525767	13919	20328	300730	892617
					30720,00	92,54	491520	1481		66120	
125	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт.	8	59375,00	–	475000	–		–	475000
					–	–	–	–	475000	–	
126	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт.	8	67857,14	–	542857	–		–	542857
					–	–	–	–	542857	–	
127	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	39371,20	2516,71	78742	5033	2541	44334	132922
					35584,00	755,24	71168	1510		9846	
128	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	шт	2	334821,43	–	669643	–		–	669643
					–	–	–	–	669643	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2292010	18953	22869	345064	2713039
							562688	2991	1687500	75966	
	Стоимость оборудования		Тенге				1687500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1687500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				604510				
	Материалы		Тенге				22869				
	Всего заработная плата		Тенге					565679			
		Накладные расходы	Тенге				345064				
		Сметная прибыль	Тенге				75966				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1025540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					565679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2713040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					565679			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42104055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8260503				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1041883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12428082		
		- Перевозка грузов	Тенге				593738				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10849018		
		- Накладные расходы	Тенге							6615649	
		- Сметная прибыль	Тенге							2315187	

		Итого с временными, 1,04 %					**42 429 107**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**42 855 439**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**43 495 567**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**5 219 468**				
		Итого с НДС					**48 715 035**				
		Всего					**48 715 035**				
		Тендерная скидка					**974 301**				
		Итого к оплате					**47 740 734**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____