Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**356 421 052,63**	107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00
Всего:	**356 421 052,63**	**107 142 857,14**							**12 857 142,86**	**120 000 000,00**

Итого к оплате: 140 000 000 (Сто двадцать миллионов) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мурат М.М._____

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№18 от «19» апреля 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

Наименование объекта: **Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								
10.	Е0133-29-3	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т	1м3	15,336	3703,42	2182,89	56796	33477	8,10	124
					1476,00	587,56	22636	9011	2,15	33
12.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	3,60	1250,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0133-28-11	Установка сборных железобетонных ригелей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	1,60	5150,36	3021,86	8241	4835	12,20	20
					2128,50	800,64	3406	1281	2,78	4
15.	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	6,16	3198,39	2188,14	19702	13479	5,99	37
					1010,25	609,23	6223	3753	2,26	14
18.	Е0133-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т	1м3	1,88	3508,08	2470,76	6595	4645	4,73	9
					792,00	684,11	1489	1286	2,52	5
19.	Е0133-29-	Установка в стаканы подножников	1м3	1,28	2795,13	2003,35	3578	2564	3,84	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т			643,50	560,27	824	717	2,09	3
23.	E0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	7,892	2116,85 657,00	1459,85 416,27	16706 5185	11521 3285	3,91 1,59	31 13
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								116117
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 3 Металлоконструкции								
28.	E0133-30-8	Установка сварных стальных траверс порталов ошиновки массой до 1 т	1т	1,536	6216,10 1959,75	4256,35 1031,80	9548 3010	6538 1585	11,00 3,85	17 6
29.	E0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,382	14242,70 6457,50	7785,20 2029,95	5441 2467	2974 775	35,40 7,10	14 3
30.	E0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,178	9860,06 2925,00	6935,06 1837,44	1755 521	1234 327	17,10 6,38	3 1
31.	E0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	1,032	7491,39 2632,50	4858,89 1287,36	7731 2717	5014 1329	15,00 4,47	15 5
33.	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	3,0528	162700,00 --	-- --	496691 --	-- --	-- --	-- --
35.	E0113-39-3	Весьма усиленная антикоррозийная изоляция металлоконструкций в грунте, первый слой	м2	2,40	612,02 130,50	1,57 --	1469 313	4 --	0,67 --	2 --
36.	E0113-39-4	Последующий слой весьма усиленной антикоррозийной изоляции металлоконструкций в грунте	м2	2,40	529,82 85,50	1,57 --	1272 205	4 --	0,47 --	1 --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 3 Металлоконструкции								523906
		Раздел: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 4 Прочие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	182,00	245,44	3,82	44670	695	0,21	39
					37,35	1,44	6798	262	0,01	1
39.	Е0115-161-3	Окраска цементным молоком	м2	192,00	53,28	1,08	10230	207	0,13	25
					20,88	0,41	4009	79	0,00	0
40.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	50,00	13,19	2,62	660	131	0,07	3
					10,51	0,99	526	50	0,00	0
41.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,00	2278,70	--	11394	--	3,24	16
					531,00	--	2655	--	--	--
42.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	50,00	332,77	25,04	16639	1252	0,14	7
					22,25	9,38	1112	469	0,05	2
43.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	250,00	61,18	3,11	15295	778	0,02	5
					2,97	1,17	742	293	0,01	1
										98886

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. ОРУ 110 кВ (общестроительные работы) Раздел 4 Прочие

Раздел: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник
Раздел 2 Конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,81	2278,70	--	4124	--	3,24	6
					531,00	--	961	--	--	--
12.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	18,10	332,76	25,04	6023	453	0,14	3
					22,25	9,38	403	170	0,05	1
13.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	18,10	61,18	3,11	1107	56	0,02	0
					2,97	1,17	54	21	0,01	0
14.	Е0113-37-1	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2	18,10	437,14	5,38	7912	97	0,94	17
					186,75	2,25	3380	41	0,01	0
15.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме добавлять на каждый	м2	18,10	215,48	1,57	3900	28	0,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующий слой			74,25	--	1344	--	--	--
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,10	174,54	9,95	3159	180	0,36	6
					52,20	3,74	945	68	0,02	0
17.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	108,60	23,37	0,67	2538	73	0,00	0
					0,63	0,25	68	27	0,00	0
18.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	11,60	6339,81	1152,38	73542	13368	8,06	94
					1350,23	431,55	15663	5006	2,11	24
22.	С	Надбавка к стоимости колец для высоты	м	2,40	1007,50	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 2 Конструкции								104724
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 1 Земляные работы								
		==========								
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	566,44	6,48	6,48	3671	3670	--	--
					--	2,10	--	1192	0,01	5
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	566,44	3,20	3,20	1813	1812	--	--
					--	1,04	--	588	0,00	2
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,56	134,10	--	1550	--	0,97	11
					134,10	--	1550	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	578,00	21,55	4,52	12456	2610	0,11	62
					17,03	--	9843	--	--	--
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	578,00	14,12	12,00	8161	6935	0,01	7
					1,62	2,75	936	1587	0,01	7
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 1 Земляные работы								27651
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
35.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	167,76	218,93 218,93	-- --	36728 36728	-- --	1,54 --	258 --
36.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, В10	м3	25,00	8756,53 2137,50	1327,03 456,24	218913 53438	33176 11406	12,49 1,72	312 43
37.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	3,27535	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	575512 26530	5981 2262	42,70 3,37	140 11
38.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,044	172169,94 5940,00	1216,94 459,00	7575 261	54 20	31,40 2,25	1 0
39.	С 95-1-1	Надбавка на сталь С245	т	3,31935	1860,00 --	-- --	6174 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,1585	229507,58 27450,00	-- --	36377 4351	-- --	175,00 --	28 --
44.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,08	621603,38 20790,00	-- --	49728 1663	-- --	133,00 --	11 --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство								931008
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								
		==								
15.	С	КРУ-КО7 совмещенная с ОПУ в здании, состоящая из 50 камер	шт	0,78940344	53174810,00 --	-- --	41976376 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								41976376
		Раздел: Локальная смета 7-1-1. Планировочные работы								
		==								
1.	Е0101-203	Срезка густого кустарника и	га	0,30	5571,72	5571,72	1672	1672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт			--	1156,68	--	347	3,78	1
2.	Е0101-24-7	Срезка растительного грунта и разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	432,00	6,84 --	6,84 2,37	2955 --	2953 1024	-- 0,01	-- 3
3.	Е0101-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	243,00	10,93 --	10,93 3,55	2656 --	2657 863	-- 0,01	-- 3
4.	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	243,00	8,28 --	8,28 2,69	2012 --	2012 653	-- 0,01	-- 3
5.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	142,60	42,18 1,86	40,26 10,92	6015 265	5741 1557	0,01 0,04	2 5
6.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	242,42	76,60 --	76,60 15,32	18569 --	18569 3714	-- 0,32	-- 78
7.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4320,00	1,41 --	1,41 0,30	6091 --	6095 1298	-- 0,00	-- 4
8.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	243,00	27,88 --	27,88 4,94	6775 --	6775 1201	-- 0,02	-- 5
9.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	69,10	244,28 58,28	-- --	16880 4027	-- --	0,40 --	28 --
10.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	69,10	19,01 8,21	-- --	1314 567	-- --	0,05 --	4 --
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-1. Планировочные работы								64939
		Раздел: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								
8.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,0762	162700,00	--	175098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
11.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, ограды	м	264,00	31,27	--	8255	--	0,07	20
		строительные работы			12,13	--	3202	--	--	--
12.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж ограды	м	264,00	29,27	0,05	7727	13	0,02	5
		металлоконструкций			3,36	0,02	887	5	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								191080
		ИТОГО:					44034688	204334		1394
							231904	57552		288

Накладные расходы :

На общестроительные работы	310233
На металломонтажные работы	14170
Всего накладных расходов:	324403
Итого с накладными	44359091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142963
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44502054
Итого с временными, 4,3 %	44610658
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	44660446
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44670983
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44697326
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	114291064,49
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2285821,29
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	116576885,78
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3423114,22
Итого с НДС	130566112,07
Сумма скидки конкурса, 8,09254 %	-10566112,07
Итого с учетом скидки конкурса	120000000,00

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись
"___" 20___ г.

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

«АСАТАЙ»