ПОДРЯДЧИК - ТОО "МК Техностроой сервис" Форма 3
СУБПОДРЯДЧИК - ТОО "Куандык-К"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу" г.Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области в рамках программы "Ақ Булақ"

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат

за августа 20 14 год.

код заказчика	код подрядчик	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат: с начало года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ и затрат: в отчетном месяце (за месяц)	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001	из графы 1: из них: в отчетный месяц	из графы 1: из них: монтаж оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат в ценах 2001	дополнительные затраты: приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие затраты	НДС: с начало строит-ва	НДС: за отчет. период
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	92 363 155	92 363 155	33 828 494	33 828 494					9 896 052	9 896 052

ПОДРЯДЧИК - "МК Техностроой сервис"

СУБПОДРЯДЧИК - "Куандык-К"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "МК Техностроой сервис"
СУБПОДРЯДЧИК - ТОО "Куандык-К"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу" г.Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области в рамках программы "Ақ Булақ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод

Акт № 1 к ЛС 2-1

выполненных работ за август 2014 года

НА водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	66359,68	23,36	22,08	1550162	1465222	440283	0,01	664
				1,28	5,56	84940	368960	97	0,02	1327
2	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3 2052,36	262,72	-	539196	-	609291	1,85	3797
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	539196	-	113	-	-
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 478,35	1923,2	152,52	919963	72958	131106	1,02	488
				153,68	57,15	73513	27338	130	0,28	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод								
12	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	6,339	139706,75 48375	90794,12 19582,83	885601 306649	575544 124136	560020 130	286 84,07	1813 533
		км								
13	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,216	147942,61 49950	97234,98 21436,6	327841 110689	215473 47504	205651 130	296 91,71	656 203
		км								
14	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,871	155788,86 51300	103471,23 23175,85	135692 44682	90123 20186	84329 130	306 98,72	267 86
		км								
15	Е0122-11-9	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,141	199229,36 70416,5	127554,83 28479,01	28091 9929	17985 4016	18128 130	413 121,05	58 17
		км								
24	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	2091,71	1510 -	- -	3158482 -	- -	- -	- -	- -
		м								
25	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	4310,68	2370 -	- -	10216312 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
26	С130804-240-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм м	2238,16	2900 -	-	6490664 -	-	-	-	-
27	С130804-241-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм м	879,71	3650 -	-	3210942 -	-	-	-	-
28	С130804-243-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм м	142,41	5880 -	-	837371 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге ----			28300317	2437305		2048808	7743
			Тенге			1169598	592140			2300
	Материалы -		Тенге			24693414	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1761738		-	-
		Накладные расходы -	Тенге			2048808	-		-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1803723,3	-		-	-
		ВСЕГО,Стоимость	Тенге			32152848	-		-	-
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3*1,1*1,05%)				1225506				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				321528				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				128611				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33828494**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, k-2,39				**80850101**				
		Налог(2%)				1617002				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**82467103**				
		НДС(12%)				9896052				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**92363155**				

ПОДРЯДЧИК - "МК Техностройсервис"

СУБПОДРЯДЧИК - "Куандык-К"