	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» декабря 2018 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «7» декабря 2018 г., ТОО «Гидропром», директор Культуманов Исламбек Махмерович, Павлодарская область., город Экибастуз, улица Шахтерская, 77/11.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «7» декабря 2018 года, ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г., Дюсекенов Ерганат Жумашевич №KZ15VJE00025729 от 03.05.2017 г., Карыбаев Толеукан Жукашевич №KZ49VJE00023565 от 03.03.2017 г., Карасартов Омиржан Рахимбекович №KZ07VJE00029171 от 28.07.2017 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «7» декабря 2018 г., ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», лицензия ГСЛ № 14003241 в лице главного инженера Мамонова Андрея Витальевича, инженера Зайцева Владимир Яковлевича, начальника строительного отдела Новиковой Юлии Генадъевны в соответствии с приказом от 14.03.2018г № 22

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство жилых домов № 1, 2, 3, 4 в 21 мкр. города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Экибастуз, 21 микрорайон

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата города Экибастуза от №350/4 от 13 апреля 2018 г. ГУ «Аппарат акима города

Экибастуза Павлодарской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», №KZ17REA00089415 от 09.04.2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение № QSE-0076/17 от 14.07.2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №174 от 28.07.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -7
по норме или по проекту организации строительства 7;
фактически -8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь жилого здания	метр в квадрате (далее - $м^2$)	7028,45	7028,45
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	25 020,6	25 020,6
В том числе подземной части	$м^3$	3716,0	3716,0

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	80	5258,4	2707,2	80	5258,4	2707,2
однокомнатных	24	1099,2	424,8	24	1099,2	424,8
двухкомнатных	16	943,2	478,4	16	943,2	478,4
трехкомнатных	40	3216	1804	40	3216	1804

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здания жилых домов кирпичные, отдельно стоящие, пятиэтажные с подвалом и с размерами в осях 15,98х93,04 м. Высота помещений подвала, 1-го-5-го этажей 2,5м. В подвале расположены подвальные помещения, электрощитовая и тепловой узел. В жилом доме имеется четыре подъезда. В блок-секции на каждом этаже расположено: однокомнатных квартир по 1 шт., двухкомнатных квартир по 1 шт., трехкомнатных квартир по 2шт. Всего квартир 80, в том числе 1-комнатных 24, двухкомнатных 16, трехкомнатных 40;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 817 168,015 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 787 057,8 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 790 707,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 787 058,0 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство жилых домов № 1, 2, 3, 4 в 21 мкр. города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Садыков Асланбек Балтабекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нуртазин Жанат Абенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Культуманов Исламбек Махмерович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство жилых домов № 1, 2, 3, 4 в 21 мкр. города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)»	$м^2$	5	1653,0	56205,0	5258,4	2707,2	2551,2	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Внутренние коммуникации				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолитная железобетонная плита из бетона класса по прочности В15 на сульфатостойком цементе, толщиной 600	стены наружные – облегченная кладка из керамического кирпича СУРПо-М100/F35/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм на растворе М100, утеплитель – плитный пенополистирол марки ПСБ-С-25 плотностью 25кг/м3 (с добавкой	металлочерепица по деревянному каркасу	Схема системы отопления принята поквартирная, горизонтальная, однотрубная с параметрами теплоносителя 95-70°С. Проектом предусматривается установка в каждой квартире узла поквартирного учета тепла. Для опорожнения поквартирных	Электроснабжение выполняется от вводно-распределительного устройства серии ВРУ1-23-53УХЛ4, устанавливаемого в помещении электрощитовой в подвале. Учет электроэнергии общедомовых нагрузок выполнен счетчиком	Источником водоснабжения является городской хозяйственно-питьевой водопровод с гарантийным напором 0,1 МПа. Требуемый напор для жилого дома – 23,9кгс/ $см^2$.	Горячее водоснабжение для санитарно-технических приборов, предусмотрено от водоподогревателя, установленного в тепловом узле блок – секции 17-22, в	Система хозяйственно - бытовой канализации, проходящая по техподполью, выполнена из чугунных канализационных	-

мм. Армирование выполнено в нижней и верней зоне сетками из арматуры диаметром 18А-III с ячейками 200х200 мм	антипирена) по ГОСТ 15588-86 толщиной 140 мм, с облицовкой из керамического кирпича СУРПо-М100/F35/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 120 мм на растворе М100; стены внутренние несущие – из керамического кирпича СУРПо-М100/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм на растворе М100;		систем отопления запроектирована отдельная система "Т69" со стояками с индексом "б", которые опускаются в подвал, с последующей прокладкой трубопровода в тепловой пункт. Общедомовые магистральные трубопроводы проложены под потолком техподполья с уклоном 2%о и 3% в сторону теплового узла. В проекте используются стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75. В квартирах в качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы. Регулирующая арматура на радиаторах - автоматический радиаторный терморегулятор.	активной энергии, устанавливаемым во вводно-распределительном устройстве ВРУ1. Распределительные сети к этажным щиткам выполняются кабелями марки ВВГнг в гладких жестких ПВХ трубах. Групповые сети освещения общедомовых помещений выполняются кабелем марки ВВГнг в гладких жестких ПВХ трубах, прокладываемых скрыто в стояках в каналах стен коридора. Групповые сети в квартирах выполняются кабелем марки ВВГнг-0,66 в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытий. В подвале проводка выполняется кабелем марки ВВГнг, прокладываемым открыто с креплением накладными скобами.	Запроектирована повысительная насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E2 CRE3 10-02 (1 рабочий, 1 резервный). Подводки к санприборам выполнены из полипропиленовых неармированных труб PP–R SDR-11-20х1.9мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.	осях: Д-Е/19-20. Стояки и подводки к санитарно-техническим приборам запроектированы из напорных полипропиленовых неармированных труб PP –R SDR -11-20х1.9мм СТ РК ГОСТ Р 51234-2010.	труб и фасонных частей по ГОСТ 6942-98	

Заказчик _____ Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Зайцев Владимир Яковлевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«07» декабря 2018г.

Технический надзор **ТОО «EG Compani-ПВ», г.Павлодар, ул. Омская,93**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Нуртазина Жаната Абеновича №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договор № 143 от 27.03. 2018 г.**
№ договора и дата

по объекту **«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Гидропром», гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 г.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Культуманова Исламбека Махмеровича;**

б) субподрядными организациями **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 г.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Аубакирова Каната Булатовича**;

в) субподрядными организациями **ТОО «АЛВИС», гос. Лицензия № 17013105 от 05.09.2014 года.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Билялова Наримана Ермаковича**;

г) субподрядными организациями **ТОО «СТРОИН », гос. Лицензия № 13010374 от 07.06.2013 года.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;

д) субподрядными организациями **ТОО «Нур Астана Құрылыс», гос. Лицензия № 17017603 от 12.10.2017 года.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_генерального директора **Ахметова Саламата Куатовича**;

е)субподрядными организациями **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ», гос. Лицензия 15-гсл№ 002261 от 04.07.2017 года,** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Абишева Нурбека Олжатаевича**

ж) субподрядными организациями **ТОО «КИМАКИ», гос. Лицензия № 010505 от 06.02.2018 года.** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **-7;**
по норме или по проекту организации строительства **- 7**;
фактически **-8**;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **821 045,880** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **787 057,846** тысяч тенге,
4. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение № QSE-0076/17 от 14.07.2017 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «EG Compani-ПВ»,** директор **Нуртазин Жанат Абенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Куспеков Марат Канржанович Аттестат Эксперта **№KZ35VJE00037397 от 28.04.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____
подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«07» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гидропром» Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская,77/11.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Культуманова Исламбека Махмеровича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Садыкова А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Аубакирова Каната Булатовича**;

б) субподрядными организациями **ТОО «АЛВИС», гос. Лицензия № 17013105 от 05.09.2014 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Билялова Наримана Ермаковича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «СТРОИН», гос. Лицензия № 13010374 от 07.06.2013 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **ТОО «Нур Астана Курылыс», гос. Лицензия № 17017603 от 12.10.2017 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_генерального директора **Ахметова Саламата Куатовича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями **ТОО «КИМАКИ», гос. Лицензия № 010505 от 06.02.2018 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ», гос. Лицензия 15-гсл№ 002261 от 04.07.2017 года,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Абишева Нурбека Олжатаевича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение № QSE-0076/17 от 14.07.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»,**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	7028,45	7028,45
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	25 020,6	25 020,6
В том числе подземной части	$м^3$	3716,0	3716,0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:	80	5258,4	2707,2	80	5258,4	2707,2
однокомнатных	24	1099,2	424,8	24	1099,2	424,8
двухкомнатных	16	943,2	478,4	16	943,2	478,4
трехкомнатных	40	3216	1804	40	3216	1804

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здания жилых домов кирпичные, отдельно стоящие, пятиэтажные с подвалом и с размерами в осях 15,98х93,04 м. Высота помещений подвала 2,5 м. высота помещений 1-го этажа -2,8м, высота 2-го-5-го этажей 2,8м. В подвале расположены подвальные помещения, электрощитовая и тепловой узел. В жилом доме имеется четыре подъезда. В блок-секции на каждом этаже расположено: однокомнатных квартир по 1 шт., двухкомнатных квартир по 1 шт., трехкомнатных квартир по 2шт. Всего квартир 80, в том числе 1-комнатных 24, двухкомнатных 16, трехкомнатных 40;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: -7
по норме или по проекту организации строительства 7;
фактически 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наружные сети выполнены отдельным проектом
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ДиректорТОО«Гидропром» **КультумановИ.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«07» декабря 2018г.

Авторский надзор **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»**

в лице технического директора **Альжанова Мурата Исаевича**, инженера авторского надзора **Зайцева Владимир Яковлевича**, в соответствии с приказом от 14.03.2018г № 22
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор №111 от 14.03.2018г.**
по объекту : **«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Жилой дом № 3» (без наружных инженерных сетей)** наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Садыкова А.Б.**

подтверждает,что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Гидропром» Гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 года,** в лице директора **Культуманова И.М.**
наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года,** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора А**убакирова Каната Булатовича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «АЛВИС», гос. Лицензия № 17013105 от 05.09.2014 года** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Билялова Наримана Ермаковича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **ТОО «СТРОИН», гос. Лицензия № 13010374 от 07.06.2013 года,** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями **ТОО «Нур Астана Құрылыс», гос. Лицензия № 17017603 от 12.10.2017 года,** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Ахметова Саламата Куатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ж) субподрядными организациями **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ», гос. Лицензия 15-гсл№ 002261 от 04.07.2017 года,**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Абишева Нурбека Олжатаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «КИМАКИ», гос. Лицензия № 010505 от 06.02.2018 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Акишева Кумысбека Шолпановича**;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **-7;**

по норме или по проекту организации строительства **-7**;

фактически **-8**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение № QSE-0076/17 от 14.07.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»,**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»,** техничесий директор **Альжанов Мурат Исаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

технический директор _____ **Альжанов М.И.,**
подпись, дата М.П.

Инженер авторского надзора _____ **Зайцев В.Я.**
подпись, дата