А К Т
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «14» 10 2010 г. г. Караганда
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «30» 09. 2010 г. № 121
ГУ «Отдел строительства города Караганды»

Председатель ***Дюсенбаев Т.Н.*** *- заместитель начальника ГУ «Отдел строительства*
(фамилия, имя, отчество, должность)
города Караганды»

заместитель председателя – ***Ботбаева А.Ф.*** *– директор ТОО «Казтехнология»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей :
заказчика – ***Исаков Е.С.*** *– гл. специалист технического надзора в строительстве ГУ*
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Отдел строительства города Караганды»

Сулейменов А.Р. *– и.о.зав. сектора технического надзора в строительстве*

(фамилия, имя, отчество, должность)
ГУ «Отдел строительства города Караганды»

эксплуатационной организации – ***Выткин И.Н.*** *(по согласованию) – начальник ПТС ТОО*
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Теплотранзит Караганда»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы –

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора – ***Абдрахманов А.Т.*** *– заместитель*
(фамилия, имя, отчество, должность)
начальника «Управление по чрезвычайным ситуациям города Караганды» Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области

представитель местного исполнительного органа архитектуры и строительства –
Адамбеков М.Е. *(по согласованию) – заместитель акима по району им. Казыбек би*
(фамилия, имя, отчество, должность)
города Караганды

Мештаев Д.А. *– ведущий специалист отдела*
(фамилия, имя, отчество, должность)
архитектурно-строительного контроля ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Карагандинской области»

представитель Генподрядчика – **Жовнер С.П.** – *директор ТОО фирмы «Механомонтаж»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора –
Гальвас В.Г. - *инженер технологического сопровождения ТОО «Сары Жайляу»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

1.Генеральным подрядчиком *ТОО фирмой «Механомонтаж»*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта –
«Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-6 до УП-3»
(наименование объекта, его местонахождения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
строительно-монтажные работы
(виды работ)

и его субподрядными организациями - _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим работы по объекту «Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-6 до УП-3»
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями
ТОО «Казтехнология»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *рабочий проект 15-0-ТС*
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел строительства г.Караганды», ДГП «Карагандагосэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
Заключение №12-54/08 от «15» февраля 2008г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *10 апреля 2010 г.* *окончание работ 15 октября 2010 г.*
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация : *рабочий проект, исполнительная документация, акты скрытных работ, сертификаты соответствия*
(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:
Прокладка трубопроводов *Ø 820 – 690м* -
Ø 630 – 290м
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т д.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению, характеризуются следующими данными: *фундаменты под трубопровод – ж/б монолитные из бетона Кл В15, тепловая камера: фундамент, пол, стены ж/б монолитные из бетона Кл В15, балки – сборные ж/б, перекрытия – ж/б монолитные плиты перекрытия*
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкции, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту 5 единиц
фактически 5 единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены
(сведения и выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении - к акту.
12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении - к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 206 451,82 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 200 610,46 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 841,36 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Объект ***«Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК-6 до УП-31»***
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию исправленной версией

Председатель рабочей комиссии Дюсенбаев Т.Н. _____
(подпись)

Заместитель председателя Ботбаева А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии; Абдрахманов А.Т. _____
(подпись)

Адамбеков М.Е. (по согласованию) _____
(подпись)

Гальвас В.Г.. _____
(подпись)

Сулейменов А.Р. _____
(подпись)

Выткин И.Н.(по согласованию) _____
(подпись)

Мештаев Д.А. _____
(подпись)

Исаков Е.С. _____
(подпись)

Жовнер С.П. _____
(подпись)

ФИРМА "МЕХАНОМОНТАЖ" ФИРМАСЫ _____
(подпись)