Форма 2КС
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Договор № 06 от 19.07.2019 г.
Субподрядчик: ТОО Марасант
Подрядчик: ТОО "Бірлік"
Наименование:Строительство объекта "Капитальный ремонт дороги по ул.Абая в с.Федоровка Теректинского района, ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 2
от 22 ноября 2019 г.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1218-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	пень	1	6227,22	198,24	6227	198	550	4008	11055
					5479,20	88,08	5479	88		819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6227	198	550	4008	11055
							5479	88	–	819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6227				
	Материалы		Тенге				550				
	Всего заработная плата		Тенге					5567			
		Накладные расходы	Тенге				4008				
		Сметная прибыль	Тенге				819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5567			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
		тип 2									
		Бортовые камни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 80%	м бортового камня	250	2355,66 631,69	27,51 10,03	588916 157923	6877 2507	424116	173264 60974	823154
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,75	48592,00 --	-- --	522364 --	-- --	522364	-- 41789	564153
		Наращивание горловины колодца									
4	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин НР - 72%, СП - 8%	люк	5	47251,81 4172,13	247,80 110,10	236259 20861	1239 551	214159	15416 20134	271809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1347539 178783	8116 3058	1160639 --	188680 122897	1659116
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347539				
	Материалы		Тенге				638276				
	Всего заработная плата		Тенге					181841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522364				
		Накладные расходы	Тенге				188680				
		Сметная прибыль	Тенге				122898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					181841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1659116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					181841			
		РАЗДЕЛ 3.Испарительный лоток									
5	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 77%, СП - 80%	м3 грунта	29	190,12 8,40	181,72 65,54	5514 244	5270 1901	--	1544 565	7622
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%, СП - 8%	м3 подушки	18,85	3947,86 1639,30	167,96 77,73	74417 30901	3166 1465	40350	27187 8128	109733
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	7,82	8713,61 3429,90	2521,58 720,38	68140 26822	19719 5633	21599	38297 8515	114953
8	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,82	61806,00 --	-- --	483323 --	-- --	483323	-- 38666	521989
9	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,06	15281,00 --	-- --	77322 --	-- --	77322	-- 6186	83508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,75	34816,28	1606,63	165377	7631	149915	8516	187804
		НР - 91%, СП - 8%			1648,59	321,48	7831	1527		13911	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32	276119,00	--	88358	--	88358	--	95427
					--	--	--	--		7069	
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,38	504755,00	--	191807	--	191807	--	207151
					--	--	--	--		15345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1154258	35786	1052674	75544	1328187
							65797	10526	--	98385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1154258				
	Материалы		Тенге				23064				
	Всего заработная плата		Тенге					76323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				840810				
	Местные материалы		Тенге				188801				
		Накладные расходы	Тенге				75544				
		Сметная прибыль	Тенге				98384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					76323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1328187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					76323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2508024	44100	2213863	268232	2998358
							250059	13672	--	222101	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2508024				
	Материалы		Тенге				661889				
	Всего заработная плата		Тенге					263732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1363174				
	Местные материалы		Тенге				188801				
		Накладные расходы	Тенге				268233				
		Сметная прибыль	Тенге				222101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					263732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2998358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					263732			
		Итого по акту	Тенге								2998358,00
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	1,04%							31182,92
		Итого	Тенге								3029540,92
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге	1,44%							43625,39
		Итого	Тенге								3073166,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							61463,33
		Итого	Тенге								3134629,64
		Скидка по тендеру 10%	Тенге	10%							313462,96
		Итого	Тенге								2821166,67
		НДС 12%	Тенге	12%							338540,00
		ИТОГО	**Тенге**								**3159706,68**

Субподрядчик
Директор ТОО "Марасант"

Конеев А.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Бірлік"

Молдахметов Б.А.