Форма 2-В

**Заказчик** Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

**Подрядчик** ТОО "ТриА Холдинг"

**Стройка** Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

**Объект** Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. СМУ 14, 15

**Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.**

**Акт приемки выполненных работ № 55**
**за сентябрь 2019 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0405<br>1101-0102-0405<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 94,08 | 343,42 | 310,87 | 32309 | 29247 | 11 | 10847 | 46609 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32,43 | 127,71 | 3051 | 12015 | | 3452 | |
| 2 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км | Тенге за 1 тонну | 111,9552 | 1697,00 | – | 189988 | – | | – | 205187 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15199 | |
| 3 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 65,856 | 16,48 | 13,79 | 1085 | 908 | 4 | 406 | 1611 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 173 | 391 | | 119 | |
| 4 | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня | Тенге за 1 тонну | 47,9808 | 96,00 | – | 4606 | – | | – | 4975 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 368 | |
| 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня | м3 грунта | 28,224 | 816,86 | – | 23055 | – | – | 16600 | 42827 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 816,86 | – | 23055 | – | | 3172 | |
| 6 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 67,2 | 64,62 | 64,62 | 4342 | 4342 | – | 1316 | 6111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,20 | – | 1828 | | 453 | |
| 7 | Е11-010201-0108<br>1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 470,4 | 6,27 | 6,27 | 2948 | 2948 | – | 699 | 3939 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 2,06 | – | 970 | | 292 | |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20** | м3 | 44,8 | 5575,23 | 1040,63 | 249770 | 46620 | 196550 | 19154 | 290439 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 6600 | 11136 | | 21514 | |
| 9 | Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"** | м2 основания | 224 | 902,05 | 189,65 | 202059 | 42482 | 151741 | 24647 | 244843 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,98 | 66,90 | 7836 | 14986 | | 18137 | |
| 10 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,56 | 123912,86 | 1819,75 | 69391 | 1019 | 68372 | 579 | 75568 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 536 | | 5598 | |
| 11 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками** | м2 покрытия /КЗ АБ/ | 224 | 1242,56 | 44,07 | 278333 | 9871 | 257372 | 14206 | 315942 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 11090 | 2064 | | 23403 | |
| 12 | Е11-270602-1203<br>1127-0602-1203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | м2 покрытия | 448 | 133,23 | 1,46 | 59687 | 654 | 58989 | 158 | 64633 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,10 | 0,23 | 44 | 102 | | 4788 | |
| 13 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2) | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/** | м2 покрытия | 224 | 1329,90 | 44,07 | 297897 | 9871 | 276936 | 14206 | 337071 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 11090 | 2064 | | 24968 | |
| 14 | Е11-270602-1203<br>1127-0602-1203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | м2 покрытия | 448 | 147,50 | 1,46 | 66078 | 654 | 65380 | 158 | 71535 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,10 | 0,23 | 44 | 102 | | 5299 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1481549 | 148618 | 1075355 | 102976 | 1711290 |
| | | | | | | | 62983 | 46193 | – | 126762 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1481549 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1075355 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 109176 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 194594 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 102976 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 126762 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1711288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109176 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1711288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109176 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой** | м3 | 51,615 | 5575,23 | 1040,63 | 287765 | 53712 | 226449 | 22068 | 334620 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 7604 | 12830 | | 24787 | |
| 16 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,86025 | 123912,86 | 1819,75 | 106596 | 1565 | 105031 | 889 | 116084 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 823 | | 8599 | |
| 17 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Выравнивание К/З А/Б** | м2 покрытия /К3 АБ/ | 258,075 | 1242,56 | 44,07 | 320673 | 11373 | 296523 | 16367 | 364003 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 12777 | 2378 | | 26963 | |
| 18 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/** | м2 покрытия | 860,25 | 1329,90 | 44,07 | 1144043 | 37910 | 1063542 | 54558 | 1294488 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 42591 | 7926 | | 95888 | |
| 19 | Е11-270602-1203<br>1127-0602-1203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | м2 покрытия | 1720,5 | 147,50 | 1,46 | 253768 | 2511 | 251087 | 606 | 274723 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,10 | 0,23 | 170 | 391 | | 20350 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2112844 | 107072 | 1942632 | 94488 | 2383918 |
| | | | | | | | 63142 | 24348 | – | 176587 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2112844 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1942631 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 87489 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 94488 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 176587 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2383919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 87489 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2383919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 87489 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | м3 грунта | 127,6115 | 2742,01 | – | 349912 | – | – | 251937 | 649997 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2742,01 | – | 349912 | – | | 48148 | |
| 21 | С341-310104-0401<br>4131-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Разработанный грунт. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 216,93955 | 261,00 | – | 56621 | – | | – | 61151 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4530 | |
| 22 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | Тенге за 1 тонну | 216,93955 | 1697,00 | – | 368146 | – | | – | 397598 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29452 | |
| 23 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 127,6115 | 16,48 | 13,79 | 2103 | 1760 | 7 | 787 | 3122 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 336 | 758 | | 231 | |
| 24 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 123,495 | 64,62 | 64,62 | 7980 | 7980 | – | 2418 | 11230 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,20 | – | 3359 | | 832 | |
| 25 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 102,9125 | 5575,23 | 1040,63 | 573760 | 107094 | 451506 | 44001 | 667182 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 15160 | 25581 | | 49421 | |
| 26 | Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 411,65 | 892,33 | 189,65 | 367328 | 78070 | 274858 | 45295 | 445633 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,98 | 66,90 | 14400 | 27541 | | 33010 | |
| 27 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,029125 | 123912,86 | 1819,75 | 127522 | 1873 | 125649 | 1064 | 138872 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 985 | | 10287 | |
| 28 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 411,65 | 1188,99 | 2,86 | 489449 | 1179 | 410320 | 84668 | 620047 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 189,36 | 1,09 | 77950 | 447 | | 45929 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | м2 покрытия | 1646,6 | 185,92 | – | 306137 | – | 255903 | 54253 | 389221 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,51 | – | 50234 | – | | 28831 | |
| 30 | Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015 | **Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство** | м2 покрытия | 411,65 | 1052,28 | 4,94 | 433171 | 2033 | 167748 | 248570 | 736280 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 639,84 | 2,54 | 263390 | 1046 | | 54539 | |
| 31 | С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана" | **Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм** | м2 | 411,65 | 12822,86 | – | 5278529 | – | 5278529 | – | 5700811 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 422282 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 8360658 | 199989 | 6964520 | 732993 | 9821144 |
| | | | | | | | 771382 | 59716 | – | 727492 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8360658 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1685990 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 831099 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5278529 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 424768 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 732994 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 727492 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9821144 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 651 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 831099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9821144 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 651 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 831099 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **Газоны** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 260,58 | 415,57 | 9,78 | 108290 | 2549 | 35609 | 62318 | 184256 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 269,14 | 2,62 | 70132 | 684 | | 13649 | |
| | | **Санитарная обрезка деревьев** | | | | | | | | | |
| 33 | Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015 | **Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15** | дерево | 5 | 2485,65 | – | 12428 | – | – | 8948 | 23087 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2485,65 | – | 12428 | – | | 1710 | |
| 34 | С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Погрузка спиленных ветвей. Погрузка** | т | 0,75 | 536,00 | – | 402 | – | | – | 434 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 0,75 | 837,00 | – | 628 | – | | – | 678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 36 | С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015 | **Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка** | т | 0,75 | 366,00 | – | 275 | – | | – | 296 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 122022 | 2549 | 35609 | 71266 | 208751 |
| | | | | | | | 82560 | 684 | – | 15463 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122022 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35608 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 83244 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15463 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 208752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83244 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 208752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83244 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Мусорная площадка** | | | | | | | | | |
| 37 | Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м** | яма | 3 | 5738,52 | – | 17216 | – | – | 12395 | 31980 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5738,52 | – | 17216 | – | | 2369 | |
| 38 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под стойки мусорной площадки. Устройство** | м3 основания | 0,108 | 6343,24 | 1617,14 | 685 | 175 | 413 | 168 | 921 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,00 | 767,26 | 97 | 83 | | 68 | |
| 39 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | м3 | 0,27 | 20965,32 | 1097,63 | 5661 | 296 | 5013 | 382 | 6526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1305,45 | 250,38 | 352 | 68 | | 483 | |
| 40 | Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 45751,10 | 5055,11 | 45751 | 5055 | 1789 | 24836 | 76234 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 38906,70 | 1807,24 | 38907 | 1807 | | 5647 | |
| 41 | Счет | **Мусорная площадка модульная** | компл | 1 | 379500,00 | – | 379500 | – | | – | 379500 |
| | | | | | – | – | – | – | 379500 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 448812 | 5526 | 7215 | 37781 | 495161 |
| | | | | | | | 56572 | 1958 | 379500 | 8567 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 379500 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 379500 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 45751 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1789 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 40714 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24836 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5647 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 76234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40714 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23561 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5425 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 17816 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12945 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2921 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39427 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17816 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 495160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 58530 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке** | | | | | | | | | |
| 42 | Е12-010101-0402<br>1201-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** | яма | 73 | 5738,52 | – | 418912 | – | – | 301617 | 778171 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5738,52 | – | 418912 | – | | 57642 | |
| 43 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под стойки МАФ. Устройство** | м3 основания | 1,314 | 6343,24 | 1617,14 | 8335 | 2125 | 5026 | 2039 | 11204 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,00 | 767,26 | 1184 | 1008 | | 830 | |
| 44 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | м3 | 3,285 | 20965,32 | 1097,63 | 68871 | 3606 | 60977 | 4651 | 79404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1305,45 | 250,38 | 4288 | 822 | | 5882 | |
| 45 | Ц13-370102-0104<br>1337-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 4 | 45751,10 | 5055,11 | 183004 | 20220 | 7157 | 99342 | 304934 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 38906,70 | 1807,24 | 155627 | 7229 | | 22588 | |
| 46 | Ц13-370102-0103<br>1337-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 3 | 41021,29 | 2547,40 | 123064 | 7642 | 3916 | 69463 | 207929 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37168,60 | 789,19 | 111506 | 2368 | | 15402 | |
| 47 | Ц13-370102-0102<br>1337-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 34263,85 | 870,56 | 34264 | 871 | 1305 | 19633 | 58208 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32088,00 | 96,67 | 32088 | 97 | | 4312 | |
| 48 | Ц13-370102-0103<br>1337-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 41021,29 | 2547,40 | 41021 | 2547 | 1305 | 23154 | 69310 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37168,60 | 789,19 | 37169 | 789 | | 5134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ц13-370102-0104<br>1337-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 3 | 45751,10 | 5055,11 | 137253 | 15165 | 5368 | 74507 | 228701 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 38906,70 | 1807,24 | 116720 | 5422 | | 16941 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 1014725 | 52177 | 85054 | 594406 | 1737861 |
| | | | | | | | 877494 | 17735 | – | 128731 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 518607 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19051 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 469013 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 286098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64376 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 869081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 348 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 469013 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 496118 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 66003 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 426215 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 308306 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64354 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 868778 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 432 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 426215 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1737859 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 779 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 895228 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| 50 | Ц13-370102-0102<br>1337-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 19 | 34263,85 | 870,56 | 651013 | 16541 | 24800 | 373020 | 1105956 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32088,00 | 96,67 | 609672 | 1837 | | 81923 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 651013 | 16541 | 24800 | 373020 | 1105956 |
| | | | | | | | 609672 | 1837 | – | 81923 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 651013 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24800 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 611509 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 373020 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 81923 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1105956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 457 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 611509 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1105956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 457 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 611509 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 17464081 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2523805 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 532471 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 152470 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10135185 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 620666 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 379500 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2006930 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1265525 | |
| | | **Итого с временными, 1,04 %** | | | | | **17 645 707** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | | **17 883 924** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%** | | | | | **18 241 603** | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961** | | | | | **19 151 787** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | | | **2 298 214** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **21 450 001** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **21 450 001** | | | | |
| | | **Тендерная скидка** | | | | | **429 000** | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **21 021 001** | | | | |

**Заказчик:**

**Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы**

_____

**Технический надзор:**

**ТОО "ДСП Стройинтеграция"**

_____

**(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Астана Проект Сервис»**

_____ **Юдин Д.О.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ТриА Холдинг"**

_____ **Чикаев М.Н.**

**Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"**

Форма 2-В

**Заказчик** Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

**Подрядчик** ТОО "ТриА Холдинг"

**Стройка** Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

**Объект** Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 12а

**Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.**

## Акт приемки выполненных работ № 56
## за сентябрь 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой** | м3 | 23,5746 | 5575,23 | 1040,63 | 131434 | 24533 | 103428 | 10079 | 152834 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 3473 | 5860 | | 11321 | |
| 2 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,39291 | 123912,86 | 1819,75 | 48687 | 715 | 47972 | 406 | 53020 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 376 | | 3927 | |
| 3 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Выравнивание К/З А/Б** | м2 покрытия /К3 АБ/ | 117,873 | 1242,56 | 44,07 | 146464 | 5194 | 135434 | 7476 | 166255 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 5836 | 1086 | | 12315 | |
| 4 | Е11-270602-1201<br>1127-0602-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/** | м2 покрытия | 392,91 | 1329,90 | 44,07 | 522529 | 17315 | 485761 | 24919 | 591244 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,51 | 9,21 | 19453 | 3620 | | 43796 | |
| 5 | Е11-270602-1203<br>1127-0602-1203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201** | м2 покрытия | 785,82 | 147,50 | 1,46 | 115906 | 1147 | 114681 | 277 | 125477 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 0,10 | 0,23 | 78 | 178 | | 9295 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 965019 | 48904 | 887276 | 43157 | 1088830 |
| | | | | | | | 28839 | 11120 | – | 80654 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 965019 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 887276 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39960 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43156 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80654 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1088830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39960 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1088830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39960 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Восстановление тротуаров из а/б** | | | | | | | | | |
| 6 | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **8,43** | **828,84** | **127,48** | **6987** | **1075** | **3587** | **2910** | **10689** |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 275,81 | 43,82 | 2325 | 369 | | 792 | |
| 7 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,02248** | **123912,86** | **1819,75** | **2786** | **41** | **2745** | **23** | **3033** |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | – | 957,00 | – | 22 | | 225 | |
| 8 | **Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона** | **т смеси** | **1,6579** | **12805,00** | **969,68** | **21229** | **1608** | **18371** | **2000** | **25088** |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 754,03 | 363,18 | 1250 | 602 | | 1858 | |
| 9 | **Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **28,1** | **1188,99** | **2,86** | **33411** | **80** | **28010** | **5780** | **42326** |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 189,36 | 1,09 | 5321 | 30 | | 3135 | |
| 10 | **Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** | **м2 покрытия** | **28,1** | **743,68** | **–** | **20897** | **–** | **17468** | **3703** | **26569** |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 122,03 | – | 3429 | – | | 1968 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 85310 | 2804 | 70181 | 14416 | 107705 |
| | | | | | | | 12325 | 1024 | – | 7978 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 85310 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 70181 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13349 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7978 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 107705 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13349 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 107705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13349 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Песчаное покрытие детской игровой площадки** | | | | | | | | | | | |
| 11 | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3** | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | **м3 грунта** | **3,064** | **2742,01** | **–** | **8402** | **–** | **–** | **6049** | **15607** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2742,01** | **–** | **8402** | **–** | | **1156** | |
| 12 | **С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Разработанный грунт. Погрузка** | **Тенге за 1 тонну** | **5,2088** | **261,00** | **–** | **1359** | **–** | | **–** | **1468** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **109** | |
| 13 | **С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **Тенге за 1 тонну** | **5,2088** | **1697,00** | **–** | **8839** | **–** | | **–** | **9546** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **707** | |
| 14 | **Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **3,064** | **16,48** | **13,79** | **50** | **42** | **–** | **19** | **75** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2,63** | **5,94** | **8** | **18** | | **6** | |
| 15 | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Песчанный слой Н=20см. Устройство** | **м2 покрытия** | **15,32** | **790,80** | **136,62** | **12115** | **2093** | **5797** | **5325** | **18835** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **275,81** | **46,03** | **4225** | **705** | | **1395** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **30766** | **2135** | **5797** | **11393** | **45531** |
| | | | | | | | **12635** | **723** | **–** | **3373** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30766 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13358 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 5787 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 10199 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11393 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3373 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13358 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 45532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13358 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | м3 грунта | 81,902 | 2742,01 | – | 224576 | – | – | 161695 | 417173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2742,01 | – | 224576 | – | | 30902 | |
| 17 | С341-310104-0401<br>4131-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Разработанный грунт. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 139,2334 | 261,00 | – | 36340 | – | | – | 39247 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2907 | |
| 18 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | Тенге за 1 тонну | 139,2334 | 1697,00 | – | 236279 | – | | – | 255181 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18902 | |
| 19 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 81,902 | 16,48 | 13,79 | 1350 | 1130 | 5 | 505 | 2003 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 215 | 486 | | 148 | |
| 20 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 79,26 | 64,62 | 64,62 | 5122 | 5122 | – | 1552 | 7208 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,20 | – | 2156 | | 534 | |
| 21 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 66,05 | 5575,23 | 1040,63 | 368244 | 68734 | 289780 | 28240 | 428202 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 9730 | 16418 | | 31719 | |
| 22 | Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 264,2 | 892,33 | 189,65 | 235754 | 50106 | 176406 | 29071 | 286011 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,98 | 66,90 | 9242 | 17676 | | 21186 | |
| 23 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,6605 | 123912,86 | 1819,75 | 81844 | 1202 | 80642 | 683 | 89129 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 632 | | 6602 | |
| 24 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 264,2 | 1188,99 | 2,86 | 314132 | 757 | 263346 | 54341 | 397951 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 189,36 | 1,09 | 50029 | 287 | | 29478 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1056,8 | 185,92 | – | 196481 | – | 164240 | 34820 | 249805 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 30,51 | – | 32241 | – | | 18504 | |
| 26 | Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 264,2 | 1052,28 | 4,94 | 278012 | 1305 | 107661 | 159534 | 472550 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 639,84 | 2,54 | 169046 | 672 | | 35004 | |
| 27 | С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана" | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 264,2 | 12822,86 | – | 3387799 | – | 3387799 | – | 3658823 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 271024 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5365932 | 128355 | 4469879 | 470441 | 6303283 |
| | | | | | | | 495079 | 38326 | – | 466910 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5365932 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1082081 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 533405 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3387799 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 272619 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 470441 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 466910 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6303283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 418 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 533405 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6303283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 418 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 533405 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | м3 грунта | 31,7471 | 2742,01 | – | 87051 | – | – | 62677 | 161706 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2742,01 | – | 87051 | – | | 11978 | |
| 29 | С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Разработанный грунт. Погрузка | Тенге за 1 тонну | 53,97007 | 261,00 | – | 14086 | – | | – | 15213 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1127 | |
| 30 | С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 53,97007 | 1697,00 | – | 91587 | – | | – | 98914 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7327 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 31,7471 | 16,48 | 13,79 | 523 | 438 | 1 | 196 | 777 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 84 | 188 | | 58 | |
| 32 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 30,723 | 64,62 | 64,62 | 1985 | 1985 | – | 602 | 2794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,20 | – | 836 | | 207 | |
| 33 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 25,6025 | 5575,23 | 1040,63 | 142740 | 26643 | 112325 | 10946 | 165981 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 3772 | 6364 | | 12295 | |
| 34 | Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) | м2 основания | 102,41 | 892,33 | 189,65 | 91384 | 19422 | 68380 | 11269 | 110864 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,98 | 66,90 | 3582 | 6852 | | 8212 | |
| 35 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,256025 | 123912,86 | 1819,75 | 31725 | 466 | 31259 | 265 | 34549 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 245 | | 2559 | |
| 36 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 102,41 | 1188,99 | 2,86 | 121765 | 293 | 102080 | 21064 | 154255 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 189,36 | 1,09 | 19392 | 111 | | 11426 | |
| 37 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 409,64 | 185,92 | – | 76160 | – | 63663 | 13497 | 96830 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,51 | – | 12497 | – | | 7173 | |
| 38 | Е11-110101-3801<br>1111-0101-3801<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 102,41 | 1052,28 | 4,94 | 107764 | 506 | 41732 | 61839 | 183171 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 639,84 | 2,54 | 65526 | 260 | | 13568 | |
| 39 | С<br>СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана" | Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 102,41 | 14343,75 | – | 1468943 | – | 1468943 | – | 1586459 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | *117515* | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 2235713 | 49753 | 1888383 | 182355 | 2611513 |
| | | | | | | | 191904 | 14856 | – | 193445 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2235713 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 419439 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 206760 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1468943 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 105673 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182354 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 193445 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2611512 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 206760 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2611512 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 206760 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **Газоны** | | | | | | | | | |
| 40 | **Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015** | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 241,4 | 415,57 | 9,78 | 100319 | 2362 | 32987 | 57731 | 170694 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 269,14 | 2,62 | 64970 | 633 | | 12644 | |
| | | **Санитарная обрезка деревьев** | | | | | | | | | |
| 41 | **Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015** | **Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15** | дерево | 5 | 2485,65 | – | 12428 | – | – | 8948 | 23087 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2485,65 | – | 12428 | – | | 1710 | |
| 42 | **С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015** | **Погрузка спиленных ветвей. Погрузка** | т | 0,75 | 536,00 | – | 402 | – | | – | 434 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 43 | **С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 0,75 | 837,00 | – | 628 | – | | – | 678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 44 | **С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015** | **Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка** | т | 0,75 | 366,00 | – | 275 | – | | – | 296 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 114052 | 2362 | 32987 | 66679 | 195189 |
| | | | | | | | 77398 | 633 | – | 14458 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 114052 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 32987 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78032 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 66679 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14458 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 195190 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78032 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 195190 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78032 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке** | | | | | | | | | |
| 45 | Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** | яма | 126 | 5738,52 | – | 723054 | – | – | 520599 | 1343144 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5738,52 | – | 723054 | – | | 99492 | |
| 46 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под стойки МАФ. Устройство** | м3 основания | 2,268 | 6343,24 | 1617,14 | 14386 | 3668 | 8675 | 3519 | 19338 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,00 | 767,26 | 2043 | 1740 | | 1432 | |
| 47 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | м3 | 5,67 | 20965,32 | 1097,63 | 118873 | 6224 | 105247 | 8028 | 137053 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1305,45 | 250,38 | 7402 | 1420 | | 10152 | |
| 48 | Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 5 | 45751,10 | 5055,11 | 228755 | 25276 | 8945 | 124178 | 381168 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 38906,70 | 1807,24 | 194534 | 9036 | | 28235 | |
| 49 | Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 6 | 41021,29 | 2547,40 | 246128 | 15284 | 7832 | 138926 | 415857 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37168,60 | 789,19 | 223012 | 4735 | | 30804 | |
| 50 | Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 34263,85 | 870,56 | 34264 | 871 | 1305 | 19633 | 58208 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32088,00 | 96,67 | 32088 | 97 | | 4312 | |
| 51 | Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 10 | 41021,29 | 2547,40 | 410213 | 25474 | 13053 | 231543 | 693096 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37168,60 | 789,19 | 371686 | 7892 | | 51340 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 1775673 | 76796 | 145057 | 1046426 | 3047864 |
| | | | | | | | 1553818 | 24920 | – | 225767 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 919360 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31136 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 843079 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 514278 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 114691 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1548329 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 626 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 843079 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 856313 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 113923 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 735659 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 532145 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111077 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1499535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 745 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 735659 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3047864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1371 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1578738 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| 52 | **Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **18** | **34263,85** | **870,56** | **616749** | **15670** | **23495** | **353388** | **1047748** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **32088,00** | **96,67** | **577584** | **1740** | | **77611** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **616749** | **15670** | **23495** | **353388** | **1047748** |
| | | | | | | | **577584** | **1740** | **–** | **77611** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **616749** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **23495** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **579324** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **353388** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **77611** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1047748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **433** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **579324** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **1047748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **433** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **579324** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14447663** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2949583** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **326778** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **93343** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **7523055** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **389795** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2188255** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1070196** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными, 1,04 %** | | | | | **14 597 919** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | | **14 794 991** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%** | | | | | **15 090 890** | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961** | | | | | **15 843 866** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | | | **1 901 264** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **17 745 130** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **17 745 130** | | | | |
| | | **Тендерная скидка** | | | | | **354 903** | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **17 390 228** | | | | |

**Заказчик:**

**Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы**

**Технический надзор:**

**ТОО "ДСП Стройинтеграция"**

**(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Астана Проект Сервис»**

**Юдин Д.О.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ТриА Холдинг"**

**Чикаев М.Н.**

**Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"**

Форма 2-В

**Заказчик** Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

**Подрядчик** ТОО "ТриА Холдинг"

**Стройка** Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

**Объект** Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 1а

**Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.**

## Акт приемки выполненных работ № 57
## за сентябрь 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Восстановление тротуаров из а/б** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство** | м2 покрытия | 40,95 | 828,84 | 127,48 | 33941 | 5220 | 17427 | 14136 | 51923 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 275,81 | 43,82 | 11294 | 1795 | | 3846 | |
| 2 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,1092 | 123912,86 | 1819,75 | 13531 | 199 | 13332 | 113 | 14736 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 105 | | 1092 | |
| 3 | Е11-270301-0402<br>1127-0301-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона** | т смеси | 8,0535 | 12805,00 | 969,68 | 103125 | 7809 | 89243 | 9717 | 121870 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 754,03 | 363,18 | 6073 | 2925 | | 9027 | |
| 4 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | 136,5 | 1188,99 | 2,86 | 162297 | 391 | 136058 | 28075 | 205603 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 189,36 | 1,09 | 25848 | 148 | | 15230 | |
| 5 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** | м2 покрытия | 136,5 | 743,68 | – | 101513 | – | 84856 | 17990 | 129063 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 122,03 | – | 16657 | – | | 9560 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **414407** | **13619** | **340916** | **70031** | **523195** |
| | | | | | | | **59872** | **4972** | **–** | **38755** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **414407** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **340916** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **64844** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **70031** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **38755** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **523194** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64844** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **523194** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64844** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Песчаное покрытие детской игровой площадки** | | | | | | | | | |
| **6** | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3** | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | **м3 грунта** | **3,2** | **2742,01** | **–** | **8774** | **–** | **–** | **6318** | **16299** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2742,01** | **–** | **8774** | **–** | | **1207** | |
| **7** | **С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Разработанный грунт. Погрузка** | **Тенге за 1 тонну** | **5,44** | **261,00** | **–** | **1420** | **–** | | **–** | **1533** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **114** | |
| **8** | **С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **Тенге за 1 тонну** | **5,44** | **1697,00** | **–** | **9232** | **–** | | **–** | **9970** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **739** | |
| **9** | **Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **3,2** | **16,48** | **13,79** | **53** | **44** | **1** | **20** | **78** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2,63** | **5,94** | **8** | **19** | | **6** | |
| **10** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Песчанный слой Н=20см. Устройство** | **м2 покрытия** | **16** | **790,80** | **136,62** | **12653** | **2186** | **6054** | **5561** | **19671** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **275,81** | **46,03** | **4413** | **737** | | **1457** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **32132** | **2230** | **6055** | **11899** | **47551** |
| | | | | | | | **13196** | **756** | **–** | **3523** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **32132** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **10** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13951** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **6044** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **10652** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11899** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3522** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **47553** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13951 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 47553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13951 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | м3 грунта | 55,056 | 2742,01 | – | 150964 | – | – | 108694 | 280431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2742,01 | – | 150964 | – | | 20773 | |
| 12 | С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015 | **Разработанный грунт. Погрузка** | Тенге за 1 тонну | 93,5952 | 261,00 | – | 24428 | – | | – | 26383 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1954 | |
| 13 | С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | Тенге за 1 тонну | 93,5952 | 1697,00 | – | 158831 | – | | – | 171538 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12706 | |
| 14 | Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 55,056 | 16,48 | 13,79 | 907 | 759 | 3 | 340 | 1347 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 145 | 327 | | 100 | |
| 15 | Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 53,28 | 64,62 | 64,62 | 3443 | 3443 | – | 1043 | 4845 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,20 | – | 1449 | | 359 | |
| 16 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Сл63,73/3,1и оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 44,4 | 5575,23 | 1040,63 | 247540 | 46204 | 194795 | 18983 | 287845 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 6541 | 11037 | | 21322 | |
| 17 | Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | м2 основания | 177,6 | 892,33 | 189,65 | 158478 | 33682 | 118584 | 19542 | 192261 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 34,98 | 66,90 | 6212 | 11882 | | 14242 | |
| 18 | Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,444 | 123912,86 | 1819,75 | 55017 | 808 | 54209 | 459 | 59914 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | – | 957,00 | – | 425 | | 4438 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | 177,6 | 1188,99 | 2,86 | 211165 | 509 | 177026 | 36529 | 267509 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 189,36 | 1,09 | 33630 | 193 | | 19816 | |
| 20 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | м2 покрытия | 710,4 | 185,92 | – | 132078 | – | 110405 | 23407 | 167923 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 30,51 | – | 21673 | – | | 12439 | |
| 21 | Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015 | **Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство** | м2 покрытия | 177,6 | 1052,28 | 4,94 | 186885 | 877 | 72372 | 107242 | 317657 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 639,84 | 2,54 | 113636 | 451 | | 23530 | |
| 22 | С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана" | **Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм** | м2 | 177,6 | 12822,86 | – | 2277339 | – | 2277339 | – | 2459527 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 182187 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 3607076 | 86282 | 3004733 | 316239 | 4237180 |
| | | | | | | | 332801 | 25764 | – | 313866 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3607076 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 727394 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 358565 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2277339 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 183259 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 316239 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 313865 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4237180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 358565 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4237180 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 358565 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Озеленение** | | | | | | | | | |
| | | **Газоны** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 418,16 | 415,57 | 9,78 | 173776 | 4091 | 57142 | 100004 | 295681 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 269,14 | 2,62 | 112543 | 1097 | | 21902 | |
| | | **Санитарная обрезка деревьев** | | | | | | | | | |
| 24 | Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015 | **Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15** | дерево | 5 | 2485,65 | – | 12428 | – | – | 8948 | 23087 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2485,65 | – | 12428 | – | | 1710 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Погрузка спиленных ветвей. Погрузка** | т | 0,75 | 536,00 | – | 402 | – | | – | 434 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 26 | С341-010104-1030<br>4101-0104-1030<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 0,75 | 837,00 | – | 628 | – | | – | 678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 27 | С341-310104-0602<br>4131-0104-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка** | т | 0,75 | 366,00 | – | 275 | – | | – | 296 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 187508 | 4091 | 57142 | 108952 | 320176 |
| | | | | | | | 124971 | 1097 | – | 23716 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 187508 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 57142 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 126069 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1304 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108952 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23717 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 320177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126069 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 320177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 126069 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке** | | | | | | | | | |
| 28 | Е12-010101-0402<br>1201-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м** | яма | 49 | 5738,52 | – | 281187 | – | – | 202455 | 522334 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5738,52 | – | 281187 | – | | 38691 | |
| 29 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под стойки МАФ. Устройство** | м3 основания | 0,882 | 6343,24 | 1617,14 | 5595 | 1426 | 3374 | 1368 | 7520 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 901,00 | 767,26 | 795 | 677 | | 557 | |
| 30 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | м3 | 2,205 | 20965,32 | 1097,63 | 46229 | 2420 | 40930 | 3122 | 53298 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1305,45 | 250,38 | 2879 | 552 | | 3948 | |
| 31 | Ц13-370102-0104<br>1337-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 3 | 45751,10 | 5055,11 | 137253 | 15165 | 5368 | 74507 | 228701 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 38906,70 | 1807,24 | 116720 | 5422 | | 16941 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ц13-370102-0103<br>1337-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 5 | 41021,29 | 2547,40 | 205106 | 12737 | 6526 | 115771 | 346548 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 37168,60 | 789,19 | 185843 | 3946 | | 25670 | |
| 33 | Ц13-370102-0102<br>1337-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 34263,85 | 870,56 | 34264 | 871 | 1305 | 19633 | 58208 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32088,00 | 96,67 | 32088 | 97 | | 4312 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 709634 | 32619 | 57503 | 416856 | 1216609 |
| | | | | | | | 619512 | 10693 | – | 90119 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 376624 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13200 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 344115 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 209910 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46923 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 633457 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 256 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344115 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 333011 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 44303 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 286089 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 206945 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43196 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 583152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 290 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 286089 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1216609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 545 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 630205 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| 34 | Ц13-370102-0102<br>1337-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 8 | 34263,85 | 870,56 | 274111 | 6964 | 10443 | 157061 | 465666 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 32088,00 | 96,67 | 256704 | 773 | | 34494 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 274111 | 6964 | 10443 | 157061 | 465666 |
| | | | | | | | 256704 | 773 | – | 34494 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 274111 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10442 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 257477 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 157061 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34494 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 465666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 257477 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 465666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 257477 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 6810377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1407056 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 145806 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 44055 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3476792 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 195216 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1081038 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 504473 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными, 1,04 %** | | | | | **6 881 205** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | | **6 974 101** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%** | | | | | **7 113 583** | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961** | | | | | **7 468 523** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | | | **896 223** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **8 364 746** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **8 364 746** | | | | |
| | | **Тендерная скидка** | | | | | **167 295** | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | **8 197 451** | | | | |

**Заказчик:**

**Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы**

**Технический надзор:**

**ТОО "ДСП Стройинтеграция"**

**(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Астана Проект Сервис»**

**Юдин Д.О.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ТриА Холдинг"**

**Чикаев М.Н.**

**Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"**