"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері"

Подрядчик:ТОО"АвтЭко"

Наименование объекта: Текущий ремонт АЗС №D-275,D-276 в Актюбинской области,Айтекебийский район.

Договор № 1888-2017 от 13.10.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Текущий ремонт автозаправочных станций № D-275,D-276 в Актюбинской области,Айтекебийский район

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Операторная АЗС №D-275 Актюбинская область. Айтекебийский район,п. Карабутак трасса Самара-Шымкент										
1	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж кмат1=0; *м2*	36	383,75 305,69	78,06 17,42	13815 11005	2810 627	6374 54,8	1,17875 0,06675	42,435 2,403
2	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	36	487,75 46,22	17,58 1	17559 1664	633 36	959 56,4	0,17825 0,0035	6,417 0,126
3	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	36	414,56 121,67	33,25 2,97	14924 4380	1197 107	2531 56,4	0,46345 0,01038	16,6842 0,37368

4	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	1,8	8169,64		14705				
		м3								
5	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	36	2926,72	78,06	105362	2810	6374	1,17875	42,435
		м2								
				305,69	17,42	11005	627	54,8	0,06675	2,403

Раздел 2 Благоустройство АЗС №D-275 Актюбинская область, Айтекебийский район.п. Карабутак трасса Самара-Шымкент

6	11-460701-0101	Сливной ящик. Замена днища	0,021	607047,62	204380,95	12748	4292	1048	300,07	6,30147
		т								
				83285,71	14952,38	1749	314	50,8	40,032	0,84067
7	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	198	369,03	99,48	73067	19698	33634	1,0902	215,8596
		м2 покрытия								
				269,54	9,39	53369	1859	60,9	0,03538	7,00524
8	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	32	1854,97	99,47	59359	3183	5436	1,0902	34,8864
		м2 покрытия								
				269,53	9,41	8625	301	60,9	0,03538	1,13216
9	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	60	194,98	–	11699	–	7055	0,88205	52,923
		м								
				195	–	11700	–	60,3	–	–
10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	50	2617,78	887,14	130889	44357	2829	0,1656	8,28
		м3 материала основания в плотном теле								
				36,6	57,24	1830	2862	60,3	0,17875	8,9375
11	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	60	194,98	–	11699	–	7055	0,88205	52,923
		м								
				195	–	11700	–	60,3	–	–
12	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	60	908,5	18,63	54510	1118	6875	0,8027	48,162
		м бортового камня								

			187,17	2,85	11230	171	60,3	0,00813	0,4878
13	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	50	2617,78	887,14	130889	44357	2829	0,1656	8,28
		м3 материала основания в плотном теле		36,6	57,24	1830	2862	60,3	0,17875	8,9375
14	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,5	6598,93	1084,27	49492	8132	4667	3,726	27,945
		м3 подстилающего слоя		839,2	182,53	6294	1369	60,9	0,6875	5,15625
15	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1318,6	67,14	65930	3357	527	0,03864	1,932
		м2 покрытия		10,26	7,22	513	361	60,3	0,02104	1,052
16	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	200	189,8	0,02	37959	4	3	0,0001	0,02
		м2 покрытия		0,03	–	5	–	60,3	–	–
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1610,44	67,14	80522	3357	527	0,03864	1,932
		м2 покрытия		10,26	7,22	513	361	60,3	0,02104	1,052
18	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=4,000;	200	191,48	0,02	38295	4	3	0,0001	0,02
		м2 покрытия		0,03	–	5	–	60,3	–	–
Раздел 3 Операторная АЗС №D-276 Актюбинская область, Айтекебийский район,п. Комсомол трасса Актобе-Костанай										
19	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж кмат1=0;	36	383,75	78,06	13815	2810	6374	1,17875	42,435

		м2							
				305,69	17,42	11005	627	54,8	0,06675	2,403
20	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	36	487,75	17,58	17559	633	959	0,17825	6,417
		м2 изолируемой поверхности								
				46,22	1	1664	36	56,4	0,0035	0,126
21	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	414,56	33,25	14924	1197	2531	0,46345	16,6842
		м2 утепляемого покрытия								
				121,67	2,97	4380	107	56,4	0,01038	0,37368
22	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	1,8	8169,64		14705				
		м3								
23	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	36	2926,72	78,06	105362	2810	6374	1,17875	42,435
		м2								
				305,69	17,42	11005	627	54,8	0,06675	2,403
24	11-090403-0501	Доводчики дверные. Демонтаж kмат1=0;	1	303	2	303	2	183	1,2328	1,2328
		шт.								
				301	–	301	–	60,9	–	–
25	11-090403-0501	Доводчики дверные. Установка	1	303	2	303	2	183	1,2328	1,2328
		шт.								
				301	–	301	–	60,9	–	–
26	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	2599,07		2599				
		комплект								

Раздел 4 Благоустройство АЗС №D-276 Актюбинская область, Айтекебийский район,п. Комсомол трасса Актобе-Костанай

27	11-460701-0101	Сливной ящик. Замена днища	0,058	606982,76	204396,55	35205	11855	2896	300,07	17,40406
		т								
				83293,1	15000	4831	870	50,8	40,032	2,32186
28	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство (надворный туалет)	4,5	14595,56	826,67	65680	3720	4392	5,6005	25,20225
		м2 настила								
				1435,78	136	6461	612	62,1	0,5125	2,30625

29	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	43,11	1,33	194	6	24	0,03393	0,15269
		м2		10	–	45	–	54,2	0,00025	0,00113
30	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,5	57,56	1,11	259	5	15	0,0245	0,11025
		м2		6,22	–	28	–	54,2	0,00025	0,00113
31	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,629	430		270				
		т								
		Всего прямые затраты				**1194601**				**721**
										50
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				162 349				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				854 546				
		- перевозка грузов, тенге				270				
		Накладные расходы I уровня, тенге				112 657				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 307 258				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				47 061				
		Итого, тенге				1354320,68				
		Всего				1354320,68				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				1354320,68				
		НДС (12 %)				162 518				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 516 838,68**				

Подрядчик:

Директор Абилкаиров Д.К.

Заказчик:

Директор филиала Акмулаков К.С.

Гл. менеджер СОПиР

Ташмуханов К.С.

«АвтЭко»

ҚазМұнайГаз ӨНІМДЕРІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ г. Актобе