Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 60
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	50,904	343,42	310,87	17481	15825	5	5869	25219
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	1651	6501		1868	
2	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	60,57576	1697,00	–	102797	–		–	111021
		СП - 8%			–	–	–	–		8224	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,6328	16,48	13,79	587	491	2	220	872
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	94	212		65	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну	25,96104	96,00	–	2492	–		–	2692
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	15,2712	816,86	–	12474	–	–	8982	23172
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	12474	–		1716	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36,36	64,62	64,62	2349	2349	–	712	3306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	989		245	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	254,52	6,27	6,27	1595	1595	–	378	2131
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,06	–	525		158	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	24,24	5575,23	1040,63	135143	25225	106347	10364	157148
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	3571	6025		11641	
9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	121,2	902,05	189,65	109329	22986	82103	13336	132478
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	4240	8109		9813	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,303	123912,86	1819,75	37546	551	36995	313	40887
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	290		3029	
11	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /К3 АБ/	121,2	1242,56	44,07	150598	5341	139256	7687	170947
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	6001	1117		12663	
12	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	242,4	133,23	1,46	32295	354	31917	85	34971
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	24	55		2590	
13	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/**	м2 покрытия	121,2	1329,90	44,07	161183	5341	149841	7687	182380
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	6001	1117		13510	
14	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	242,4	147,50	1,46	35753	354	35375	85	38706
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	24	55		2867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				801624	80413	581841	55718	925930
							34078	24994	–	68588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				801624				
	Материалы		Тенге				581844				
	Всего заработная плата		Тенге					59072			
	Транспортные расходы		Тенге				105289				
		Накладные расходы	Тенге				55718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				68587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					59072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				925929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					59072			
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	46,26	5575,23	1040,63	257910	48140	202955	19779	299904
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	6815	11499		22215	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,771	123912,86	1819,75	95537	1403	94134	797	104040
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	738		7707	
17	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	231,3	1242,56	44,07	287403	10193	265758	14669	326238
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	11452	2131		24166	
18	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	771	1329,90	44,07	1025349	33977	953200	48898	1160187
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	38172	7104		85940	
19	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	1542	147,50	1,46	227440	2251	225037	543	246221
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	152	350		18239	
		Разметка парковочных мест									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1893639	95963	1741084	84686	2136590
							56591	21822	–	158267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1893639				
	Материалы		Тенге				1741085				
	Всего заработная плата		Тенге					78412			
		Накладные расходы	Тенге				84685				
		Сметная прибыль	Тенге				158266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					78412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2136590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					78412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	5,25	828,84	127,48	4351	669	2234	1812	6657
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	1448	230		493	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,014	123912,86	1819,75	1735	25	1710	14	1889
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	13		140	
22	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1,0325	12805,00	969,68	13221	1001	11441	1246	15624
		НР - 108%; СП - 8%			754,03	363,18	779	375		1157	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	17,5	1188,99	2,86	20807	50	17443	3599	26359
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	3314	19		1953	
24	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	17,5	743,68	–	13014	–	10878	2306	16546
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	–	2136	–		1226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53129	1746	43706	8977	67075
							7676	637	–	4969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53129				
	Материалы		Тенге				43707				
	Всего заработная плата		Тенге					8313			
		Накладные расходы	Тенге				8978				
		Сметная прибыль	Тенге				4969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8313			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
25	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	22,6052	2742,01	–	61984	–	–	44628	115141
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	61984	–		8529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	38,42884	261,00	–	10030	–		–	10832
		СП - 8%			–	–	–	–		802	
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	38,42884	1697,00	–	65214	–		–	70431
		СП - 8%			–	–	–	–		5217	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,6052	16,48	13,79	373	312	2	139	553
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	59	134		41	
29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21,876	64,62	64,62	1414	1414	–	428	1989
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	595		147	
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,23	5575,23	1040,63	101636	18971	79980	7794	118185
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2685	4531		8754	
31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	72,92	892,33	189,65	65069	13829	48689	8024	78940
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	2551	4879		5847	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1823	123912,86	1819,75	22589	332	22257	188	24600
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	174		1822	
33	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72,92	1188,99	2,86	86701	209	72684	14998	109836
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	13808	79		8136	
34	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	291,68	185,92	–	54229	–	45330	9610	68947
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	8899	–		5107	
35	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	72,92	1052,28	4,94	76732	360	29715	44032	130425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	46657	185		9661	
36	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	72,92	12822,86	–	935043	–	935043	–	1009846
		СП - 8%			–	–	–	–		74803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1481013	35426	1233700	129841	1739725
							136643	10578	–	128866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481013				
	Материалы		Тенге				298658				
	Всего заработная плата		Тенге					147221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935043				
	Транспортные расходы		Тенге				75244				
		Накладные расходы	Тенге				129843				
		Сметная прибыль	Тенге				128869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1739725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					147221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1739725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					147221			
		РАЗДЕЛ 5.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	33,1483	2742,01	–	90893	–	–	65443	168843
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	90893	–		12507	
38	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	56,35211	261,00	–	14708	–		–	15885
		СП - 8%			–	–	–	–		1177	
39	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	56,35211	1697,00	–	95630	–		–	103280
		СП - 8%			–	–	–	–		7650	
40	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	33,1483	16,48	13,79	546	457	2	204	811
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	87	197		60	
41	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	32,079	64,62	64,62	2073	2073	–	628	2917
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	873		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	26,7325	5575,23	1040,63	149040	27819	117283	11430	173307
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	3938	6645		12838	
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	106,93	892,33	189,65	95417	20280	71397	11766	115757
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	3740	7154		8575	
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,267325	123912,86	1819,75	33125	486	32639	276	36073
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	256		2672	
45	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	106,93	1188,99	2,86	127139	306	106585	21993	161063
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	20248	116		11931	
46	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	427,72	185,92	–	79522	–	66473	14093	101104
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	13049	–		7489	
47	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	106,93	1052,28	4,94	112520	528	43574	64569	191256
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	68418	272		14167	
48	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	106,93	14343,75	–	1533777	–	1533777	–	1656479
		СП - 8%			–	–	–	–		122702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2334389	51949	1971730	190402	2726775
							200374	15512	–	201984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2334389				
	Материалы		Тенге				437952				
	Всего заработная плата		Тенге					215886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1533777				
	Транспортные расходы		Тенге				110337				
		Накладные расходы	Тенге				190402				
		Сметная прибыль	Тенге				201983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2726775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					215886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2726775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					215886			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение									
		Газоны									
49	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	587,18	415,57	9,78	244016	5744	80239	140425	415196
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	158033	1541		30755	
		Санитарная обрезка деревьев									
50	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	5	2485,65	–	12428	–	–	8948	23087
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	12428	–		1710	
51	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	0,75	536,00	–	402	–		–	434
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
52	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,75	837,00	–	628	–		–	678
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
53	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	0,75	366,00	–	275	–		--	296
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				257748	5744	80239	149373	439691
							170461	1541	–	32569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257748				
	Материалы		Тенге				80238				
	Всего заработная плата		Тенге					172002			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				149373				
		Сметная прибыль	Тенге				32570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				439691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					172002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				439691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					172002			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	39	5738,52	–	223802	–	–	161138	415735
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	223802	–		30795	
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,702	6343,24	1617,14	4453	1135	2685	1089	5985
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	633	539		443	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,755	20965,32	1097,63	36794	1926	32577	2485	42421
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	2291	439		3142	
57	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	4	45751,10	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	155627	7229		22588	
58	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	41021,29	2547,40	82043	5095	2611	46309	138619
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	74337	1578		10268	
59	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	11	41021,29	2547,40	451234	28021	14358	254697	762405
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	408855	8681		56474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				981330	56398	59388	565060	1670099
							865544	18466	–	123710	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				716281				
	Материалы		Тенге				24126				
	Всего заработная плата		Тенге					656307			
		Накладные расходы	Тенге				400347				
		Сметная прибыль	Тенге				89330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1205959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге					656307			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265049				
	Материалы		Тенге				35262				
	Всего заработная плата		Тенге					227704			
		Накладные расходы	Тенге				164712				
		Сметная прибыль	Тенге				34381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					227704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1670100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
		Сметная заработная плата	Тенге					884011			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
60	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	256704	773		34494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				274111	6964	10443	157061	465666
							256704	773	–	34494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10442				
	Всего заработная плата		Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				157061				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10171551**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1728072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334604			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5722131		
		- Перевозка грузов	Тенге				292176				
		- Накладные расходы	Тенге							1341118	
		- Сметная прибыль	Тенге							753447	

		Итого с временными, 1,04 %					**10 277 335**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**10 416 079**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**10 624 401**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**11 154 516**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**1 338 542**				
		Итого с НДС					**12 493 058**				
		Всего					**12 493 058**				
		Тендерная скидка					**249 861**				
		Итого к оплате					**12 243 198**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 32

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 61
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	34,3404	5575,23	1040,63	191455	35736	150660	14682	222629
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5059	8536		16491	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57234	123912,86	1819,75	70920	1042	69878	592	77233
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	548		5721	
3	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /К3 АБ/	171,702	1242,56	44,07	213349	7567	197281	10890	242178
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8501	1582		17939	
4	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	572,34	1329,90	44,07	761152	25222	707594	36298	861247
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	28336	5273		63796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1144,68	147,50	1,46	168836	1671	167052	403	182778
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	113	260		13539	
		Разметка парковочных мест									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1405714	71237	1292465	62865	1586065
							42009	16199	–	117486	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405714				
	Материалы		Тенге				1292468				
	Всего заработная плата		Тенге					58208			
		Накладные расходы	Тенге				62865				
		Сметная прибыль	Тенге				117486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1586065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1586065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					58208			
		РАЗДЕЛ 2. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,3867	2742,01	–	42191	–	–	30377	78373
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	42191	–		5805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42191	–	–	30377	78373
							42191	–	–	5805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42191				
	Всего заработная плата		Тенге					42191			
		Накладные расходы	Тенге				30377				
		Сметная прибыль	Тенге				5805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					42191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					42191			
		РАЗДЕЛ 3.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	23,126	2742,01	–	63412	–	–	45656	117794
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	63412	–		8725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	39,3142	261,00	–	10261	–		–	11082
		СП - 8%			–	–	–	–		821	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	39,3142	1697,00	–	66716	–		–	72053
		СП - 8%			–	–	–	–		5337	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,126	16,48	13,79	381	319	1	143	566
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	61	137		42	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,38	64,62	64,62	1446	1446	–	438	2035
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	609		151	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,65	5575,23	1040,63	103978	19408	81823	7974	120908
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2747	4636		8956	
13	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	74,6	892,33	189,65	66568	14148	49810	8208	80758
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	2610	4991		5982	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1865	123912,86	1819,75	23110	339	22771	193	25167
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	178		1864	
15	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74,6	1188,99	2,86	88699	214	74359	15344	112366
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	14126	81		8323	
16	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	298,4	185,92	–	55479	–	46375	9832	70535
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	9104	–		5225	
17	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	74,6	1052,28	4,94	78500	368	30400	45046	133430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	47732	190		9884	
18	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	74,6	14343,75	–	1070044	–	1070044	–	1155647
		СП - 8%			–	–	–	–		85604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1628593	36242	1375583	132834	1902341
							139791	10822	–	140914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1628593				
	Материалы		Тенге				305538				
	Всего заработная плата		Тенге					150613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1070044				
	Транспортные расходы		Тенге				76977				
		Накладные расходы	Тенге				132835				
		Сметная прибыль	Тенге				140914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					150613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1902342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					150613			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
		Газоны									
19	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	369,45	415,57	9,78	153533	3614	50486	88354	261239
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	99433	969		19351	
		Санитарная обрезка деревьев									
20	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	10	2485,65	–	24857	–	–	17897	46173
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	24857	–		3420	
21	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,5	536,00	–	804	–		–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
22	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5	837,00	–	1256	–		–	1356
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
23	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,5	366,00	–	549	–		–	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**180998**	**3614**	**50486**	**106251**	**310229**
							124290	**969**	**–**	**22979**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180998**				
	Материалы		Тенге				**50485**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125259**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2609**				
		Накладные расходы	Тенге				**106251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22980**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**310229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125259**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**310229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125259**			
		РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
24	**Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**104**	**5738,52**	**–**	**596806**	**–**	**–**	**429700**	**1108627**
		НР - 72%; СП - 8%			**5738,52**	**–**	**596806**	**–**		**82121**	
25	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,872**	**6343,24**	**1617,14**	**11875**	**3027**	**7161**	**2904**	**15961**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**1687**	**1436**		**1182**	
26	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,68**	**20965,32**	**1097,63**	**98118**	**5137**	**86871**	**6626**	**113123**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**6110**	**1172**		**8379**	
27	**Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5**	**45751,10**	**5055,11**	**228755**	**25276**	**8945**	**124178**	**381168**
		НР - 61%; СП - 8%			**38906,70**	**1807,24**	**194534**	**9036**		**28235**	
28	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**6**	**41021,29**	**2547,40**	**246128**	**15284**	**7832**	**138926**	**415857**
		НР - 61%; СП - 8%			**37168,60**	**789,19**	**223012**	**4735**		**30804**	
29	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**34263,85**	**870,56**	**34264**	**871**	**1305**	**19633**	**58208**
		НР - 61%; СП - 8%			**32088,00**	**96,67**	**32088**	**97**		**4312**	
30	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**7**	**41021,29**	**2547,40**	**287149**	**17832**	**9137**	**162080**	**485167**
		НР - 61%; СП - 8%			**37168,60**	**789,19**	**260180**	**5524**		**35938**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1503094**	**67426**	**121251**	**884047**	**2578111**
							1314416	**22000**	**–**	**190971**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**796296**				
	Материалы		Тенге				**27220**				
	Всего заработная плата		Тенге					**729206**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				444815				
		Сметная прибыль	Тенге				99289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1340400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					729206			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				706798				
	Материалы		Тенге				94032				
	Всего заработная плата		Тенге					607210			
		Накладные расходы	Тенге				439231				
		Сметная прибыль	Тенге				91682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1237711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
		Сметная заработная плата	Тенге					607210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2578112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1157
		Сметная заработная плата	Тенге					1336416			
		РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
31	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	449232	1353		60364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				479694	12188	18274	274857	814915
							449232	1353	–	60364	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479694				
	Материалы		Тенге				18274				
	Всего заработная плата		Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7270034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2111929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2858059		
		- Перевозка грузов	Тенге				79586				
		- Накладные расходы	Тенге							1491231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	449232	1353		60364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				479694	12188	18274	274857	814915
							449232	1353	–	60364	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				479694				
	Материалы		Тенге				18274				
	Всего заработная плата		Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				60364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7270035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2111929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2858059		
		- Перевозка грузов	Тенге				79586				
		- Накладные расходы	Тенге							1491231	
		- Сметная прибыль	Тенге							538519	

		Итого с временными, 1,04 %					7 345 643				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					7 444 809				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					7 593 705				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					7 972 601				
		Налог на добавленную стоимость 12%					956 712				
		Итого с НДС					8 929 313				
		Всего					8 929 313				
		Тендерная скидка					178 586				
		Итого к оплате					8 750 727				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 4
Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 17

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 61/1
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение									
		Газоны									
1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	233,266591	415,57	9,78	96939	2282	31876	55786	164943
		НР - 88%, СП - 8%			269,14	2,62	62781	612		12218	
		Санитарная обрезка деревьев									
2	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	8,25	536,00	–	4422	–		–	4776
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
3	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,25	837,00	–	6905	–		–	7458
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
4	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	8,25	366,00	–	3020	–		–	3261
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111286	2282	31876	55786	180438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							62781	612	–	13366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111286				
	Материалы		Тенге				31876				
	Всего заработная плата		Тенге					63393			
	Транспортные расходы		Тенге				14347				
		Накладные расходы	Тенге				55786				
		Сметная прибыль	Тенге				13366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					63393			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
5	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	6,7929	169148,10	38277,14	1149006	260013	35322	653192	1946374
		НР - 69%, СП - 8%			125671,00	13688,54	853671	92985		144176	
6	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	7,308425	59952,04	2469,65	438155	18049	26404	274171	769313
		НР - 69%, СП - 8%			53869,60	499,15	393702	3648		56986	
7	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,50775	247906,00	–	373780	–	373780	–	403683
		СП - 8%			–	–	–	–		29902	
8	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,752875	248843,00	–	436191	–	436191	–	471086
		СП - 8%			–	–	–	–		34895	
9	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,2482875	196524,00	–	245318	–	245318	–	264944
		СП - 8%			–	–	–	–		19625	
10	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,9281625	199061,00	–	383822	–	383822	–	414528
		СП - 8%			–	–	–	–		30706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1702	220235,00	–	37484	–	37484	–	40483
		СП - 8%			–	–	–	–		2999	
12	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	231,25	930,00	–	215063	–	215063	–	232268
		СП - 8%			–	–	–	–		17205	
13	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,2687125	199061,00	–	53490	–	53490	–	57769
		СП - 8%			–	–	–	–		4279	
14	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	259	393,04	–	101797	–	–	70240	185801
		НР - 60% СП - 8%			393,04	–	101797	–		13763	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	259	87,89	2,27	22763	587	10196	8316	33565
		НР - 60% СП - 8%			46,26	0,28	11980	72		2486	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	518	92,87	1,62	48107	841	33265	9760	62496
		НР - 60% СП - 8%			27,03	0,28	14001	143		4629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3504977	279490	1850335	1015679	4882310
							1375152	96847	–	361651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1917816				
	Материалы		Тенге				43461				
	Всего заработная плата		Тенге					127994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1745148				
		Накладные расходы	Тенге				88316				
		Сметная прибыль	Тенге				160491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2166622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					127994			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1587161				
	Материалы		Тенге				61727				
	Всего заработная плата		Тенге					1344005			
		Накладные расходы	Тенге				927364				
		Сметная прибыль	Тенге				201162				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2715687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								*1011*
		Сметная заработная плата	Тенге					1344005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4882309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1118
		Сметная заработная плата	Тенге					1471999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5062747**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1437933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					281772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97460			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1882211		
		- Перевозка грузов	Тенге				14347				
		- Накладные расходы	Тенге							1071465	
		- Сметная прибыль	Тенге							375017	

		Итого с временными, 1,04 %					**5 115 400**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**5 184 457**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**5 288 147**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**5 552 004**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**666 241**				
		Итого с НДС					**6 218 245**				
		Всего					**6 218 244**				
		Тендерная скидка					**124 365**				
		Итого к оплате					**6 093 879**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____