Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » 2018г.

Заказчик [illegible] **акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима** [illegible] **г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

[illegible]

на основании
Декларации о соответствии [illegible] **Директор Конкаеаров Малик Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

[illegible]

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК"**, эксперт [illegible] **№ KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017**

[illegible]

произведя осмотр готовности [illegible] к эксплуатации объекта **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.КЛАРКА Д.3**

[illegible]

по адресу: [illegible] **г.Караганда, Октябрьский район, УЛ.КЛАРКА Д.3**

[illegible]

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации и схемы объекта, включенных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78-р от 22.12.2017
- Технических условий № 6186 [illegible] 2018 дворового освещения, выданные ТОО «Карагандыжарык» от 12.05.2016 г.
- Журнал производства работ
- Журнал технического надзора

[illegible]

либо решения о демонтаже [illegible] (отдельных частей) существующих [illegible]
№ [illegible]

[illegible]

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018 г.;
[illegible]
окончание работ: [illegible] 2018 г.;
[illegible]

при продолжительности строительства, месяц:
по норме [illegible] 6,5;
фактическая [illegible] 6,5.
3. Объект (комплекс) [illegible] технико-экономические показатели (мощность, производительность, пропускная способность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, [illegible] по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения согласно утвержденной проектной документации (по целевым видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ
Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм.	Кол.	Ед. изм.	Кол.
Опора освещения	шт	11	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	2	шт	19

3.1 Технические и архитектурно-художественные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Работы произведены в соответствии утвержденной проектной документации.

Наружное освещение
- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОС «Одолинский» [illegible]

- Точкой присоединения является опора РУ-0,4 кВ [illegible] ПП-128 [illegible] ПС «Н-Майкуль».

- [illegible] в границе.
- Учет электроэнергии [illegible] типа Меркурий 200.4(от 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип IS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие [illegible] (ГЭСН 08-01-002-1 [illegible] 100м2).
-Устройство покрытия толщиной 8 см из готовых асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марки АБ-II
-Установка бортовых бетонных камней [illegible] (ГОСТ 6665-91)
-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство [illegible]
-[illegible] с заполнением ямой песком.
-[illegible] высевки плодородного слоя.
-Установка [illegible]
[illegible]

Жилой дом имеет следующие [illegible]:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 20 255 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20 255 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.К.МАРКСА Д.3 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Бұлкайыр Дарын Бейбітұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор

директор Омаров Маханбет Құршықбайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор

Директор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Декларация о соответствии

«__» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.К.МАРКСА Д.3**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акимарайона Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ № 0000942 от 27.12.2005 года,**

наименование организации

в лице **директора Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,0**.
фактически, месяц: **8,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации фамилия, имя отчество (при наличии) подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.К.МАРКСА Д.3**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

"РАЙС KZ"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
Наименование стройки - Работы по благоустройству дворовой территории ул. К. Маркса, дом 3
Наименование объекта -Работы по благоустройству дворовой территории ул. К. Маркса, дом 3
Договор № 18/05-18-1

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 25 июня 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	600	107,40	101,73	64440	61036	--	14767	85544
					5,67	28,51	3404	17106		6337	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорога/	м3 грунта	110	44,10	44,10	5292	5292	--	1336	7159
					--	15,47	--	1856		530	
3	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128,334	1626,94	1443,55	208791	185257	--	67116	297980
					183,38	300,85	23534	38610		22073	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	300	947,30	209,76	284190	62927	212709	30370	339725
					28,51	65,22	8554	19566		25165	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	143527,92	1638,21	34447	393	34054	202	37421
					--	780,10	--	187		2772	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	300	1789,72	91,13	536915	27339	498226	20664	602185
					37,83	25,94	11350	7783		44606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	2	53571,43	--	96429	--	96429	--	104143
					--	--	--	--		7714	
16	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	4399,01	2375,59	7918	4276	31	4202	13090
					2005,98	912,06	3611	1642		970	
17	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	2	97328,00	--	175190	--	175190	--	189206
					--	--	--	--		14015	
18	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,187	237,62	226,12	2658	2530	1	503	3414
					11,50	50,97	129	570		253	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	48,9	288,19	147,22	14092	7199	836	5804	21488
					123,86	41,00	6057	2005		1592	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	37,2	298,48	139,31	11104	5182	1733	4058	16375
					112,60	38,92	4189	1448		1213	
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	86,1	470,50	402,94	40510	34693	--	12646	57408
					67,56	136,43	5817	11746		4252	
22	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3,6	1926,00	--	6934	--	6934	--	7488
					--	--	--	--		555	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7,587	30,91	30,91	235	235	--	59	317
					--	10,84	--	82		23	
24	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037944	236063,00	--	8957	--	8957	--	9674
					--	--	--	--		717	
25	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04743	63613,00	--	3017	--	3017	--	3259
					--	--	--	--		241	
26	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,000918	204952,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х 1 ГОСТ 1508-78**	км	0,00153	175262,00	--	268	--	268	--	290
					--	--	--	--		21	
28	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,01	4251,00	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				413744	70464	297280	52992	504077
							46001	23445	--	37338	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253327				
	Материалы		Тенге				2569				
	Всего заработная плата		Тенге					31261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187621				
		Накладные расходы	Тенге				22508				
		Сметная прибыль	Тенге				22067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				297902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63989				
	Материалы		Тенге				3690				
	Всего заработная плата		Тенге					38184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38				
	Местные материалы		Тенге				6934				
		Накладные расходы	Тенге				30485				
		Сметная прибыль	Тенге				7558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38184			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96429				
		Сметная прибыль	Тенге				7714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104143				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					69445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3605324	426225	2556664	733638	4686082
							622434	113558	--	347117	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253327				
	Материалы		Тенге				2569				
	Всего заработная плата		Тенге					31261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187621				
		Накладные расходы	Тенге				22508				
		Сметная прибыль	Тенге				22067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				297902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3255568				
	Материалы		Тенге				1495165				
	Всего заработная плата		Тенге					704730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38				
	Местные материалы		Тенге				774843				
		Накладные расходы	Тенге				711132				
		Сметная прибыль	Тенге				317336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4284036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					704730			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96429				
		Сметная прибыль	Тенге				7714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104143				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4686081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782
		Сметная заработная плата	Тенге					735992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4686081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1103626			
		Итого по акту					4686081				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				67480				
		Итого	Тенге				4753561				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге				104578,33				
		Итого	Тенге				4858139				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				97163				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4955302				
		в текущих ценах 2018					4955301,68				
		скидка					495530				
		итого со скидкой					4459772				
		НДС 12%	Тенге				535173				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4994944,09				

Заказчик:

ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:

ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А

Заказчик. Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель. Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область. Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **У.І.К.МАРКСА Д.3**
Договор №97

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая по 17 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УЛ.К.МАРКСА Д.3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	487 м	553,75 / 553,75	– / –	269677 / 269677	– / –	178178 / 60,3	0,77 / –	374 / –
		Накладные расходы -		*365,87*		*178178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,5%		*333,91*				*162615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*15563*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,57*		*35828*				
		Сметная стоимость				*483683*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**269677**	**–**			**374**
			Тенге			**269677**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**269677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**269677**			
		Накладные расходы -	Тенге			**178178**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**162615**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15563**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**483683**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**483683**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269677**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**269677**	**–**			**374**
			Тенге			**269677**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**269677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**269677**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			178178				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162615		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15563		
		Сметная прибыль -	Тенге			35828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				269677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			483683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				269677			
	НДС 12%		Тенге			58042				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			541725				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат
Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима
Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с тех. надзора

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды",Карагандинская обл.г.Караганда,Архитектурная ,13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 97 от 26.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000004	17.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область Октябрьский р-он г.Караганда ул.К.Маркса д.3			работа	1	541 725,00	541 725,00
				Итого	**1**	**x**	**541 725,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2018

М.П. "РАЙС KZ"

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №97

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 255 200
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	541 725
7	Сумма выполненных работ за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года	541 725
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	541 725
10	в т.ч. НДС 12%	58 042

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____ Абдакаликов С.М.

Руководитель
_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

Договор №97 2018-04-26

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 12 июня 2018 года

за период с 26 мая по 12 июня 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.К.МАРКСА Д.3								
1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	275	1348,80	19,59	370919	5388	104673	0,70	192
		м		524,23	7,34	144162	2018	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*380,63*		*104673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*88147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,10*				*16526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,35*		*38047*				
		Сметная стоимость				*513639*				
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	11,825	29501,03	--	348850	--	12559	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,04*		*12559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*12559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*28913*				
		Сметная стоимость				*390321*				
3	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство**	12,36	4467,14	804,15	55214	9939	3918	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		102,54	147,47	1267	1823	60,3	0,14	2
		Накладные расходы -		*317,00*		*3918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*150,76*				*1863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*166,24*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,73*		*4731*				
		Сметная стоимость				*63863*				
4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	10,3	3872,67	685,52	39889	7061	17200	2,99	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2169,22	256,54	22343	2642	60,9	0,30	3
		Накладные расходы -		*1669,88*		*17200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1477,28*				*15216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*192,60*				*1984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,40*		*4567*				
		Сметная стоимость				*61656*				
5	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	103	856,12	96,50	88180	9939	53809	0,95	98
		м2		754,97	24,20	77762	2493	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*522,42*		*53809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*474,51*				*48875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,90*				*4934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,28*		*11359*				
		Сметная стоимость				*153348*				
6	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	103	1589,52	--	163721	--	5894	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,22*		*5894*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*57,22*				*5894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,74*		*13569*				
		Сметная стоимость				*183184*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	240	1235,77	19,59	296584	4702	90374	0,70	168
		м бортового камня		524,23	7,34	125814	1761	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*376,56*		*90374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*76928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,03*				*13446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,99*		*30957*				
		Сметная стоимость				*417915*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	3,84	29501,03	--	113284	--	4078	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,04*		*4078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*4078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*9389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*126751*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1476640**	**37029**			**490**
			Тенге			**371348**	**10737**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1476640**				
	Материалы -		Тенге			**442408**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**382086**			
	Местные материалы -		Тенге			**625854**				
		Накладные расходы -	Тенге			**292505**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**231029**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**61476**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141532**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1910677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382086**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1910677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382086**			
	НДС 12%		Тенге			**229281**				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**2139958**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б.

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №97 2018-04-26

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 12 июня 2018 года
за период с 26 мая 2018 года по 12 июня 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 255 200
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	541 725
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	541 725
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 681 683
7	Сумма выполненных работ за период с 26 мая 2018 года по 12 июня 2018 года	2 139 958
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 139 958
10	в т.ч. НДС 12%	229 281

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Абдакаликов С.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____Копжасаров М.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", РК г.Караганда Архитектурная 13	950740000309
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454	110240020454

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 97 от 26.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000025	12.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Карагандинская область Октябрьский р-он г.Караганда ул.К.Маркса д.3			работа	1	2 139 958,00	2 139 958,00
				Итого	1	x	2 139 958,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2018

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**
Договор №97 2018-04-26

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 10 июля 2018 года

за период с 13 июня 2018 года по 10 июля 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.К.МАРКСА Д.3								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**	8	2296,36	751,84	18371	6015	9689	1,96	16
		опора		1544,52	220,95	12356	1768	61,7	0,19	2
		Накладные расходы -		*1211,18*		*9689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1089,30*				*8714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,88*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*280,60*		*2245*				
		Сметная стоимость				*30305*				
2	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорезн до 0,7 м, длина свыше 2 м**	22,365	306,33	306,33	6851	6851	1362	--	--
		м3		--	81,47	--	1822	59,1	0,08	2
		Накладные расходы -		*60,91*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*48,15*				*1077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,76*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*29,38*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
3	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	175	214,76	96,64	37583	16912	11287	0,11	19
		м		95,37	32,64	16690	5713	42,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*64,49*		*11287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,79*				*9588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,70*				*1698*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,34*		*3910*				
		Сметная стоимость				*52779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	38	210,37	91,55	7994	3479	2270	0,10	4
		м		86,70	30,95	3295	1176	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*59,74*		*2270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*1914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*821*				
		Сметная стоимость				*11085*				
5	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	213	335,99	283,97	71566	60485	17056	0,06	13
		м		52,02	101,29	11080	21576	42,8	0,10	21
		Накладные расходы -		*80,08*		*17056*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*13977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*3080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*7090*				
		Сметная стоимость				*95712*				
6	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	3,195	1769,85	--	5655	--	204	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,71*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*469*				
		Сметная стоимость				*6327*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	19,17	22,36	22,36	429	429	110	--	--
		м3		--	8,05	--	154	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
8	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,21726	239084,33	--	51943	--	1870	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8607,04*		*1870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*1870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*4305*				
		Сметная стоимость				*58118*				
9	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**	38	156,09	8,12	5931	309	2545	0,16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		135,51	2,84	5149	108	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*2545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*2250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*678*				
		Сметная стоимость				*9154*				
10	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001**	38,76	222,57	--	8627	--	311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*715*				
		Сметная стоимость				*9653*				
11	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	213	31,25	--	6656	--	240	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*552*				
		Сметная стоимость				*7447*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
12	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	2355	91,04	85,98	214402	202490	44835	0,01	17
		м2		5,06	20,68	11912	48708	59,1	0,02	44
		Накладные расходы -		*19,04*		*44835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,21*				*35827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*9008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*20739*				
		Сметная стоимость				*279976*				
13	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	312,5	27,30	27,30	8530	8530	2187	--	--
		м3 грунта		--	9,82	--	3070	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*7,00*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*1815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,19*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*		*857*				
		Сметная стоимость				*11574*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3 грунта	312,5	114,04	107,09	35638	33466	9450	0,01	3
		Накладные расходы -		6,86	35,82	2145	11193	59,1	0,03	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,24*		*9450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,22*				*7883*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,01*				*1567*		
		Сметная стоимость		*11,54*		*3607*				
15	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**				*48695*				
		т	500	701,25	--	350625	--	12623	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,25*		*12623*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,25*				*12623*		
		Сметная стоимость		*58,12*		*29060*				
16	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**				*392307*				
		м3 грунта	312,5	12,82	10,85	4006	3390	1180	--	1
		Накладные расходы -		1,91	3,50	597	1095	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,78*		*1180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,20*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,58*				*180*		
		Сметная стоимость		*1,33*		*415*				
17	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**				*5601*				
		м3 материала основания в плотном теле	312,5	3813,45	1220,44	1191704	381386	116441	0,22	68
		Накладные расходы -		157,34	219,36	49170	68549	60,3	0,20	62
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*372,61*		*116441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*227,15*				*70984*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*145,46*				*45457*		
		Сметная стоимость		*334,89*		*104652*				
18	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**				*1412797*				
		м2	2355	746,04	159,72	1756916	376150	169288	0,03	78
		Накладные расходы -		24,27	47,80	57165	112576	60,3	0,04	104
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,88*		*169288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,46*				*102354*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,42*				*66934*		
		Сметная стоимость		*65,43*		*154096*				
19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**				*2080300*				
			1,884	114895,61	1226,86	216463	2311	8474	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	579,11	--	1091	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4498,01*		*8474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*349,20*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4148,81*				*7816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9551,49*		*17995*				
		Сметная стоимость				*242932*				
20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2355	1392,03	67,02	3278220	157837	188641	0,03	79
		м2		29,13	18,87	68605	44448	60,3	0,02	40
		Накладные расходы -		*80,10*		*188641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,95*				*68171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,16*				*120470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,77*		*277349*				
		Сметная стоимость				*3744210*				
21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2355	647,34	0,07	1524477	160	55340	--	1
		м2		0,31	--	735	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*23,50*		*55340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,19*				*443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,31*				*54897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,67*		*126385*				
		Сметная стоимость				*1706203*				
22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	102	1483,25	20,18	151292	2058	39788	0,70	71
		м		531,51	7,44	54214	759	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*390,08*		*39788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*33148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,10*				*6640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,87*		*15286*				
		Сметная стоимость				*206367*				
23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	4,386	37979,80	--	166579	--	5997	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*5997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*5997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*13806*				
		Сметная стоимость				*186382*				
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	17,34	667,14	--	11568	--	7499	0,97	17
		м3 грунта		667,14	--	11568	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*432,49*		*7499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*6837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20593*				
25	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	8,16	607,43	--	4957	--	3213	0,89	7
		м3 грунта		607,43	--	4957	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*3213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*2929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*654*				
		Сметная стоимость				*8824*				
26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	45,4476	4839,41	817,72	219940	37163	15115	0,14	7
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	4725	6795	60,3	0,14	6
		Накладные расходы -		*332,57*		*15115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*6947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*8168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*18804*				
		Сметная стоимость				*253859*				
27	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	37,873	4852,50	702,16	183779	26593	65385	2,99	113
		м3		2199,35	260,10	83296	9851	60,9	0,30	11
		Накладные расходы -		*1726,42*		*65385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*56727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*8658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*19933*				
		Сметная стоимость				*269097*				
28	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	378,73	870,90	97,14	329834	36790	200642	0,95	359
		м2		765,45	24,54	289900	9293	60,9	0,03	11
		Накладные расходы -		*529,78*		*200642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*182208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*18434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*42438*				
		Сметная стоимость				*572914*				
29	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	378,73	2007,29	--	760221	--	27368	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*27368*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*27368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*63007*				
		Сметная стоимость				*850596*				
30	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**								
		м бортового камня	**169,8**	**1351,13**	**20,18**	**229422**	**3426**	**65428**	**0,70**	**119**
		Накладные расходы -		**531,51**	**7,44**	**90250**	**1263**	**60,3**	**0,01**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*385,33*		*65428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*324,98*				*55182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,34*				*10246*		
		Сметная стоимость		*138,92*		*23588*				
31	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**				*318438*				
		м3	**2,7168**	**37979,80**	**--**	**103184**	**--**	**3715**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*		*3715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1367,27*				*3715*		
		Сметная стоимость		*3147,77*		*8552*				
32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**				*115450*				
		м3 грунта	**28,866**	**667,14**	**--**	**19258**	**--**	**12484**	**0,97**	**28**
		Накладные расходы -		**667,14**	**--**	**19258**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*432,49*		*12484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*394,28*				*11381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,21*				*1103*		
		Сметная стоимость		*87,97*		*2539*				
33	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**				*34282*				
		м3 грунта	**13,584**	**607,43**	**--**	**8251**	**--**	**5349**	**0,89**	**12**
		Накладные расходы -		**607,43**	**--**	**8251**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,78*		*5349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,99*				*4877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,79*				*473*		
		Сметная стоимость		*80,10*		*1088*				
		МАФ				*14688*				
34	84-020302-0306	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**16**	**25447,00**	**37,00**	**407152**	**592**	**1596**	**--**	**--**
		шт.		**125,00**	**8,00**	**2000**	**128**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	16	893,00	37,00	14288	592	1596	--	--
		шт.		125,00	8,00	2000	128	75	--	--
		Накладные расходы -		*99,75*		*1596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*99,75*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,42*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17155*				
34.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	16	24554,00	--	392864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*31429*				
		Сметная стоимость				*424293*				
35	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**16**	**9861,00**	--	**157776**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	16	40,00	--	640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,20*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
35.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	16	9821,00	--	157136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*12571*				
		Сметная стоимость				*169707*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11555800**	**1366822**			**1037**
			Тенге			**807318**	**351136**			**328**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**550000**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**44000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**594000**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**190300**				
	Материалы -		Тенге			**5674**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64787**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67227**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35578**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**27729**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7849**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18070**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**243948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64787**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10815500**				
	Материалы -		Тенге			**7372497**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1093667			
	Местные материалы -		Тенге			1035639				
	Транспортные расходы -		Тенге			350625				
		Накладные расходы -	Тенге			1073403				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					660849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					412554		
		Сметная прибыль -	Тенге			951112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12840015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093667			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13677963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158454			
	НДС 12%		Тенге			1641356				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			15319319				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзор

Технадзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"
_____ Омаров М.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", РК г.Караганда Архитектурная 13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 97 от 26.04.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000049	10.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область Октябрьский р-он г Караганда ул.К.Маркса д.3			работа	1	15 319 319,00	15 319 319,00
				Итого	**1**	**x**	**15 319 319,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* Подшивалова С.Ю. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2018

М.П.

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №97 2018-04-26

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 10 июля 2018 года
за период с 13 июня 2018 года по 10 июля 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 255 200
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 681 683
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	2 681 683
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	18 001 002
7	Сумма выполненных работ за период с 13 июня 2018 года по 10 июля 2018 года	15 319 319
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 319 319
10	в т.ч. НДС 12%	1 641 356

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
_____Абдакаликов С.М.

Руководитель
_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

Договор №97 2018-04-26

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 28 августа 2018 года

за период с 11 июля 2018 года по 28 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.К.МАРКСА Д.3								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	8	17757,10	6072,24	142057	48578	67393	12,00	96
		опора		9930,12	2248,66	79441	17989	61,7	2,34	19
		Накладные расходы -		*8424,07*		*67393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7514,30*				*60114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*909,77*				*7278*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2094,49*		*16756*				
		Сметная стоимость				*226206*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ"КЭЛТО"Г. КАРАГАНДА 2015г	**Стойка СТ-8 с фундаментом для опоры, с кронштейном угловым однорожковым для опоры**	8	87389,14	--	699113	--	25168	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3146,01*		*25168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3146,01*				*25168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7242,81*		*57942*				
		Сметная стоимость				*782224*				
3	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**8**	**3672,69**	**2052,64**	**29382**	**16421**	**12848**	**2,01**	**16**
		шт		**1603,44**	**702,28**	**12827**	**5618**	**61,7**	**0,81**	**6**
		Накладные расходы -		*1606,06*		*12848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1422,63*				*11381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,43*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*422,30*		*3378*				
		Сметная стоимость				*45609*				
4	**23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**8**	**91823,05**	**--**	**734584**	**--**	**26445**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3305,63*		*26445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3305,63*				*26445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7610,29*		*60882*				
		Сметная стоимость				*821911*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1605136**	**64999**			**112**
			Тенге			**92268**	**23607**			**25**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**734584**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**734584**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26445**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**60882**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**821912**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**870551**				
	Материалы -		Тенге			**14171**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**699113**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105409**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**71495**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33914**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**78077**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1054037**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115876**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1875949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115876**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			225114				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**2101063**				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №97 2018-04-26

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 28 августа 2018 года
за период с 11 июля 2018 года по 28 августа 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.К.МАРКСА Д.3**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	20 255 200
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 001 002
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	18 001 002
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	20 102 065
7	Сумма выполненных работ за период с 11 июля 2018 года по 28 августа 2018 года	2 101 063
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 101 063
10	в т.ч. НДС 12%	225 114

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Зам.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Булкайыр Д.Б.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **УЛ.К.МАРКСА Д.3**
Договор №97

А К Т № 5

приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года

за период с 29 августа 2018 года по 25 октября 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.К.МАРКСА Д.3								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	2816,62	969,10	2817	969	1041	2,00	2
		шт		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,40*		*1041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*907,34*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,06*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,64*		*309*				
		Сметная стоимость				*4167*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474**	1	85732,14	--	85732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3178,95*		*3179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3178,95*				*3179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7318,64*		*7319*				
		Сметная стоимость				*96230*				
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	1	366,22	56,91	366	57	157	0,34	--
		шт		303,81	20,30	304	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*156,90*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,72*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,18*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,85*		*42*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*565*				
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**								
			1	13297,37	--	13297	--	479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478,71*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1102,09*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14878*				
5	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
			14	214,76	96,64	3007	1353	903	0,11	2
		м		95,37	32,64	1335	457	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*64,49*		*903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,79*				*767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,70*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,34*		*313*				
		Сметная стоимость				*4223*				
6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			66	210,37	91,55	13884	6043	3943	0,10	7
		м		86,70	30,95	5722	2043	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*59,74*		*3943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*3324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19253*				
7	23-060131-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,0816	34455,40	--	2812	--	101	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1240,39*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1240,39*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2855,66*		*233*				
		Сметная стоимость				*3146*				
8	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**								
			14	-156,09	-8,12	-2185	-114	-938	-0,16	-2
		м		-135,51	-2,84	-1897	-40	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*250*				
		Сметная стоимость				*-998*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001**								
			14,28	-222,57	--	-3178	--	-114	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*263*				
		Сметная стоимость				*-2800*				
10	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**								
			4	388,84	44,76	1555	179	271	0,13	1
		м		110,10	11,16	440	45	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*67,77*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,90*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,87*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,53*		*146*				
		Сметная стоимость				*1972*				
11	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**								
			8	3004,28	140,88	24034	1127	3706	0,90	7
		шт		762,25	38,57	6098	309	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*463,24*		*3706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*342,75*				*2742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*120,49*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*2219*				
		Сметная стоимость				*29959*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
12	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**								
			80,3772	-3813,45	-1220,44	-306515	-98095	-29949	-0,22	-17
		м3 материала основания в плотном теле		-157,34	-219,36	-12647	-17631	60,3	-0,20	-16
		Накладные расходы -		*372,61*		*29949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*227,15*				*18258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*145,46*				*11692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,89*		*26917*				
		Сметная стоимость				*-249648*				
13	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**								
			110	-553,75	--	-60913	--	-40245	-0,77	-84
		м		-553,75	--	-60913	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*40245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*36730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*3515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*8093*				
		Сметная стоимость				*-12575*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
			46,75	667,14	--	31189	--	20219	0,97	45
		м3 грунта		667,14	--	31189	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*20219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*18433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*4113*				
		Сметная стоимость				*55521*				
15	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**								
			22	607,43	--	13363	--	8663	0,89	19
		м3 грунта		607,43	--	13363	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*8663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*7898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23788*				
16	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство**								
			6,79074	4839,41	817,72	32863	5553	2258	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	706	1015	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*332,57*		*2258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*1038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*2810*				
		Сметная стоимость				*37931*				
17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**								
			5,65895	4852,50	702,16	27460	3973	9770	2,99	17
		м3		2199,35	260,10	12446	1472	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1726,42*		*9770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*8476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*1294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40208*				
18	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
			56,5895	870,90	97,14	49284	5497	29980	0,95	54
		м2		765,45	24,54	43317	1389	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*529,78*		*29980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*27225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*2754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*6341*				
		Сметная стоимость				*85605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**								
			56,5895	2007,29	--	113592	--	4089	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*4089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*4089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*9414*				
		Сметная стоимость				*127096*				
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**								
			40,8	667,14	--	27219	--	17646	0,97	40
		м3 грунта		667,14	--	27219	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*17646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*16087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*3589*				
		Сметная стоимость				*48454*				
21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**								
			19,2	607,43	--	11663	--	7561	0,89	17
		м3 грунта		607,43	--	11663	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*7561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*6893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*1538*				
		Сметная стоимость				*20761*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			81346	-73458			107
			Тенге			80133	-10589			-8
	Стоимость оборудования -		Тенге			85732				
	Транспортные расходы -		Тенге			2572				
	Накладные расходы -		Тенге			3179				
	Сметная прибыль -		Тенге			7319				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			98802				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56409				
	Материалы -		Тенге			20075				
	Всего заработная плата -		Тенге				16956			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12931				
		Накладные расходы -	Тенге			9549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7257		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2292		
		Сметная прибыль -	Тенге			5277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			71235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				16956			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-60795				
	Материалы -		Тенге			-157658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				52588			
	Местные материалы -		Тенге			113592				
		Накладные расходы -	Тенге			29991				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31061		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-1070		
		Сметная прибыль -	Тенге			-2464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-33268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				52588			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			136768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				69544			
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			136728	246236			
	НДС 12%		Тенге			16407				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			153135				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.