Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**592 193 052,63**	210 510 714,29							25 261 285,71	235 772 000,00
Всего:	**592 193 052,63**	**210 510 714,29**							**25 261 285,71**	**235 772 000,00**

Итого к оплате: 235 772 000 (Двести тридцать пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:

Мурат М.М.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:

Елубаев Б.Х.

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№18 от «19» апреля 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

Наименование объекта: **Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 2 Конструкции								
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,56	174,54 52,20	9,95 3,74	2192 656	125 47	0,36 0,02	4 0
26.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	12,56	57,48 51,30	0,23 0,09	722 644	3 1	0,29 0,00	4 0
27.	Е0116-7-1 2	Прокладка сальника диаметром 150 мм	м	0,20	2295,17 174,15	27,39 10,26	459 35	5 2	1,03 0,05	0 0
28.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,60	5605,26 441,00	311,32 117,61	8968 706	498 188	2,82 0,57	5 1
29.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,01	9649,24 4083,75	5565,49 2101,50	121 51	70 26	23,80 10,27	0 0
31.	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	м2	1,13	8010,00 --	-- --	9055 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-79	Скобяные изделия люков и лазов	комплек	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10 -------- 8100,00	1826,10 -------- 690,75	2869 -------- 132	30 -------- 11	42,70 -------- 3,37	1 -------- 0
36.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,59	172169,94 -------- 5940,00	1216,94 -------- 459,00	101167 -------- 3490	715 -------- 270	31,40 -------- 2,25	18 -------- 1
37.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	154400,00 -------- --	-- -------- --	3681 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	Е0109-29-1	Установка стальных лестниц	т	0,17	13711,47 -------- 5040,00	5475,87 -------- 1552,87	2282 -------- 839	911 -------- 258	28,90 -------- 5,46	5 -------- 1
39.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17	133700,00 -------- --	-- -------- --	22248 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	С	Надбавка на сталь С 245 К 4,000	т	0,02	1860,00 -------- --	-- -------- --	31 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С	Надбавка на окраску С 245 К 4,000	т	0,17	2970,00 -------- --	-- -------- --	494 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник Раздел 2 Конструкции								159809
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство ==========								
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг К=60,000	1т	0,12	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	11167 -------- 3929	36 -------- 14	198,00 -------- 0,56	24 -------- 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство								11167
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 4 Стены ==========								
64.	Е0108-15-	Кладка стен из кирпича с	м3	98,00	5932,09	282,71	581345	27706	5,53	542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м			902,25	105,75	88420	10363	0,52	51
65.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	49879,65 8257,50	422,15 157,50	10095 1671	85 32	56,40 0,77	11 0
69.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 --	-- --	1837 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	104 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	64700,00 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	365,40	125,15 68,85	0,62 0,23	45730 25158	227 84	0,43 0,00	159 0
76.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63 301,50	-- --	3083 1206	-- --	1,80 --	7 --
77.	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	2,40	183,60 63,00	92,60 24,50	441 151	222 59	0,40 0,14	1 0
78.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2,40	279,00 --	-- --	670 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,43	100,70 60,30	0,07 0,02	43 26	-- --	0,37 0,00	0 0

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 4 Стены 645897

Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки								
92.	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-1	м3	2,79	12095,70 2202,75	367,51 138,83	33747 6146	1025 387	13,10 0,68	37 2
93.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	64400,00 --	-- --	18170 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	69000,00 --	-- --	6316 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-2	м3	0,11	12095,70 2202,75	367,51 138,83	1331 242	40 15	13,10 0,68	1 0
96.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	961 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	313 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-3	м3	0,21	12095,70 2202,75	367,51 138,83	2540 463	77 29	13,10 0,68	3 0
99.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1368 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --
101	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-4	м3	0,23	12095,70 2202,75	367,51 138,83	2782 507	85 32	13,10 0,68	3 0
102.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	484 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-5	м3	0,36	12095,70	367,51	4354	132	13,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2202,75	138,83	793	50	0,68	0
105.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1123 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	701 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-6	м3	0,23	12095,70	367,51	2782	85	13,10	3
					2202,75	138,83	507	32	0,68	0
108.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 --	-- --	484 --	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 5 Перегородки 78046

Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 9 Проемы

175.	С12063-14	Стоимость дверей ДН 24-19	м2	4,53	6600,00 --	-- --	29876 --	-- --	-- --	-- --
176.	С12063-6	Стоимость дверей ДН 24-15	м2	7,16	5960,00 --	-- --	42658 --	-- --	-- --	-- --
177.	С12063-18	Стоимость дверей ДН 24-10А	м2	2,39	5380,00 --	-- --	12878 --	-- --	-- --	-- --
178.	С12062-3	Стоимость дверей ДГ 21-9; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,53	4010,00 --	-- --	30215 --	-- --	-- --	-- --
179.	С12062-2	Стоимость дверей ДГ 21-7; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,45	4250,00 --	-- --	6158 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 9 Проемы 121785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 1 Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	48,40	27,84	26,18	1347	1267	0,01	1
					1,66	7,20	80	348	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	0,84	262,72	--	221	--	1,85	2
					262,72	--	221	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	48,24	6,48	6,48	313	313	--	--
					--	2,10	--	101	0,01	0
4.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	48,24	3,20	3,20	154	154	--	--
					--	1,04	--	50	0,00	0
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,24	21,55	4,52	1061	222	0,11	5
					17,03	--	839	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	49,24	14,12	12,00	695	591	0,01	1
					1,62	2,75	80	135	0,01	1
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 1 Земляные работы								3925
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								
8.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,60	2278,70	--	1367	--	3,24	2
					531,00	--	319	--	--	--
9.	Е0133-29-23	Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов при высоте стоек до 30 м	1м3	4,20	4082,29	2299,87	17146	9659	9,04	38
					1620,00	627,08	6804	2634	2,33	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	1,24	3198,39	2188,14	3966	2713	5,99	7
					1010,25	609,23	1253	755	2,26	3
13.	Е0133-28-11	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	1м3	0,80	5150,36	3021,86	4120	2417	12,20	10
					2128,50	800,64	1703	641	2,78	2
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 2 Ж/бетонные конструкции								26599
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 3 Металлоконструкции								
15.	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,24	14242,70	7785,20	3390	1853	35,40	8
					6457,50	2029,95	1537	483	7,10	2
16.	Е0133-30-19	Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей	1т	1,83	10931,20	6768,70	19969	12365	23,60	43
					4162,50	1834,70	7604	3352	6,32	12
18.	С	Надбавка на сталь С 255	т	2,06	3385,00	--	6989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00	--	1918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-62-4	Детали крепления ригелей	т	0,05	115400,00	--	5770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 3 Металлоконструкции								38037
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 4 прочие								
21.	Е0115-161-3	Окраска цементным молоком	м2	60,20	53,28	1,08	3207	65	0,13	8
					20,88	0,41	1257	25	0,00	0
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	39,60	245,44	3,82	9719	151	0,21	8
					37,35	1,44	1479	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
23.	Е0113-39-3	Весьма усиленная изоляция металоконструкций в грунте, первый слой	м2	1,20	612,02 130,50	1,57 --	734 157	2 --	0,67 --	1 --
24.	Е0113-39-4	Последующий слой весьма усиленной антикоррозийной изоляции металлоконструкций в грунте	м2	1,20	529,82 85,50	1,57 --	636 103	2 --	0,47 --	1 --
25.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	9,40	13,19 10,51	2,62 0,99	124 99	25 9	0,07 0,00	1 0
26.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,94	2278,70 531,00	-- --	2142 499	-- --	3,24 --	3 --
27.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	9,40	332,76 22,25	25,04 9,38	3128 209	235 88	0,14 0,05	1 0
28.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	47,00	61,18 2,97	3,11 1,17	2875 140	146 55	0,02 0,01	1 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 4 прочие								22567
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 5 Наружное освещение прожекторное								
30.	С	Ящик управления освещением ЯЭ 8101	1шт	4,00	4886,00 --	-- --	19544 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151703-23	Прожектор типа ПКН-1000А-У1	шт	4,00	4730,00 --	-- --	18920 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151706-42	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-1000-5	шт	4,00	557,00 --	-- --	2228 --	-- --	-- --	-- --
35.	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х диам. 32 мм	м	10,00	73,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
38.	С	Короб стальной КП-0,5/0,1-2У1	1шт	36,00	1115,00	--	40140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-1 244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5	км	0,06	83028,00 --	-- --	4982 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151803-1 93	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	2,00	3100,00 --	-- --	6200 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00 --	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4,00	509,00 --	-- --	2036 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	597 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта-2 шт. Раздел 5 Наружное освещение прожекторное								98697
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 1 Сети электроснабжения наружного освещения ПС								
2.	С	Ящик управления освещением ЯЭ 8101	шт	1,00	4886,00 --	-- --	4886 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151601-1 221	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25+1х16	км	0,05	755488,00 --	-- --	37774 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151601-1 244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5	км	0,21	83028,00 --	-- --	17851 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 1 Сети								60511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроснабжения наружного освещения ПС								
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 2 Шинные мосты 10 кВ, присоединение гибкого токопровода								
12.	С	Изолятор опорный ИШОС-35-20 УХЛ1	шт	48,00	14316,00	--	687168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Ограничитель перенапряжения 10 кВ ЗЭУ-10/12/550 УХЛ1	шт	12,00	4353,00	--	52236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Провод сталеалюминиевый АС-400/51	т	0,95	167805,00	--	160086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-2217	Распорки дистанционные глухие РГ-4-400 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,00	795,00	--	57240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-868	Лист стальной	т	0,03	63662,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	47200,00	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-380	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой-Д1, отожженые-Д1АМ, без термической обработки-Д1А; плиты с технологической плакировкой горячекатаные, толщина 1-1,5 мм	т	0,00	301800,00	--	1068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00	--	2480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151804-2465	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-400-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,00	912,00	--	43776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Зажим аппаратный прессуемый ЗА4А-400-2	шт	48,00	12571,00	--	603408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151804-2453	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	539,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151804-2 005	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	411,00 --	-- --	4932 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,02	154700,00 --	-- --	3287 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-88	Гвозди винтовые	кг	0,02	92,00 --	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --
34.	С	Ограничитель перенапряжения 10 кВ ЗЭУ-10/12/550 УХЛ1	шт	3,00	4353,00 --	-- --	13059 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 2 Шинные мосты 10 кВ, присоединение гибкого токопровода								1638835
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 3 Шинный мост 110 кВ								
38.	С151804-1 087	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	156,00	858,00 --	-- --	133848 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151804-2 366	??? Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	191,00 --	-- --	3438 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151804-2 450	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	384,00 --	-- --	2304 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151804-2 479	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	424,00 --	-- --	5088 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151804-1 369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	128,00 --	-- --	1536 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151804-1 415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	316,00 --	-- --	3792 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151804-1	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	шт.	12,00	241,00	--	2892	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	373	ГОСТ Р 51177-98								
45.	С151804-1 629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	133,00	--	1596	--	--	--
46.	С151804-1 839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	611,00	--	7332	--	--	--
48.	С151607-3 1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,18	177810,00	--	31828	--	--	--
52.	С151803-8 7	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные тип С-800	1000шт	0,02	126000,00	--	2520	--	--	--
54.	С151803-7 9	Консоли К-360, стальные окрашенные	1000шт	0,08	60800,00	--	4864	--	--	--
57.	С11011-37 0	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	м2	6,34	589,00	--	3734	--	--	--
58.	С11011-14 5	Соединитель а/ц досок К-168 УЗ, прим.	т	0,00	899500,00	--	864	--	--	--
59.	С151802-3 4	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 331х40х24 мм, тип К1166 УЗ	1000шт	0,02	30200,00	--	604	--	--	--
62.	С12021-11 9	Шкаф силовой навесной ШС-2	т	0,10	123700,00	--	12370	--	--	--
64.	75-3-5	Трансформатор маслянные трехфазные ТМГ-160/6-10 У1К 2,000	шт.	2,00	261000,00	--	522000	--	--	--
66.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,00	341500,00	--	355	--	--	--
71.	С151610-2	Муфты концевые КНСт-II, прим.	шт	2,00	11100,00	--	22200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--	--	--	--	--	--
75.	С151804-2 570	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	1995,00 --	-- --	15960 --	-- --	-- --	-- --
77.	С	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1	шт	4,00	2125,00 --	-- --	8500 --	-- --	-- --	-- --
78.	С	Короб электротехнический КП-0,1/0,2-2	шт	4,00	2202,00 --	-- --	8808 --	-- --	-- --	-- --
80.	С	Секция присоединения СПр-0,1/0,2-У1	шт	2,00	424,00 --	-- --	848 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,07	47200,00 --	-- --	3106 --	-- --	-- --	-- --
87.	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм длиной 100 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	т	0,00	43300,00 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- --
88.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --
89.	С11011-88	Дюбель-гвоздь ДГ 4,5х40, прим.	кг	0,01	92,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 3 Шинный мост 110 кВ 801645

Раздел: Локальная смета 2-1-12. ЗРУ. Электроосвещение

==========

2.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,03	102190,00 --	-- --	3066 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,57	39710,00 --	-- --	22635 --	-- --	-- --	-- --
4.	С151601-1 181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	0,07	42493,00	--	2975	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2х2,5			--	--	--	--	--	--
6.	С151803-47	Коробки ответвительные КОМ 1-3	1000шт	0,07	22300,00 --	-- --	1450 --	-- --	-- --	-- --
7.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00 --	-- --	1527 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151702-3	Светильники, тип ЛСП40-2х40 001-УХЛ4	шт	19,00	2320,00 --	-- --	44080 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151706-17	Лампа люминесцентная ЛБ40-1УХЛ2	шт	38,00	49,00 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	76,00	14,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151701-32	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-003-У3	шт	12,00	384,00 --	-- --	4608 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	14,00	342,00 --	-- --	4788 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,00	157,00 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151701-75	Светильники, тип НСВ02Х100	шт	1,00	513,00 --	-- --	513 --	-- --	-- --	-- --
17.	С151706-57	Лампы накаливания ЛН-150	шт	9,00	19,00 --	-- --	171 --	-- --	-- --	-- --
18.	С151706-61	Лампы накаливания ЛН-100	шт	15,00	18,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
19.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	0,80	215,00 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9,00	134,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151801-60	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт	2,00	469,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	3,00	377,00	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	30,00	68,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт	1,00	9140,00	--	9140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151803-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	шт	1,00	10900,00	--	10900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-12. ЗРУ. Электроосвещение								120325
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								
		==========								
2.	С	ОРУ-110 кВ с двумя трансформаторами 40000 кВа	шт	0,2646826	248805407,00	--	65854468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Реактор РТСТГ 10-1600-0,25 У3	шт	4,00	3275667,00	--	13102668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С	Ящик управления отоплением ЯЭ 1401-3474 БУХЛ4	шт	1,00	18544,00	--	18544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Ящик управления отоплением ЯЭ 1401-3274 БУХЛ4	шт	1,00	20542,00	--	20542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Ящик управления отоплением ЯЭ 1401-2974 БУХЛ4	шт	2,00	25783,00	--	51566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Ящик упраления вентиляцией ЯЭ 1401-2074 БУХЛ4	шт	1,00	25783,00	--	25783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Счетчик A1805RL-P4G-DW-4 Альфа	шт	24,00	53669,00	--	1288056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								80361627
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 2 Расстановка кабельных конструкций и прокладка кабелей								
29.	С151803-93	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, С-1200	1000шт	0,04	263800,00	--	11871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151803-80	Консоли К-450, стальные, окрашенные	1000шт	0,18	73000,00	--	13140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	м2	18,72	589,00	--	11026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-145	Соединитель а/ц досок К-168 УЗ, прим.	т	0,01	899500,00	--	5325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1	шт	24,00	1898,00	--	45552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Короб угловой КУГ-0,1/0,1-У1	шт	9,00	1244,00	--	11196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С11011-21 65	Дюбель винт М8х55 мм	шт	48,00	7,05 --	-- --	338 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 2 Расстановка кабельных конструкций и прокладка кабелей								98449
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 3 Установка проходных изоляторов (4 шт.)								
41.	С	Изолятор ИП-20/3150-12,5 УХЛ1	шт	12,00	61072,00 --	-- --	732864 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 3 Установка проходных изоляторов (4 шт.)								732864
		Раздел: Локальная смета 2-1-16. Кабельный журнал								
4.	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х-32	м	45,00	73,00 --	-- --	3285 --	-- --	-- --	-- --
5.	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х-25	м	40,00	53,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
6.	С	Металлорукав РЗ-Ц-Х-22	м	45,00	47,00 --	-- --	2115 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151601-4 586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25	км	0,12	941625,00 --	-- --	112995 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151601-8 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95	км	0,12	1527308,00 --	-- --	183277 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151601-1 216	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5	км	0,72	79516,00 --	-- --	57649 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	882855,00 --	-- --	75043 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,04	158694,00 --	-- --	5554 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151601-1 209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	0,01	140962,00 --	-- --	2114 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151601-1 208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,34	98287,00 --	-- --	32926 --	-- --	-- --	-- --
17.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,16	62459,00 --	-- --	9993 --	-- --	-- --	-- --
18.	С151601-1 181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5	км	0,22	42493,00 --	-- --	9348 --	-- --	-- --	-- --
19.	С151601-6 97	Кабели силовые ВБбШв 4х10	км	0,04	495700,00 --	-- --	19828 --	-- --	-- --	-- --
20.	С151601-6 18	Кабели силовые ВБбШв 3х25+1х16	км	0,24	932400,00 --	-- --	223776 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151603-3 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,43	308245,00 --	-- --	134087 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151603-3 13	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,27	231453,00 --	-- --	61335 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151603-2 99	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	2,83	129627,00 --	-- --	366196 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151603-3 40	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,06	414484,00 --	-- --	24869 --	-- --	-- --	-- --
25.	С151603-3 33	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,07	313841,00 --	-- --	21969 --	-- --	-- --	-- --
26.	С151603-3	Кабели контрольные, не	км	0,64	227108,00	--	145349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг			--	--	--	--	--	--
27.	С151603-3 19	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,34	201871,00 --	--	69645 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151603-3 12	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,80	155387,00 --	-- --	124310 --	-- --	-- --	-- --
29.	С151603-2 98	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,52	89988,00 --	-- --	46344 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151603-2 93	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,07	153852,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151603-3 07	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг	км	0,24	244605,00 --	-- --	58705 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-16. Кабельный журнал								1802834
ИТОГО:							86823617 160289	64257 20633		973 90

Накладные расходы :

На монтажные работы	200
На общестроительные работы	191813
На металломонтажные работы	14612
На сантехнические работы	1591
Всего накладных расходов:	208215
Итого с накладными	87031833

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	333061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	87364894
Итого с временными, 4,3 %	87617909
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	87733900
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	87758448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	87819817
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	224555273,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4491105,48
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	229046379,28
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27485565,51
Итого с НДС	256531944,8
Сумма скидки конкурса, 8,09254 %	-20759944,8
Итого с учетом скидки конкурса	235772000,00

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: