Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**965 877 263,16**	126 879 699,25							15 225 563,91	142 105 263,16
Удержание Гос. комиссии -5% за сентябрь		6 343 984,96							761 278,20	7 105 263,16
Всего:		**120 535 714,29**							14 464 285,71	135 000 000,00

Итого к оплате: 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мұрат М.М.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»

Договор о государственных закупках работ №18 от «19» апреля 2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»

Наименование объекта: Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки Раздел 2 Приямок								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	51,12	27,84	26,18	1423	1338	0,01	1
					1,66	7,20	85	368	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	0,88	262,72	--	232	--	1,85	2
					262,72	--	232	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	49,00	39,74	37,82	1947	1853	0,01	1
					1,87	11,00	92	539	0,04	2
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,96	6,48	6,48	330	330	--	--
					--	2,10	--	107	0,01	0
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	50,96	3,20	3,20	163	163	--	--
					--	1,04	--	53	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,04	134,10	--	139	--	0,97	1
					134,10	--	139	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,00	21,55	4,52	1121	235	0,11	6
					17,03	--	886	--	--	--
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	52,00	14,12	12,00	734	624	0,01	1
					1,62	2,75	84	143	0,01	1
9.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный под лотками из круглой стали, диаметр 18 мм	м	650,00	51,70	2,80	33605	1820	0,16	104
					27,50	0,30	17875	195	0,00	1
10.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,28	2278,70	--	23425	--	3,24	33
					531,00	--	5459	--	--	--
11.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	7,00	6337,81	296,60	44365	2076	5,95	42
					915,75	110,25	6410	772	0,54	4
12.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,27	172169,94	1216,94	45952	325	31,40	8
					5940,00	459,00	1585	123	2,25	1
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	9523	99	42,70	2
					8100,00	690,75	439	37	3,37	0
14.	С	Надбавка на оцинкование	т	0,32	30424,00	--	9769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	71,00	245,44	3,82	17426	271	0,21	15
					37,35	1,44	2652	102	0,01	0

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки Раздел 2 Приямок 190155

Раздел: Локальная смета 2-1-5. Маслоотводы
Раздел 3 Колодцы
==========

16.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41	4452,00	--	6277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12021-267	Стремянки	т	0,03	133700,00	--	3891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	7,00	91,62	43,92	641	307	0,27	2
					47,70	16,58	334	116	0,08	1
19.	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	8,14	174,86	0,09	1423	1	0,05	0
					9,36	0,05	76	--	0,00	0
20.	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	16,28	180,72	0,14	2942	2	0,05	1
					10,10	0,05	164	1	0,00	0
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,65	4159,03	66,01	6862	109	1,35	2
					195,75	24,93	323	41	0,12	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-5. Маслоотводы Раздел 3 Колодцы								22037
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 2 Фундаменты								
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	221,06	245,44	3,82	54258	844	0,21	47
					37,35	1,44	8257	318	0,01	2
23.	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с уплотняющей добавкой	м2	51,31	362,09	5,57	18577	286	0,38	20
					77,21	2,10	3961	108	0,01	0
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,29	5239,08	327,33	1536	96	11,60	3
					1890,00	123,75	554	36	0,60	0
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	67700,00	--	17965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 2 Фундаменты								94145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство								
27.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, В10	м3	25,60	8756,53	1327,03	224167	33972	12,49	320
					2137,50	456,24	54720	11680	1,72	44
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 3 Подземное хозяйство								224167
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 5 Перегородки								
28.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,00	2278,70	--	2279	--	3,24	3
					531,00	--	531	--	--	--
29.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15	м3	1,86	6255,88	311,32	11636	579	2,82	5
					441,00	117,61	820	219	0,57	1
30.	Е0106-14-4	Устройство Мс-2 в перегородках	м3	0,13	9593,17	990,15	1238	128	10,40	1
					1644,75	374,04	212	48	1,83	0
31.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00	--	2462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-14-4	Устройство Мс-4 в перегородках	м3	0,72	9593,17	990,15	6907	713	10,40	7
					1644,75	374,04	1184	269	1,83	1
34.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	68800,00	--	6566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	37,76	898,22	34,73	33917	1311	1,43	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м			225,00	13,01	8496	491	0,06	2
37.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий	т	0,02	175710,10	1826,10	3637	38	42,70	1
					8100,00	690,75	168	14	3,37	0
38.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с уплотняющей добавкой	м2	3,28	181,45	4,19	596	14	0,38	1
					58,05	1,58	191	5	0,01	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 5 Перегородки								70495
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 6 Покрытие								
39.	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	м2	252,00	909,00	--	229068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-14-12	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 35 м	шт	1,00	706,53	230,53	707	231	1,80	2
					315,00	59,25	315	59	0,22	0
41.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	м3	0,12	15200,00	--	1824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-159-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	м2	1,50	23,41	1,13	35	2	0,12	0
					19,13	0,43	29	1	0,00	0
43.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,45	175710,10	1826,10	78430	815	42,70	19
					8100,00	690,75	3616	308	3,37	2
44.	С	Надбавка на сталь С 245	т	0,45	1860,00	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Надбавка на окраску металлоконструкций	т	0,45	2970,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, В10	м3	0,07	10287,86	383,89	720	27	14,20	1
					2295,00	145,01	161	10	0,71	0
47.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,04	175710,10	1826,10	7520	78	42,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	347	30	3,37	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 6 Покрытие								320460
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 9 Проемы								
48.	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	м2	8,64	1075,24	62,79	9290	542	1,32	11
					202,73	22,52	1752	195	0,10	1
49.	С12061-14-4	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися наружу, и шириной коробки 94 мм ПНД 12-24.1; ПНД 18-18.1 для промышленных зданий	м2	8,64	3500,00	--	30240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	шт	4,00	72,63	1,08	291	4	0,45	2
					71,55	0,41	286	2	0,00	0
51.	С11011-80-7	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	м2	0,36	356,57	23,54	128	8	0,98	0
					157,73	8,82	57	3	0,04	0
53.	С143021-17	Плиты подоконные из бетона на цементом или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь до 0,22 м2, толщина 35 мм	м2	0,36	682,00	--	246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,36	23,54	0,05	8	--	0,03	0
					5,85	0,02	2	--	0,00	0
55.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,36	26,43	0,02	10	--	0,03	0
					5,81	--	2	--	--	--
56.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	11,38	398,48	102,53	4534	1167	0,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	1725	406	0,14	2
57.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема	м2	11,68	323,78	83,13	3783	971	0,80	9
		более 3 м2			138,83	29,17	1622	341	0,12	1
58.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	9,00	583,00	--	5247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0110-28-3	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон	м2	1,88	1559,79	4,69	2938	9	1,35	3
					204,08	1,78	384	3	0,01	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,77	20,36	0,02	77	--	0,02	0
					4,16	--	16	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 9 Проемы								78351
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 10 Внутренняя отделка								
65.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	235,40	56,81	0,35	13373	82	0,30	70
					51,98	0,14	12236	33	0,00	0
66.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	235,40	9,90	0,12	2330	28	0,04	10
					6,75	0,05	1589	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	465,50	220,14	4,07	102475	1892	0,74	344
					135,68	0,97	63159	452	0,05	24
68.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	446,50	145,73	2,10	65068	938	0,39	174
					65,03	0,79	29036	353	0,00	2
69.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	19,00	1007,46	2,10	19142	40	2,00	38
					333,00	0,79	6327	15	0,00	0
70.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,20	563,39	6,33	9127	103	1,79	29
					312,75	2,39	5067	39	0,01	0
71.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,20	145,73	2,10	2361	34	0,39	6
					65,03	0,79	1053	13	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 10 Внутренняя отделка								213874
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 11 Фасад. Крыльцо узел Д (л.6) - 2 шт ==========								
72.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,00	218,93	--	657	--	1,54	5
					218,93	--	657	--	--	--
73.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0
					17,03	--	51	--	--	--
74.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,00	2278,70	--	9115	--	3,24	13
					531,00	--	2124	--	--	--
75.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15	м3	1,16	6255,88	311,32	7257	361	2,82	3
					441,00	117,61	512	136	0,57	1
76.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	10,50	238,73	14,76	2507	155	0,36	4
					52,43	5,54	551	58	0,03	0
77.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,08	93997,62	304,24	7520	24	198,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	2646	9	0,56	0
78.	С	Надбавка на сталь С 245	т	0,08	1860,00	--	149	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы Раздел 11 Фасад. Крыльцо узел Д (л.6) - 2 шт								27268
		Раздел: Локальная смета 2-1-13. ЗРУ. Связь. Раздел 1 ==========								
79.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15,80	26,50	25,45	419	402	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,05	8,46	17	134	0,03	0
80.	Е0101-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	0,50	467,10	--	234	--	2,98	1
					---	---	---	---	---	---
					467,10	--	234	--	--	--
81.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,30	7,57	7,57	123	123	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,46	--	40	0,01	0
82.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	16,30	25,65	5,38	418	88	0,13	2
					---	---	---	---	---	---
					20,27	--	330	--	--	--
83.	Е0122-8-3	Укладка стальных труб диаметром 108 мм	км	0,02	70074,97	10674,97	1156	176	270,00	4
					---	---	---	---	---	---
					48825,00	4032,00	806	67	19,69	0
84.	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	16,50	812,00	--	13398	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых диам. 63 мм	кан.-км	0,05	501603,38	--	25582	--	133,00	7
					---	---	---	---	---	---
					20790,00	--	1060	--	--	--
86.	Е0124-2-2	Прокладка труб в готовых кабельных лотках	км	0,07	127422,92	46655,79	8410	3079	428,00	28
					---	---	---	---	---	---
					76950,00	16999,50	5079	1122	88,32	6
87.	С	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн	10м	6,60	2590,00	--	17094	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С130804-40	Муфта, d 63 мм	10шт	4,30	594,00 --	-- --	2554 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2,00	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	0,61 0,33	1 1
90.	С130804-57	Тройник прямой, d 63 мм	10шт	0,20	1240,00 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-13. ЗРУ. Связь. Раздел 1								70516
		Раздел: Локальная смета 2-1-13. ЗРУ. Связь. Раздел 2 Оборудование связи ==========								
91.	С	Оборудование связи IsKrATEl в комплекте: коммутатор доступа, аналоговый телефон, терминальный адаптер	шт	1,00	1755559,00 --	-- --	1755559 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-13. ЗРУ. Связь. Раздел 2 Оборудование связи								1755559
		Раздел: Локальная смета 2-1-14. ЗРУ. Охранная сигнализация. Раздел 2 Оборудование связи ==========								
92.	С	Контрольная панель на 8 зон MATRIX 832	Комплект	1,00	12799,00 --	-- --	12799 --	-- --	-- --	-- --
93.	С	8 зонный внутренний расширитель для MATRIX 832	т	1,00	3648,00 --	-- --	3648 --	-- --	-- --	-- --
94.	С	Датчик движения пассивный инфракрасный ENFORCER DX	шт	5,00	1492,00 --	-- --	7460 --	-- --	-- --	-- --
95.	С	Накладной магнитный контакт FC110	шт	5,00	1430,00 --	-- --	7150 --	-- --	-- --	-- --
96.	С	Датчик разбития стекла BG2000	шт	4,00	1285,00 --	-- --	5140 --	-- --	-- --	-- --
97.	С	Сирена BELLE со стробвспышкой	шт	1,00	4643,00	--	4643	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
98.	С	Соединительная коробка 10 контактов JB20	шт	7,00	176,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С	Блок питания ИВЭПР 112-5-1	комплект	1,00	6085,00	--	6085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С	Резистор МЛТ-0,25 Вт	шт	32,00	3,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С	Извещатель охранный "Рельеф"	комплект	2,00	52152,00	--	104304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С	КМЧ-комплект монтажных частей извещателя "Рельеф"	комплект	90,00	1386,00	--	124740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С	Блок питания БПУ-24-0,5	шт	2,00	13956,00	--	27912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С	Датчик движения пассивный инфракрасный LX-402	шт	2,00	6414,00	--	12828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С	Соединительная коробка 10 контактов JB20	шт	2,00	176,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С	Входной автомат защиты ABB на 25А 2Р	шт	1,00	1038,00	--	1038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С	Автомат защиты однофазной нагрузки ABB на 2А, 4А, 6А	шт	6,00	450,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С	Автомат защиты однофазной нагрузки ABB S201-C 10A	шт	1,00	373,00	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-14. ЗРУ. Охранная сигнализация. Раздел 2 Оборудование связи 322500

Раздел: Локальная смета 2-1-14. ЗРУ. Охранная сигнализация. Раздел 2 MiCrOSCADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С	SYsTEM SErvEr, Asus 2208	шт	1,00	20341,00	--	20341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С	Монитор DEll	шт	1,00	9380,00	--	9380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С	COMMuniCATiOn CArd PCI, ROCKETPORT	шт	2,00	42776,00	--	85552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С	Модули MOXA RS232	шт	32,00	37616,00	--	1203712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С	ETHErnET swiTCH: 6 PCs 10\100\BAsE TX, RJ45, RuggEdCOM	шт	1,00	68583,00	--	68583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С	COnTrOl CABinET 800x2200x800MM, 19'', RiTTAl	шт	1,00	78085,00	--	78085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С	GPS sYnCHrOnizATiOn ClOCK, AnTEnnA And CABlE, MEinBErg	шт	1,00	430709,00	--	430709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С	UPS POwEr, POwErCOM	шт	2,00	50152,00	--	100304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С	RTU 560C wiTH CABinET	шт	2,00	4894994,00	--	9789988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С	MiCrOSCADA PrO lATEsT vErsiOn sOfTwArE	шт	1,00	851303,00	--	851303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С	Согласующий резистор 120 Ом для сети RS-485	шт	24,00	2238,00	--	53712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-14. ЗРУ. Охранная сигнализация. Раздел 2 MiCrOSCADA								12691669
		Раздел: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								
120.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный	шт	2,00	350940,00	169670,00	701880	339340	662,00	1324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	110 кВ мощностью 16000-63000 кВА			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					119250,00	32179,61	238500	64359	186,64	373
121.	С	ОРУ-110 кВ с двумя трансформаторами 40000 кВа	шт	0,06	248805406,97	--	15385805	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
122.	С	КРУ-КО7 совмещенная с ОПУ в здании, состоящая из 50 камер	шт	0,21	53174809,99	--	11198434	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
123.	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90	шт	1,00	223200,00	--	223200	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15. Монтаж оборудования. Раздел 1 Монтаж оборудования								27509317
		Раздел: Локальная смета 7-1-2. Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием								
		==========								
124.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	385,00	1,81	1,81	697	697	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,40	--	154	0,00	1
125.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	385,00	33,43	29,06	12871	11188	0,01	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,03	10,26	397	3950	0,05	19
126.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	77,00	640,82	73,75	49343	5679	0,14	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					21,38	11,67	1646	899	0,04	3
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-2. Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием								62911
		Раздел: Локальная смета 7-1-3. Технологические проезды с асфальтобетонным покрытием								
		==========								
127.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 1	м2	1010,00	1,22	1,22	1232	1234	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	группы механизированным способом			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,25	--	257	0,00	1
128.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1010,00	33,43	29,06	33764	29351	0,01	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,03	10,26	1040	10363	0,05	51
129.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	202,00	640,82	73,75	129446	14898	0,14	29
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					21,38	11,67	4319	2357	0,04	8
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-3. Технологические проезды с асфальтобетонным покрытием								164443
		Раздел: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								
130.	Е0107-25-5	Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами	шт	2,00	6412,97	3879,35	12826	7759	13,40	27
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2250,00	1070,62	4500	2141	3,92	8
131.	С11011-75-3	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 0,5 мм	м2	120,00	23,00	--	2760	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,20	175710,10	1826,10	35810	372	42,70	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8100,00	690,75	1651	141	3,37	1
133.	С	Надбавка на окраску металлоконструкций с 2-х сторон	т	1,29	9848,00	--	12672	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	208,64	245,44	3,82	51209	797	0,21	44
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	7793	300	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,10	5749,86	335,84	23574	1377	4,54	19
					699,75	126,00	2869	517	0,61	3
136.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,24	125,49	15,94	1160	147	0,24	2
					34,65	5,96	320	55	0,03	0
137.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	138,60	3,51	0,14	486	19	0,00	0
					0,11	0,05	15	7	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-4. Ограждение								140496

Раздел: Локальная смета 2-1-17 Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ. Раздел 1 Установка металлических анкерно-угловых опор
==========

138.	С151607-31	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,21	214424,00	--	45458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С	Муфта соединительная	шт	1,00	26974,31	--	26974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	1м3	20,00	2187,61	1338,23	43752	26765	3,46	69
					609,75	298,26	12195	5965	1,06	21
141.	С	Фундамент Ф5-Ам-Р	шт	8,00	84055,00	--	672440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	1м3	24,40	1717,63	923,38	41910	22530	2,43	59
					425,25	179,69	10376	4384	0,73	18
143.	С	Плита пригрузочная П-3Р	шт	32,00	26124,00	--	835968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0133-11-11	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т	1т	33,08	9851,39 3825,00	6010,64 1302,84	325904 126539	198844 43101	21,90 4,99	724 165
145.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	32,09	146000,00 --	-- --	4684863 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-17 Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ. Раздел 1 Установка металлических анкерно-угловых опор 6677270

ИТОГО:	50635633 671142	720590 158750	3831 776

Накладные расходы :

На монтажные работы	304883
На общестроительные работы	378643
На металломонтажные работы	178121
Всего накладных расходов:	861647
Итого с накладными	51497280

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	606015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52103295
Итого с временными, 4,3 %	52563664
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	52774713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52819380
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52931045
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	135344681,63
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2706893,63
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	138051575,27
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16566189,03
Итого с НДС	154617764,30
Сумма скидки конкурса и возвратных сумм	-12512501,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с учетом скидки конкурса 142105263,16

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

ТОО «СК «АЛМАТЫ КУРЫЛЫС»
Авторский надзор
Подпись
«26» 09 2016 г.