Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **:Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

СПРАВКА №8
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18	19.04.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство магистральных инженерных сетей и транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны «Талдыкорган». «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»	**1 095 592 205,12**	86 120 954,43							10 334 514,53	96 455 468,96
Удержание гос.комиссии		27 923 524,20							3 350 822,90	31 274 347,10
Всего:		**58 197 430,23**							6 983 691,63	65 181 121,86

Итого к оплате: 65 181 121 (Шестьдесят пять миллионов сто восемьдесят одна тысячи сто двадцать одна) тенге 86 тиын

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мұрат М.М._____

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№18 от «19» апреля 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры «Индустриальной зоны Талдыкорган. «Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ»**

Наименование объекта: **Двухцепная ВЛ-110 кВ и ПС-110/10 кВ**

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.). Раздел 3 Отмостка									
1.	E0111-1-1 Уплотнение грунта гравием	м2	36,20	13,19	2,62	477	95	0,07	2
				10,51	0,99	380	36	0,00	0
2.	E0111-2-4 Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм	м3	3,62	2278,70	--	8249	--	3,24	12
				531,00	--	1922	--	--	--
3.	E0111-19-3 УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	36,20	332,76	25,04	12046	906	0,14	5
				22,25	9,38	805	340	0,05	2
4.	E0111-19-4 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	181,00	61,18	3,11	11074	563	0,02	4
				2,97	1,17	538	212	0,01	1
	Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.). Раздел 3 Отмостка								31846
	Раздел: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.). Раздел 4 прочие								
5.	E0133-32- Укладка поперечных рельсовых путей	1м	14,00	4320,15	321,65	60482	4503	9,12	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	с размером колеи 2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 2,2 т			1458,00	99,20	20412	1389	0,41	6
6.	С11051-35 6	Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные Р65-Н-К	м	14,00	4508,00 --	-- --	63112 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	23088 1064	240 91	42,70 3,37	6 0
8.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,35	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	6771 3059	2719 676	14,10 1,79	19 2
9.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,35	1333,50 679,50	312,12 --	1795 915	420 --	2,96 --	4 --
10.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,35	154400,00 --	-- --	207822 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.). Раздел 4 прочие								363071
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки								
11.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	23,95	1986,57 567,00	564,43 195,49	47580 13580	13519 4682	3,33 0,75	80 18
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3. Кабельные каналы и лотки								47580
		Раздел: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник. Раздел 2 Конструкции								
12.	Е0110-23-5	Установка люков КРД в перекрытиях площадью до 2 м2	м2	1,13	375,50 191,93	30,89 11,68	424 217	35 13	1,23 0,06	1 0
13.	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	м2	1,13	982,74 183,38	2,26 0,86	1111 207	3 1	1,22 0,00	1 0
14.	С11011-49	Пластина резиновая рулонная	кг	4,00	466,00	--	1864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173			--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,63	1886,27	100,89	1185	63	0,85	1
					123,75	38,25	78	24	0,18	0
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12,56	390,85	--	4909	--	0,14	2
					24,75	--	311	--	--	--
17.	Е0127-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	м2	50,24	61,46	--	3088	--	0,02	1
					3,98	--	200	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-4. Маслосборник. Раздел 2 Конструкции								12580
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 2 Фундаменты								
		==========								
18.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В10	м3	6,00	5887,43	311,32	35325	1868	2,82	17
					441,00	117,61	2646	706	0,57	3
19.	Е0106-14-4	Устройство Мс-1	м3	7,03	9593,17	990,15	67440	6961	10,40	73
					1644,75	374,04	11563	2630	1,83	13
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 2 Фундаменты								102765
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 3 Подземное хозяйство								
		==========								
20.	С	Надбавка на окраску металлоконструкций на 2 раза	т	3,32	5940,00	--	19717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	53,40	1200,20	221,40	64091	11823	4,87	260
					812,25	84,38	43374	4506	0,41	22
22.	С12021-14-5	Стальные настилы	т	2,26	111100,00	--	250955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	107,24	174,86 9,36	0,09 0,05	18752 1004	10 5	0,05 0,00	5 0
24.	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	214,48	180,73 10,10	0,14 0,05	38763 2166	30 11	0,05 0,00	12 0
25.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,12	2139,46 1809,00	330,46 123,75	2396 2026	370 139	10,58 0,60	12 1
26.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,14	8390,00 --	-- --	9585 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	28,00	574,66 258,75	2,07 0,79	16090 7245	58 22	1,38 0,00	39 0
28.	Е0109-53-1	Монтаж изделий П1 и П2	т	0,80	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	11812 10286	904 318	82,10 1,95	65 2
29.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,80	154400,00 --	-- --	123180 --	-- --	-- --	-- --
30.	С	Надбавка за покрытие краской за 2 раза	т	0,80	9848,00 --	-- --	7857 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 3 Подземное хозяйство 563197

Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 7 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	265,55	207,96 27,00	1,19 0,45	55224 7170	316 119	0,15 0,00	41 1
32.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	40,00	575,05 153,23	1,24 0,47	23002 6129	50 19	0,97 0,00	39 0
33.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,09	175710,10	1826,10	15181	158	42,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	700	60	3,37	0
34.	С	Надбавка на окраску металлоконструкций	т	0,09	2970,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-18-3	Изоляция воздуховодов	м	0,79	831,63	5,71	653	4	0,45	0
					77,40	2,14	61	2	0,01	0
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,31	575,05	1,24	181	--	0,97	0
					153,23	0,47	48	--	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 7 Кровля								94497
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 8 Полы								
37.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающего слоя из шлака	м3	21,60	1327,09	--	28665	--	2,99	65
					477,00	--	10303	--	--	--
38.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	76,20	76,94	2,62	5863	200	0,07	5
					10,51	0,99	801	75	0,00	0
39.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	7,62	2278,70	--	17364	--	3,24	25
					531,00	--	4046	--	--	--
40.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,14	5116,53	--	46786	--	3,66	33
					567,00	--	5185	--	--	--
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	76,20	155,21	9,95	11827	758	0,36	27
					52,20	3,74	3978	285	0,02	1
42.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	381,00	18,54	0,67	7064	255	0,00	2
					0,63	0,25	240	95	0,00	0
43.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	76,20	769,78	4,90	58657	373	0,38	29
					58,50	1,85	4458	141	0,01	1
44.	Е0111-40-	Устройство плинтусов	м	81,53	123,31	0,16	10054	13	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поливинилхлоридных на клее КН-2			16,18	0,07	1319	6	0,00	0
45.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	20,00	769,78	4,90	15396	98	0,38	8
					58,50	1,85	1170	37	0,01	0
46.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	21,40	123,31	0,16	2639	3	0,09	2
					16,18	0,07	346	1	0,00	0
47.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	101,60	76,94	2,62	7817	266	0,07	7
					10,51	0,99	1068	101	0,00	0
48.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,16	2278,70	--	23152	--	3,24	33
					531,00	--	5395	--	--	--
49.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,19	5116,53	--	62381	--	3,66	45
					567,00	--	6913	--	--	--
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	101,60	155,21	9,95	15769	1011	0,36	36
					52,20	3,74	5304	380	0,02	2
51.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	508,00	18,54	0,67	9418	340	0,00	2
					0,63	0,25	320	127	0,00	1
52.	Е0111-36-2	Устройство покрытий виниловых	м2	101,60	170,58	4,90	17331	498	0,38	39
					58,50	1,85	5944	188	0,01	1
53.	С11011-348	Виниловое покрытие, прим.	м2	108,71	560,00	--	60879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	108,71	123,31	0,16	13405	17	0,09	10
					16,18	0,07	1759	8	0,00	0
55.	Е0111-36-2	Устройство покрытий виниловых	м2	35,10	170,58	4,90	5987	172	0,38	13
					58,50	1,85	2053	65	0,01	0
56.	С11011-348	Виниловое покрытие, прим.	м2	37,56	560,00	--	21032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	37,56	123,31	0,16	4631	6	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,18	0,07	608	3	0,00	0
58.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,50	76,94	2,62	192	7	0,07	0
					10,51	0,99	26	2	0,00	0
59.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,25	2278,70	--	570	--	3,24	1
					531,00	--	133	--	--	--
60.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,30	5116,53	--	1535	--	3,66	1
					567,00	--	170	--	--	--
61.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	2,50	323,65	18,42	809	46	0,42	1
					85,95	6,91	215	17	0,03	0
62.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,50	215,39	9,05	538	23	0,25	1
					50,85	3,40	127	9	0,02	0
63.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	2,50	884,98	11,72	2212	29	1,06	3
					171,68	4,39	429	11	0,02	0
64.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5,69	135,23	0,32	769	2	0,24	1
					41,63	0,11	237	1	0,00	0
										452743

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 8 Полы

Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 11 Фасад

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	м2	30,06	217,83	1,96	6548	59	0,61	18
					108,90	0,45	3274	14	0,03	1
66.	Е0115-161-2	Силикатная окраска цоколя по подготовленной поверхности	м2	30,06	50,32	0,37	1513	11	0,20	6
					33,75	0,14	1015	4	0,00	0
67.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	400,30	25,35	0,05	10148	20	0,05	20
					7,70	0,02	3082	8	0,00	0
68.	Е0109-43-	Установка металлоконструкций	т	0,67	11487,34	4590,56	7651	3057	25,30	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				4725,00	840,11	3147	560	3,01	2
69.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,67	122100,00 --	-- --	81319 --	-- --	-- --	-- --
70.	С	Надбавка на сталь С245	т	0,67	1860,00 --	-- --	1239 --	-- --	-- --	-- --
71.	С	Надбавка на окраску БТ-177	т	0,67	4924,00 --	-- --	3279 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,40	218,93 218,93	-- --	744 744	-- --	1,54 --	5 --
73.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,68	21,55 17,03	4,52 --	15 12	3 --	0,11 --	0 --
74.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,72	2278,70 531,00	-- --	6198 1444	-- --	3,24 --	9 --
75.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных ступеней, В15	м3	0,96	5251,52 146,25	100,65 38,03	5041 140	97 37	0,97 0,19	1 0
76.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2557 900	8 3	198,00 0,56	5 0
77.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,80	238,73 52,43	14,76 5,54	1623 357	100 38	0,36 0,03	2 0
78.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций	т	0,08	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	878 361	351 64	25,30 3,01	2 0
79.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08	122100,00 --	-- --	9328 --	-- --	-- --	-- --
80.	С	Надбавка на сталь С 245	т	0,08	1860,00	--	142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Надбавка на окраску БТ-177	т	0,08	4924,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	2,00	1822,52	924,97	3645	1850	4,83	10
					807,75	316,76	1616	634	1,25	3
83.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	5,76	1150,00	--	6624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,03	174134,60	1941,97	5746	64	42,30	1
					6975,00	726,75	230	24	3,55	0
85.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов входной группы	т	0,12	8493,42	3350,04	987	389	20,00	2
					3690,00	830,84	429	97	2,92	0
86.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,12	147100,00	--	17096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Надбавка на сталь С 245	т	0,18	1860,00	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С	Надбавка на окраску БТ-177	т	0,15	4924,00	--	736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	6,80	125,49	15,94	853	108	0,24	2
					34,65	5,96	236	41	0,03	0
90.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	102,00	3,51	0,14	358	14	0,00	0
					0,11	0,05	11	5	0,00	0
91.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	6,80	642,11	4,54	4366	31	0,15	1
					25,88	1,71	176	12	0,01	0
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,60	575,05	1,24	920	2	0,97	2
					153,23	0,47	245	1	0,00	0
93.	Е0115-161-2	Силикатная окраска фасадов по подготовленной поверхности	м2	5,76	50,32	0,37	290	2	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33,75	0,14	194	1	0,00	0
94.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,26	218,93	--	2027	--	1,54	14
					218,93	--	2027	--	--	--
95.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,26	21,55	4,52	200	42	0,11	1
					17,03	--	158	--	--	--
96.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,90	2278,70	--	2051	--	3,24	3
					531,00	--	478	--	--	--
97.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	92,60	332,77	25,04	30815	2319	0,14	13
					22,25	9,38	2060	869	0,05	4
98.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	92,60	61,18	3,11	5665	288	0,02	2
					2,97	1,17	275	108	0,01	1
99.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	100,00	547,86	6,63	54786	663	0,70	70
					108,68	1,76	10868	176	0,01	1
100.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,60	23900,00	--	38240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ- общестроительные работы. Раздел 11 Фасад								314333
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 5 Фасад								
101.	Ц0108-524 -7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	4,00	1627,70	49,70	6511	199	3,00	12
					459,00	9,00	1836	36	0,05	0
102.	Ц0108-596 -8	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 1000 Вт	шт	4,00	1690,00	645,00	6760	2580	3,71	15
					621,00	141,00	2484	564	0,82	3
103.	Ц0108-411	Металлический рукав, наружный	м	10,00	114,40	7,80	1144	78	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	диаметр до 48 мм			48,80	0,50	488	5	0,00	0
104.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	10,00	8,50 7,30	0,10 --	85 73	1 --	0,05 --	1 --
105.	Ц0108-396 -1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	36,00	199,40 51,80	120,00 33,30	7178 1865	4320 1199	0,32 0,19	12 7
106.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	36,00	23,20 16,50	2,10 0,30	835 594	76 11	0,10 0,00	4 0
107.	Ц0108-359 -1	Монтаж протяжного ящика К654У1	шт	2,00	516,92 166,84	237,63 41,54	1034 334	475 83	0,86 0,24	2 0
108.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	2,00	843,50 479,00	19,50 2,30	1687 958	39 5	3,00 0,01	6 0
109.	Ц0108-591 -8	Коробка универсальная, прим.	шт	4,00	64,00 58,50	1,00 0,20	256 234	4 1	0,36 0,00	1 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Прожекторная мачта- 2 шт. Раздел 5 Фасад								25490
		Раздел: Локальная смета 2-1-8. Радиомачта. Общестроительные работы. Раздел 2 Конструкции								
110.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,40	2278,70 531,00	-- --	911 212	-- --	3,24 --	1 --
111.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	4,00	332,76 22,25	25,04 9,38	1331 89	100 38	0,14 0,05	1 0
112.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	20,00	61,18 2,97	3,11 1,17	1224 59	62 23	0,02 0,01	0 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-8.								3466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Радиомачта. Общестроительные работы. Раздел 2 Конструкции								
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 1 Сети электроснабжения наружного освещения ПС								
113.	Ц0108-524 -7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1,00	1627,70 459,00	49,70 9,00	1628 459	50 9	3,00 0,05	3 0
114.	Ц0108-145 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	м	5,00	21,00 11,50	3,60 0,70	105 58	18 3	0,07 0,00	0 0
115.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	45,00	28,80 21,00	3,30 0,60	1296 945	148 27	0,13 0,00	6 0
116.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	125,00	23,20 16,50	2,10 0,30	2900 2062	263 38	0,10 0,00	13 0
117.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1662 1182	126 30	0,10 0,00	6 0
118.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	422,48 52,20	3,96 1,49	12674 1566	119 45	0,30 0,01	9 0
119.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	30,00	14,60 11,80	0,20 0,10	438 354	6 3	0,07 0,00	2 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 1 Сети электроснабжения наружного освещения ПС								20703
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электротехнические решения. Раздел 2 Шинные мосты 10 кВ, присоединение гибкого токопровода								
120.	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	шт	48,00	131,30 96,80	8,50 2,30	6302 4646	408 110	-- 0,01	-- 1
121.	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	шт	12,00	415,90 263,00	64,30 15,80	4991 3156	772 190	2,00 0,09	24 1
122.	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	640,00	28,80 21,00	3,30 0,60	18432 13440	2112 384	0,13 0,00	83 2
123.	Е0107-20-3	Установка кронштейна К-1, изделия ШМ-2, планки опорной П-5, скобы С-5, контактов переходных КП-3, КП-17	т	0,07	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	12287 566	128 48	42,70 3,37	3 0
124.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,00	21,80 5,81	0,05 0,02	65 17	-- --	0,03 0,00	0 0
125.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	20,36 4,16	0,02 --	61 12	-- --	0,02 --	0 --
126.	Ц0108-54-2	Ограничитель перенапряжений 10 кВ, прим.	шт	3,00	415,90 263,00	64,30 15,80	1248 789	193 47	2,00 0,09	6 0
127.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 120 мм2	м	10,00	61,90 23,00	3,30 0,40	619 230	33 4	0,14 0,00	1 0
128.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,42	846,00 846,00	-- --	354 354	-- --	5,15 --	2 --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 2 Шинные мосты 10 кВ, присоединение гибкого токопровода								44360
		Раздел: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 3 Шинный мост 110 кВ								
129.	Ц0108-20-	Гирлянда из подвесных изоляторов	шт	12,00	1043,90	433,00	12527	5196	4,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	одиночная, напряжение 110 кВ			605,00	101,00	7260	1212	0,59	7
130.	Е0133-16-7	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,38	33625,34	18503,09	12778	7031	77,30	29
					13500,00	4618,16	5130	1755	18,49	7
131.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,72	1100,25	--	790	--	6,71	5
					1100,25	--	790	--	--	--
132.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,04	846,00	--	37	--	5,15	0
					846,00	--	37	--	--	--
133.	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	шт	20,00	83,80	6,60	1676	132	0,24	5
					43,20	1,30	864	26	0,01	0
134.	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	80,00	4,80	1,00	384	80	0,02	2
					3,40	0,50	272	40	0,00	0
135.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	633	7	42,70	0
					8100,00	690,75	29	2	3,37	0
136.	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	6,34	103,60	14,00	657	89	0,25	2
					42,30	3,50	268	22	0,02	0
137.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 120 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
138.	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	2,00	735,00	185,00	1470	370	2,00	4
					383,00	38,30	766	77	0,22	0
139.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	2,00	7897,00	1541,00	15794	3082	19,00	38
					3308,00	340,01	6616	680	1,97	4
140.	Ц0108-417-3	Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на конструкциях по колоннам	м	2,40	517,00	105,00	1241	252	1,39	3
					241,00	28,60	578	69	0,17	0
141.	Ц0108-88-2	Установка доски проходной для прохода шин	м2	0,22	2483,80	79,80	546	18	11,00	2
					1744,00	20,30	384	4	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С	Гетинакс электротехнический V-1 толщиной 10 мм	кг	3,00	384,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С	Прокладка резиновая уплотнительная 25х3	10м	0,26	777,00	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Ц0108-165 -6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	2908,40	1764,00	11634	7056	6,00	24
					1116,00	387,00	4464	1548	2,24	9
145.	С	Муфта концевая POLT-12D/3XI-H1-L12A	шт	2,00	18681,00	--	37362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-415 -1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	м	9,00	208,60	18,60	1877	167	0,29	3
					61,00	4,00	549	36	0,02	0
147.	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	т	0,00	341500,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Ц0108-396 -1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	10,20	199,40	120,00	2034	1224	0,32	3
					51,80	33,30	528	340	0,19	2
149.	Ц0108-152 -10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт	2,00	100,80	54,40	202	109	0,14	0
					27,50	21,70	55	43	0,13	0
150.	С	Надбавка за окраску металлоконструкций за 2 раза	т	0,10	5940,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3338	35	42,70	1
					8100,00	690,75	154	13	3,37	0
152.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,05	172169,94	1216,94	8161	58	31,40	1
					5940,00	459,00	282	22	2,25	0
153.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	7,00	61,90	3,30	433	23	0,14	1
					23,00	0,40	161	3	0,00	0
154.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление марки М-3 и М-9	т	0,07	25987,18	4444,95	1824	312	110,00	8
					19800,00	696,02	1390	49	2,55	0
155.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	8,22	21,80	0,05	179	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	48	--	0,00	0
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,22	20,36 4,16	0,02 --	167 34	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-9. ОРУ. Электротехнические решения. Раздел 3 Шинный мост 110 кВ								120229
		Раздел: Локальная смета 2-1-10. ЗРУ. Отопление. Раздел 1 Отопление								
157.	Ц0108-602-2	Установка печей электрических мощностью до 1 кВт	шт	25,00	763,40 626,00	5,40 2,30	19085 15650	135 58	2,00 0,01	50 0
158.	С	Электропечь ПЭТ-4	шт	25,00	1162,00 --	-- --	29050 --	-- --	-- --	-- --
159.	Ц0108-88-3	Рамы для установки печей электрических	т	0,05	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	5446 441	100 14	52,00 1,57	3 0
160.	Ц0108-537-5	Установка датчика реле температуры, прим	шт	4,00	581,30 394,00	23,30 4,50	2325 1576	93 18	2,00 0,03	8 0
161.	С	Датчик реле температуры ДТКБ-48	шт	4,00	1747,00 --	-- --	6988 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	14,00	29,13 27,00	-- --	408 378	-- --	0,17 --	2 --
163.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	14,00	68,00 --	-- --	952 --	-- --	-- --	-- --
164.	Е0121-22-8	Установка коробок ответвительных, прим.	шт	15,00	34,70 29,48	-- --	520 442	-- --	0,19 --	3 --
165.	С151803-47	Коробка ответвительная КОМ 1-3	1000шт	0,01	22300,00 --	-- --	334 --	-- --	-- --	-- --
166.	С11051-194	Скобы СД-16 УЗ	шт	170,00	119,00	--	20230	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц0108-532 -1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	1,00	750,20	13,20	750	13	2,00	2
					272,00	2,30	272	2	0,01	0
168.	С	ПКЕ 222-2	шт	1,00	384,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	435,00	66,80	18,10	29058	7873	0,12	52
					20,30	3,80	8830	1653	0,02	10
170.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,03	158694,00	--	4761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,20	102190,00	--	20949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,12	62459,00	--	7495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151603-5 17	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	68510,00	--	5481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-10. ЗРУ. Отопление. Раздел 1 Отопление								154217
		Раздел: Локальная смета 2-1-11. ЗРУ. Вентиляция.								
174.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	1,00	1509,05	258,05	1509	258	5,28	5
					891,00	96,75	891	97	0,49	0
175.	С131301-1 04	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	компл	1,00	27700,00	--	27700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Ц0108-481 -23	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до	шт	1,00	810,70	25,70	811	26	2,00	2
					477,00	2,30	477	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.8 т								
177.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	408,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
178.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	2,00	684,15 177,75	16,15 6,75	1368 356	32 14	1,12 0,03	2 0
179.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	0,38 0,01	0 0
180.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,00	266,17 53,77	4,08 1,53	1863 376	29 11	0,30 0,01	2 0
181.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	2,83	996,88 247,51	13,16 4,93	2817 699	37 14	1,62 0,03	5 0
182.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,27	20,36 4,16	0,02 --	67 14	-- --	0,02 --	0 --
										37440
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-11. ЗРУ. Вентиляция.								
		Раздел: Локальная смета 2-1-12 ЗРУ. Электроосвещение.								
183.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	880,00	66,80 20,30	18,10 3,80	58784 17864	15928 3344	0,12 0,02	106 19
184.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	68,00	34,70 29,48	-- --	2360 2005	-- --	0,19 --	13 --
185.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	19,00	244,37 151,65	65,36 34,45	4643 2881	1242 655	0,95 0,16	18 3
186.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	31,00	169,86 86,85	57,56 35,93	5266 2692	1784 1114	0,55 0,16	17 5
187.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой	шт	9,00	36,26	--	326	--	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			27,00	--	243	--	--	--
188.	Е0121-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	39,85	--	80	--	0,19	0
					30,15	--	60	--	--	--
189.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	3,00	496,94	3,06	1491	9	1,40	4
					236,25	1,15	709	3	0,01	0
190.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	30,00	29,13	--	874	--	0,17	5
					27,00	--	810	--	--	--
191.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
192.	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	2,00	1233,60	54,60	2467	109	3,00	6
					610,00	4,50	1220	9	0,03	0
193.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
194.	С	Выключатель автоматический АЕ 1031-1 1Р 16А	шт	12,00	195,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
196.	С	Выключатель автоматический АЕ 2046-10 1Р 16А	шт	2,00	1055,00	--	2110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-12 ЗРУ. Электроосвещение.								87986
		Раздел: Локальная смета 2-1-13 ЗРУ. Связь.								
197.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных	шт	43,00	300,57	225,64	12924	9702	0,41	18
					69,53	58,98	2990	2536	0,23	10
198.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	66,00	10,60	0,10	700	7	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			8,80	0,10	581	7	0,00	0
199.	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	264,00	5,40 3,70	0,10 --	1426 977	26 --	0,02 --	5 --
200.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	540,00	23,20 16,50	2,10 0,30	12528 8910	1134 162	0,10 0,00	54 1
201.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1385 985	105 25	0,10 0,00	5 0
202.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,09	39710,00 --	-- --	3574 --	-- --	-- --	-- --
203.	С	Провод П-274	м	280,00	12,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-13 ЗРУ. Связь.								35897
		Раздел: Локальная смета 2-1-13 ЗРУ. Связь. Раздел 2 Оборудование связи								
204.	Ц0110-98-1	Оборудование станции: станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкостью 10 номеров	номер	1,00	850,80 826,00	-- --	851 826	-- --	5,00 --	5 --
205.	Ц0110-122-2	Оборудование станции: устройство автоматического ввода программ	устройст	1,00	6189,40 5625,00	29,40 9,00	6189 5625	29 9	32,00 0,05	32 0
206.	Ц0111-168-1	Монтаж ETHErnET-коммутатора	шт	1,00	1174,59 722,25	90,88 18,00	1175 722	91 18	5,00 0,10	5 0
207.	Ц0110-444-1	Монтаж антенны	шт	1,00	15757,00 15440,00	155,00 51,80	15757 15440	155 52	93,00 0,30	93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	Ц0108-105 -1	Устройство выпрямительное полупроводниковое, масса до 0,1 т	шт	1,00	4164,00	--	4164	--	18,00	18
					3668,00	--	3668	--	--	--
209.	Ц0108-101 -1	Монтаж распределительного блока постоянного и переменного тока	шкаф	1,00	1781,00	112,00	1781	112	7,00	7
					1222,00	24,80	1222	25	0,14	0
210.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
211.	Ц0110-53- 3	Прокладка кабелей и проводов на провододержателях, кабель или провод питания сечением 25 мм2	м	165,00	25,80	--	4257	--	0,15	25
					25,40	--	4191	--	--	--
212.	Ц0111-233 -4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации пайкой	конец	6,00	25,24	--	151	--	0,10	1
					17,73	--	106	--	--	--
213.	Ц0110-185 -2	Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений /кроме междугородных/	место	1,00	3883,40	--	3883	--	22,00	22
					3848,00	--	3848	--	--	--
214.	Ц0110-949 -1	Установка операционной системы, программного обеспечения	раб.стан	1,00	68248,13	--	68248	--	208,00	208
					68248,13	--	68248	--	--	--
215.	Ц0110-222 -1	Настройка каналов ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	система	1,00	10074,00	--	10074	--	59,00	59
					9968,00	--	9968	--	--	--
216.	Ц0110-950 -1	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1,00	141529,52	46704,00	141530	46704	289,00	289
					94825,52	11880,00	94826	11880	68,90	69
										258561

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-13 ЗРУ. Связь. Раздел 2 Оборудование связи

Раздел: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
218.	Ц0110-668	Извещатели ОС автоматические:	шт	10,00	195,70	--	1957	--	1,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей			178,00	--	1780	--	--	--
219.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	4,00	259,10 239,00	-- --	1036 956	-- --	1,00 --	4 --
220.	Ц0110-683 -14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	шт	1,00	2229,00 1782,00	-- --	2229 1782	-- --	14,00 --	14 --
221.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	7,00	115,10 102,00	2,80 0,50	806 714	20 3	0,64 0,00	4 0
222.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	5,00 --	5 --
223.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	2,00	259,10 239,00	-- --	518 478	-- --	1,00 --	2 --
224.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30 936,00	1,60 --	1989 1872	3 --	5,00 --	10 --
225.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2,00	195,70 178,00	-- --	391 356	-- --	1,00 --	2 --
226.	Ц0108-604 -1	Установка соединительных коробок JB20, прим.	компл	2,00	115,10 102,00	2,80 0,50	230 204	6 1	0,64 0,00	1 0
227.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1,00 0,01	8 0

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация 16223

Раздел: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация Раздел 2 MiCrOSCADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	Ц0111-95-3	Установка аппаратуры MiCrOSCADA	шт	1,00	2200,96	842,69	2201	843	8,00	8
					1302,75	207,00	1303	207	1,20	1
229.	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	раб.стан	2,00	68248,13	--	136496	--	208,00	416
					68248,13	--	136496	--	--	--
230.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	32,00	219,96	3,85	7039	123	1,00	32
					213,75	2,25	6840	72	0,01	0
231.	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	шт	1,00	2489,41	842,69	2489	843	9,00	9
					1534,50	207,00	1534	207	1,20	1
232.	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	компл	1,00	211,71	103,32	212	103	0,50	1
					76,50	22,50	76	22	0,13	0
233.	Ц0108-332-4	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор /пункт питания/, количество кабелей: 2	компл	1,00	4017,00	171,00	4017	171	10,00	10
					1838,00	20,30	1838	20	0,12	0
234.	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	шт	2,00	5255,12	855,81	10510	1712	18,00	36
					2970,00	213,75	5940	427	1,24	2
235.	Ц0110-122-2	Оборудование станции: устройство автоматического ввода программ	устройст	1,00	6189,40	29,40	6189	29	32,00	32
					5625,00	9,00	5625	9	0,05	0
236.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	2,00	219,96	3,85	440	8	1,00	2
					213,75	2,25	428	5	0,01	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация Раздел 2 MiCrOSCADA								169594
		Раздел: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация Раздел 3 АСКУЭ								
237.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
238.	Ц0110-99-6	Монтаж преобразователя оптического	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
239.	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка	шт	41,00	490,00	--	20090	--	1,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клеммная на 20 клемм			266,00	--	10906	--	--	--
240.	С	Согласующий резистор 120 Ом для сети RS-485	шт	18,00	2238,00	--	40284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Ц0110-140-8	Автономная проверка оборудования АСКУЭ: электрическая проверка и настройка	компл	1,00	12800,00	--	12800	--	59,00	59
					12670,00	--	12670	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-14 ЗРУ. Охранная сигнализация Раздел 3 АСКУЭ								75214
		Раздел: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 1 Монтаж оборудования								
242.	Ц0108-11-6	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	компл	6,00	22957,00	12820,00	137742	76920	42,00	252
					7515,00	3082,95	45090	18498	17,88	107
243.	Ц0108-7-2	Трансформатор напряжения, напряжение 110 кВ	компл	6,00	14447,00	8761,00	86682	52566	22,00	132
					3690,00	2071,98	22140	12432	12,02	72
244.	Ц0108-6-2	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	компл	6,00	10240,00	4253,00	61440	25518	22,00	132
					3825,00	955,99	22950	5736	5,54	33
245.	Ц0108-8-2	Выключатель воздушный напряжением 110 кВ, тип ВВУ	компл	2,00	143426,00	90720,00	286852	181440	246,00	492
					46800,00	21529,67	93600	43059	124,87	250
246.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	8,00	9028,00	5815,00	72224	46520	12,00	96
					2138,00	1367,98	17104	10944	7,93	63
247.	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	14,00	1392,90	28,90	19501	405	4,00	56
					756,00	2,30	10584	32	0,01	0
248.	Ц0108-17-2	Опора шинная, напряжение 110 кВ	шт	2,00	2137,00	979,00	4274	1958	3,00	6
					504,00	216,00	1008	432	1,25	3
249.	Ц0108-17-9	Изолятор опорный напряжение 110 кВ	шт	6,00	1227,00	543,00	7362	3258	2,00	12
					326,00	117,00	1956	702	0,68	4
250.	Ц0108-4-4	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ, мощностью 1600 кВА	шт	4,00	14675,00	8287,00	58700	33148	36,20	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5963,00	1829,02	23852	7316	10,61	42
251.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	1450,00	51,70	2,80	74965	4060	0,16	232
					27,50	0,30	39875	435	0,00	3
252.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100,00	88,90	3,10	8890	310	0,16	16
					27,90	0,30	2790	30	0,00	0
253.	Ц0108-86- 1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	шт	50,00	7410,00	2137,00	370500	106850	28,00	1400
					4860,00	460,99	243000	23050	2,67	134
254.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	2,00	1299,30	68,30	2599	137	2,00	4
					317,00	13,50	634	27	0,08	0
255.	Ц0108-62- 1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	2,00	7897,00	1541,00	15794	3082	19,00	38
					3308,00	340,01	6616	680	1,97	4
256.	Ц0108-524 -1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	5,00	1514,60	39,60	7573	198	2,00	10
					405,00	6,80	2025	34	0,04	0
257.	Ц0111-168 -1	Установка счетчика Альфа А1805	шт	24,00	1174,59	90,88	28190	2181	5,00	120
					722,25	18,00	17334	432	0,10	3
258.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	60,00	88,90	3,10	5334	186	0,16	10
					27,90	0,30	1674	18	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 1 Монтаж оборудования								1248621
		Раздел: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 2 Расстановка кабельных конструкций и прокладка кабелей								
259.	Ц0108-152 -5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до	шт	45,00	83,80	6,60	3771	297	0,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,4 кг			43,20	1,30	1944	59	0,01	0
260.	Ц0108-152 -9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	шт	180,00	5,60 3,50	1,40 0,60	1008 630	252 108	0,02 0,00	4 1
261.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1423 66	15 6	42,70 3,37	0 0
262.	С151802-34	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 331х40х24 мм, тип К1166 У3	1000шт	0,04	30200,00 --	-- --	1359 --	-- --	-- --	-- --
263.	Ц0108-396 -1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	м	66,00	199,40 51,80	120,00 33,30	13160 3419	7920 2198	0,32 0,19	21 13
										20722

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 2 Расстановка кабельных конструкций и прокладка кабелей

Раздел: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 3 Установка проходных изоляторов (4 шт.)

264.	Ц0108-52-6	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 20 кВ	шт	12,00	339,20 236,00	39,40 11,30	4070 2832	473 136	1,00 0,07	12 1
265.	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	шт	4,00	3272,70 2041,00	77,70 13,50	13091 8164	311 54	13,00 0,08	52 0
266.	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т	0,00	322300,00 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --
267.	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	м2	3,06	2483,80 1744,00	79,80 20,30	7600 5337	244 62	11,00 0,12	34 0
268.	С	Доска АЦЭИД	шт	1,00	12319,00 --	-- --	12319 --	-- --	-- --	-- --
269.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,12	175710,10	1826,10	20214	210	42,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	932	79	3,37	0
270.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 3 Установка проходных изоляторов (4 шт.)								59029
		Раздел: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 4 Конструкция для крепления ШШВ (8 шт.)								
271.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	8786	91	42,70	2
					8100,00	690,75	405	35	3,37	0
272.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-15 Монтаж оборудования Раздел 4 Конструкция для крепления ШШВ (8 шт.)								9263
		Раздел: Локальная смета 2-1-16 Кабельный журнал								
273.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	3490,00	23,20	2,10	80968	7329	0,10	349
					16,50	0,30	57585	1047	0,00	6
274.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	70,00	25,90	7,10	1813	497	0,08	6
					12,90	1,60	903	112	0,01	1
275.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	130,00	114,40	7,80	14872	1014	0,29	38
					48,80	0,50	6344	65	0,00	0
276.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	130,00	14,60	0,20	1898	26	0,07	9
					11,80	0,10	1534	13	0,00	0
277.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	35,00	422,48	3,96	14787	139	0,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	1827	52	0,01	0
278.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	155,00	27,70 19,70	2,10 0,50	4294 3054	325 78	0,10 0,00	16 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-16 Кабельный журнал								118631
		Раздел: Локальная смета 7-1-2 Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием								
279.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	385,00	386,64 5,94	15,35 5,06	148856 2287	5910 1948	0,03 0,02	13 7
280.	Е0127-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины	м2	1540,00	45,38 0,01	-- --	69885 15	-- --	0,00 --	0 --
281.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	385,00	483,37 5,94	15,35 5,06	186097 2287	5910 1948	0,03 0,02	13 7
282.	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	м2	385,00	125,24 3,51	9,69 2,24	48217 1351	3731 862	0,01 0,01	6 2
283.	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 12 см	м2	85,00	310,88 --	14,52 2,04	26425 --	1234 173	-- 0,01	-- 1
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-2 Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием								479480
		Раздел: Локальная смета 7-1-3 Технологические проезды с асфальтобетонным покрытием								
284.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1010,00	386,64 5,94	15,35 5,06	390506 5999	15505 5111	0,03 0,02	34 18
285.	Е0127-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины	м2	4040,00	45,38 0,01	-- --	183335 40	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	1010,00	483,37	15,35	488204	15505	0,03	34
					5,94	5,06	5999	5111	0,02	18
287.	Е0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	м2	1010,00	125,24	9,69	126492	9787	0,01	15
					3,51	2,24	3545	2262	0,01	5
288.	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 12 см	м2	195,00	310,88	14,52	60622	2832	--	--
					--	2,04	--	397	0,01	1
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-3 Технологические проезды с асфальтобетонным покрытием								1249159
		Раздел: Локальная смета 7-1-4 Ограждение								
289.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	66,00	564,21	240,24	37238	15856	1,42	94
					249,75	65,38	16484	4315	0,24	16
290.	Е0107-25-5	Устройство ворот	шт	2,00	6412,97	3879,35	12826	7759	13,40	27
					2250,00	1070,62	4500	2141	3,92	8
291.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	6075,23	95,97	6075	96	4,90	5
					771,75	36,25	772	36	0,18	0
292.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,24	575,05	1,24	5313	11	0,97	9
					153,23	0,47	1416	4	0,00	0
293.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	36,96	217,83	1,96	8051	72	0,61	23
					108,90	0,45	4025	17	0,03	1
294.	Е0115-159-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	м2	36,96	23,41	1,13	865	42	0,12	4
					19,13	0,43	707	16	0,00	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1-4 Ограждение								70369
		Раздел: Локальная смета 2-1-17. Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ. Раздел 1 Установка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлических анкерно-угловых опор- 11 шт. (Согласно сличительной ведомости)								
295.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2262,00	27,84 1,66	26,18 7,20	62974 3755	59208 16286	0,01 0,03	26 57
296.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,76	1886,27 123,75	100,89 38,25	5206 342	278 106	0,85 0,18	2 0
297.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	200,00	6,48 --	6,48 2,10	1296 --	1296 421	-- 0,01	-- 2
298.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	27,30	0,28 --	0,28 0,09	8 --	8 2	-- 0,00	-- 0
299.	Е0133-16-7	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,33	285714,34 13500,00	18503,09 4618,16	379714 17942	24591 6138	77,30 18,49	103 25
300.	С151607-31	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02	232451,00 --	-- --	3822 --	-- --	-- --	-- --
301.	Е0133-16-1	Монтаж волоконно-оптического кабеля	1км	1,33	147301,60 14422,50	18886,10 4722,28	195764 19168	25100 6276	82,60 20,58	110 27
302.	Е0133-1-8	Установка фундаментов	1м3	16,61	12889,61 609,75	1338,23 298,26	214040 10125	22222 4953	3,46 1,06	57 18
303.	Е0133-1-12	Установка плит	1м3	14,17	4095,63 425,25	923,38 179,69	58023 6025	13082 2546	2,43 0,73	34 10
304.	Е0133-11-11	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т с доставкой	1т	27,42	57547,39 3825,00	6010,64 1302,84	1577879 104877	164805 35722	21,90 4,99	600 137
305.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,99	146000,00 --	-- --	145109 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	300,00	51,70 27,50	2,80 0,30	15510 8250	840 90	0,16 0,00	48 1
307.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,28	61,90 23,00	3,30 0,40	79 29	4 1	0,14 0,00	0 0
308.	С151804-1 083	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	378,00	794,00 --	-- --	300132 --	-- --	-- --	-- --
309.	С151804-1 918	Зажимы соединительные овальные СОАС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	637,00 --	-- --	3822 --	-- --	-- --	-- --
310.	С151804-1 423	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	268,00 --	-- --	4824 --	-- --	-- --	-- --
311.	С151804-1 362	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	134,00 --	-- --	2412 --	-- --	-- --	-- --
312.	С151804-1 373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	277,00 --	-- --	4986 --	-- --	-- --	-- --
313.	С151804-1 741	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1112,00 --	-- --	20016 --	-- --	-- --	-- --
314.	С151804-1 531	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	300,00 --	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --
315.	С151804-1 571	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	191,00 --	-- --	3438 --	-- --	-- --	-- --
316.	С151804-1 604	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1156,00 --	-- --	20808 --	-- --	-- --	-- --
317.	С151804-1 674	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1006,00 --	-- --	18108 --	-- --	-- --	-- --
318.	С151804-1 363	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	190,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319.	С151804-1 385	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	426,00 --	-- --	7668 --	-- --	-- --	-- --
320.	С151804-1 570	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	143,00 --	-- --	2574 --	-- --	-- --	-- --
321.	С151804-1 838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	838,00 --	-- --	15084 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-17. Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ. Раздел 1 Установка металлических анкерно-угловых опор- 11 шт. (Согласно сличительной ведомости)								3077516
		Раздел: Нулевой пролет и концевая опора У110-2 на заходе на ПС								
322.	С151607-3 1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,31	253968,00 --	-- --	77714 --	-- --	-- --	-- --
323.	Е0133-16-7	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,16	285713,34 13500,00	18503,09 4618,16	45714 2160	2960 739	77,30 18,49	12 3
324.	С	Волоконно-оптический кабель OPGW-24B1-59 в грозотросе емкостью до 24 оптических волокон	км	0,21	335185,09 --	-- --	70389 --	-- --	-- --	-- --
325.	Е0133-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,07	9317,51 4567,50	4193,13 1094,79	615 301	277 72	26,50 4,21	2 0
326.	С11011-11 31	Грозозащитный трос типа ТК-9.1	10м	0,66	2700,00 --	-- --	1782 --	-- --	-- --	-- --
327.	Е0133-1-1 2	Установка фундаментов по опоры	1м3	6,80	18954,63 425,25	923,38 179,69	128891 2892	6279 1222	2,43 0,73	17 5
328.	С	Фундамент Ф3-Ам-Р ж/б с гидроизоляцией	шт	4,00	56649,46 --	-- --	226598 --	-- --	-- --	-- --
329.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	150,00	51,70	2,80	7755	420	0,16	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	траншее из круглой стали, диаметр 12 мм			27,50	0,30	4125	45	0,00	0
330.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	0,64	61,90 23,00	3,30 0,40	40 15	2 --	0,14 0,00	0 0
331.	С151804-1 083	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	328,00	794,00 --	--	260432 --	--	--	--
332.	С151804-2 085	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/16 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1340,00 --	--	16080 --	--	--	--
333.	С	Зажим шлейфовый ША-120-1	шт	6,00	777,28 --	--	4664 --	--	--	--
334.	С151804-2 479	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-120Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	707,00 --	--	4242 --	--	--	--
335.	С151804-2 366	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	223,00 --	--	4014 --	--	--	--
336.	С151804-1 423	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	268,00 --	--	3216 --	--	--	--
337.	С151804-1 369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	142,00 --	--	1704 --	--	--	--
338.	С151804-1 379	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	277,00 --	--	3324 --	--	--	--
339.	С151804-1 741	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1196,30 --	--	14356 --	--	--	--
340.	С151804-1 531	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	300,00 --	--	7200 --	--	--	--
341.	С151804-1 571	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	191,00 --	--	2292 --	--	--	--
342.	С151804-1	Звенья промежуточные регулируемые	шт.	12,00	1156,00	--	13872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	604	типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	--
343.	С151804-1 674	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1006,00 --	-- --	12072 --	-- --	-- --	-- --
344.	С151804-1 363	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	190,00 --	-- --	2280 --	-- --	-- --	-- --
345.	С151804-1 385	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	426,00 --	-- --	5112 --	-- --	-- --	-- --
346.	С151804-1 570	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	143,00 --	-- --	1716 --	-- --	-- --	-- --
347.	С151804-1 838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	838,00 --	-- --	10056 --	-- --	-- --	-- --
348.	С151804-1 418	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	177,00 --	-- --	1062 --	-- --	-- --	-- --
349.	С151804-1 369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	142,00 --	-- --	852 --	-- --	-- --	-- --
350.	С151804-1 385	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	426,00 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
351.	С151804-1 570	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	143,00 --	-- --	858 --	-- --	-- --	-- --
352.	С151804-1 838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	838,00 --	-- --	5028 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Нулевой пролет и концевая опора У110-2 на заходе на ПС								936485
		Раздел: Демонтажные работы								
353.	Е0133-16-1	Демонтаж волоконно-оптического кабеля	1км	1,33	73650,60 -- 14422,50	18886,10 -- 4722,28	97882 -- 19168	25100 -- 6276	82,60 -- 20,58	110 -- 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354.	Е0133-16-7	Демонтаж 6 проводов АС 120/19 двухцепного участка	1км	1,33	185714,34	18503,09	246814	24591	77,30	103
					13500,00	4618,16	17942	6138	18,49	25
355.	Е0133-1-8	Демонтаж фундаментов под анкерно-угловые апоры	1м3	10,00	10311,61	1338,23	103116	13382	3,46	35
					609,75	298,26	6098	2983	1,06	11
356.	Е0133-11-11	Демонтаж двухцепных анкерно-угловые металлических опор У110-4	1т	5,26	37704,39	6010,64	198514	31646	21,90	115
					3825,00	1302,84	20139	6859	4,99	26
357.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	34,09	234,30	234,30	7987	7987	--	--
					--	164,01	--	5591	3,44	117
358.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	34,09	232,80	232,80	7936	7936	--	--
					--	162,96	--	5555	3,42	117
359.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	34,09	171,40	171,40	5843	5843	--	--
					--	34,28	--	1169	0,72	25
		Итого по разделу: Демонтажные работы								668092
		Раздел: Релейная защита (Согласно сличительной ведомости)								
360.	С	Шкаф регулирования Т1, Т2 с монтажом	комплект	1,00	2023348,00	--	2023348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С	Шкаф собственных нужд	комплект	1,00	3457422,60	--	3457423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С	Шкаф постоянного тока	комплект	1,00	3630000,00	--	3630000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Релейная защита (Согласно сличительной ведомости)								9110771
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.) Раздел-1. - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	288,00	27,84	26,18	8018	7538	0,01	3
					1,66	7,20	478	2074	0,03	7
364.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	9,80	262,72	--	2575	--	1,85	18
					262,72	--	2575	--	--	--
365.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	192,00	6,48	6,48	1244	1244	--	--
					--	2,10	--	404	0,01	2
366.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	192,00	21,55	4,52	4137	867	0,11	21
					17,03	--	3270	--	--	--
367.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	320,00	13,19	2,62	4221	838	0,07	22
					10,51	0,99	3363	317	0,00	2
368.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5 - 50мм	м3	16,00	4649,65	66,01	74394	1056	1,35	22
					195,75	24,93	3132	399	0,12	2
369.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	80,00	1577,80	--	126224	--	3,10	248
					474,75	--	37980	--	--	--
370.	Е0106-3-4	Устройство подбетонки 4 шт	м3	1,54	6634,59	257,71	10191	396	4,05	6
					634,50	91,69	975	141	0,40	1
371.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,63	67700,00	--	42478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей	1т	1,36	64092,87	304,24	87356	415	20,00	27
					3330,00	114,75	4539	156	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	м2	255,20	245,44	3,82	62636	975	0,21	54
					37,35	1,44	9532	367	0,01	2
374.	Е0133-28-9	Установка сборных железобетонных анкерных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 2,5 т	1м3	3,52	1508,29	918,79	5309	3234	3,36	12
					589,50	260,96	2075	919	0,99	3
375.	С143018-23	Плиты ПФ 35-10	м3	3,52	16700,00	--	58784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.) Раздел-1. - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								487567
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ - общестроительные работы. Раздел 2 Фундаменты - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								
376.	Е0106-1-9	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3	м3	58,07	5793,26	243,44	336397	14136	1,71	99
					263,25	91,96	15286	5340	0,45	26
377.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,58	61300,00	--	219713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,00	67700,00	--	203100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ - общестроительные работы. Раздел 2 Фундаменты - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								759210
		Раздел: Дополнительные работы Стойки под реакторы - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	240,00	27,84	26,18	6682	6282	0,01	3
					1,66	7,20	398	1728	0,03	6
380.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	8,20	262,72	--	2154	--	1,85	15
					262,72	--	2154	--	--	--
381.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	234,20	6,48	6,48	1517	1517	--	--
					--	2,10	--	493	0,01	2
382.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	234,20	21,55	4,52	5046	1058	0,11	25
					17,03	--	3988	--	--	--
383.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	120,00	52,46	2,62	6295	314	0,07	8
					10,51	0,99	1261	119	0,00	1
384.	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов под опоры оборудования массой до 1,5 т	1м3	2,88	2025,38	1231,13	5833	3546	4,50	13
					794,25	341,06	2287	982	1,26	4
385.	С	Фундамент Ф 8-8 ж/б	шт	24,00	3351,25	--	80430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	Е0133-29-1	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т	1м3	5,28	3872,29	2299,30	20446	12140	8,49	45
					1550,25	615,09	8185	3248	2,23	12
387.	С	УСО 3А стойки ж/б под оборудование	шт	24,00	7012,00	--	168288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под оборудование	м3	13,50	5570,39	196,62	75200	2654	1,79	24
					272,25	74,27	3675	1003	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,30	67700,00 --	-- --	20310 --	-- --	-- --	-- --
390.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей	1т	1,03	64092,87 3330,00	304,24 114,75	66080 3433	314 118	20,00 0,56	21 1
391.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	м2	100,00	245,44 37,35	3,82 1,44	24544 3735	382 144	0,21 0,01	21 1
		Итого по разделу: Дополнительные работы Стойки под реакторы - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								482826
		Раздел: Дополнительные работы Кабельные лотки - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								
392.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	123,50	27,84 1,66	26,18 7,20	3438 205	3233 889	0,01 0,03	1 3
393.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	4,22	262,72 262,72	-- --	1110 1110	-- --	1,85 --	8 --
394.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	111,90	6,48 --	6,48 2,10	725 --	725 235	-- 0,01	-- 1
395.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	111,90	21,55 17,03	4,52 --	2411 1906	505 --	0,11 --	12 --
396.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	92,39	52,46 10,51	2,62 0,99	4847 971	242 91	0,07 0,00	6 0
397.	Е0107-1-1-5	Укладка блоков	шт	29,00	1182,27 650,25	328,93 115,04	34286 18857	9539 3336	3,75 0,46	109 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398.	С	Универсальный дырчатый блок БДЛ 40.6	шт	29,00	12698,00	--	368242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	м2	128,00	245,44	3,82	31416	489	0,21	27
					37,35	1,44	4781	184	0,01	1
400.	Е0122-8-3	Укладка стальных труб	км	0,18	70074,97	10674,97	12613	1921	270,00	49
					48825,00	4032,00	8788	726	19,69	4
401.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	180,00	474,00	--	85320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 108 мм	км	0,18	171615,64	23876,89	30891	4298	161,00	29
					27900,00	9020,25	5022	1624	44,05	8
		Итого по разделу: Дополнительные работы Кабельные лотки - ВКЛЮЧИТЬ (согласно сличительной ведомости)								575299
		Раздел: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ - общестроительные работы. Раздел 7 Кровля - ВКЛЮЧИТЬ Согласно сличительной ведомости								
		==========								
403.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	м2	340,00	189,44	4,72	64411	1605	0,40	137
					70,88	1,78	24099	605	0,01	3
404.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	340,00	157,89	4,72	53683	1605	0,31	106
					54,68	1,78	18591	605	0,01	3
405.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты 50мм	м3	30,10	5089,00	--	153179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	427,50	934,07	8,20	399313	3506	1,71	731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	116686	1317	0,01	6
407.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,96	23741,72	334,28	189000	2661	22,10	176
					3397,50	126,00	27046	1003	0,62	5
408.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3760	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1323	5	0,56	0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-6. ЗРУ совмещенное с ОПУ - общестроительные работы. Раздел 7 Кровля - ВКЛЮЧИТЬ Согласно сличительной ведомости								863345
		Раздел: Оборудование связи (согласно сличительной ведомости)								
409.	С	Оборудование оптоволоконной связи с монтажом	комплект	1,00	8323701,32	--	8323701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование связи (согласно сличительной ведомости)								8323701
ИТОГО:							31572078	1356092		11240
							2069923	341937		1842

Накладные расходы :

На монтажные работы	1385430
На общестроительные работы	843215
На металломонтажные работы	243550
На сантехнические работы	7693
Всего накладных расходов:	2479888
Итого с накладными	33059762

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	992204
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34044170
Итого с временными, 4,3 %	34797914
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	35143456
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35216587
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35927513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,557	91866651,86
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1837333,04
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93703984,90
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11244478,19
Итого с НДС	104948463,09
Сумма скидки конкурса, 8,09254 %	-8492994,13
Итого с учетом скидки конкурса	96455468,96

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик: