Заказчик: Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ТриА Холдинг"

Стройка: Капитальный ремонт дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

Договор: №217 от 12.04.2019г.

Сумма по смете, тенге: 779 165 532 тенге с НДС

Сумма по договору: 763 582 220,8 тенге с НДС

Реестр актов формы 2В за октябрь 2019 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
Благоустройство дворовых территорий				
1	62	Э620	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Дунентаева, 32	8 737 630
2	63	Э630	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-1, 1а	19 120 034,52
3	64	Э640	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-2, 39Б, 39В, 39Г	35 866 859
4	65	Э650	Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-1, 17В	53 827 089
5	66	Э660	Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 5	5 900 587
			ИТОГО общее:	**123 452 200,52**

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 32

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 62
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Детская игровая площадка с резиновым покрытием											
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	79,9538	2742,01	--	219234	--	--	157849	407250
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	219234	--		30167	
2	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	162,07885	261,00	--	42303	--		--	45687
		СП - 8%			--	--	--	--		3384	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	162,07885	1697,00	--	275048	--		--	297052
		СП - 8%			--	--	--	--		22004	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	95,3405	16,48	13,79	1571	1315	5	588	2332
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	251	566		173	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	92,265	64,62	64,62	5962	5962	--	1807	8390
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	2509		621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,8875	5575,23	1040,63	428665	80012	337327	32874	498462
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	11326	19112		36923	
7	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	307,55	892,33	189,65	274436	58328	205350	33841	332939
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	10758	20576		24662	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,768875	123912,86	1819,75	95274	1399	93875	795	103754
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	736		7685	
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	307,55	1188,99	2,86	365675	881	306556	63257	463246
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	58238	334		34315	
10	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1230,2	185,92	--	228719	--	191188	40533	290793
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	--	37531	--		21540	
11	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	307,55	1052,28	4,94	323628	1519	125326	185711	550086
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	196783	782		40747	
12	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	307,55	12822,86	--	3943670	--	3943670	--	4259163
		СП - 8%			--	--	--	--		315494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6204185	149415	5203297	517255	7259154
							534121	44615	--	537715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6204185				
	Материалы		Тенге				1259629				
	Всего заработная плата		Тенге					578736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3943670				
	Транспортные расходы		Тенге				317350				
		Накладные расходы	Тенге				517254				
		Сметная прибыль	Тенге				537715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7259154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					578736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7259154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					578736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7259154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534121				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149415			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5203297		
		- Перевозка грузов	Тенге				317351				
		- Накладные расходы	Тенге							517255	
		- Сметная прибыль	Тенге							537715	

		Итого с временными, 1,04 %					7 334 649				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					7 433 667				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					7 582 340				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					7 960 669				
		Налог на добавленную стоимость 12%					955 280				
		Итого с НДС					8 915 949				
		Всего					8 915 949				
		Тендерная скидка					178 319				
		Итого к оплате					8 737 630				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-1, 1а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 63
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	13,02	343,42	310,87	4471	4048	1	1501	6450
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	422	1663		478	
2	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	15,4938	1697,00	--	26293	--		--	28396
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,114	16,48	13,79	150	126	--	56	223
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	24	54		17	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну	6,6402	96,00	--	637	--		--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,906	816,86	--	3191	--	--	2297	5927
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	3191	--		439	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,3	64,62	64,62	601	601	--	182	846
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	253		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	65,1	6,27	6,27	408	408	--	97	545
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	134		40	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	6,2	5575,23	1040,63	34566	6452	27201	2651	40195
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	913	1541		2977	
9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	31	902,05	189,65	27964	5879	21001	3411	33885
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	1084	2074		2510	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0775	123912,86	1819,75	9603	141	9462	80	10458
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	74		775	
11	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	31	1242,56	44,07	38519	1366	35618	1966	43724
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	1535	286		3239	
12	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	62	133,23	1,46	8260	90	8164	22	8945
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	6	14		663	
13	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	31	1329,90	44,07	41227	1366	38326	1966	46648
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	1535	286		3455	
14	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	62	147,50	1,46	9145	90	9049	22	9900
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	6	14		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				205036	20568	148822	14251	236830
							8716	6393	--	17543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205036				
	Материалы		Тенге				148821				
	Всего заработная плата		Тенге					15109			
	Транспортные расходы		Тенге				26930				
		Накладные расходы	Тенге				14251				
		Сметная прибыль	Тенге				17543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15109			
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	26,7144	5575,23	1040,63	148939	27800	117204	11422	173190
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	3935	6640		12829	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,44524	123912,86	1819,75	55171	810	54361	460	60082
		НР - 108%; СП - 8%			–	957,00	–	426		4450	
17	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	133,572	1242,56	44,07	165971	5886	153472	8471	188397
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	6613	1231		13955	
18	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	445,24	1329,90	44,07	592123	19621	550458	28238	669989
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	22044	4102		49629	
19	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	890,48	147,50	1,46	131343	1300	129955	313	142189
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	88	202		10532	
		Разметка парковочных мест									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1093546	55417	1005450	48904	1233847
							32680	12602	–	91395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093546				
	Материалы		Тенге				1005448				
	Всего заработная плата		Тенге					45282			
		Накладные расходы	Тенге				48904				
		Сметная прибыль	Тенге				91396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1233846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					45282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1233846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					45282			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление тротуаров из а/б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	7,44	828,84	127,48	6167	948	3167	2568	9434
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	43,82	2052	326		699	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01984	123912,86	1819,75	2458	36	2422	21	2677
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	19		198	
22	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,8	1188,99	2,86	29487	71	24720	5101	37355
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	4696	27		2767	
23	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	24,8	743,68	--	18443	--	15417	3269	23449
		НР - 108%; СП - 8%			122,03	--	3026	--		1737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56555	1056	45726	10959	72915
							9775	372	--	5401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56555				
	Материалы		Тенге				45725				
	Всего заработная плата		Тенге					10146			
		Накладные расходы	Тенге				10958				
		Сметная прибыль	Тенге				5401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10146			
		РАЗДЕЛ 4. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
24	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	8774	--		1207	
25	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,44	261,00	--	1420	--		--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
26	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	5,44	1697,00	--	9232	--		--	9970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	8	19		6	
28	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	16	790,80	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	4413	737		1457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32132	2230	6055	11899	47551
							13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
		Накладные расходы	Тенге				11899				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	90,551	2742,01	--	248292	--	--	178770	461227
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	248292	--		34165	
30	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	153,9367	261,00	--	40177	--		--	43392
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
31	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	153,9367	1697,00	--	261231	--		--	282129
		СП - 8%			--	--	--	--		20898	
32	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	90,551	16,48	13,79	1492	1249	5	559	2215
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	238	538		164	
33	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	87,63	64,62	64,62	5662	5662	--	1716	7969
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	2383		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	73,025	5575,23	1040,63	407131	75992	320382	31222	473421
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	10757	18152		35068	
35	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	292,1	892,33	189,65	260650	55398	195034	32141	316214
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	10218	19542		23423	
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,73025	123912,86	1819,75	90487	1329	89158	755	98541
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	699		7299	
37	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	292,1	1188,99	2,86	347305	837	291156	60079	439975
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	55312	317		32591	
38	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1168,4	185,92	--	217229	--	181583	38497	276185
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	--	35646	--		20458	
39	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	292,1	1052,28	4,94	307371	1443	119031	176381	522452
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	186897	742		38700	
40	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	292,1	12822,86	--	3745557	--	3745557	--	4045201
		СП - 8%			--	--	--	--		299645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5932584	141909	4941906	520120	6968921
							547360	42374	--	516215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5932584				
	Материалы		Тенге				1196350				
	Всего заработная плата		Тенге					589734			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3745557				
	Транспортные расходы		Тенге				301408				
		Накладные расходы	Тенге				520120				
		Сметная прибыль	Тенге				516216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6968921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					589734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6968921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					589734			
		РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
41	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	34,1	2742,01	--	93503	--	--	67322	173690
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	93503	--		12866	
42	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	57,97	261,00	--	15130	--		--	16341
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
43	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	57,97	1697,00	--	98375	--		--	106245
		СП - 8%			--	--	--	--		7870	
44	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	34,1	16,48	13,79	562	470	2	210	834
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	90	202		62	
45	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	33	64,62	64,62	2132	2132	--	646	3001
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	898		222	
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	27,5	5575,23	1040,63	153319	28617	120651	11758	178283
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	4051	6836		13206	
47	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	110	892,33	189,65	98156	20862	73446	12104	119081
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	3848	7359		8821	
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,275	123912,86	1819,75	34076	500	33576	284	37109
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	263		2749	
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	110	1188,99	2,86	130789	315	109644	22625	165687
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	20830	119		12273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	440	185,92	–	81805	–	68381	14497	104007
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	–	13424	–		7704	
51	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	110	1052,28	4,94	115751	543	44826	66422	196747
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	70382	280		14574	
52	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	110	14343,75	–	1577813	–	1577813	–	1704038
		СП - 8%			–	–	–	–		126225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2401411	53441	2028339	195868	2805063
							206127	15957	–	207782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2401411				
	Материалы		Тенге				450526				
	Всего заработная плата		Тенге					222084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1577813				
	Транспортные расходы		Тенге				113505				
		Накладные расходы	Тенге				195869				
		Сметная прибыль	Тенге				207782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2805062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					222084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2805062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					222084			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
		Газоны									
53	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	485,2	415,57	9,78	201635	4747	66302	116036	343085
		НР - 88%; СП - 8%			269,14	2,62	130586	1273		25414	
		Санитарная обрезка деревьев									
54	Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	22	2485,65	–	54684	–	–	39373	101582
		НР - 72%; СП - 8%			2485,65	–	54684	–		7525	
55	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	3,3	536,00	–	1769	–		–	1910
		СП - 8%			–	–	–	–		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,3	837,00	--	2762	--		--	2983
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
57	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	3,3	366,00	--	1208	--		--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				262058	4747	66302	155409	450864
							185271	1273	--	33399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262058				
	Материалы		Тенге				66303				
	Всего заработная плата		Тенге					186544			
	Транспортные расходы		Тенге				5739				
		Накладные расходы	Тенге				155409				
		Сметная прибыль	Тенге				33397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				450865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					186544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				450865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					186544			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
58	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	122	5738,52	--	700099	--	--	504072	1300505
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	700099	--		96334	
59	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	2,196	6343,24	1617,14	13930	3551	8400	3407	18724
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1979	1685		1387	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	5,49	20965,32	1097,63	115100	6026	101907	7773	132702
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	7167	1375		9830	
61	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	8	45751,10	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	311254	14458		45175	
62	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	5	41021,29	2547,40	205106	12737	6526	115771	346548
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	185843	3946		25670	
63	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	32088	97		4312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	8	41021,29	2547,40	328170	20379	10442	185234	554477
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	297349	6314		41072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1762678	84005	142894	1034574	3021032
							1535778	27874	–	223780	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				933549				
	Материалы		Тенге				32588				
	Всего заработная плата		Тенге					851347			
		Накладные расходы	Тенге				519322				
		Сметная прибыль	Тенге				116230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1569101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					851347			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829129				
	Материалы		Тенге				110307				
	Всего заработная плата		Тенге					712304			
		Накладные расходы	Тенге				515251				
		Сметная прибыль	Тенге				107550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1451931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата	Тенге					712304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3021032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1353
		Сметная заработная плата	Тенге					1563652			
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
65	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	577584	1740		77611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				616749	15670	23495	353388	1047748
							577584	1740	–	77611	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				616749				
	Материалы		Тенге				23495				
	Всего заработная плата		Тенге					579324			
		Накладные расходы	Тенге				353388				
		Сметная прибыль	Тенге				77611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1047748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1047748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15 884 771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3116486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					379042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8408989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				458234				
		- Накладные расходы	Тенге							2345372	
		- Сметная прибыль	Тенге							1176649	

		Итого с временными, 1,04 %					**16 049 973**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**16 266 647**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**16 591 980**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**17 419 854**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**2 090 383**				
		Итого с НДС					**19 510 237**				
		Всего					**19 510 237**				
		Тендерная скидка					**390 205**				
		Итого к оплате					**19 120 034,52**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"