Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: Жулдыз-2, 39Б, 39В, 39Г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 64
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)											
1	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	127,764	343,42	310,87	43877	39718	16	14731	63296
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	4143	16317		4689	
2	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	152,03916	1697,00	–	258010	–		–	278651
		СП - 8%			–	–	–	–		20641	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	89,4348	16,48	13,79	1474	1233	6	552	2188
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	235	531		162	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну	65,15964	96,00	–	6255	–		–	6756
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	38,3292	816,86	–	31309	–	–	22543	58160
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	–	31309	–		4308	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91,26	64,62	64,62	5897	5897	–	1787	8299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	2482		615	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	638,82	6,27	6,27	4004	4004	--	949	5349
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	1318		396	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	60,84	5575,23	1040,63	339197	63312	266923	26012	394426
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	8962	15123		29217	
9	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	304,2	902,05	189,65	274404	57692	206071	33472	332506
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	10641	20352		24630	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7605	123912,86	1819,75	94236	1384	92852	786	102623
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	728		7602	
11	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	304,2	1242,56	44,07	377986	13406	349519	19293	429061
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	15061	2803		31782	
12	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	608,4	133,23	1,46	81058	888	80110	214	87773
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	60	138		6502	
13	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	304,2	1329,90	44,07	404554	13406	376087	19293	457755
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	15061	2803		33908	
14	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	608,4	147,50	1,46	89737	888	88789	214	97147
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	0,23	60	138		7196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2011997	201828	1460373	139846	2323990
							85533	62732	--	172148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2011997				
	Материалы		Тенге				1460370				
	Всего заработная плата		Тенге					148265			
	Транспортные расходы		Тенге				264266				
		Накладные расходы	Тенге				139845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				172147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2323990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					148265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2323990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					148265			
РАЗДЕЛ 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)											
15	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**49,428**	**5575,23**	**1040,63**	**275572**	**51436**	**216855**	**21133**	**320442**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**7281**	**12286**		**23736**	
16	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8238**	**123912,86**	**1819,75**	**102079**	**1499**	**100580**	**851**	**111165**
		НР - 108%; СП - 8%			**–**	**957,00**	**–**	**788**		**8234**	
17	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**247,14**	**1242,56**	**44,07**	**307085**	**10891**	**283958**	**15674**	**348580**
		НР - 108%; СП - 8%			**49,51**	**9,21**	**12236**	**2277**		**25821**	
18	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**823,8**	**1329,90**	**44,07**	**1095568**	**36304**	**1018478**	**52246**	**1239639**
		НР - 108%; СП - 8%			**49,51**	**9,21**	**40786**	**7590**		**91825**	
19	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1647,6**	**147,50**	**1,46**	**243015**	**2405**	**240447**	**580**	**263083**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,10**	**0,23**	**163**	**374**		**19488**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2023320**	**102535**	**1860318**	**90484**	**2282909**
							60466	**23316**	**–**	**169104**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2023320**				
	Материалы		Тенге				**1860319**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83782**			
		Накладные расходы	Тенге				**90485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**169104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2282909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					83782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2282909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					83782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Восстановление тротуаров из а/б											
20	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,78**	**828,84**	**127,48**	**8106**	**1247**	**4162**	**3376**	**12401**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**43,82**	**2697**	**429**		**919**	
21	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02608**	**123912,86**	**1819,75**	**3232**	**47**	**3185**	**27**	**3519**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**957,00**	**--**	**25**		**261**	
22	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,6**	**1188,99**	**2,86**	**38761**	**93**	**32495**	**6705**	**49104**
		НР - 108%; СП - 8%			**189,36**	**1,09**	**6173**	**35**		**3637**	
23	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**32,6**	**743,68**	**--**	**24244**	**--**	**20266**	**4297**	**30824**
		НР - 108%; СП - 8%			**122,03**	**--**	**3978**	**--**		**2283**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74343**	**1388**	**60108**	**14405**	**95848**
							12849	**489**	**--**	**7100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74343**				
	Материалы		Тенге				**60106**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13338**			
		Накладные расходы	Тенге				**14405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**95847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13338**			
РАЗДЕЛ 4. Песчаное покрытие детской игровой площадки											
24	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**4**	**2742,01**	**--**	**10968**	**--**	**--**	**7897**	**20374**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**--**	**10968**	**--**		**1509**	
25	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**6,8**	**261,00**	**--**	**1775**	**--**		**--**	**1917**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	6,8	1697,00	–	11540	–		–	12463
		СП - 8%			–	–	–	–		923	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4	16,48	13,79	66	55	–	25	98
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	11	24		7	
28	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	20	790,80	136,62	15816	2732	7568	6952	24589
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	5516	921		1821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40164	2788	7568	14874	59441
							16495	944	–	4402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40164				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					17439			
	Местные материалы		Тенге				7555				
	Транспортные расходы		Тенге				13314				
		Накладные расходы	Тенге				14873				
		Сметная прибыль	Тенге				4403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17439			
		РАЗДЕЛ 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	122,0935	2742,01	–	334782	–	–	241043	621891
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	334782	–		46066	
30	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	207,55895	261,00	–	54173	–		–	58507
		СП - 8%			–	–	–	–		4334	
31	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	207,55895	1697,00	–	352228	–		–	380406
		СП - 8%			–	–	–	–		28178	
32	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	122,0935	16,48	13,79	2012	1684	7	753	2987
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	321	725		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	118,155	64,62	64,62	7635	7635	--	2314	10744
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	3214		796	
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,4625	5575,23	1040,63	548951	102463	431983	42098	638333
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	14505	24475		47284	
35	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	393,85	892,33	189,65	351444	74695	262972	43337	426364
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	13777	26350		31582	
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,984625	123912,86	1819,75	122008	1792	120216	1018	132867
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	942		9842	
37	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	393,85	1188,99	2,86	468285	1128	392578	81007	593235
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	74579	427		43943	
38	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1575,4	185,92	--	292899	--	244837	51907	372391
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	--	48062	--		27585	
39	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	393,85	1052,28	4,94	414440	1945	160494	237822	704443
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	252001	1001		52181	
40	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	393,85	12822,86	--	5050282	--	5050282	--	5454305
		СП - 8%			--	--	--	--		404023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7999138	191342	6663369	701299	9396473
							738027	57134	--	696035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7999138				
	Материалы		Тенге				1613087				
	Всего заработная плата		Тенге					795161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5050282				
	Транспортные расходы		Тенге				406400				
		Накладные расходы	Тенге				701299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				696035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9396472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					795161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9396472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					795161			
		РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
41	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	43,09	2742,01	–	118153	–	–	85070	219482
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	118153	–		16258	
42	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	73,253	261,00	–	19119	–		–	20649
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
43	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	73,253	1697,00	–	124310	–		–	134255
		СП - 8%			–	–	–	–		9945	
44	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	43,09	16,48	13,79	710	594	3	266	1054
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	113	256		78	
45	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	41,7	64,62	64,62	2695	2695	–	817	3792
		НР - 72%; СП - 8%			–	27,20	–	1134		281	
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	34,75	5575,23	1040,63	193739	36162	152458	14858	225284
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5119	8638		16688	
47	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	139	892,33	189,65	124034	26362	92810	15295	150475
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	4862	9299		11146	
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3475	123912,86	1819,75	43060	632	42428	359	46892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	957,00	--	333		3474	
49	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	139	1188,99	2,86	165270	398	138551	28590	209368
		НР - 108%; СП - 8%			189,36	1,09	26321	151		15509	
50	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	556	185,92	--	103372	--	86410	18319	131426
		НР - 108%; СП - 8%			30,51	--	16962	--		9735	
51	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	139	1052,28	4,94	146267	687	56642	83934	248616
		НР - 94%; СП - 8%			639,84	2,54	88938	353		18416	
52	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	139	14343,75	--	1993781	--	1993781	--	2153284
		СП - 8%			--	--	--	--		159503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3034510	67529	2563083	247508	3544577
							260469	20164	--	262563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3034510				
	Материалы		Тенге				569301				
	Всего заработная плата		Тенге					280633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1993781				
	Транспортные расходы		Тенге				143429				
		Накладные расходы	Тенге				247507				
		Сметная прибыль	Тенге				262561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3544578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					280633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3544578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					280633			
		РАЗДЕЛ 7. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
53	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	82,164	343,42	310,87	28217	25543	10	9473	40705
		НР - 72%; СП - 8%			32,43	127,71	2664	10493		3015	
54	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	139,6788	1697,00	--	237035	--		--	255998
		СП - 8%			--	--	--	--		18963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,164	16,48	13,79	1354	1133	5	507	2010
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	216	488		149	
56	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,12	64,62	64,62	3885	3885	--	1177	5467
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,20	--	1635		405	
57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,06	5575,23	1040,63	167591	31281	131882	12852	194879
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	4428	7472		14435	
58	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200,4	663,11	189,65	132888	38006	87872	22051	167334
		НР - 108%; СП - 8%			34,98	66,90	7010	13407		12395	
59	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200,4	126,95	87,27	25440	17489	52	14383	43009
		НР - 108%; СП - 8%			39,42	27,04	7899	5418		3186	
60	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,022	1628,00	--	17944	--	17944	--	19379
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
61	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200,4	500,20	21,23	100241	4255	--	92289	207933
		НР - 94%; СП - 8%			478,97	10,95	95986	2195		15402	
62	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200,4	10518,75	--	2107958	--	2107958	--	2276594
		СП - 8%			--	--	--	--		168637	
63	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	150	1111,07	--	166661	--	166661	--	179994
		СП - 8%			--	--	--	--		13333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Соединительная лента**	м.	200	892,50	--	178500	--	178500	--	192780
		СП - 8%			--	--	--	--		14280	
65	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	175	5373,21	--	940313	--	940313	--	1015538
		СП - 8%			--	--	--	--		75225	
66	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	9271	910		1749	
67	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	3,3	42803,57	--	141252	--	141252	--	152552
		СП - 8%			--	--	--	--		11300	
68	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	9271	910		1749	
69	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Резиновый гранулят**	т.	0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
		СП - 8%			--	--	--	--		12663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4432136	127627	3930731	171872	4972331
							136746	42928	--	368322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4432136				
	Материалы		Тенге				219819				
	Всего заработная плата		Тенге					179674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3692965				
	Местные материалы		Тенге				17944				
	Транспортные расходы		Тенге				237035				
		Накладные расходы	Тенге				171873				
		Сметная прибыль	Тенге				368321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4972330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					179674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4972330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					179674			

РАЗДЕЛ 8. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

70	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	114	1		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-050301-0104 2105-0301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021148	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
72	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
		НР - 80%; СП - 8%			532,30	3,85	106461	771		15618	
73	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	200	2276,79	–	455357	–	455357	–	491786
		СП - 8%			–	–	–	–		36429	
74	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	140	32,04	0,28	4486	39	86	4337	9529
		НР - 99%; СП - 8%			31,15	0,14	4361	19		706	
75	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	154	273,21	–	42075	–	42075	–	45441
		СП - 8%			–	–	–	–		3366	
76	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	10	1821,43	–	18214	–	18214	–	19671
		СП - 8%			–	–	–	–		1457	
77	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	10	273,21	–	2732	–	2732	–	2951
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
78	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	40	255,00	–	10200	–	10200	–	11016
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
79	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1260	18,21	–	22950	–	22950	–	24786
		СП - 8%			–	–	–	–		1836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				665580	1942	552701	90201	816243
							110936	791	–	60463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				665453				
	Материалы		Тенге				1165				
	Всего заработная плата		Тенге					111612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				551529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				90122				
		Сметная прибыль	Тенге				60446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				816021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111612			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					115			
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222				
		Сметная заработная плата	Тенге					115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				816244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111727			
		РАЗДЕЛ 9.Озеленение									
		Газоны									
80	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**714,6**	**415,57**	**9,78**	**296968**	**6991**	**97650**	**170898**	**505294**
		НР - 88%; СП - 8%			**269,14**	**2,62**	**192327**	**1875**		**37429**	
		Санитарная обрезка деревьев									
81	**Е12-180101-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**5**	**2485,65**	**–**	**12428**	**–**	**–**	**8948**	**23087**
		НР - 72%; СП - 8%			**2485,65**	**–**	**12428**	**–**		**1710**	
82	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**0,75**	**536,00**	**–**	**402**	**–**		**–**	**434**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**32**	
83	**С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**0,75**	**837,00**	**–**	**628**	**–**		**–**	**678**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**50**	
84	**С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**0,75**	**366,00**	**–**	**275**	**–**		**–**	**296**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**22**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				***310700***	***6991***	***97650***	***179846***	***529789***
							204755	**1875**	**–**	**39243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**310700**				
	Материалы		Тенге				**97650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**206630**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				179846				
		Сметная прибыль	Тенге				39244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					206630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				529790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					206630			
		РАЗДЕЛ 10. Калитка К-1 /2 шт/									
85	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	5738,52	–	11477	–	–	8263	21320
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	11477	–		1579	
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	58	49		40	
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	418	80		573	
88	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,02381	169148,10	38277,14	4027	911	124	2290	6822
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	2992	326		505	
89	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01413	220235,00	–	3112	–	3112	–	3361
		СП - 8%			–	–	–	–		249	
90	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00968	199061,00	–	1927	–	1927	–	2081
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
91	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,119054	25354,71	12073,50	3019	1437	709	901	4233
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	873	433		314	
92	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,11568	248843,00	–	28786	–	28786	–	31089
		СП - 8%			–	–	–	–		2303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000634	220235,00	–	140	–	140	–	151
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
94	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,349794	169148,10	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	43959	4788		7424	
95	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	18843	175		2727	
96	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04602	247906,00	–	11409	–	11409	–	12321
		СП - 8%			–	–	–	–		913	
97	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14572	248843,00	–	36261	–	36261	–	39162
		СП - 8%			–	–	–	–		2901	
98	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05398	196524,00	–	10608	–	10608	–	11457
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
99	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08338	199061,00	–	16598	–	16598	–	17926
		СП - 8%			–	–	–	–		1328	
100	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00736	220235,00	–	1621	–	1621	–	1751
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
101	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10	930,00	–	9300	–	9300	–	10044
		СП - 8%			–	–	–	–		744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	т	0,01162	199061,00	–	2313	–	2313	–	2498
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
103	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	11,2	393,04	–	4402	–	–	3037	8035
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	4402	–		595	
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	518	3		108	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	605	6		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				235317	17118	134056	62583	321734
							84145	5860	–	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
		Накладные расходы	Тенге				12635				
		Сметная прибыль	Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
		Накладные расходы	Тенге				49948				
		Сметная прибыль	Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					72389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				321732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

106	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	132	5738,52	–	757485	–	–	545389	1407103
		НР - 72%; СП - 8%			5738,52	–	757485	–		*104230*	
107	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	2,376	6343,24	1617,14	15072	3842	9089	3686	20258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	2141	1823		1501	
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	5,94	20965,32	1097,63	124534	6520	110260	8410	143579
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	7754	1487		10636	
109	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	8	45751,10	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
		НР - 61%; СП - 8%			38906,70	1807,24	311254	14458		45175	
110	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	7	41021,29	2547,40	287149	17832	9137	162080	485167
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	260180	5524		35938	
111	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	96264	290		12935	
112	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	10	41021,29	2547,40	410213	25474	13053	231543	693096
		НР - 61%; СП - 8%			37168,60	789,19	371686	7892		51340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2063252	96721	159769	1208690	3533696
							1806764	31474	–	261755	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1166162				
	Материалы		Тенге				40420				
	Всего заработная плата		Тенге					1067548			
		Накладные расходы	Тенге				651204				
		Сметная прибыль	Тенге				145389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1962756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					1067548			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				897090				
	Материалы		Тенге				119348				
	Всего заработная плата		Тенге					770690			
		Накладные расходы	Тенге				557485				
		Сметная прибыль	Тенге				116366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1570941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					770690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3533697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1838238			
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
113	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	33	34263,85	870,56	1130707	28728	43075	647877	1920871
		НР - 61%; СП - 8%			32088,00	96,67	1058904	3190		142287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1130707	28728	43075	647877	1920871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1058904	3190	–	142287	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1130707				
	Материалы		Тенге				43074				
	Всего заработная плата		Тенге					1062094			
		Накладные расходы	Тенге				647877				
		Сметная прибыль	Тенге				142287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1920871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					1062094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1920871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					1062094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29 797 902**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4576089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					846537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17532801		
		- Перевозка грузов	Тенге				1065750				
		- Накладные расходы	Тенге							3569485	
		- Сметная прибыль	Тенге							2207254	

		Итого с временными, 1,04 %					**30 107 800**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**30 514 255**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**31 124 541**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**32 677 532**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**3 921 304**				
		Итого с НДС					**36 598 836**				
		Всего					**36 598 836**				
		Тендерная скидка					**731 977**				
		Итого к оплате					**35 866 859**				

Заказчик:

Аппарат Акима Туркисбского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____