Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №105 от 22 августа 2018 года
Наименование объекта и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"	6210526,32	6210526,32	0,00	0,00	6210526,32	0,00	0,00	6210526,32
2	В т.ч. НДС								665413,53
3	5% удержание качества								310526,32
4	**Итого к оплате**								**5900000,00**
5	В т.ч. НДС								**632142,86**

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"
_____ **А. Абдуалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"
_____ **Е. Нұрбаев**

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ТОО «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района» ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЕрКоса и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в а.Сарыкемер Байтерекского сельского округа Жамбылской области

ДОГОВОР - №105 от 22.08.2018 год.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Туалет на 2 очка										
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,55	185,34	176,75	3994	3809	--	724		5096
					8,59	38,08	185	821	--	377		
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5085	2565,31	--	3870	--	--	2786		7188
					2565,31	--	3870	--	--	532		
3.	1101-0104	-Засыпка траншей и	м3	1,48365	15,69	15,69	23	23	--	6		32

	-0405 РСНБ РК	котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт			--	5,79	--	9	--	2	
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,16485	693,04 --- 693,04	-- --- --	114 --- 114	-- --- --	-- --- --	82 --- 16	212
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,48365	129,77 --- 67,5	62,27 --- 27,98	193 --- 100	92 --- 42	-- --- --	102 --- 24	318
6.	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,24	8427,08 --- 5176,71	1359,52 --- 618,28	2022 --- 1242	326 --- 148	454 --- --	1293 --- 265	3581
7.	1127-0602 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума,толщ 5 см	м2	5,06	1418,58 --- 50,31	118,24 --- 32,99	7178 --- 255	598 --- 167	6325 --- --	455 --- 611	8244
8.	1127-0602 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	м2	15,18	-244,95 --- -0,37	-4,4 --- -1,67	-3718 --- -6	-67 --- -25	-3645 --- --	-33 --- -300	-4052
9.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,8	24020,49 --- 4375,7	1097,26 --- 213,38	259421 --- 47258	11850 --- 2305	200313 --- --	45102 --- 24362	328885
10.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,51	19137,17 --- 866,21	1128,69 --- 217,04	9760 --- 442	576 --- 111	8742 --- --	503 --- 821	11084
11.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,0624	654,18 --- 276,26	25,3 --- 11,34	3312 --- 1399	128 --- 57	1785 --- --	1369 --- 374	5055
12.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,95	2047,23 --- 179,49	42,95 --- 7,46	6039 --- 530	127 --- 22	5382 --- --	513 --- 524	7076

13.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	13,05	465,15	4,7	6070	61	1528	3608	10452
					343,36	2,23	4481	29	--	774	
14.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Монолитный участок выгреба. Устройство	м3	0,3	19137,17	1128,69	5741	339	5142	296	6520
					866,21	217,04	260	65	--	483	
15.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0471	200630	--	9450	--	9450	--	10206
					--	--	--	--	--	756	
16.	1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструк ций	5	2032,03	1244,59	10160	6223	165	5810	17248
					754,46	230,26	3772	1151	--	1278	
17.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,176	64221	--	11303	--	11303	--	12207
					--	--	--	--	--	904	
18.	1108-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,4	20976,18	2304,8	50343	5532	34210	10811	66046
					4417,28	426,4	10601	1023	--	4892	
19.	1110-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,04	58147,39	974,64	2326	39	1594	638	3201
					17326,2	405,08	693	16	--	237	
20.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	7,6	4296,81	57,76	32656	439	24946	6692	42496
					956,76	21,6	7271	164	--	3148	
21.	1115-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	7,6	414,68	1,41	3152	11	1343	1443	4962
					236,64	0,62	1798	5	--	368	

	Изм. и доп. вып. 4								
22.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил НР - 90%; СП - 8%	м3	0,05	93350,38 18740,8	1245,96 462,97	4668 937	62 23	3669 --	864 443	5974
23.	1112-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,77	2348,24 385,84	70,2 19,26	11201 1840	335 92	9026 --	1778 1038	14017
24.	1113-0701 -0701 РСНБ РК 2015	-Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	м2	4,77	82,19 25,63	24,43 10,66	392 122	117 51	153 --	119 41	552
25.	1110-0107 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	3,72	7544,26 4804,54	109,2 47,65	28065 17873	406 177	9786 --	16245 3545	47855
26.	СТ12065-2 2	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	м2	3,72	9720,3 --	-- --	36160 --	-- --	36160 --	-- 2893	39052
27.	СТ11011-7 91	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	4040,36 --	-- --	8081 --	-- --	8081 --	-- 646	8727
28.	1110-0107 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	0,55	7544,26 4804,54	109,2 47,65	4149 2642	60 26	1447 --	2402 524	7075
29.	СТ12065-6 6	-Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А СП - 8%	м2	0,55	23451,68 --	-- --	12898 --	-- --	12898 --	-- 1032	13930
30.	СТ11011-7 91	-Скобяные изделия для крышек люка	комплект	2	4040,36 --	-- --	8081 --	-- --	8081 --	-- 646	8727

		СП - 8%							
31.	1115-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,55	1318,82	17,3	725	10	560	126	920
					282,19	4,8	155	3	--	68	
32.	1115-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Заполнение проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,72	437,35	1,17	1627	4	501	899	2728
					301,6	0,52	1122	2	--	202	
33.	1115-0403 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Заполнение проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверности	0,55	511,59	1,17	281	1	73	166	483
					375,84	0,52	207	--	--	36	
34.	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,49	3610,01	109,88	1769	54	1634	92	2010
					166,13	43,08	81	21	--	149	
35.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка вытяжной трубы	км трубопровода	0,0032	495169,7	3117,59	1585	10	443	1125	2926
					353780	1222,91	1132	4	--	217	
36.	2301-1201 -1102 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,2256	1434	--	4626	--	4626	--	4996
					--	--	--	--	--	370	
37.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	5,9	2649,85	186,25	15634	1099	14343	509	17435
					32,6	47,33	192	279	--	1291	
38.	1127-0403	-Устройство оснований	м2	11,8	-39,54	-10,76	-467	-127	-334	-44	-551

	-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2			-0,51	-2,91	-6	-34	--	-41	
39.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,9	1003,76	2,62	5922	15	5045	937	7408
					146,16	0,84	862	5	--	549	
		Трансформаторная подстанция									
40.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по строительным работам	шт	1	9921,23	5955,23	9921	5955	1182	4370	15435
					2784	2678,94	2784	2679	--	1143	
41.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВа по монтажным работам	шт	1	31801,43	7940,77	31801	7941	10707	12592	47945
					13152,7	2587,51	13153	2588	--	3551	
42.	5108-0102 -0415 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1147572	--	1147572	--	--	--	1147572
					--	--	--	--	1147572	--	
43.	5108-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс	шт.	1	1029317	--	1029317	--	--	--	1029317
					--	--	--	--	1029317	--	

		напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85								
44.	1133-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	3	8086,96	4336,11	24261	13008	593	11265	38368
					3553,2	1140,62	10660	3422	--	2842	
45.	5108-0401 -1302 РСНБ РК 2015	-Разрядники полимерные РВО-10 кВ (п) ГОСТ 300111.1-2012	шт	3	6739	--	20217	--	--	--	20217
					--	--	--	--	20217	--	
46.	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока, напряжение 10 кВ	шт	3	2821,49	388,48	8464	1165	903	4867	14398
					2132	121,42	6396	364	--	1067	
47.	2307-0503 -0202 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки Т-0, 66У3 100/5А 10 ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3405	--	10215	--	10215	--	11032
					--	--	--	--	--	817	
48.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1065,05	79,52	1065	80	21	713	1920
					963,96	25,89	964	26	--	142	
49.	2307-0501 -1101 РСНБ РК 2015	-Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа СЕ-303 3ф	шт	1	60621	--	60621	--	60621	--	65471
					--	--	--	--	--	4850	
50.	2104-0405 -0505 РСНБ РК 2015	-Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92	шт.	4	20524,77	--	82099	--	82099	--	88667
					--	--	--	--	--	6568	
51.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции разные	1000кг	0,0682	592937,8	16614,88	40438	1133	35525	2943	46852
					55432	4504,86	3780	307	--	3471	
52.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,2	5012,06	1442,16	1002	288	575	240	1341
					696,15	592,28	139	118	--	99	
53.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1	5740,01	1442,16	5740	1442	3602	1198	7493
					696,15	592,28	696	592	--	555	
54.				36	1327,48	--	47789	--	--	34408	88773

	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта		--------- 1327,48	--------- --	--------- 47789	--------- --	--------- --	--------- 6576	
55.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	693,04 --------- 693,04	-- --------- --	24949 --------- 24949	-- --------- --	-- --------- --	17963 --------- 3433	46346
56.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	2837,3 --------- 723,1	158,06 --------- 36,25	22698 --------- 5785	1265 --------- 290	15648 --------- --	4374 --------- 2166	29238
57.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100	212,81 --------- 165,28	16,89 --------- 3,62	21281 --------- 16528	1689 --------- 362	3064 --------- --	12161 --------- 2675	36117
58.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12597,54 --------- 5549,44	6382 --------- 2863,2	25195 --------- 11099	12764 --------- 5726	1332 --------- --	13460 --------- 3092	41748
59.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6266,99 --------- 2839,68	2761,21 --------- 1238,18	6267 --------- 2840	2761 --------- 1238	666 --------- --	3262 --------- 762	10292
60.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	5	33817 --------- --	-- --------- --	169085 --------- --	-- --------- --	169085 --------- --	-- --------- 13527	182612
61.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	4	2088,45 --------- 891,8	1196,65 --------- 434,05	8354 --------- 3567	4787 --------- 1736	-- --------- --	4243 --------- 1008	13604
62.	2104-9999 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты П-3и	м3	0,2	67109 --------- --	-- --------- --	13422 --------- --	-- --------- --	13422 --------- --	-- --------- 1074	14496
63.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода	км линии	0,282	99484,53 --------- 44355,5	52371,35 --------- 16139,24	28055 --------- 12508	14769 --------- 4551	778 --------- --	13648 --------- 3336	45038

		при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
64.	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,282	276449	--	77959	--	77959	--	84195
					--	--	--	--	--	6237	
65.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.1	-Оголовок ОГs54	шт	1	15178,57	--	15179	--	15179	--	16393
					--	--	--	--	--	1214	
66.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.2	-Накладка ОГ52	шт	2	1339,29	--	2679	--	2679	--	2893
					--	--	--	--	--	214	
67.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.3	-Траверса ТМ73	шт	2	15178,57	--	30357	--	30357	--	32786
					--	--	--	--	--	2429	
68.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.4	-Траверса ТМs60а	шт	2	3125	--	6250	--	6250	--	6750
					--	--	--	--	--	500	
69.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.5	-Хомут Х51	шт	4	1160,71	--	4643	--	4643	--	5014
					--	--	--	--	--	371	
70.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.6	-Крепление подкоса У52	шт	2	4464,29	--	8929	--	8929	--	9643
					--	--	--	--	--	714	
71.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.7	-Заземляющий проводник ЗП21	м	4	848,21	--	3393	--	3393	--	3664
					--	--	--	--	--	271	
72.	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	-Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1679	--	34	--	34	--	36
					--	--	--	--	--	3	

73.	2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	11	869	--	9559	--	9559	--	10324
					--	--	--	--	--	765	
74.	2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15	шт.	11	482	--	5302	--	5302	--	5726
					--	--	--	--	--	424	
75.	2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.	11	13093	--	144023	--	144023	--	155545
					--	--	--	--	--	11522	
76.	2404-0207 -4711 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная SO115.5073	шт.	14	21237	--	297318	--	297318	--	321103
					--	--	--	--	--	23785	
77.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--	--	625	
78.	2404-0109 -1307 РСНБ РК 2015	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	12	17280	--	207360	--	207360	--	223949
					--	--	--	--	--	16589	
79.	2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584	--	139008	--	139008	--	150129
					--	--	--	--	--	11121	
80.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	2	12088,74	3623,41	24177	7247	190	15577	42935
					8369,76	1366,09	16740	2732	--	3180	
81.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т	2	51104	--	102208	--	--	--	102208
					--	--	--	--	102208	--	
82.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1000кг	0,00176	404706	--	712	--	712	--	769
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
83.	2404-0206 -0706 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	822	--	9864	--	9864	--	10653
					--	--	--	--	--	789	

	СП - 8%								
84.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.8	-Кронштейн КМ1 СП - 8%	шт	2	2083,04 --	-- --	4166 --	-- --	4166 --	-- 333	4499
85.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.9	-Кронштейн РА1 СП - 8%	шт	2	9500 --	-- --	19000 --	-- --	19000 --	-- 1520	20520
86.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.10	-Кронштейн РА2 СП - 8%	шт	2	1542,86 --	-- --	3086 --	-- --	3086 --	-- 247	3333
87.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.11	-Вал привода РА3	шт	6	8214,29 --	-- --	49286 --	-- --	49286 --	-- 3943	53229
88.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.12	-Кронштейн РА5 СП - 8%	шт	2	1157,14 --	-- --	2314 --	-- --	2314 --	-- 185	2499
89.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.13	-Хомут Х7 СП - 8%	шт	6	771,43 --	-- --	4629 --	-- --	4629 --	-- 370	4999
90.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.14	-Хомут Х8 СП - 8%	шт	2	771,43 --	-- --	1543 --	-- --	1543 --	-- 123	1666
91.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.15	-Заземляющий проводник ЗП1 СП - 8%	м	9	771,43 --	-- --	6943 --	-- --	6943 --	-- 555	7498
	Для устройства ответвления УОП								
92.									
СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.16	-Траверса ТМ2 СП - 8%	шт	1	7464,29 --	-- --	7464 --	-- --	7464 --	-- 597	8061
93.			1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254

	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.17	-Хомут Х1 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	93
94.				1,2	771,43	--	926	--	926	--	1000
	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.18	-Заземляющий проводник ЗП1 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	74
95.				3	13093	--	39279	--	39279	--	42421
	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3142
96.				3	51	--	153	--	153	--	165
	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	12
97.				2	507,14	--	1014	--	1014	--	1095
	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.19	-Проволочная вязка ВШ1 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	81
98.				6	383	--	2298	--	2298	--	2482
	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	184
99.				3	8086,96	4336,11	24261	13008	593	11265	38368
	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т		---	---	---	---	---	---
					3553,2	1140,62	10660	3422	--	2842
100.				3	8125	--	24375	--	24375	--	26325
	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.20	-Разрядник SDI20.3 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1950
101.				39,5	1629,18	--	64353	--	--	46334	119541
	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта		---	---	---	---	---	---
					1629,18	--	64353	--	--	8855
102.				39,5	693,04	--	27375	--	--	19710	50852
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	---	---	---	---	---
					693,04	--	27375	--	--	3767
103.				6	2837,3	158,06	17024	948	11737	3280	21929

	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		723,1	36,25	4339	217	--	1624	
104.				158	212,81	16,89	33623	2669	4840	19215	57065
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		165,28	3,62	26114	573	--	4227	
	Благоустройство водопропускной трубы										
105.				2,848	5012,06	1442,16	14274	4107	8184	3413	19102
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		696,15	592,28	1983	1687	--	1415	
106.				2,148	25720,75	1048,02	28030	8954	32288	1300	62913
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1008,45	193,27	8616	1651	--	18328	
107.				6,4	27035,77	6228,77	173029	39864	72609	74728	267577
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		9461,9	2332,26	60556	14926	--	19821	
108.				16	13478	--	215648	--	215648	--	232900
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	17252	
109.				6,04	5418,67	3082,24	32729	18617	5550	10812	47024
	1130-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков		1417,5	713,44	8562	4309	--	3483	
110.				4	96019	--	384076	--	384076	--	414802
	2104-0803 -0107 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	30726	
111.				1,552	75798,38	30534,18	117639	47389	48397	29301	158695
	1130-0503 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3		14080,5	8395,01	21853	13029	--	11755	

Итого сметная стоимость строительства 6639578

НДС 12%	796749,46
Итого с НДС	7436327,46
Итого с понижающим коэффициентом К=1,19737476	6210526,32
В том числе НДС	665413,82

Заказчик:
Аким КГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»
_____ А.Абдуалиев

Подрядчик:
ТОО «ЕрКоса и К»
_____ Е.Нұрбаев

Технический надзор:
ТОО «Бексей Құрылыс»
_____ А.Жолшибеков

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №105 от 22 августа 2018 года
Наименование объекта и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"	6402000,01		0,00	0,00	191473,69	0,00	0,00	191473,69
2	В т.ч. НДС	685928,57							20515,03
3	5% удержание качества	320100,01							9573,69
4	**Итого к оплате**	**6081900,00**							**181900,00**
5	В т.ч. НДС	**651632,14**							**19489,28**

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"

_____ **А. Абдуалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Е. Нұрбаев**

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ТОО «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района» ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЕрКоса и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в а.Сарыкемер Байтерекского сельского округа Жамбылской области

ДОГОВОР - №105 от 22.08.2018 год.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11		12
		Водопропускная труба												
26.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,396	25720,75	1048,02	1008,45	164510	6703	179188	193,27	6450	1236 --	5246 14761	184517
	НА БЛАГОУСТРОЙСТВО													
		Асфальтобетонное покрытие проездов												
1.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания толщиной 12 см (16см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	28,7	564,76	186,25	32,6	16209	5345	6534	47,33	936	1358 --	2364 1615	20184

Итого сметная стоимость строительства 204701
НДС 12% 24564,76
Итого с НДС 229265,76

Итого с понижающим коэффициентом К=1,19737476	191473,69
В том числе НДС	20515,03

Заказчик:
Аким КГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»

_____ А.Абдуалиев

Технический надзор:
ТОО «Бексей Құрылыс»

_____ А.Жолшибеков

Подрядчик:
ТОО «ЕрКоса и К»

_____ Е.Нұрбаев

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"
Договор: №105 от 22 августа 2018 года
Наименование объекта и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"	22191473,70		0,00	0,00	15789473,69	0,00	0,00	15789473,69
2	В т.ч. НДС	2377657,89							1691729,29
3	5% удержание качества	1109573,70							789473,69
4	**Итого к оплате**	**21081900,00**							**15000000,00**
5	В т.ч. НДС	**2258775,00**							**1607143,85**

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"
_____ **А. Абдуалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"
_____ **Е. Нұрбаев**

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ТОО «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района» Форма 2

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЕрКоса и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - Строительство сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в а.Сарыкемер Байтерекского сельского округа Жамбылской области

ДОГОВОР - №105 от 22.08.2018 год.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НА Наружное освещение											
1.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	м3	1,8	2091,6	--	3765	--	--	2711	6994
					2091,6	--	3765	--	--	518	
2.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения	м3	1,8	22556,63	1657,46	40602	2983	30530	6961	51368
					3938,13	311,36	7089	560	--	3805	
3.	1101-0102 -0404 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,8	241,45	221,7	435	399	1	126	606
					19,67	77,59	35	140	--	45	
4.	4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,24	219	--	710	--	--	--	766
					--	--	--	--	--	57	

5.			83	363,62	14,59	30181	1211	10107	13751	47447
1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба гофро диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		227,26	2,85	18863	236	--	3515	
6.			83	289,38	137,06	24018	11376	3794	8575	35201
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м		106,6	36,89	8848	3062	--	2607	
7.			0,083	196168	--	16282	--	16282	--	17584
2306-0112 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км		--	--	--	--	--	1303	
8.			83	24	--	1992	--	1992	--	2151
2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	159	
9.			7,41	2091,6	--	15499	--	--	11159	28790
1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	м3		2091,6	--	15499	--	--	2133	
10.			7,41	22556,63	1657,46	167145	12282	125681	28655	211463
1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения	м3		3938,13	311,36	29182	2307	--	15664	
11.			7,41	241,45	221,7	1789	1643	1	519	2493
1101-0102 -0404 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		19,67	77,59	146	575	--	185	
12.			13,338	219	--	2921	--	--	--	3155
4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	234	
13.			2,622	40454,65	21602,69	106072	56642	6678	48526	166966
1133-0109 -0112 РСНБ РК 2015	-Установка трубчатых опор под светильники	1000кг		16305	6829,13	42752	17906	--	12368	
14.			57	13347,32	--	760797	--	760797	--	821661
СТПЕРЕЧЕН	-Опора трубчатая	шт								

Ь оборуд., материало в п.26	наружного освещения ОТЗ-4,0-1,0			--	--	--	--	--	60864	
15. 2404-0207 -3972 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	263	--	14991	--	14991	--	16190
				--	--	--	--	--	1199	
16. 1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	57	3921,27	2381,54	223513	135748	8038	88791	337288
				1398,72	764,81	79727	43594	--	24984	
17. 2307-0207 -0211 РСНБ РК 2015	-Предохранитель резьбовой типа Е27	шт.	57	811	--	46227	--	46227	--	49925
				--	--	--	--	--	3698	
18. 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба гофро диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	352	363,62	14,59	127996	5134	42866	58319	201219
				227,26	2,85	79996	1002	--	14905	
19. 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	352	289,38	137,06	101861	48246	16092	36365	149284
				106,6	36,89	37523	12984	--	11058	
20. 2306-0112 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,352	196168	--	69051	--	69051	--	74575
				--	--	--	--	--	5524	
21. 2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	352	24	--	8448	--	8448	--	9124
				--	--	--	--	--	676	
22. 1308-0305 -0601 РСНБ РК 2015	-Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	4	3118,78	249,51	12475	998	4519	5221	19112
				1739,56	73,27	6958	293	--	1416	
23. 1308-0305 -1301	-Ящик протяжной. Монтаж оборудования	шт.	4	1288,88	162,68	5156	651	73	3340	9175
				1108	51,78	4432	207	--	680	

	РСНБ РК 2015								
24.			4	9619,92	--	38480	--	38480	--	41558
	СТ151803-193	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт		--	--	--	--	3078	
25.			4	363,62	14,59	1454	58	487	663	2287
	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба гофро диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		227,26	2,85	909	11	--	169
26.			4	289,38	137,06	1158	548	184	413	1696
	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м		106,6	36,89	426	148	--	126
27.			0,004	196168	--	785	--	785	--	847
	2306-0112-0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км		--	--	--	--	63	
28.			4	24	--	96	--	96	--	104
	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	8	
29.			175	1629,18	--	285107	--	--	205277	529614
	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		1629,18	--	285107	--	--	39231
30.			175	693,04	--	121281	--	--	87323	225292
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		693,04	--	121281	--	--	16688
31.			1463	282,44	144,84	413213	211901	29761	164442	623868
	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		117,26	38,85	171551	56840	--	46212
32.			51	700,81	326,26	35741	16639	12578	8237	47497

	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		---	---	---	---	---	---
					127,92	96,4	6524	4917	--	3518
33.	2306-0137 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,668	352375	--	587762	--	587762	--	634782
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	47021
34.	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	7025,02	79,52	140500	1590	10990	92475	251614
					---	---	---	---	---	---
					6396	25,89	127920	518	--	18638
35.	2306-1703 -1801 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	13089	--	261780	--	261780	--	282722
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	20942
36.	2306-1702 -0801 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки А-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1	4634	--	4634	--	4634	--	5005
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	371
37.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	1,463	25547,42	18441,02	37376	26979	--	11166	52426
					---	---	---	---	---	---
					7106,4	3494,23	10397	5112	--	3883
38.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.21	-Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	1463	35,87	--	52472	--	52472	--	56670
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	4198
39.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, масса 1 м до 1 кг	м	154	289,38	137,06	44564	21108	7040	15910	65312
					---	---	---	---	---	---
					106,6	36,89	16416	5681	--	4838
59.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,12	118035,2	--	14164	--	183	10626	26773
					---	---	---	---	---	---
					116508	--	13981	--	--	1983
40.				12	18942,48	--	227310	--	227310	--	245495

СТ130804-15	-Труба полиэтиленовая d 100 мм	10м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	18185	
41.			34	806,66	80,42	27426	2734	14858	7588	37815
1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м		---	---	---	---	---	---	
				289,24	20,71	9834	704	--	2801	
42.			16,025	438	--	6458	--	6458	--	7019
2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	561	
										5400933

НА ВЛ-0,4 кВ

43.			98	187,77	179,63	18402	17604	--	5051	25329
1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				8,14	63,45	798	6218	--	1876	
44.			98	30,42	30,42	2981	2981	--	725	4002
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				--	10,27	--	1006	--	296	
45.			98	15,02	15,02	1472	1472	--	358	1976
1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
				--	5,07	--	497	--	146	
46.			98	129,77	62,27	12717	6102	--	6737	21011
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
				67,5	27,98	6615	2742	--	1556	
47.			11	282,44	144,84	3107	1593	224	1236	4691
1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
				117,26	38,85	1290	427	--	347	

	Изм. и доп. вып.								
48.	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118	306,62	158,36	36181	18686	2400	14543	54782
					127,92	43,25	15095	5104	--	4058	
	Изм. и доп. вып.										
49.	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	129	460,76	396,8	59439	51188	--	17940	83569
					63,96	129,19	8251	16666	--	6190	
50.	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	387	135,03	113,71	52258	44007	--	16257	73996
					21,32	37,02	8251	14328	--	5481	
51.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6	2127	--	12762	--	12762	--	13783
					--	--	--	--	--	1021	
52.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	-Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,098	25547,42	18441,02	2504	1807	--	748	3512
					7106,4	3494,23	696	342	--	260	
53.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.21	-Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	98	35,87	--	3515	--	3515	--	3796
					--	--	--	--	--	281	
54.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	11	289,38	137,06	3183	1508	502	1136	4665
					106,6	36,89	1173	406	--	346	
55.	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	118	400,74	195,12	47287	23024	5395	18049	70563
					159,9	52,54	18868	6200	--	5227	
56.	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,004	118035,2	--	472	--	6	354	892
					116508	--	466	--	--	66	
57.	СТ130804-15	-Труба полиэтиленовая d 100 мм	10м	4	20077,7	--	80311	--	80311	--	86736
					--	--	--	--	--	6425	
58.	1308-0206	-Труба стальная	м	8	806,66	80,42	6453	643	3496	1785	8898

		соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0031/25-70СЕЕ01 ГОСТ 13781.0-86								
65.				0,14	4634	--	649	--	649	--	701
2306-1702 -0801 РСНБ РК 2015		-Наконечники алюминиевые кабельные марки А-16, А-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	52	
66.				0,011	232279	--	2555	--	2555	--	2759
2306-0137 -0202 РСНБ РК 2015		-Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	204	
67.				0,118	558025	--	65847	--	65847	--	71115
2306-0137 -0312 РСНБ РК 2015		-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	5268	
68.				0,48	21864,1	897,66	10495	431	8407	1634	13099
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015		-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3451,44	289,98	1657	139	--	970	
69.				0,0312	496891	--	15503	--	15503	--	16743
2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015		-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		--	--	--	--	--	1240	
70.				1	7803,6	111,86	7804	112	5476	1614	10171
1308-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2216	25,89	2216	26	--	753	
71.				1	18596,08	2530,96	18596	2531	12741	2953	23272
1308-0304 -0206 РСНБ РК 2015		-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.		3324	776,7	3324	777	--	1724	
72.				1	2821,49	388,48	2821	388	301	1622	4799
1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015		-Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		2132	121,42	2132	121	--	356	
73.				1	1065,05	79,52	1065	80	21	713	1920
1308-0305 -1002		-Счетчики трехфазные. Установка на готовом	шт.		963,96	25,89	964	26	--	142	

	РСНБ РК 2015	основании								
74.	2307-0501 -1006 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	12936	--	12936	--	12936	--	13971
					--	--	--	--	--	1035	
75.	5108-0401 -0733 РСНБ РК 2015	-Пункт распределительный ПР 11-3054-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65608	--	65608	--	--	--	65608
					--	--	--	--	65608	--	
76.	5108-0401 -0601 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193896	--	193896	--	--	--	193896
					--	--	--	--	193896	--	
77.	2307-0503 -0419 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	1	5097	--	5097	--	5097	--	5505
					--	--	--	--	--	408	
											987981

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Асфальтобетонное покрытие проездов

78.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания толщиной 12 см (16см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1860,25	564,76	186,25	10505,95	346472	651416	148690	1308080
					32,6	47,33	60644	88046	--	96395	
79.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	1888,95	158,16	43,03	298749	81286	213626	27893	352773
					2,03	11,64	3837	21990	--	26131	
80.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	341	1611,28	27,2	549446	9273	331669	228763	840465
					611,45	9,72	208504	3313	--	62257	

81.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,345	34605	--	531014	--	531014	--	573495
					--	--	--	--	--	42481	
	Асфальтобетонное покрытие проездов(вне участка)										
82.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания толщиной 12 см (16см) из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	323,86	564,76	186,25	182904	60320	112027	27957	227730
					32,6	47,33	10557	15330	--	16869	
83.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	323,86	158,16	43,03	51220	13936	36626	4782	60483
					2,03	11,64	658	3770	--	4480	
84.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	109,6	1611,28	27,2	176596	2981	106600	73526	270132
					611,45	9,72	67015	1065	--	20010	
85.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,932	34605	--	170672	--	170672	--	184326
					--	--	--	--	--	13654	
		Плиточное покрытие площадок									
86.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,2564	1065,3	950,04	36493	32545	51	11020	51314
					113,76	184,1	3897	6306	--	3801	
87.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,68204	2127	--	80150	--	80150	--	86562
					--	--	--	--	--	6412	
88.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	437,78	1611,28	27,2	705385	11905	425800	293688	1078999
					611,45	9,72	267680	4254	--	79926	
89.	2104-0508	-Камни бортовые из	м3	7,00448	31601	--	221349	--	221349	--	239056

-9901 РСНБ РК 2015	бетона класса В22,5 ВР 100.20.8 ГОСТ 6665-91			--	--	--	--	--	17708	
	ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СПЕЦСМЕСЬЮ									
90. 1127-0401 0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,7029	1065,3	950,04	106214	94722	150	32073	149350
				113,76	184,1	11342	18355	--	11063	
91. 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	109,67319	2127	--	233275	--	233275	--	251937
				--	--	--	--	--	18662	
92. 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,7029	1608,38	1432,61	160360	142836	209	49382	226521
				173,66	284,93	17315	28409	--	16779	
93. 2101-0208 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	109,67319	4562	--	500329	--	500329	--	540355
				--	--	--	--	--	40026	
94. 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного щебня, толщиной 12 см (4см). Устройство	м2 покрытия	3323,43	873,84	117,49	2904143	390473	1806218	885479	4092791
				212,87	33,83	707452	112436	--	303170	
95. 1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=8	-Основания под тротуары из кирпичного щебня. Устройство. убавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	3323,43	-446,06	-33,82	-1482447	-112385	-1244293	-166440	-1780798
				-37,84	-8,53	-125769	-28342	--	-131911	
	ОГРАЖДЕНИЕ, МАФ									
96. 86-010602 -0303	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	7	90107	432	630749	3024	502901	114233	804581
				17832	101	124824	707	--	59599	
97. 8601-0602 -0303 УСН РК	-Ограждение из профильных труб, с металлическими	секция	7	90107	432	630749	3024	502901	114233	804581
				17832	101	124824	707	--	59599	

	8.02-03-2017	стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м								
98.	86-010605-0601	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	101724	785	101724	785	81956	17476	128736
					18983	221	18983	221	--	9536	
											10491469

Итого сметная стоимость строительства	16880283
НДС 12%	2025634,27
Итого с НДС	18905917,27
Итого с понижающим коэффициентом К=1,19737476	15789473,69
В том числе НДС	1691729,32

Заказчик:
Аким КГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»

_____ А.Абдуалиев

Технический надзор:
ТОО «Бексей Курылыс»

_____ А.Жолшибеков

Подрядчик:
ТОО «ЕрКоса и К»

_____ Е.Нұрбаев

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "ЕрКоса и К"

Договор: №105 от 22 августа 2018 года

Наименование объекта и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							Всего по отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	в том числе			за отчетный месяц			
			СМР за отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование строительства и его адрес: "Установка сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в селе Сарыкемер, Байтерекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области"	35056000,00		0,00	0,00	12864526,30	0,00	0,00	12864526,30
2	В т.ч. НДС	3756000,00							1378342,10
3	5% удержание качества	1752800,00							643226,30
4	**Итого к оплате**	**33303200,00**							**12221300,00**
5	В т.ч. НДС	**3568200,00**							**1309425,00**

Заказчик:
Аким КГУ "Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района"

_____ **А. Абдуалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕрКоса и К"

_____ **Е. Нұрбаев**

ЗАКАЗЧИК - КГУ «ТОО «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЕрКоса и К»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - Строительство сквера и стеллы к 80-летию Байзакского района в а.Сарыкемер Байтерекского сельского округа Жамбылской области

ДОГОВОР - №105 от 22.08.2018 год.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
НА Наружное освещение																	
1.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015	-Ящик управления освещением с фотоблоком. Установка	шт.	1	4623,89	2267,91	4624	2268	140	2150	7316						
					2216	770,59	2216	771	--	542							
2.	5108-0401 -0117 РСНБ РК 2015	-Ящик управления освещением ЯОУ9602-3574	шт.	1	60124	--	60124	--	--	--	60124						
					--	--	--	--	60124	--							
3.	1308-0303 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4820,24	104	14461	312	7753	4661	20652						
					2132	25,89	6396	78	--	1530							
4.	СТ151801-48	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень	шт	3	1430,58	--	4292	--	4292	--	4635						
					--	--	--	--	--	343							

		защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса СП - 8%								
9. 1133-0109 -0112 РСНБ РК 2015	-Установка трубчатых опор под светильники	1000кг	1,503	40454,65 16305	21602,69 6829,13	60803 24506	32469 10264	3828 --	27816 7090	95709
10. СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.22	-Опора трубчатая наружного освещения ОТ3-7,0-2,0 СП - 8%	шт	9	81142,86 --	-- --	730286 --	-- --	730286 --	-- 58423	788709
11. 1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	9	10061,35 3706,67	5437,81 1746,2	90552 33360	48940 15716	8252 --	35335 10071	135958
12. СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.23	-Кронштейн однорожковый КС-2 СП - 8%	шт	9	5535,71 --	-- --	49821 --	-- --	49821 --	-- 3986	53807
13. 1308-0205 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	9	5733,21 2177,7	1587,88 510,42	51599 19599	14291 4594	17709 --	17419 5521	74539
14. СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.24	-Светильник консольный NTK20-H250 СП - 8%	шт	9	68373 --	-- --	615357 --	-- --	615357 --	-- 49229	664586
15. СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.25	-Лампа металлогалогенная 250 Вт, цоколь Е40, HQI-T-250	шт	9	11747,32 --	-- --	105726 --	-- --	105726 --	-- 8458	114184
16. 2404-0207 -3972 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	263 --	-- --	2367 --	-- --	2367 --	-- 189	2556
17. 1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015	-Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	9	3921,27 1398,72	2381,54 764,81	35291 12588	21434 6883	1269 --	14020 3945	53256

	Изм. и доп. вып.									
18.	2307-0207 -0211 РСНБ РК 2015	-Предохранител резьбовой типа Е27	шт.	9	811	--	7299	--	7299	--	7883
					--	--	--	--	--	584	
29.	1308-0205 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами металлогалогенными. Установка вне зданий	шт.	57	5733,21	1587,88	326793	90509	112115	110320	472082
					2177,7	510,42	124129	29094	--	34969	
30.	2307-0103 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	57	9398	--	535686	--	535686	--	578541
					--	--	--	--	--	42855	
31.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.28	-Лампа металлогалогенная 250 Вт, цоколь Е40, HQIL125	шт	57	862,14	--	49142	--	49142	--	53074
					--	--	--	--	--	3931	
40.	2307-0103 -0226 РСНБ РК 2015	-Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	4	5964	--	23856	--	23856	--	25764
					--	--	--	--	--	1908	
41.	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало в п.25	-Лампа металлогалогенная 250 Вт, цоколь Е40, HQI-T-250	шт	4	11747,32	--	46989	--	46989	--	50748
					--	--	--	--	--	3759	
60.	СТ130804-15	-Труба полиэтиленовая d 100 мм	10м	12	18942,48	--	227310	--	227310	--	245495
					--	--	--	--	--	18185	
62.	2301-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	17,975	438	--	7873	--	7873	--	9064
					--	--	--	--	--	1191	
											3518682

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Асфальтобетонное покрытие проездов

3.	1127-0602 -0201 РСНБ РК	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см	м2 покрытия	1888,95	872,65	33,81	1648395	63857	1509910	97345	1885400
					39,51	8,21	74628	15507	--	139659	

	2015 Изм. и доп. вып.	(5 см). Устройство								
4.	1127-0602 -0204 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	1888,95	534,19	0,02	1009062	36	1000024	9722	1100287
					4,77	--	9002	--	--	81503	
		Асфальтобетонное покрытие проездов(вне участка)									
9.	1127-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (5 см). Устройство	м2 покрытия	323,86	872,65	33,81	282617	10948	258874	16690	323251
					39,51	8,21	12795	2659	--	23945	
10.	1127-0602 -0204 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия	323,86	534,19	0,02	173003	6	171454	1667	188644
					4,77	--	1543	--	--	13974	
		Плиточное покрытие площадок									
15.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	856,41	346,57	33,47	296808	28664	911	300007	644560
					312,04	12,32	267233	10551	--	47745	
16.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	856,41	1723	--	1475594	--	1475594	--	1593642
					--	--	--	--	--	118048	
		ОГРАЖДЕНИЕ, МАФ									
35.	86-010302 -0306	-Скамья антивандальная	шт.	8	42916	108	343328	864	329536	11968	383720
					1616	28	12928	224	--	28424	
36.	86-010302 -0306 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья антивандальная	шт.	8	42916	108	343328	864	329536	11968	383720
					1616	28	12928	224	--	28424	
37.				8	25405	19	203240	152	202432	633	220183

	86-010303 -0204	-Урна «Сатурн»	шт.		---	---	---	---	---	---
					82	5	656	40	--	16310
38.	86-010303 -0204 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна «Сатурн»	шт.	8	25405	19	203240	152	202432	633	220183
					---	---	---	---	---	---	

76866877,04

Стелла

1.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,49	138,57	131,93	2839	2703	--	532	3640
					---	---	---	---	---	---	
					6,63	29,39	136	602	--	270	
2.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,11	183,18	175,74	5149	4940	2	1028	6672
					---	---	---	---	---	---	
					7,35	43,45	207	1221	--	494	
3.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунт 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1	1592,98	--	1752	--	--	1262	3255
					---	---	---	---	---	---	
					1592,98	--	1752	--	--	241	
4.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,11	17,72	15,15	498	426	2	163	714
					---	---	---	---	---	---	
					2,48	5,58	70	157	--	53	
5.	4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Растояние перевозки 5 км	т	52,0035	219	--	11389	--	--	--	12300
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	911	
6.	1101-0104 -0405 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л	м3 грунта	14,34	15,69	15,69	225	225	--	60	308
					---	---	---	---	---	---	
					--	5,79	--	83	--	23	

	2015	с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
7.	1101-0104 -0411 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,34	6,94	6,94	99	99	--	26	136
					--	2,56	--	37	--	10	
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,77	693,04	--	534	--	--	384	991
					693,04	--	534	--	--	73	
9.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,34	129,77	62,27	1861	893	--	986	3074
					67,5	27,98	968	401	--	228	
10.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	18346,15	1048,02	20181	1153	17919	1203	23094
					1008,45	193,27	1109	213	--	1711	
11.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство	м3	27,01	19363,75	1101,72	523015	29757	452013	42692	610963
					1527,03	209,88	41245	5669	--	45257	
12.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11347	234642	--	26625	--	26625	--	28755
					--	--	--	--	--	2130	
13.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4926	496891	--	244769	--	244769	--	264350
					--	--	--	--	--	19581	
14.	1115-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колонны четырехгранные. облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2поверхности облицовки	6,28	22172,16	100,49	139241	631	6519	105869	264719
					21033,6	39,13	132091	246	--	19609	

	доп. вып. 4									
15.	2201-0101 -0306 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6,28	15521	--	94472	--	97472	--	105270
					--	--	--	--	--	7798	
16.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,854	137882,76	35679,9	85042	22006	3206	45780	141287
					97006	10566,44	59830	6517	--	10466	
17.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,854	21766,14	10325,42	13425	6368	1302	5066	19969
					9331,3	2571,54	5755	1586	--	1479	
18.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,854	2593,43	465,42	1600	287	177	784	2574
					1841,16	1,07	1136	1	--	191	
19.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,863	496891	--	316274	--	316274	--	341576
					--	--	--	--	--	25302	
20.	1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Стелла. Облицовка стальным профилированным листом	м2	62,16	304,12	10,39	2701	92	100	1755	4812
					282,56	3,85	2509	34	--	356	
21.	2105-0104 -0304 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,2517	275414	--	115189	--	115189	--	124404
					--	--	--	--	--	9215	
22.	1116-0301 -0208 РСНБ РК	-Орнамент из стальных профильных труб, диаметр 80х40 х4 мм.	м трубопровода	193,6	626,64	43,58	121318	8436	5649	108047	247714
					553,89	15,59	107233	3019	--	18349	

	2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка										
23.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,3	240122	--	312159	--	312159	--	337131	
					--	--	--	--	--	24973		
												2547708

Итого сметная стоимость стоительства	13753267,04
НДС 12%	1650392,05
Итого с НДС	15403659,09
Итого с понижающим коэффициентом К=1,19737476	12864526,30
В том числе НДС	1378342,1

Заказчик:
Аким ГГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Байзакского района»

_____ А.Абдуалиев

Технический надзор:
ТОО «Бексей Құрылыс»

_____ А.Жолшибеков

Подрядчик:
ТОО «ЕрКоса и К»

_____ Е.Нұрбаев