Түркісіб ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 223

«18» 02 2014 ж.

Свободная көшесі
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» казан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**Алматы қаласы әкімінің орынбасары** (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»** (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика

К. Майгарин (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«КазТрансГаз-Алматы» АҚ күрделі құрылыс жөніндегі басқарушы директоры** (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

Н. Султангали (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы Газ Тармағы» ЖШС бас директоры** (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

Р. Рыскулов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«New Construction» ЖШС бас директоры** (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

С. Сапронов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«STA Profit Company» ЖШС директоры** (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«МСЭЖКД» директоры** (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«ӨКД» басшысы** (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения

Б. Искаков (аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	**«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары** (лауазымы) (должность)

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «КазТрансГаз-Алматы» Акционерлік Қоғамы
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0004578

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға кабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Жетісу, Медеу, Түрксіб аудандарының соңғы тұтынушыларын газдандыру». Свободная көшесі мекенжайында орналаскан тұрғын массивті газдандыру»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысаннын аты, құрылыстын түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Түрксіб ауданы, Свободная көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық каулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 28 мамырдағы № 2/481 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинактау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 27 тамызда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтін жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 690/ЗТ-7647 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« New Construction» ЖШС
(ұйымнын атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинактау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
косалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалык-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«STA Profit Company» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттын бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымнын атауы және олардын ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымнын орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардын актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапкы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«КазТрансГаз-Алматы» Акционерлік Қоғамы жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарынын атауы, олардын ведомстволык
бағыныштылығы, бастапкы деректін такырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардын актіде косымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 14-2011-ГСН
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойынорган атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалык – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«КазТрансГаз-Алматы» АҚ 2013 жылғы 23 сәуірдегі №66 бұйрығы**
(жобалау-іздестіру-сметалық құжаттаманы ұйымнан-қайта бекіткен органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 09 сәуірдегі № 02-0238/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **шілде 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **казан 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газ құбырының жалпы ұзындығы	**м**	**2463,00**	–	**2501,9**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						–

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерно-, технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байкап көргеннен кейін оны кабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдык орнатылган.

13. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс кауыпсіздігін,өрт кауыпсіздігін, өрт кауыпсіздігін камтамасыз ету, коршаган табиғи ортаны корғау және сейсмикаға карсы іс-шаралар.

14. Суык сумен кәріз коммуникацияларымен жабдыктау; олардың дұрыс пайдалануын камтамасыз етеді және калалык пайдаланатын ұйымдармен кабылданды. Калалык пайдаланатын ұйымдардың аныктама тізбесі актінің косымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратка кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылык, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалык-сметалык құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 17 360 000 теңге, оның ішінде: құрылыс жинактау жұмысы 16 942 450 теңге,

всего 17 360 000 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 16 942 450 тенге

жабдыктар, құралдар және құрал-саймандар 417 550 теңге

оборудования, инструмента и инвентаря 417 550 тенге

17. Пайдалануға кабылданатыннегізгі кордын сметалык құны 17 360 000 теңге

сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинактау жұмысының құны 16 942 450 теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдыктар, құралдар және құрал-саймандар құны 417 550 теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайыкты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстык (көлемді-жобалык нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Кабылдауға ұсынылды / Предъявленный к приемке

«Алматы каласы Жетісу, Медеу, Түрксіб аудандарының соңғы тұтынушыларын газдандыру».

Свободная көшесі мекенжайында орналаскан тұрғын массивті газдандыру».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА КАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев

(колы)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Г. Тоқсейтов

(колы)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной приемочной комиссии:

К. Жайлаубаев

Е. Дүйсімбаев

(колы)

Н. Сұлтанғали

(колы)

Б. Сұлтанов

(колы)

Р. Ғысқұлов

(колы)

А № 0004578

Заказчик: **АО «КАЗТРАНСГАЗ-АЛМАТЫ»** Форма N 2в

Подрядчик:ТОО NEW-CONSTRUCTION
Договор:№111/13-КТГА ОТ16ИЮЛЯ2013г

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива на отопление, пищеприготовление и горячее водоснабжение расположенного по адресу ул.Свободная (Новостройка) Турксибский район

Наименование обьекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: осн./мех. На един.	Затраты труда, чел.-ч: осн./мех. Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ***Надземный газопровод среднего давления***								
1.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием труба Д-89мм	км	0,47	147019,72	62183,47	68423	28940	404,80	188
					74261,25	23489,33	34561	10932	114,72	53
2.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	467,26	515,00	--	240640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	138118,84	56798,21	3481	1431	359,61	9
					72191,25	21455,55	1819	541	104,79	3
4.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	81,00	321,00	--	26001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм задвижка Д-89мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
6.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,47	246802,66	207256,66	116367	97722	197,80	93
					37001,25	37035,15	17446	17462	139,28	66
9.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	156,60	109,75	0,08	17187	13	0,42	66
					69,34	0,02	10859	4	0,00	0
10.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	27,00	447,64	--	12086	--	2,85	77
					447,64	--	12086	--	--	--
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,50	192,26	--	673	--	1,39	5
					192,26	--	673	--	--	--
12.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,80	1712,97	116,02	4796	325	0,98	3
					142,31	43,99	398	123	0,21	1
13.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200	м3	23,50	7247,18	113,07	170309	2657	5,07	119
					799,54	42,72	18789	1004	0,21	5
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	156,60	251,62	4,39	39403	688	0,24	38
					42,95	1,66	6726	259	0,01	1
15.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,47	19567,71	2519,98	28815	3711	84,64	125
					14438,25	116,44	21261	171	0,56	1
16.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,47	172800,00	--	254458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	м2	68,00	109,75	0,08	7463	5	0,42	29
					69,34	0,02	4715	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
18.	Е0122-25-5	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм для защиты газопровода от падения ЛЭП	км	0,04	256236,45	58440,32	10249	2338	43,35	2
					8124,75	22076,55	325	883	107,82	4
19.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали установка знака	т	0,06	11128,54	1337,39	688	83	53,59	3
					8461,13	124,20	523	8	0,61	0
20.	С11051-102	Знаки сигнальные	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	3,00	27,00	--	81	--	0,12	0
					25,88	--	78	--	--	--
		Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления								1026983
		Раздел: Надземный газопровод низкого давления								
		==========								
22.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	1,14	138059,73	57337,60	156946	65181	386,40	439
					70638,75	21659,96	80302	24623	105,79	120
23.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,45	140555,67	59221,54	63812	26887	387,55	176
					71156,25	22371,52	32305	10157	109,26	50
24.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,45	147019,72	62183,47	65497	27703	404,80	180
					74261,25	23489,33	33083	10464	114,72	51
25.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1141,35	279,00	--	318436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	455,82	436,00	--	198736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	447,28	714,00	--	319359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	138118,84	56798,21	6989	2874	359,61	18
					72191,25	21455,55	3653	1086	104,79	5
29.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	8,00	181,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	шт	2,00	205,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	4,00	302,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	4,00	338,00	--	1352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	5,00	321,00	--	1605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	162,00	227,00	--	36774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	51,00	277,00	--	14127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	56,00	401,00	--	22456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,	шт	6,00	979,00	--	5874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		108х6-76х5 мм, 108х6-57х3 мм								
39.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	85,00	11,42	510	69	0,37	2
					72,45	--	435	--	--	--
41.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	1,00	135,83	18,94	136	19	0,53	1
					111,26	--	111	--	--	--
42.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	16,00	285,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	342,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
45.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	178,55	24,65	714	99	0,69	3
					144,90	--	580	--	--	--
47.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	123,80	447,64	--	55418	--	2,85	353
					447,64	--	55418	--	--	--
49.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,10	192,26	--	3095	--	1,39	22
					192,26	--	3095	--	--	--
50.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,30	1712,97	116,02	22782	1543	0,98	13
					142,31	43,99	1893	585	0,21	3
51.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	107,70	7247,18	113,07	780521	12177	5,07	546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200			799,54	42,72	86110	4601	0,21	22
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	720,30	251,62	4,39	181239	3164	0,24	176
					42,95	1,66	30939	1193	0,01	6
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	5,44	19567,71	2519,98	106388	13701	84,64	460
					14438,25	116,44	78499	633	0,56	3
54.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	6,45	172800,00	--	1114560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	262,90	109,75	0,08	28854	21	0,42	112
					69,34	0,02	18231	6	0,00	0
56.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали установка знака	т	0,06	11128,54	1337,39	688	83	53,59	3
					8461,13	124,20	523	8	0,61	0
57.	С11051-102	Знаки сигнальные	100шт	0,06	40800,00	--	2448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	1,99	246802,66	207256,66	491137	412441	197,80	394
					37001,25	37035,15	73632	73700	139,28	277
59.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	455,70	109,75	0,08	50014	37	0,42	193
					69,34	0,02	31601	10	0,00	0
60.	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	12,00	27,00	--	324	--	0,12	1
					25,88	--	310	--	--	--
61.	Е0122-25-1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм для защиты газопровода от падения ЛЭП	км	0,03	99072,06	13781,93	3170	441	90,16	3
					15887,25	5206,05	508	167	25,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-25-2	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм для защиты газопровода от падения ЛЭП	км	0,02	126161,73	15775,72	3028	379	100,74	2
					17776,13	5959,01	427	143	29,11	1
63.	Е0122-25-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм для защиты газопроводаот падения ЛЭП	км	0,02	166646,04	17066,16	3333	341	107,75	2
					18992,25	6448,05	380	129	31,49	1
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								4097430

ИТОГО: 5124412 705203 3868

663868 158946 674

Накладные расходы :

На общестроительные работы	857709
На металломонтажные работы	91464
Всего накладных расходов:	949173
Итого с накладными	6073585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6077928
Итого с временными, 1,5 %	6169098
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6296798
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6321474
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6383165
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14257108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	285142
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14542251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1745070
Итого	***16 287 321ТЕНГЕ***

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0122-25-2	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм для защиты газопровода от падения ЛЭП	км	0,02	126161,73	15775,72	3028	379	100,74	2
					17776,13	5959,01	427	143	29,11	1
63.	Е0122-25-3	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм для защиты газопроводаот падения ЛЭП	км	0,02	166646,04	17066,16	3333	341	107,75	2
					18992,25	6448,05	380	129	31,49	1
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								4097430

ИТОГО:

5124412	705203	3868
663868	158946	674

Накладные расходы :

На общестроительные работы	857709
На металломонтажные работы	91464
Всего накладных расходов:	949173
Итого с накладными	6073585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6077928
Итого с временными, 1,5 %	6169098
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6296798
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6321474
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6383165
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14257108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	285142
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14542251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1745070
Итого	***16 287 321ТЕНГЕ***

ПРИНЯЛ: А. Сабутов

СДАЛ:

Заказчик: **АО «КАЗТРАНСГАЗ-АЛМАТЫ»** Форма N 2в

Подрядчик:ТОО NEW-CONSTRUCTION
Договор:№111/13-КТГА ОТ16ИЮЛЯ2013г

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива на отопление, пищеприготовление и горячее водоснабжение расположенного по адресу ул.Свободная (Новостройка) Турксибский район

Наименование обьекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узел установки ГРПШ-50 - 1шт								
1.	Е0119-4-1	Монтаж на открытой площадке газорегуляторного пункта ГРПШ-50	установк	1,00	5985,55	329,50	5986	329	12,88	13
					2204,55	124,20	2205	124	0,60	1
2.	Т	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-50 с регулятором давления РДБК-1-50/35	шт	1,00	186945,16	--	186945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	307,13	20,37	614	41	1,23	2
					214,76	7,76	430	16	0,03	0
4.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	138059,73	57337,60	414	172	386,40	1
					70638,75	21659,96	212	65	105,79	0
6.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,01	279,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,00	264818,84	56798,21	900	193	359,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм								
					72191,25	21455,55	245	73	104,79	0
8.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	85,00	11,42	340	46	0,37	1
					72,45	--	290	--	--	--
9.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,50	164,61	0,08	412	--	0,74	2
					124,20	0,02	310	--	0,00	0
11.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	36,00	457,19	24,84	16459	894	1,03	37
					171,35	3,34	6169	120	0,02	1
12.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	54,00	65,84	3,80	3556	205	0,16	9
					26,45	0,46	1428	25	0,00	0
13.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,00	251,77	--	1007	--	1,77	7
					251,77	--	1007	--	--	--
14.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	192,26	--	769	--	1,39	6
					192,26	--	769	--	--	--
15.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,86	447,64	--	833	--	2,85	5
					447,64	--	833	--	--	--
16.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,12	192,26	--	23	--	1,39	0
					192,26	--	23	--	--	--
17.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,70	1712,97	116,02	4625	313	0,98	3
					142,31	43,99	384	119	0,21	1
18.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон М-200	м3	0,80	7247,18	113,07	5798	90	5,07	4
					799,54	42,72	640	34	0,21	0
19.	Е0109-34-1	Монтаж опор под задвижку, площадку	т	0,16	19567,71	2519,98	3092	398	84,64	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14438,25	116,44	2281	18	0,56	0
20.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,09	154400,00 ---	-- --	14143 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,07	172800,00 ---	-- --	11474 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой монтаж лестниц	т	0,10	11028,48 7038,00	2745,70 339,74	1070 683	266 33	40,37 1,55	4 0
23.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 ---	-- --	2506 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,06	47200,00 ---	-- --	2832 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 площадка, опор, ограждения,лестниц	м2	8,93	109,75 69,34	0,08 0,02	980 619	1 --	0,42 0,00	4 0
26.	У1-32-11	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы	м	13,00	1667,58 87,66	119,83 39,24	21679 1140	1558 510	0,53 0,19	7 2
27.	У1-32-12	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	м	13,00	1496,98 198,77	2,96 0,91	19461 2584	38 12	1,15 0,00	15 0
28.	У1-34-67	Калитка металлическая решетчатая, высотой 2,1 м, типа КМ7В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	22788,76 3089,83	44,53 12,90	22789 3090	45 13	18,40 0,05	18 0
29.	У1-34-69	Добавлять на установку дополнительных бетонных столбов для навески калиток типа КМ7В, строительные работы	калитка	1,00	26711,04 ---	-- --	26711 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,35	247,10	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,35	234,30	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	0,35	1295,95	--	454	--	6,08	2
					289,39	--	101	--	--	--
		Итого по разделу: Узел установки ГРПШ-50 - 1шт								371779

ИТОГО: 371780 4590 155
25443 1162 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	7355
На общестроительные работы	9672
На металломонтажные работы	7843
Всего накладных расходов:	24869
Итого с накладными	396650

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12582
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	409232
Итого с временными, 1,5 %	412566
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	417236
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	418138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420394
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	938970
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	957749
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114930
Итого с НДС	***1 072 679***

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,35	247,10 / --	-- / --	86 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,35	234,30 / --	-- / --	82 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	0,35	1295,95 / 289,39	-- / --	454 / 101	-- / --	6,08 / --	2 / --
		Итого по разделу: Узел установки ГРПШ-50 - 1шт								371779

ИТОГО: 371780 / 25443 — 4590 / 1162 — 155 / 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	7355
На общестроительные работы	9672
На металломонтажные работы	7843
Всего накладных расходов:	24869
Итого с накладными	396650

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12582
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	409232
Итого с временными, 1,5 %	412566
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	417236
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	418138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420394
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	938970
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	957749
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114930
Итого с НДС	1 072 679

ПРИНЯЛ: А. Сибугов

ДАЛ: