Счет-фактура № 000000000005 от 10.11.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж-Универсал" - "РСМУ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100640015595, г. Павлодар, ул. Торайгырова 1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0002440 от 01.02.11

ИИК поставщика: KZ9294812KZT22030691 в АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", г. Павлодар, БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10543\15\Z\009 от 06.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кирова 155\1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж-Универсал" - "РСМУ", БИН и адрес грузоотоправителя: 100640015595, г. Павлодар, ул. Торайгырова 1, оф. 210

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 980540000397, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Қадырғали Жалайыри, дом 2

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980540000397, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы ул Қадырғали Жалайыри, дом 2

ИИК получателя: KZ239650200007576641 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО "КаР-Тел" ул. Кирова, 155\1 г. Павлодар	шт	1	5 020 000,00	5 020 000,00	12%	602 400,00	5 622 400,00		
Всего по счету:					**5 020 000,00**		**602 400,00**	**5 622 400,00**		

Руководитель организации Вакулик А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЗОТ № 902600187541

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КаР-Тел", Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Қадырғали Жалайыри, дом 2**	**980540000397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж-Универсал" - "РСМУ", г. Павлодар, ул. Торайгырова 1**	**100640015595**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 10543\15\Z\009 от 06.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
5	10.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО "КаР-Тел" ул. Кирова, 155\1 г. Павлодар			шт	1	5 622 400,00	5 622 400,00
				Итого	**1**	**x**	**5 622 400,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / АВак / Вакулик А. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор ТОО "КаР-Тел" / Такуова Б. Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2015 г.

Заказчик: ТОО "КаР-Тел"

Подрядчик : ТОО "РемСтройМонтаж-Универсал"-"РСМУ"

Наименование объекта: Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО "КаР-Тел" по адресу: г. Павлодар, ул. Кирова, 155\1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за 2015 года

Договор подряда №10543\15\Z\009 от 06.10.2015 г.

Пусковые комплексы технологические этапы, комплексы работ	№ строк	Код по ОКСН	План работ							Объем работ, засчитываемых к выполнению плана, подлежит к оплате из гр.3		
			С начала года по отчетный м-ц вкл-но	На 1 кв 1 полугодие	С начала года по отчетный м-ц вкл-но	В т.ч. СМР в ценах 1991г.	Из них эконом от созд проектн решен	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	выполнен прочих затрат не входящих в СМР	СМР в ценах 1991г.	Капит. ремонт и др. подряд работы	Подлежит к оплате за отчетн.м гр 6,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО "КаР-Тел" по адресу: г. Павлодар, ул. Кирова, 155\1												
в том числе:												
Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО "КаР-Тел" по адресу: г. Павлодар, ул. Кирова, 155\1			2 510 000		2 510 000			2 510 000				2 510 000

ИТОГО			5 020 000		5 020 000			2 510 000				2 510 000
НДС			602 400									301 200,00
ВСЕГО:			5 622 400									2 811 200,00

От Заказчика
Директор Административно-хозяйственной дирекции
ТОО "КаР-Тел"

_____ Г.Г. Такуова

От Исполнителя
Директор
ТОО "РемСтройМонтаж-Универсал"-"РСМУ"

_____ А. А. Вакулик

Заказчик : ТОО «КаР-Тел»
Подрядчик: ТОО «РемСтройМонтаж-Универсал»-«РСМУ»
Наименование объекта: Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО «КаР-Тел» по адресу: г. Павлодар, ул. Кирова, 155\1
Основание: Договор подряда №10543\15\Z\009 от 06.10.2015 г.

Акт №1
выполненных работ

Ремонтно-строительные работы здания коммутатора ТОО «КаР-Тел» по адресу: г.Павлодар, ул. Кирова 155/1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г с пересчетом на 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	55	648,84	3,11	35686	171	886	0,07	4
		м		12,28	1,15	675	63	120	0	0
2	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 К=0,8	Разборка кровель различных типов. Раборка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	15	94,94	8,3	1424	125	1582	0,52	8
		м2		86,64	1,18	1300	18	120	0	0
3	Е0158-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	17	549,08	6,1	9334	104	4032	0,81	14
		м2		220,47	1,01	3748	17	107	0.01	0
4	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	15	137,89	10,38	2068	156	2141	0,66	10
		м2		108,31	1,46	1625	22	130	0	0
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	17,25	1690		29153				
		м2								
6	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20	632,84	1,55	12657	31	5494	1,12	22

			м2		210,71	0,59	4214	12	130	0	0
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы									
7	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20		116,63	10,56	2333	211	2385	0,7	14
			1м2		106,07	1,67	2121	33	111	0,01	0
8	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	20		476,63	14,85	9533	297	5452	1,54	31
			1м2		243,95	2,32	4879	46	111	0,02	0
9	С11011-528 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	20,4		621		12668				
			м2								
10	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,78		319,42	1,7	1207	6	469	0,73	3
			м2		114,66	0,27	433	1	108	0	0
11	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	2		243,23	15,06	486	30	490	1,2	2
			полотно		224,53	2,41	449	5	108	0,03	0
12	С12065-4	Полотна для блоков дверных (по проекту)	3,78		1745,63		6598				
			м2								
13	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	1480		52,27	0,66	77360	977	100678	0,24	355
			м2		48,48	0,11	71750	163	140	0	0
14	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1485		397,97	2,35	590985	3490	77993	0,26	386
			м2		44,77	0,9	66483	1337	115	0	0
15	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,4		1795,5	627,75	718	251	562	7,1	3
			м3		1167,75	236,25	467	94	100	1,16	0
16	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	2,2		862,28	0,05	1897	0	1757	5,13	11
			м3		785,25	0,02	1728	0	102	0	0
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3		6138,81	82,51	1842	25	81	1,55	0
			м3		225,11	31,16	68	9	105	0,15	0

18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,8	3101,16	419,8	2481	336	909	5,22	4
		м3		804,71	157,5	644	126	118	0,76	1
19	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,304	17824		5418				
		1000шт								
20	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,8	152,85	4,24	734	20	683	0,75	4
		м2		134,55	0,9	646	4	105	0,06	0
21	С143002-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:2:5	0,07248	10300		747				
		м3								
22	Е0109-61-14	Обрамление проема уголком	0,0088	9641,64	2009,63	96	20	74	38,41	0
		т		6908,63	462,1	69	5	100	2,15	0
23	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,2	412,01	38,61	494	46	340	1,41	2
		м2		220,72	14,6	265	18	120	0,08	0
		РАЗДЕЛ 3. Наружные инженерные сети, работы по фасаду и территорий здания								
22	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг между боксами и зданием коммутатора	50	211,76	57,88	10588	2894	1944	0,16	8
		м		25,88	13	1294	650	100	0,08	4
23	С151601-588 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х3,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	117309		5865				
		км								
24	Е0107-14-6 К=0,8	Демонтаж плит покрытий площадью до 2 м2	10	213,17	101,41	2132	1014	1600	0,52	5
		шт		85,08	29,24	851	292	140	0,11	1
25	Е0124-2-1 К=0,6	Демонтаж прокладки в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,125	171042,09	34786,29	22235	4522	16073	292,56	38

		км		52474,5	12761,44	9822	1659	140	66,28	9
26	Е0122-8-1 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,06	45397,66	5091,38	2724	305	2821	174,57	10
		км		34256,25	1923,75	2055	115	130	9,39	1
27	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,062	75662,76	8485,63	4540	509	4703	290,95	17
		км		57093,75	3206,25	3426	192	130	15,65	1
28	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	62	111		6882				
		м								
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,062	9302,01	0					
						558	0	720	59,23	4
		км		9237,38	0	554	0	130	0,00	0
30	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,125	336210,14	57977,14	42026	7247	19043	487,6	61
		км		87547,5	21269,06	10943	2659	140	110,46	14
31	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,01	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	125	141		17625				
		м								
32	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,062	189384,64	36867,44	11363	2212	4255	233,45	14
		км		40623,75	13927,5	2437	836	130	68,03	4
33	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого	125	138,42	12,41	17303	1551	14444	0,39	49

		стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм								
			м		77,74	4,79	9718	599	140	0,03	4
34	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,75		7240		5430		0		
			м3								
35	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	3		903,6	487,01	2711	1461	1877	1,99	6
			компл		364,84	116,44	1095	349	130	0,48	1
36	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3		8780		26340				
			шт								
37	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	2		308,9	22,14	618	44	581	1,23	2
			шт		214,76	8,44	430	17	130	0,04	0
38	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2		3443		6886				
			шт								
39	Е0107-14-6	Монтаж плит покрытий площадью до 2 м2	10		266,46	126,76	2665	1268	2002	0,66	7
			шт		106,35	36,55	1064	366	140	0,14	1
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77		8,1	8,1	624	624	162	0	0
			м3		0	2,1	0	162	100	0,01	1
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77		25,23	5,65	1943	435	1508	0,13	10
			м3		19,58	0	1508	0	100	0	0

42	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	45	24	19,48	1080	877	483	0,01	0
		м2		1,18	6,88	53	310	133	0,04	2
43	Е0127-55-1 К=1,67	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	45	93,21	0	4194	0	2995	0,28	13
		м2		47,53	0	2139	0	140	0	0
44	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	250	216,14	0,78	54035	195	66406	0,49	123
		м2		189,44	0,29	47360	73	140	0	0
45	Е0162-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	250	118,23	0,25	29558	63	23213	0,46	115
		м2		92,82	0,03	23205	8	100	0	0
46	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей эстакады спутниковых тарелок, подъемного механизмат м/коннструкций наружной входной лестницы	78,7	155,13	0,05	12209	4	10762	0,93	73
		м2		136,72	0,03	10760	2	100	0	0
47	С11011-288	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	8,8931	198		1760				
		кг								
48	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	1221	66,5	0,05	81197	61	58925	0,18	220
		м2		48,24	0,02	58901	24	100	0	0
49	Е0109-1-1	Монтаж каркаса навеса 8000х3700мм	1,5	10984,43	4187,55	16477	6281	8073	23	35
		т		4343,5	1038,55	6515	1558	100	3,65	5
50	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5	1513,46	390,15	2270	585	1172	3,4	5

			т		781,43	0	1172	0	100	0	0
51	Е0115-172-3 К=0,5	Масляная окраска стальных каркасов, количество окрасок за 1 раз		37,5	37,78	0,05	1417	2	1365	0,21	8
			м2		34,67	0,01	1300	0	105	0	0
52	С11011-288	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15		9,6801	198		1917				
			кг								
53	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		35	128,67	42,8	4503	1498	2426	0,37	13
			м2		58,74	10,56	2056	370	100	0,04	1
54	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		38,5	1690		65065				
			м2								
55	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ		35	6,08	0	213	0	192	0,05	2
			м2		6,08	0	213	0	100	0	0
56	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках		0,84	269,45	269,45	225	226	172	0	0
			т		0	205,01	0	172	100	4,3	4
57	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках		0,84	267,72	267,72	225	225	171	0	0
			т		0	203,7	0	171	100	4,28	4
58	Е01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках		0,64	150	150	96	96	67	0	0
			т		0	105	0	67	100	2,2	1
59	Е01031-А17-2	Разгрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках		0,64	98,25	98,25	63	63	44	0	0
			т		0	68,78	0	44	100	1,45	1
60	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		0,36	33,88	33,88	12	12	9	0	0
			т		0	23,71	0	9	100	0,5	0
61	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		0,36	48,25	48,25	17	17	12	0	0
			т		0	33,78	0	12	100	0,71	0

62	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	1,84	159	159	293	293	59	0	0
		т		0	31,8	0	59	100	0,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1 273 803	40 880			1 710
			Тенге			360 436	12 747			61
	Материалы -		Тенге			872 486				
		Накладные расходы -	Тенге			454 287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			227				
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			68 143				
		ИТОГО	Тенге			1 895 429				
		Итого с затратами на выслугу лет (1%)	Тенге			18 954				
		Итого с затратами на доп. Отпуска (0,4%)	Тенге			7 582				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 921 965				
		Итого в текущих ценах 2015г. Кмрп=1982/775=2,5574	Тенге			4 921 569				
		Налоги, сборы и обязат. платежи (2%)	Тенге			98 431				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			5 020 000				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			602 400				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			5 622 400				

От Заказчика: ТОО «КаР-Тел»
Директор Административно-хозяйственной дирекции

Такуова Г.Г.

М.П.

От Подрядчика: ТОО «РемСтройМонтаж-Универсал» - «РСМУ»
Директор

Вакулик А.А.

М.П.

Заместитель директора ТОО «КаР-Тел» Ахметов А.Т.
Директор ТОО «КаР-Тел» Ахметов А.Т.