КОМ 3 кор

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: АО "Трамвайное управление города Павлодара"
Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл. № 494 от 26.07.18 г. к договору №258 от 10.04.2018 года

№3-КС

Наименование строительства и его адрес : «Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара» Стрелочные переводы.Кольцо "ТЭЦ-1".

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 1 августа 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№258	от 10.04.2018г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 062 550,00**	**4 520 133,93**							**542 416,07**	
по акту № 1	376 848,00	336 471,43							40 376,57	
по акту № 2	4 483 385,00	4 003 022,32							480 362,68	
по акту № 3	202 317,00	180 640,18							21 676,82	
Итого за месяц	**5 062 550,00**	**4 520 133,93**							**542 416,07**	
Договор п.3.4. предоплата 30%	1 518 765,00	1 356 040,18							162 724,82	
Итого к оплате	**3 543 785,00**	**3 164 093,75**							**379 691,25**	**3 543 785,00**
Итого к оплате	Три миллиона пятьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять тенге 0 тиын									

Заказчик:
Председатель Правления АО "Трамвайное управление города Павлодара"

А.Ж.Жангазин

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АМБ "

А.Н.Багин

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл. № 494 от 26.04.18 г. к договору №258 от 10.04.2018 года
Наименование работ :**«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города**

Акт №1
приемки выполненных работ от 1 августа 2018 г.
(локальная смета 1-2-3)
Стрелочные переводы Кольцо "ТЭЦ-1" (применен коэф сб28т2 п3,1-1,15,и 1,2-работа под действ ЛЭП)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж элементов пути									
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, вырезка балласта	41	1170,02	0	47971	0	28351	1,6284	66,7644
		м3 грунта		1170,02	0	47971	0	59,1	0	0
2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	72	73		5256				
		т								
3	41-020103-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км на ТБО	72	190,34		13704				

		т							
4	11-280111-0101	Переводы стрелочные обыкновенные. Разборка	1	109921	72632	109921	72632	35991	53,268	53,268
		комплект		37289	21044	37289	21044	61,7	19,1268	19,1268
5	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами - разборка рельсовых стыков ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	44	77,2	0,52	3397	23	2061	0,09853	4,33532
		болт		76,68	0,25	3374	11	60,9	0,00029	0,01276
6	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами - разборка путевых тягК=2,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	4	77,25	0,5	309	2	188	0,09853	0,39412
		болт		76,75	0,25	307	1	60,9	0,00029	0,00116
7	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Демонтаж металлического лафета ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,106	52462,26	5037,74	5561	534	3077	60,9408	6,45972
		т конструкций		47424,53	245,28	5027	26	60,9	0,26082	0,02765
8	11-280108-0301	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно трамвайный рельс Т62 и Р65 (вместе с крестовинами)	0,0045	2125333,3	672666,67	9564	3027	4539	2152,8	9,6876
		км пути		1452666,67	182000	6537	819	61,7	60,72	0,27324

9 41-020103-1016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км на территорию трамвайного управления	6	296,94	1782				
		т						
	Итого прямые затраты по смете			**197 465**	**76 218**	**74 207**		**141**
				100 505	**21 901**			**19**
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			100 505				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			76 218				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			21 901				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			0				
	- перевозка грузов, тенге			20 742				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			0				
	Накладные расходы I уровня, тенге			74 207				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**271 672**				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			11 410				
	Итого, тенге			**283 082**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			22 647				
	Итого по смете на подряд, тенге			**305 729**				
	Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8			5 870				
	Итого с временными:			**311 599**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)			5 827				
	Итого с зимними:			**317 426**				
	Итого по сметному расчету:			317 426				

в текущих ценах с 01.07.17	
в текущих и прогнозных ценах2018 г (к=1,06)	336 471,43
НДС 12%	40 376,57
Всего по акту с НДС :	**376 848,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СП_____Хачидзе Е.Е.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп. согл. № 494 от 26.04.18 г. к договору №258 от 10.04.2018 года
Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара»
Стрелочные переводы.Кольцо "ТЭЦ-1".

Акт №2
приемки выполненных работ от 1 августа 2018 г.
(локальная смета 2-2-3)
Стрелочные переводы Кольцо "ТЭЦ-1" (применен коэф сб28т2 п3,1-1,15,и 1,2-работа под действ ЛЭП)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	72	6,22	6,22	448	448	64	0	0,000
		м2 спланированной площади		0	1,51	0	109	59,1	0,00137	0,099
2	11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные.Устройство	5,8	4320,52	184,83	25059	1 072	6 734	2,6772	15,528
		м3 подушки		1874,14	80,34	10870	466	59,4	0,09743	0,565
3	11-280112-0101	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами	0,032	4916531,3	302125	157329	9 668	22 099	1421,4	45,485
		1000м3 балласта в призме		1012531,25	106750	32401	3 416	61,7	105,639	3,380
4	11-280109-0207	Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/5. Укладка поэлементно стреловыми кранами по эпюре 640	1	157135	56290	157135	56 290	72 399	131,1	131,100

		стрелочный перевод		100740	16601	100740	16 601	61,7	21,39	21,390
5	11-090701-0102	Гнутье рельсов на рельсогибочном станке	0,69336	32655,47	6125,25	22642	4 247	12 088	32,154	22,294
		т конструкций		26530,23	2097,03	18395	1 454	60,9	2,07	1,435
6	11-280104-0403	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении- Тв65, 1680 шпал/км	0,0045	1571555,6	728000	7072	3 276	2 890	1179,9	5,310
		км пути		840444,44	200444,44	3782	902	61,7	143,244	0,645
7	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи 7+8	15	4890,14		73352				
		шт.								
8	24-010102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003	1,79	98356,45		176058				
		м3								
9	29-000255-0255(пл)Новомосковск	Стрелка литая одноперая ВТК-55 Р30 с автозамыкателем 322700*5,53	1	1719533		0				
		шт								
10	29-002560-0256(пл)Новомосковск	Крестовина литая по эпюре 640 а ВТК-55 146300*5,53	1	779571		0				
		шт								
11	29-002655-0357(пл)Челябинск	Рельсы трамвайные Тв65 (Т62) 22+9 4693,46*5,53	31	25010		0				
		м								
12	24-010103-0601	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	0,08845	204759,5		18111				
		т								

13	24-010103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75(62+16)*7,66 *т*	0,59748	454870,78		271776				
14	24-010104-0102	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65 *1000шт.*	0,078	392070,38		30581				
15	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами-установка путевых тяг (1+3)*2К=2,000; *болт*	8	128,5	0,75	1028	6	624	0,16422	1,314
				127,75	0,38	1022	3	60,9	0,00041	0,003
16	29-003589-0359(пл)Но	Тяги путевые круглые ТП-24 950*5,53 *шт*	4	5063		20252				
17	24-010103-0205	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93(56*0,806/1000) *т*	0,04514	368764,57		16646				
18	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж лафета крестовины *т конструкций*	0,11	92645,45	7200	10191	792	5 318	101,568	11,172
				79045,45	345,45	8695	38	60,9	0,3726	0,041
19	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т-лафет *т*	0,11	345843,75		38043				
20	24-010103-0102	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 (4 отверстия) ГОСТ 8193-73-накладки Тв (14*20,295+14*16,672)/1000 *т*	0,51754	445742,7		230690				

21	11-280113-0103	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию-подбивка отводов пути (3м в каждую сторону)	0,009	967444,44	69777,78	8707	628	5 104	1213,02	10,917
		км пути		897666,67	21555,56	8079	194	61,7	0	0,000
22	29-000698-0239(пл)Снага-Азия	Алюмотермитная сварка метеодом промежуточного литья	14	129050		1806700				
		стык								
23	13-080103-2501	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования-электросоединитель медный	15	934,93	202,8	14024	3 042	4 000	0,67	10,050
		м		552,8	70,27	8292	1 054	42,8	0,082	1,230
24	23-061002-0110	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	995832,14		14937				
		км								
		Итого прямые затраты по смете				**3 100 781**	**79 469**	**131 320**		**253**
						192 276	**24 237**			**29**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 237
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 829 036
- перевозка грузов, тенге	0
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	131 320
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**3 232 101**
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	135 748
Итого, тенге	**3 367 849**
Сметная прибыль (8 %), тенге	269 428
Итого по смете на подряд, тенге	**3 637 277**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8	69 836
Итого с временными:	**3 707 113**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	69 323
Итого с зимними:	**3 776 436**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 01.07.17	3 776 436
в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (к=1,06)	4 003 022,32
НДС 12%	480 362,68
Всего по акту с НДС :	**4 483 385,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СП_____Хачидзе Е.Е.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп. согл. № 494 от 26.04.18 г. к договору №258 от 10.04.2018 года

Наименование работ :**«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара»**

Стрелочные переводы.Кольцо "ТЭЦ-1".

Акт №3

приемки выполненных работ от 1 августа 2018 г.

(локальная смета 9-2-3)

Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30км -Кольцо ТЭЦ-1

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-020103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 88-30=58 щебень-балласт 126-30=96К=96,000; *т·км*	5391,36	13,13		70789				
2	41-020103-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км крестовины,тяги,стрелки 3260км *т*	1,87	2947,03		5511				
3	41-020103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 3260-200=3060*1,87 *т·км*	5722,2	13,13		75132				
		Итого прямые затраты по смете				**151 432**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 432
- перевозка грузов, тенге	0
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**151 432**
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	6 360
Итого, тенге	**157 792**
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 623
Итого по смете на подряд, тенге	**170 415**
в текущих ценах с 01.07.17	170 415
в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (к=1,06)	180 640,18
НДС 12%	21 676,82
Всего по акту с НДС:	**202 317,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СП_____Хачидзе Е.Е.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.