Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»
Подрядчик:ТОО фирма «Механомонтаж» Форма №3
Договор № 56/1 от 25 августа 2009года.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2011 года.

Объект: «Строительство инфраструктуры к заводу по выпуску сельскохозяйственных самолетов.Наружные сети водоснабжения и канализации».

	тенге
1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	39 461 890
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	35 366 775
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	11 838 567
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	22 988 403
5. Вид выполняемых работ	Строительно-монтажные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	39 461 890
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2011 года.	4 095 115
8. Удержание аванса	11 838 567
9.Удержание резерва 5%	1 973 095
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 661 825

Заказчик:
Зам.наальника ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

---------- Р.Н.Дюсенбаев.

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы «Механомонтаж»

---------- С.П.Жовнер.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО ФИРМА «МЕХАНОМОНТАЖ»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА: Караганда, Инфраструктура к заводу по выпуску специализированных сельскохозяйственных самолетов
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Наружные сети водоснабжения

Разн.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в траншеях сухой) м3	6636,91	26,45	24,88	175538	165105	54173	0,01	73
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,57	6,84	10433	45416	97	0,02	158
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в траншеях мокрый) м3	1609,45	36,74	34,55	59135	55608	18258	0,02	24
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,19	9,5	3527	15296	97	0,03	53
	т.ч. п-3.46 к=1,1									
3	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в котловане сухой) м3	49,27	26,45	24,88	1303	1226	402	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,57	6,84	77	337	97	0,02	1
4	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в котловане мокрый) м3	19,64	36,74	34,55	722	679	223	0,02	-
	т.ч. п-3.37 к=1,2			2,19	9,5	43	187	97	0,03	1
	т.ч. п-3.46 к=1,1									
5	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	51,26	315,28	-	16159	-	18259	2,22	114
	т.ч.			315,28	-	16159	-	113	-	-

	п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3							
6	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	38,68	192,51	-	7446	-	8414	1,36	52
	т.ч. п-3.182 к=1,15			192,51	-	7446	-	113	-	-
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	9,67	302,12	-	2921	-	3301	2,13	21
	т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.178 к=1,2			302,12	-	2921	-	113	-	-
8	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(уширение приямков и круглых колодцев) м3	66,37	167,4	-	11110	-	12555	1,18	78
				167,4	-	11110	-	113	-	-
9	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент(уширение приямков и круглых колодцев) м3	66,37	251,77	-	16710	-	18882	1,77	118
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	16710	-	113	-	-
10	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	999,49	122,18	-	122117	-	137993	0,89	885
				122,18	-	122117	-	113	-	-
11	Е0101-28-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	7454,91	6,01	6,01	44797	44797	11883	-	-
				-	1,64	-	12250	97	0,01	40
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	7454,91	21,55	4,52	160624	33667	123148	0,11	805
				17,03	-	126957	-	97	-	-
13	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка лишнего грунта) м3	173,99	32,54	30,98	5662	5390	1779	0,01	2
				1,53	9,01	266	1567	97	0,03	5
14	Е010333-А7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1(лишний грунт) т	304,48	57,6	57,6	17538	17538	3508	-	-
				-	11,52	-	3508	100	0,24	74

15	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	173,99	3,08	2,66	535	463	223	-	-
		м3		0,39	0,93	68	162	97	-	1
16	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	1659,23	289,15	289,15	479759	479759	300348	-	-
		м3		-	186,62	-	309637	97	0,86	1424
17	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	87,49	343,74	343,74	30073	30073	18827	-	-
		м3		-	221,85	-	19409	97	1,02	89
18	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	118,34	306,2	152,52	36235	18049	32434	1,02	121
		м3		153,68	57,15	18186	6763	130	0,28	33

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

19	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1440	67	130	0,07	-
20	Е0122-35-1	-Установка вентиля диам. 25 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	примен.	шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
21	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682	-	682	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
24	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,5	409,5	1323	819	130	2	4
26	С130902-57	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	23600	-	47200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
28	С130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	3	32000	-	96000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-33-3	-Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм(пожарная подставка,тройники,крест)	0,8636	87211,77	3066,14	75316	2648	6681	31,2	27
				4792,5	1158,75	4139	1001	130	5,66	5

30	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(заглушка)	т	0,0057	107786,81	398,18	619	2	51	42,1	-
					6750	150,75	39	1	130	0,74	-
31	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переходы)	т	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482	312,7	4
					62775	18657	879	261	130	91,12	1
32	Е0122-34-1 примен.	-Установка полиэтиленовых втулок со свободным фланцем	т	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
33	1 комм. предл.СП "КаралPlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.32мм	шт	1	895,22	-	895	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Цена:2115:1,12:1,02:1,951:1,06									
34	2 комм. предл.СП "КаралPlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.110мм	шт	1	1424,31	-	1424	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Цена:3365:1,12:1,02:1,951:1,06									
35	3 комм. предл.СП "КаралPlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.280мм	шт	2	7067,36	-	14135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Цена:16697:1,12:1,02:1,951:1,06									
36	4 комм. предл.СП "КаралPlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.315мм	шт	12	7981,2	-	95774	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Цена:18856:1,12:1,02:1,951:1,06									
37	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм(свободный фланец)	шт	1	181	-	181	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм(свободный фланец)	шт	1	492	-	492	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм(свободный фланец)	шт	2	1480	-	2960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм(свободный фланец)	шт	12	1710	-	20520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
42	9 комм. предл.СП "КаралPlAst" г.Сарань 2011г.	- Отвод SDR 17(PN 10) 45 град.диам.280мм	2	7720,47	-	15441	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:18240:1,12:1,02:1,951:1,06								
43	10 комм. предл.СП "КаралPlAst" г.Сарань 2011г.	- Отвод SDR 17(PN 10) 90 град.диам.315мм	6	23378,96	-	140274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Цена:55234:1,12:1,02:1,951:1,06								
44	Е0122-40-1 примен.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
		фланец		63	-	63	-	130	-	-
45	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
46	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
47	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140	-	2280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,028	47611,09	17877,09	1333	501	1252	173	5
		км		29700	4698,68	832	132	130	18,1	1
51	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194	2
		км		33075	6813,45	265	55	130	26,38	-
52	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,023	147942,61	97234,98	3403	2236	2134	296	7
		км		49950	21436,6	1149	493	130	91,71	2
53	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,08	155788,86	103471,23	167629	111335	104177	306	329
		км		51300	23175,85	55199	24937	130	98,72	106
54	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,032	268907,88	115634,5	8605	3700	7059	662	21
		км		126000	43681,5	4032	1398	130	213,34	7
55	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500	0,024	307552,18	115368,43	7381	2769	6787	857	21

	мм с гидравлическим испытанием(футляр)		162000	55530	3888	1333	130	271,21	7
		км							
56	E0122-47-4 примен. -Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	32	391,72	0,6	12535	19	6636	0,91	29
		м	159,3	0,23	5098	7	130	-	-
57	E0122-47-5 примен. -Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	24	439,99	0,69	10560	17	4979	0,91	22
		м	159,3	0,27	3823	6	130	-	-
58	11 комм. предл.СП "КаралPlAs T" г.Сарань 2011г. - Труба ПЭ 100 SDR 17 32x2 питьевая	28,28	46,56	-	1317	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	Цена:110:1,12:1,02:1,951:1,06								
59	12 комм. предл.СП "КаралPlAs T" г.Сарань 2011г. - Труба ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 питьевая	8,08	414,38	-	3348	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	Цена:979:1,12:1,02:1,951:1,06								
60	13 комм. предл.СП "КаралPlAs T" г.Сарань 2011г. -Труба ПЭ 100 SDR 17 280x16,6 питьевая	55,55	2655,18	-	147495	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	Цена:6273:1,12:1,02:1,951:1,06								
61	14комм. предл.СП "КаралPlAs T" г.Сарань 2011г. - Труба ПЭ 100 SDR 17 315x16,6 питьевая	1111	3364,58	-	3738051	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	Цена:7949:1,12:1,02:1,951:1,06								
62	C130806-129- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен. Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 480x6 мм	32,13	8330	-	267626	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
63	C130806-129- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен. Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530x7 мм	24,1	8330	-	200720	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
64	E0122-14-11- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм(футляры)	0,056	1308092,51	181410,91	73253	10159	9805	388	22
		км	66150	68530,5	3704	3838	130	334,7	19

65	Е0122-48-1 примен.к-0,6	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 480 мм	2	2771,21	335,88	5542	672	2075	4,79	10
		футляр		792,45	5,57	1585	11	130	0,01	-
66	Е0122-48-1 примен.к-0,625	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	2	2886,68	349,88	5773	700	2161	4,99	10
		футляр		825,47	5,81	1651	12	130	0,01	-
67	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	-	227	-	292	51,5	1
		км		8032,5	-	225	-	130	-	-
68	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	-	66	-	84	51,5	-
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
69	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,055	12837,13	-	706	-	803	72,1	4
		км		11227,5	-	618	-	130	-	-
70	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	1,1	13540,88	-	14895	-	16055	72,1	79
		км		11227,5	-	12350	-	130	-	-
71	С11011-955 примен.	-Таблички эмалированные для указателя местонахождения пожарного водоисточника	5	451	-	2255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3.

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов и бетона

72	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	12,06	6336,64	482,3	76433	5818	28543	9,07	109
				1638	182,25	19758	2198	130	0,89	11
		м3								
73	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,32	17300	-	57505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,32	112	-	372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	7,8	6930	-	54054	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
76	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/	1,19	6490	-	7723	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КОб бетон класа В15) м3	0,02	22900	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,02	-112	-	-2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,02	-209	-	-4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(кольцо КС7.3 высотой 0,29м) м	0,58	3425	-	1987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 примен.	-Кирпичная кладка криволинейного очертания м3	0,0179	9524,83	296,6	170	5	24	6,55	-
				1007,33	110,25	18	2	118	0,54	-

РАЗДЕЛ 4.

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов(диам.1000мм,1500мм,2000мм)

82	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	10,53	10229,48	2104,76	107716	22163	40875	13,9	146
				2362,5	623,48	24877	6565	130	2,48	26
83	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(бетон класа В15) м3	4,49	22900	-	102821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,49	-112	-	-503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,49	-209	-	-938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000	2,67	3580	-	9559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004	мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.9) м								
87	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(КС7.9) м	0,89	2740	-	2439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С 143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.6,КС15-6а) м	7,08	6270	-	44392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(кольцо КС7.3 высотой 0,29м) м	2,9	3425	-	9933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20.9) м	0,89	7120	-	6337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С 143018-38 тех.часть п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20.6,КС20.6а) м	3,54	7832	-	27725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,74	6620	-	4899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0107-53-11	-Установка упоров УГ-3,УГ17 шт	8	375,9	24,15	3007	193	2024	1,03	8
				171,9	8,83	1375	71	140	0,04	-
94	С143003-14 примен.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/(упор УГ-3,УГ17) м3	5,22	9840	-	51365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 примен.	-Кирпичная кладка криволинейного очертания м3	0,125	9524,83	296,6	1191	37	165	6,55	1
				1007,33	110,25	126	14	118	0,54	-
96	С12021-267	-Лестницы-стремянки	0,1411	133700	-	18868	-	-	-	-

примен.		т		-	-	-	-	-	-	-
97	E0113-26-6 к-2	-Окраска металлических лестниц стремянок эмалью ПФ-115 за 2раза	7,34	53,32	0,04	391	-	55	0,04	-
		м2		8,32	-	61	-	90	-	-
98	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8	8060	-	64480	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
99	C11011-774	-Скобы ходовые	12,3	129	-	1587	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
100	C130804-19 примен.	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 180 мм(муфта защитная)	0,06	15300	-	918	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
101	C130804-26 примен.	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 400 мм(муфта защитная)	0,12	75700	-	9084	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка вокруг люков колодцев								
102	E0127-56-1	-Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	6,15	301,21	12,52	1854	77	347	0,24	1
		м2		38,03	4,39	234	27	133	0,02	-
103	E0127-56-2	-Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	6,15	-22,43	-	-138	-	-7	-0,01	-
		м2		-0,83	-	-5	-	133	-	-
104	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6,15	460,2	15,35	2832	94	90	0,03	-
		м2		5,94	5,06	37	31	133	0,02	-
105	E0127-54-6 К=2	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщины 3см)	6,15	-109,31	-	-673	-	-	-	-
		м2		-0,02	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	7173744	1028755		3204
	Тенге	490704	460899		2081
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2269004	-	-	-
Материалы -	Тенге	277957	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	951603	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87878	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	383711	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	1026085	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	513
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	153913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	197705	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3492794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5798
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1105516	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18868	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18868	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1132	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20000	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4885872	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4885872	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	293152	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5179025	-	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	8691819	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5798
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1105516	-	-

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	104302
ИТОГО:	8796121
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 4,193%	368821
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	87961
ЗАТРАТЫ НА ДОП.ОТПУСКА 0,4%	35184
ИТОГО:	9288087
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,95097	18120779
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	362416
ИТОГО:	18483195
НДС 12%:	2217983
К ОПЛАТЕ:	20701178

СДАЛ:

Директор Жовнер С.П.

Ст.прораб Трубачев Н.М.

ПРИНЯЛ:

И.о главного специалиста Айбабин А.М.

Технадзор

Кенжебаев С.М

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО фирма «Механомонтаж»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда. Инфраструктура к заводу по выпуску специализированных сельскохозяйственных самолетов САМОЛЕТОВ ФЕРМЕР-500»

ФОРМА №2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения (включить) (смета 6-1)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Водопровод										
1	Е0122-34-1 примен.	-Установка полиэтиленовых втулок со свободным фланцем шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41		2	
				69,53	58,98	278	236	130	0,23		1	
2	3 комм. предл.СП "КаралРlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.280мм шт	2	7067,36	-	14135	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		Цена:16697:1,12:1,02:1,951:1,06										
3	4 комм. предл.СП "КаралРlАs Т" г.Сарань 2011г.	-Втулка под фланец SDR 17(PN 10)диам.315мм шт	2	7981,2	-	15962	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		Цена:18856:1,12:1,02:1,951:1,06										
4	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,046	147942,61	97234,98	6805	4473	4269	296		14	
				49950	21436,6	2298	986	130	91,71		4	
5	13 комм. предл.СП "КаралРlАs Т" г.Сарань 2011г.	- Труба ПЭ 100 SDR 17 280х16,6 питьевая м	14	2655,18	-	37173	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		Цена:6273:1,12:1,02:1,951:1,06										
6	Е0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов Д250мм км	0,0[illegible]4	12837,13	-	180	-	204	72,1		[illegible]	
				17327,5	-	157	-	130	-		[illegible]	

Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов (диам.1000мм, 1500мм, 2000мм)

7	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1,55	10229,48	2104,76	15856	3262	6017	13,9	22
				2362,5	623,48	3662	966	130	2,48	4
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(бетон класа В15) м3	0,81	22900	-	18549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.9) м	0,74	3580	-	2649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060	-	24180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	136691	8638			38
	Тенге	6395	2188			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45241	-	-		-
Материалы -	Тенге	2172	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8583	-		-
Местные материалы -	Тенге	28037	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11158	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1674	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3384	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59783	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10257	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	91450	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91450	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5487	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	96937	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	156720	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10257	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%		1881				
ИТОГО:		158601				
Зимнее удорожание 4,193%		6650				
Выслуга лет 1%		1586				
Затраты на доп.отпуска 0,43		674				
ИТОГО:		[illegible]				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ [illegible]		[illegible]				

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	6535
ИТОГО:	333267
НДС 12%:	39992
Итого включается:	373259

Директор ТОО
«Фирма «Механомонтаж» _____ Жовнер С.П.

Ст.бухгалтер _____ Трубачев Н.М

Принял:

Начальник отдела оперативного управления,
контроля и прмемки выполненных работ

_____ Кенжебаев С.Н.

Гл.специалист _____ Айбабин А.М.