Форма № 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2019 года

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РУ-6"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК Максат LTD"
Договор 237795/2019/1 от 13 марта 2019 года
Наименование объекта:
Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений. Ремонт помещений ХТЛ АБК инв № 73635

№ п/п	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.7-гр.9)
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	Сначала текущего года	За отчетный месяц	Аванс: Всего аванс оплаченный по договору	Аванс: В т.ч аванс к удержанию за выполненные работы	За выполненный объем с начала строительства до отч.месяца	Гарантийное удержание 5%	К оплате за текущий месяц (гр.2-гр.6-гр.7-гр.8)	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт помещений ХТЛ АБК	2 624 000,00	2 002 054-00	2 002 054-00	2 002 054-00					2 002 054-00	
2	СМР	2 624 000,00	2 002 054-00	2 002 054-00	2 002 054-00					2 002 054-00	
3	Оборудование										621 946,00
4	НДС	314 880,00	240 246-00	240 246-00	240 246-00					240 246-00	74 634,00
5	ВСЕГО	2 938 880,00	2 242 300-00	2 242 300-00	2 242 300-00					2 242 300-00	696 580,00

ЗАКАЗЧИК:

И.о. ген. директора _____ Сыдыкбеков Б.М

ПОДРЯДЧИК:

_____

Директор рудника «Карамурун» _____ Тойшыбеков Б.Г

Начальник ЭМО _____ Мырзалиев Б.Е

Начальник ЗИЛ филиала «ИВТ-Зерде» _____ Исмайлова К

Инженер по надзору за строительством _____ Алибеков Г.Г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной отвественностью Ру-6., Республика Казахстан, Кызылординская обл, Шиелийский район, Гигантский аульный округ, село Бадайколь, урочище Бидайколь, строение3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002000
Исполнитель	Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020240006089

Договор (контракт) дог.№237795/2019/1 от 13.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
1	15.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт помещений ХТЛ цеха "Карамаурын"			сумма	1	2 242 300,00	2 242 300,00
				Итого	1	x	2 242 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. ген. директора _____ / Сериккалиев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

М.П.

Директор рудника «Карамурун» _____ Тойшыбеков Б.Г

Начальник ЭМО _____ Мырзалиев Б.Е

Начальник ЗИЛ филиала «ИВТ-Зерде» _____ Исмайлова К

Инженер по надзору за строительством _____ Алибеков Г.Г

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "РУ-6"**
(организация, адрес, телефон)
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК Максат LTD"**
(организация, адрес, телефон)
Стройка: **Ремонт помещений ХТЛ цеха "Карамурын"**
(наименование , адрес)
Объект: **Ремонт помещений ХТЛ цеха "Карамурын"**
(наименование , адрес)
Договор (контракт) **237798/2019/1 от 13.03.2019г**

Форма 2В

№1 15.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за МАЙ месяц

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Экспресс лаборотория раз.5,5мх4,4мх3,5м					
1	Е12-040101-0302	Потолки. Демонтаж	м2 подшивки	24,2000		114,40	2768
2	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	7,0000		268,99	1883
3	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,0000		1782,27	12476
4	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой декоративними панелами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	70,0000		1815,63	127094
5	Прайс-лист	Декоративные потолочные панели 3мх250х7,5мм	м2	72,1000		2000,00	144200
6	Е12-150101-0506 Изм. и доп. вып. 6	Смена смесителя для раковины	шт.	2,0000		2703,40	5407
7	Прайс-лист	Сместитель для раковины	шт.	2,0000		12000,00	24000
8	Е12-170101-2201	Установка звонка дверного	шт.	1,0000		241,00	241
9	Прайс-лист	Звонок дверной	шт.	1,0000		3000,00	3000
		Аналитический зал					
10	Е12-040101-0302	Потолки. Демонтаж	м2 подшивки	62,4000		114,40	7138
11	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	12,0000		268,99	3228
12	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12,0000		1782,27	21387
13	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	62,4000		1815,63	113295
14	Прайс-лист	Декоративные потолочные панели 3мх250х7,5мм	м2	72,1000		2000,00	144200
15	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,0000		4263,70	8527
		КОРИДОРЫ					
16	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	25,0000		268,99	6725
17	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25,0000		1782,27	44557
18	Е12-120101-1603	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	198,8000		599,31	119142
19	Е12-120101-0504	Двери. Окраска лаком	м2	30,6000		808,99	24755
20	Е12-060101-0501	Переплеты оконные. Ремонт с заменой брусков из профилированных заготовок	створка	4,0000		3588,33	14353
21	Е12-060101-1307	Коробки дверные. Выправка укрепления и пристрожка четвертей	коробка	1,0000		1077,44	1077
22	Е12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	4,0000		6115,11	24460
23	Е12-120103-0202	Поверхности регистров площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,0000		306,05	1836
24	Е11-150107-0213	Устройство плинтуса из керамических плиток	м2 поверхности облицовки	103,4000		2131,18	220364
		Гардероб					
25	Е12-170101-2102	Замена светильников на светодиодный. Смена	шт.	2,0000		6343,21	12686

		3	4	5	6	7	8
26	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	7,0000		89,25	625
27	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	7,0000		640,81	4486
28	Е12-120102-0101	Потолки. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	7,0000		184,38	1291
29	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,0000		258,78	2847
30	Е12-120101-1603	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м2	44,0000		599,31	26370
		Помещение временного хранения кислот					
31	Е11-150107-0203	Облицовка стен из керамических плит	м2 поверхности облицовки	28,8000		5074,30	146140
32	Е12-120102-0101	Потолки. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	15,8000		184,38	2913
33	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	35,2000		577,01	20311
37	Е12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	2,0000		6115,11	12230
38	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	15,8000		89,25	1410
39	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	15,8000		1514,00	23921
40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8000		669,45	10577
41	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,8000		1355,45	21416
		Ремонт душевых и санузела					
42	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	4,2000		89,25	375
43	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,2000		640,81	2691
44	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,8000		1676,79	3018
45	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,8000		28404,45	51128
46	Е12-120101-1603	Стены. Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м2	30,8000		599,31	18459
47	Е12-150101-0613 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0000		21830,07	21830
		Лестничный марш					
48	Е12-120101-1603	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолка	м2	150,0000		599,31	89896
49	Е12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	2,0000		6115,11	12230
50	Е12-120101-1603	Окрашивание водоэмульсионными составами стен и потолка	м2	25,9000		599,31	15522
51	Е11-110101-3801	Устройство резиновых ковриков	м2 покрытия	13,8000		918,95	12681
52		Резиновые коврики	м2	14,0760		3000,00	42228
53	Е12-170101-2201	Выключатели. Смена	шт.	2,0000		458,00	916
54	Е12-060101-0501	Переплеты оконные. Ремонт с заменой брусков из профилированных заготовок	створка	4,0000		3588,33	14353
55	Е11-110101-1103	Ремонт падуса крыльца. Стяжка	м2 стяжки	1,5000		700,45	1051
56	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой	м2	28,0000		4867,00	136276
		Кабинет начальника					
57	Е12-120101-1603	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	м2	35,6000		599,31	21335
58	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	15,6000		89,25	1392
59	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	15,6000		640,81	9997
60	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,6000		258,78	4037
		Весовая					
61	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,0000		4263,70	12791
		Кровля					
62	Е12-080101-0906	Кровли рулонные существующие. Смена на кровли из наплавляемых материалов в два слоя	м2 покрытия	110,0000		3291,21	362033

2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:					2 196 165-00
	В том числе:					
	Накладные расходы					110 486-00
	Сметная прибыль					229 811-00
	Итого с понижающим коэффициентом $К_п$=0.8					2002054-00
	ИТОГО с НДС			12%	240246-00	2 242 300-00

ЗАКАЗЧИК

И. о. ген.директора Кунгеленов Б.М

ПОДРЯДЧИК

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СК Максат LTD» Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор рудника «Карамурун» Тойшыбеков Б.Г

Начальник ЭМО Мырзалиев Б.Е

Начальник ЗИЛ филиала «ИВТ-Зерде» Исмайлова К

Инженер по надзору за строительством Алибеков Г.Г