Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»	**158 720 761,00**	22 563 735,71							2 707 648,29	25 271 384,00
Всего:	**158 720 761,00**	**22 563 735,71**							**2 707 648,29**	**25 271 384,00**

Итого к оплате: 25 271 384 (Двадцать пять миллионов двести семьдесят одна тысячи триста восемьдесят четыре) тенге

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мұрат М.М.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№41 от «10» августа 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:Локальная смета 2-1-1 на Строительно-монтажные работы. Земляные работы под опоры								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	64,02	55,94	53,22	3581	3407	0,02	1
					2,63	15,48	168	991	0,05	3
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1,98	669,60	--	1326	--	4,04	8
					669,60	--	1326	--	--	--
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	66,00	3,80	3,24	251	214	0,00	0
					0,48	1,12	32	74	0,00	0
4.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,75	3,82	3,82	60	60	--	--
					--	1,32	--	21	0,00	0
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,75	192,26	--	336	--	1,39	2
					192,26	--	336	--	--	--
6.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	100,00	1065,02	925,52	106502	92552	0,89	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					139,50	235,98	13950	23598	0,92	92
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,60	666,01	24,55	6394	236	0,26	3
					39,83	9,20	382	88	0,04	0
8.	Е0107-31-1	Установка колец КЦ-7-9 диаметром до 1000 мм	м3	15,00	2805,26	1856,11	42079	27842	4,93	74
					812,93	597,97	12194	8970	2,37	36
9.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	47,52	55,94	53,22	2658	2529	0,02	1
					2,63	15,48	125	735	0,05	3
10.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	5,28	669,60	--	3535	--	4,04	21
					669,60	--	3535	--	--	--
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	52,80	3,80	3,24	201	171	0,00	0
					0,48	1,12	25	59	0,00	0
12.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	12,60	3,82	3,82	48	48	--	--
					--	1,32	--	17	0,00	0
13.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,40	192,26	--	269	--	1,39	2
					192,26	--	269	--	--	--
14.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	80,00	1065,02	925,52	85202	74042	0,89	71
					139,50	235,98	11160	18878	0,92	74

Итого по разделу: Земляные работы под опоры 252442

Раздел: Установка опор

15.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	160,00	1811,01	1053,88	289761	168620	3,67	588
					607,50	295,70	97200	47313	1,24	198

Итого по разделу: Установка опор 289761

ИТОГО: 542203 369720 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							140702	100744		406

Накладные расходы :

На общестроительные работы	261269
Всего накладных расходов:	261269
Итого с накладными	803472

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48208
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	851680
Итого с временными, 2,8 %	875527
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	890499
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	894001
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,37 %	905996
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	914751
Затраты, связанными с командированием работников	9000000
Итого с затратами, связанными с командированием работников	9914751
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	25352018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	507040
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25859058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3103087
Итого с НДС	28962145
Сумма скидки конкурса и возвратных сумм	-3690761
Итого с учетом скидки конкурса и возвратных сумм	25271384

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: