Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжароского района.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

вая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки - Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от установленной ячейки на 11 СШ 10кВ ПС110-10
Наименование объекта - Строительство электрических сетей

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№10	2018-02-20				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	15 284 979,57	15 284 980		15 284 979,57			507 321,43	15 792 301
в том числе: за отчетный месяц		4 227 679		4 227 678,57			507 321,43	4 735 000

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района
Руководитель Уристемова А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжароского района.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройк Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от установленной ячейки на 11 СШ 10кВ ПС110-10 кВ Эмба до КТП в г. Эмба
Наименование объект Строительство электрических сетей

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Опоры					
		Опоры промежуточные 84 шт					
1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	84,0000		5821,69	489022
		НР первого уровня	%	61,7		1969,43	165432
		НР второго уровня	%	4,1		319,44	26833
		Накладные расходы	%	--		2288,87	192265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,84	54503
		Сметная стоимость:				8759,40	735790
		Опоры промежуточные переходные ПП10-2 4 шт					
10	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,0000		5821,69	23287
		НР первого уровня	%	61,7		1969,43	7878
		НР второго уровня	%	4,1		319,44	1278
		Накладные расходы	%	--		2288,87	9155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,84	2595
		Сметная стоимость:				8759,40	35038
		РАЗДЕЛ 2.Опора анкерная 5 шт					

20	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5,0000	11924,00	59620
		НР первого уровня	%	61,7	4047,73	20239
		НР второго уровня	%	4,1	654,84	3274
		Накладные расходы	%	--	4702,57	23513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1330,13	6651
		Сметная стоимость:			17956,70	89784
22	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,5000	3707,99	1854
		НР первого уровня	%	61,7	1998,64	999
		НР второго уровня	%	4,1	233,97	117
		Накладные расходы	%	--	2232,61	1116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	475,25	238
		Сметная стоимость:			**6415,85**	**3208**
30	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейн и стяжки из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0950	271685,67	25810
		НР первого уровня	%	42,8	30645,57	2911
		НР второго уровня	%	4,1	12395,58	1178
		Накладные расходы	%	--	43041,15	4089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25178,15	2392
		Сметная стоимость:			339904,97	32291
		Подвеска натяжная 24 шт				
40	Ц13-080101-2001 13-080101-2001 РСНБ РК 2015	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка	шт.	24,0000	4184,05	100417
		НР первого уровня	%	42,8	1314,64	31551
		НР второго уровня	%	4,1	225,45	5411
		Накладные расходы	%	--	1540,09	36962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	457,93	10990
		Сметная стоимость:			6182,07	148370

		РАЗДЕЛ 3.Опора угловая промежуточная УП 10-1 шт				
45	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000	11924,00	11924
		НР первого уровня	%	61,7	4047,73	4048
		НР второго уровня	%	4,1	654,84	655
		Накладные расходы	%	--	4702,57	4703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1330,13	1330
		Сметная стоимость:			17956,70	17957
47	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1000	3707,99	371
		НР первого уровня	%	61,7	1998,64	200
		НР второго уровня	%	4,1	233,97	23
		Накладные расходы	%	--	2232,61	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	475,25	48
		Сметная стоимость:			**6415,85**	**642**
54	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейн и стяжки из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0190	271685,67	5162
		НР первого уровня	%	42,8	30645,57	582
		НР второго уровня	%	4,1	12395,58	236
		Накладные расходы	%	--	43041,15	818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25178,15	478
		Сметная стоимость:			**339904,97**	**6458**
		РАЗДЕЛ 4.Угловая анкерная опора УА 10-1 3 шт				
64	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3,0000	18409,89	55230
		НР первого уровня	%	61,7	6226,55	18680
		НР второго уровня	%	4,1	1010,09	3030
		Накладные расходы	%	--	7236,64	21710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2051,72	6155
		Сметная стоимость:			27698,25	83095

66	Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,4500	3707,99	1669
		НР первого уровня	%	61,7	1998,64	899
		НР второго уровня	%	4,1	233,97	105
		Накладные расходы	%	--	2232,61	1005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	475,25	214
		Сметная стоимость:			**6415,85**	2887
71	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	3,0000	188,28	565
		НР первого уровня	%	42,8	80,59	242
		НР второго уровня	%	4,1	11,02	33
		Накладные расходы	%	--	91,61	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,39	67
		Сметная стоимость:			**302,29**	**907**
74	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейн и стяжки из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,1020	271685,67	27712
		НР первого уровня	%	42,8	30645,57	3126
		НР второго уровня	%	4,1	12395,58	1264
		Накладные расходы	%	--	43041,15	4390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25178,15	2568
		Сметная стоимость:			339904,97	34670
		<u>РАЗДЕЛ 5.Анкерная переходная опора ПА 10-2 4 шт</u>				
88	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4,0000	18409,89	73640
		НР первого уровня	%	61,7	6226,55	24906
		НР второго уровня	%	4,1	1010,09	4040
		Накладные расходы	%	--	7236,64	28947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2051,72	8207
		Сметная стоимость:			27698,25	110793

92	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0600	271685,67	16301
		НР первого уровня	%	42,8	30645,57	1839
		НР второго уровня	%	4,1	12395,58	744
		Накладные расходы	%	--	43041,15	2582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25178,15	1511
		Сметная стоимость:			339904,97	20394
		Подвеска натяжная изолирующая 24 шт				
		Провода				
116	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,5725	102178,42	467209
		НР первого уровня	%	61,7	37152,91	169881
		НР второго уровня	%	4,1	5712,58	26121
		Накладные расходы	%	--	42865,50	196002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11603,51	53057
		Сметная стоимость:			156647,43	716267
117	Е11-330205-0106 11-330205-0106 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1,0000	12134,57	12135
		НР первого уровня	%	61,7	7083,29	7083
		НР второго уровня	%	4,1	787,93	788
		Накладные расходы	%	--	7871,22	7871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1600,46	1600
		Сметная стоимость:			21606,25	21606
118	Е11-330205-0107 11-330205-0107 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ 6-10 кВ через водные преграды. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1,0000	15971,74	15972
		НР первого уровня	%	61,7	9375,84	9376
		НР второго уровня	%	4,1	1039,25	1039
		Накладные расходы	%	--	10415,09	10415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2110,95	2111
		Сметная стоимость:			28497,78	28498

КТП

120	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1700	4373,42	5117
		НР первого уровня	%	60,9	1419,99	1661
		НР второго уровня	%	4,1	237,53	278
		Накладные расходы	%	--	1657,52	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	482,48	564
		Сметная стоимость:			6513,42	7621
121	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5850	6830,48	3996
		НР первого уровня	%	60,9	1651,30	966
		НР второго уровня	%	4,1	347,75	203
		Накладные расходы	%	--	1999,05	1169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	706,36	413
		Сметная стоимость:			9535,89	5578
123	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (0,55х4)	м3	2,2000	19502,26	42905
		НР второго уровня	%	4,1	799,59	1759
		Накладные расходы	%	--	799,59	1759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1624,15	3573
		Сметная стоимость:			21926,00	48237
125	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный	шт.	1,0000	679143,00	679143
		НР второго уровня	%	4,1	27844,86	27845
		Накладные расходы	%	--	27844,86	27845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56559,03	56559
		Сметная стоимость:			763546,89	763547

126	51-080102-0411 51-080102-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000	835886,00	835886
		НР второго уровня	%	4,1	34271,33	34271
		Накладные расходы	%	--	34271,33	34271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69612,59	69613
		Сметная стоимость:			939769,91	939770
		ДЭС				
133	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1180	4373,42	4889
		НР первого уровня	%	60,9	1419,99	1588
		НР второго уровня	%	4,1	237,53	266
		Накладные расходы	%	--	1657,52	1853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	482,48	539
		Сметная стоимость:			6513,42	7282
136	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2000	19502,26	42905
		НР второго уровня	%	4,1	799,59	1759
		Накладные расходы	%	--	799,59	1759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1624,15	3573
		Сметная стоимость:			21926,00	48237
141	Т прайс лист Алагеум	Счетчик Альфа 1800	шт	2,0000	232393,19	464786
		НР второго уровня	%	4,1	9528,12	19056
		Накладные расходы	%	--	9528,12	19056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19353,70	38707
		Сметная стоимость:			261275,02	522550

153	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9002	1017,51	6004
		НР второго уровня	%	4,1	41,72	246
		Накладные расходы	%	--	41,72	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,74	500
		Сметная стоимость:			**1143,97**	**6750**
157	Т прайс листАлагеум	Муфта кабельная концевая внутренней установки для кабеля 70-120 3КВТП-10	м	4,0000	8761,68	35047
		НР второго уровня	%	4,1	359,23	1437
		Накладные расходы	%	--	359,23	1437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	729,67	2919
		Сметная стоимость:			**9850,58**	**39402**

ИТОГО по объекту	4 477 629
в т.ч. Оборудование	1 979 815
Итого монтажных работ	2 497 813
Временные здания и сооружения 2,4%	59 948
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 557 761
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%	70 095
Итого в ценах 2016 года	2 627 856
Итого в текущих ценах 2017г.к=1,0697784	4 929 188
НДС 12%	591 503
Итого с НДС	5 520 690
Итого на выполнение за март месяц с учетом договорной цены 85,768253%	4 735 000

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель: Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сагнаев С.А

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель: Коздигарин Б.Е.