АКТ
Приемочной комиссии среднему ремонту дороги

с. Шатырбай от «20» 11 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом за №27 от «17» ноября 2014 г. ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в составе:

Председатель комиссии:
Разбеков М.М. – **Заместитель акима Сарканского района**

Заместитель председателя комиссии:
Кауменов А.Б. – **Руководитель ГУ «Сарканский районный отдел ПТ и АД»**

Члены комиссии:
Сулейменов М. – **Аким Шатырбайского сельского округа**
Абдыгалымов М. – **Руководитель «Группы дорожной патрульной полиции РОВД Сарканского района», майор полиции (по согласованию)**
Рыскулов Р.Б. – **Директор ТОО «NewConstruction»**
Кравченко О.А. – **Директор ТОО «KravИнжиниринг»**
Жакаев Е.С. – **Директор ТОО «Гидротехник жоба»**

Установила:

1. Заказчиком ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)
По адресу : Алматинская область Сарканский район с.Шатырбай
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 19 от 23.09.2014 г. с ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиом ТОО «NewConstruction»
(наименование организации)

3. Выполнившим **«Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(виды работ)
И субподрядными организациями нет
(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Гидротехник Жоба», государственная лицензия МКЛ № 00342 от 17.03.2006. г., выдана ГАСК Алматинской области
(наименование организации)
Выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-1089/12 от 21 декабря 2012 г. Выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области
(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **сентябрь месяц 2014 г.** Окончание работ **ноябрь месяц 2014 г.**

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, сертификаты соответствия
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – **71 038,581** тыс. тенге (в т.ч. СМР – 69953,602 тыс.тенге, технадзор – 945,072 тыс.тенге, авторский надзор – 139,907 тыс.тенге). Фактическая стоимость выполненных работ – **36 791,4** тыс.тенге (в т.ч. СМР – 36 251,00 тыс. тенге, тех.надзор – 470,00 тыс.тенге, авторский надзор – 70,00 тыс.тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение приемочной комиссии:

1. Предъявленный к приемке объект **««Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(наименование объекта (комплекса))

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии **Разбеков М. М.**

Заместитель председателя комиссии **Кауменов А. Б.**

Члены комиссии: **Сулейменов М.К.**

Абдыгалымов М.

Рыскулов Р. Б.

Кравченко О. А.

Жакаев Е. С.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Саркан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль ж[illegible]дары бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО "New Construction"

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева в с. Шатырбай Саркандского района Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См. 2-1-1 Средний ремонт дорожного покрытия ул. Нугыманова								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4548	202,84	196,64	922516	894319	87043	0,0349	159
		м2		6,04	8,35	27470	37976	133	0,0336	153
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	454,8	26	26	11825	11825	2365	–	–
		т		–	5,2	–	2365	100	0,01092	5
3	Е27-2-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	7580	52,66	7,06	399163	53515	38611	0,0169	128
		м2 основания или покрытия		2,68	1,15	20314	8717	133	0,00388	29
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=0,150;	1137	1400		1591800				
		м3								
5	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1895	21,9	21,9	41501	41501	13988	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	7,61	–	14421	97	0,02487	47
6	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=3,000;	5685	3,2	3,2	18192	18192	6176	–	–
		м3 уплотненного грунта								

	Е1-137-1	Полив водой грунта оснований *м2 уплотненной площади основания*	7580	– 6,11 6,01	1,12 – –	– 46314 45556	6367 – –	97 44189 97	0,00367 0,061 –	21 462 –
8	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	4548	305,22 3,89	18,86 5,78	1388141 17692	85775 26287	58492 133	0,0215 0,01978	98 90
9	Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000; *м2 основания*	13644	25,18 0,11	1,51 0,45	343556 1501	20602 6140	10163 133	0,00069 0,00147	9 20
	См. 2-1-2 Средний ремонт дорожного покрытия ул. Бейсебаева									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	3459	202,84 6,04	196,64 8,35	701624 20892	680178 28883	66201 133	0,0349 0,0336	121 116
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	400,094	26 –	26 5,2	10402 –	10402 2080	2080 100	– 0,01092	– 4
3	Е27-2-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей *м2 основания или покрытия*	5712	52,66 2,68	7,06 1,15	300794 15308	40327 6569	29096 133	0,0169 0,00388	97 22
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=0,150; *м3*	856,8	1400		1199520				
5	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	1428	21,9 –	21,9 7,61	31273 –	31273 10867	10541 97	– 0,02487	– 36
6	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	4284	3,2 –	3,2 1,12	13709 –	13709 4798	4654 97	– 0,00367	– 16
7	Е1-137-1	Полив водой грунта оснований *м2 уплотненной площади основания*	3427	6,11 6,01	– –	20939 20596	– –	19978 97	0,061 –	209 –
8	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3472	305,22	18,86	1059724	65482	44653	0,0215	75

	м2 основания		3,89	5,78	13506	20068	133	0,01978	69
9 Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000;	10281	25,18	1,51	258876	15524	7657	0,00069	7
	м2 основания		0,11	0,45	1131	4626	133	0,00147	15
См. 2-1-3 Трубчатые переезды из ж/б звеньев									
1 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	16	659,25	–	10548	–	11919	3,56	57
	м3 грунта		659,25	–	10548	–	113	–	–
2 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	10	190,58	–	1906	–	2154	1,38	14
	м3 грунта		190,58	–	1906	–	113	–	–
3 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	34	29,62	28,58	1007	972	348	0,0069	–
	м3 грунта		0,99	9,56	34	325	97	0,035	1
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650;	56,1	76,6	76,6	4297	4297	859	–	–
	т		–	15,32	–	859	100	0,03217	2
5 Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	34	35,51	35,04	1207	1191	405	0,0033	–
	м3 грунта		0,47	11,82	16	402	97	0,0422	1
6 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	168	1,81	1,81	304	304	65	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	67	97	0,00134	–
7 Е30-54-1 (ДМ)	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,56	4545	2961	20725	13502	11700	9,44	43
	м3		1584	769,86	7223	3511	109	2,632	12
8 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	4,56	6589,26	3701,25	30047	16878	14625	11,8	54
	м3		1980	962,33	9029	4388	109	3,29	15
9 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	21	11200		235200				
	шт								

	Устройство монолитной подготовки	м3	2,4	9329,01	532,08	22390	1277	1480	2,55	6
				434,25	131,85	1042	316	109	0,434	1
11 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	м3	0,84	9849,21	532,08	8273	447	519	2,55	2
				434,25	131,85	365	111	109	0,434	–
12 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	2,4	2576,78	516,53	6184	1240	1025	1,63	4
				254,25	137,7	610	330	109	0,48	1
13 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	100	68,29	7,38	6829	738	6608	0,409	41
				60,75	2,79	6075	279	104	0,0136	1
14 Е30-7-1	Устройство смотровых колодцев	м3	1,88	9645,21	532,08	18133	1000	1160	2,55	5
				434,25	131,85	816	248	109	0,434	1
15 Е9-53-1	Монтаж конструкций корпусов решеток	т конструкций	0,468	14806,01	1133,15	6929	530	5598	82,1	38
				12892,5	398,25	6034	186	90	1,95	1
16 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,468	147100		68843				

Всего прямые затраты	**8802691**	**2025000**	**1629**
	227664	**191186**	**679**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6550027		
Накладные расходы, тенге	504352		
- заработная плата, тенге	75653		
- трудоемкость, чел-ч	252		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4141		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	558671		
Всего	**9865714**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	142066		
- сметная заработная плата, тенге	65350		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98657		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39463		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10145900**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**22665941**		
- материалы, тенге	14632760		
- сметная заработная плата, тенге	1559272		

Налог (2 %)	453319
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23119261**
НДС (12 %)	2774311
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25893572**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: "Саркан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО "New Construction"

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева в с. Шатырбай Саркандского района Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См.2-1-1 Средний ремонт дорожного покрытия улицы Нугыманова L=758 м								
14	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	3790	381,14	5,88	1444521	22285	43704	0,0451	171
		м2 покрытия		7,02	1,65	26606	6254	133	0,00618	23
15	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	7580	61,46	0,02	465867	152	2016	0,00136	10
		м2 покрытия		0,19	0,01	1440	76	133	0,00003	–
		См. 2-1-2 Средний ремонт дорожного покрытия улицы Бейсембиева L=542 м								
14	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	2710	381,14	5,88	1032889	15935	31250	0,0451	122
		м2 покрытия		7,02	1,65	19024	4472	133	0,00618	17
15	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	5420	61,46	0,02	333113	108	1442	0,00136	7
		м2 покрытия		0,19	0,01	1030	54	133	0,00003	–
		См. 2-1-3 Трубчатые переезды								
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	8	659,25	–	5274	–	5960	3,56	28
		м3 грунта		659,25	–	5274	–	113	–	–
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	5	190,58	–	953	–	1077	1,38	7
		м3 грунта		190,58	–	953	–	113	–	–

3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17	29,62	28,58	504	486	175	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	17	163	97	0,035	1
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650;	28,05	76,6	76,6	2149	2149	430	–	–
		т		–	15,32	–	430	100	0,03217	1
5	Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	17	35,51	35,04	604	596	203	0,0033	–
		м3 грунта		0,47	11,82	8	201	97	0,0422	1
6	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	84	1,81	1,81	152	152	33	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	34	97	0,00134	–
7	Е30-54-1 (ДМ)	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,28	4545	2961	10363	6751	5850	9,44	22
		м3		1584	769,86	3612	1755	109	2,632	6
8	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	2,28	6589,26	3701,25	15024	8439	7312	11,8	27
		м3		1980	962,33	4514	2194	109	3,29	8
9	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	15	11200		168000				
		шт								
10	Е30-7-1	Устройство монолитной подготовки	1,2	9329,01	532,08	11195	638	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
11	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,42	9849,21	532,08	4137	223	258	2,55	1
		м3		434,25	131,85	182	55	109	0,434	–
12	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,2	2576,78	516,53	3092	620	512	1,63	2
		м3		254,25	137,7	305	165	109	0,48	1
13	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	50	68,29	7,38	3415	369	3305	0,409	20
		м2		60,75	2,79	3038	140	104	0,0136	1
14	Е30-7-1	Устройство смотровых колодцев	0,94	9645,21	532,08	9066	500	580	2,55	2
		м3		434,25	131,85	408	124	109	0,434	–
15	Е9-53-1	Монтаж конструкций корпусов решеток	0,234	14806,01	1133,15	3465	265	2799	82,1	19

		т конструкций								
				12892,5	398,25	3017	93	90	1,95	–
16	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,234	147100		34421				
			т							
17	Е23-24-1	Установка чугунных решеток	5,16043	12682,59	35,42	65448	183	1495	1,31	7
			шт							
				209,25	13,5	1080	70	130	0,07	–
		Всего прямые затраты				**3613652**	**59851**			**448**
						71029	**16438**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3482769				
		Накладные расходы, тенге				109141				
		- заработная плата, тенге				16371				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				223492				
		Всего				**3946285**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				56827				
		- сметная заработная плата, тенге				26140				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				159				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39463				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15785				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4058360**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**9066376**				
		- материалы, тенге				7780506				
		- сметная заработная плата, тенге				413795				
		Налог (2 %)				181328				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**9247704**				
		НДС (12 %)				1109724				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10357428**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: