(16300)
ФОРМА 2

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Құрылыс"**

Субподрядчик : **ТОО «Куандык -К»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция водопроводных сетей 5 очередь п.Осакаровка
Наружные сети водопровода, С 2-1-1

Договор № 32 от 30.07.2018 года

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1											
1.				220,9958416	37,74	37,74	8340	8340	--	2106			11281
	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	м3		--	13,23	--	2925	--	836			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				1875,7099366	148	143,14	277612	268493	--	34841			337449
	1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4,86	20,94	9120	39270	--	24996			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				58,0116475	2402,4	--	139367	--	--	100344			258888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2402,4 2402,4	-- --	139367 1232243	-- --	-- --	19177 169557	
4.	1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	512,9217703	2402,4 2402,4	-- --	1232243 1232243	-- --	-- --	887215 169557	2289015
5.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	140,2708514	1401,4 1401,4	-- --	196576 196576	-- --	-- --	141534 27049	365159
6.	1101-0104 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2582,1316631	36,56 --	36,56 10,79	94410 --	94410 27860	-- --	20059 9158	123627
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2582,1316631	134,91 71,28	63,63 29,56	348355 184054	164301 76321	-- --	187471 42866	578692
8.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,595	251898,05 185456	65090,57 17803,99	149879 110346	38729 10593	804 --	119730 21569	291178
9.	2301-0501 -1305	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ	м	600,95	187 --	-- --	112378 --	-- --	112378 --	-- 8990	121368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	100 SDR 17 - 32x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%									
10.	2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	72,72	1537 ---	-- ---	111771 ---	-- ---	111771 ---	-- ---	120712
11.	1122-1401 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	128	1435,43 ---	10,44 ---	183735 ---	1337 ---	51674 ---	129802 ---	338621
					1021,28	3,04	130724	389	--	25083	
12.	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	12,6	1289,77 ---	8,12 ---	16251 ---	102 ---	3409 ---	12643 ---	31205
					1011,15	2,36	12740	30	--	2311	
13.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	4	1227,05 ---	7,62 ---	4908 ---	30 ---	838 ---	4008 ---	9630
					1010,02	2,14	4040	9	--	713	
14.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	10,2	1110,78 ---	7,12 ---	11330 ---	73 ---	1563 ---	9616 ---	22621
					950,34	1,91	9694	20	--	1676	
15.	2301-0201 -0151 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10,2	872 ---	-- ---	8894 ---	-- ---	8894 ---	-- ---	9606
					--	--	--	--	--	712	
16.	2301-0201 -0216 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	2923 ---	-- ---	11692 ---	-- ---	11692 ---	-- ---	12627
					--	--	--	--	--	935	
17.				128	6395	--	818560	--	818560	--	884045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	65485	
		СП - 8%									
18.				35,1050931	32381,78	8197,9	1136765	287788	544478	411704	1672346
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		---	---	---	---	---	---	
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	304499	111363	--	123878	
19.				24	22751	--	546024	--	546024	--	589706
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	43682	
		СП - 8%									
20.				2	33309	--	66618	--	66618	--	71947
	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5329	
		СП - 8%									
21.				48	18592	--	892416	--	892416	--	963809
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	71393	
		СП - 8%									
22.				2	21456	--	42912	--	42912	--	46345
	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3433	
		СП - 8%									
23.				2	27589	--	55178	--	55178	--	59592
	2104-0301 -0117 РСНБ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%									
24.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	19245 --	-- --	230940 --	-- --	230940 --	-- 18475	249415
		СП - 8%									
25.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	19245 --	-- --	230940 --	-- --	230940 --	-- 18475	249415
		СП - 8%									
26.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35730 --	-- --	71460 --	-- --	71460 --	-- 5717	77177
		СП - 8%									
27.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	4490 --	-- --	116740 --	-- --	116740 --	-- 9339	126079
		СП - 8%									
28.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	5289 --	-- --	275028 --	-- --	275028 --	-- 22002	297030
		СП - 8%									
29.	2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	27	11823 --	-- --	319221 --	-- --	319221 --	-- 25538	344759
		СП - 8%									
30.	2106-0208	-Стремянка	т	0,72198	521285	--	376357	--	376357	--	406466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	30109	
31.	1108-0201 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (горловина колодца)	м3 кладки	1,1144483	48849,01 12615,2	2574,81 529,22	54440 14059	2869 590	37512 --	13623 5445	73508
32.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Прим.	-Упор бетонный /под задвижки/. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,0933334	20999,02 3644,5	912,84 306,15	43958 7629	1911 641	34418 --	7526 4119	55602
33.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	74793,62 1714,44	162,37 65,94	373968 8572	812 330	364584 --	8813 30622	413403
34.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Колодцы. Установка указателя на стене НР - 76%; СП - 8%	шт.	5	555,1 555,1	-- --	2776 2776	-- --	-- --	2109 391	5276
35.	2105-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,0813	246949 --	-- --	20077 --	-- --	20077 --	-- 1606	21683
36.	2113-0211 -0608 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм СП - 8%	т	0,00078	252841 --	-- --	197 --	-- --	197 --	-- 16	213
37.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	13,608	69,36 22,05	1,58 0,23	944 300	22 3	622 --	209 92	1245
38.	1122-0801 -0102 РСНБ РК	-Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,4224415	280149,38 30803,4	13635,95 3915,82	118347 13013	5760 1654	99574 --	14520 10629	143496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
39.	1122-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3	2463,13 856,98	1606,15 425,61	7389 2571	4818 1277	-- --	3809 896	12095
		НР - 99%; СП - 8%									
40.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	1817,87 632,39	1185,48 314,46	5454 1897	3556 943	-- --	2812 661	8927
		НР - 99%; СП - 8%									
41.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1233,59 428,49	805,1 213,48	41942 14569	27373 7258	-- --	21609 5084	68635
		НР - 99%; СП - 8%									
42.	2302-0302 -5913 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /прим./	шт.	37	741 --	-- --	27417 --	-- --	27417 --	-- 2193	29610
		СП - 8%									
43.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2583,98 2137,59	124,95 56,3	20672 17101	1000 450	2571 --	17376 3044	41091
		НР - 99%; СП - 8%									
44.	2304-0101 -1003 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	16997 --	-- --	135976 --	-- --	135976 --	-- 10878	146854
		СП - 8%									
45.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	50	1938,52 1521,45	116,48 22,52	96926 76073	5824 1126	15029 --	75655 13806	186387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
46.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	3488,96 2691	271,71 49,86	13956 10764	1087 199	2105 --	10744 1976	26676
47.	2304-0902 -1407 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	15401 --	-- --	61604 --	-- --	61604 --	-- 4928	66532
48.	2304-0902 -1404 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	50	10630 --	-- --	531500 --	-- --	531500 --	-- 42520	574020
49.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	37	1486 --	-- --	54982 --	-- --	54982 --	-- 4399	59381
50.	2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	38	3299 --	-- --	125362 --	-- --	125362 --	-- 10029	135391
51.	2302-0103 -2809 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ	шт.	21	2590 --	-- --	54390 --	-- --	54390 --	-- 4351	58741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12836-67									
		СП - 8%									
52.	2302-0103 -2807 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 63 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1508 --	-- --	6032 --	-- --	6032 --	-- 483	6515
		СП - 8%									
53.	2302-0103 -2806 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	32	1198 --	-- --	38336 --	-- --	38336 --	-- 3067	41403
		СП - 8%									
54.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Прим.	-Упор бетонный УГ-1. Устройство	м3	2,128	20999,02 3644,5	912,84 306,15	44686 7755	1943 651	34988 --	7650 4187	56523
		НР - 91%; СП - 8%									
55.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1233,59 428,49	805,1 213,48	24672 8570	16102 4270	-- --	12711 2991	40373
		НР - 99%; СП - 8%									
56.	2302-0303 -1701 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90°ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	519 --	-- --	10380 --	-- --	10380 --	-- 830	11210
		СП - 8%									
57.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	530	1110,78 950,34	7,12 1,91	588712 503682	3772 1015	81258 --	499650 87069	1175431
		НР - 99%; СП - 8%									
58.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164	1227,05 1010,02	7,62 2,14	201235 165644	1249 351	34342 --	164335 29246	394816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
59.	2301-0201 -0216 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	164	2923	--	479372	--	479372	--	517722
					--	--	--	--	--	38350	
		СП - 8%									
60.	2113-0809 -0302 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная /прим./	м	2929	86	--	251894	--	251894	--	272046
					--	--	--	--	--	20152	
		СП - 8%									
61.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	53	490,65	24,99	26004	1324	994	23797	53785
					446,9	11,26	23686	597	--	3984	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.	2303-0301 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Itelma	шт.	53	4196	--	222388	--	222388	--	240179
					--	--	--	--	--	17791	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	11778440	943025	7617799	2948021	15909134
			Тенге		--	--	3212063	290135	--	1177674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге								
Материалы			Тенге				8134941				
Всего заработная плата			Тенге				1292635				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3389754			
Местные материалы			Тенге				272168				
Накладные расходы			Тенге				2533808				
Сметная прибыль			Тенге				2842044				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				878159				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч				11855145				
Сметная заработная плата			Тенге								3479
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					3389754			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				376357				
Сметная прибыль			Тенге				376357				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				30109				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				406466				
Материалы			Тенге				3267141				
Всего заработная плата			Тенге				18129				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					112444			
Накладные расходы			Тенге				3130255				
							110196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				270187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3647523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					112444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15909134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3587
		Сметная заработная плата	Тенге					3502198			
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге								15909134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3212063				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				943025				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					290135			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7623352				
		Накладные расходы	Тенге				2952240				
		Сметная прибыль	Тенге				1178455				

ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2018 г	Тенге	15909134
С К-1%	Тенге	159085
ИТОГО	Тенге	16068219
К-2,2%	Тенге	286819
ИТОГО	Тенге	16355039
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	327101
ИТОГО	Тенге	16682140
НДС 12%	Тенге	2001857
ИТОГО	Тенге	18683997
ИТОГО С К- 0,9438665	Тенге	17635198,67

ПРИНЯЛ:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Құрылыс"
Руководитель **Бакыткерей Ж.**

СДАЛ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык -К»
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**