Счет-фактура № 00000000006 от 10 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 10.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090240000042, г. Актобе, 41 разъезд уч.261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 06001, № 0006381, от 27.10.2010

ИИК поставщика: KZ549260101195302000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 10 от 20.02.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Актюбинская область, Мугалжарский район,г.Кандыагаш,ул.Интернациональная, 16

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090240000042, Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhappas Company",г. Актобе, 41 разъезд уч.261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240017004, Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района",РК,Актюбинская область, Мугалжарский район,г.Кандыагаш,ул.Интернациональная, 16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240017004, РК,Актюбинская область, Мугалжарский район,г.Кандыагаш,ул.Интернациональная, 16

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке РГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от уставленной ячейки на II СШ кВ "Эмба" до КТП в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области**	шт	1	10 399 731,25	10 399 731,25	12%	1 247 967,75	11 647 699,00		
Всего по счету:					**10 399 731,25**		**1 247 967,75**	**11 647 699,00**		

Руководитель: Коздигарин Б. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжароского района.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

к международная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки - Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от уставленной ячейки на II СШ кВ "Эмба" до КТП в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области
Наименование объекта - Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от уставленной ячейки на II СШ кВ "Эмба" до КТП в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№10	2018-02-20				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС . тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке	26 192 032,25	26 192 032		26 192 032,25			1 247 967,75	27 440 000
в том числе: за отчетный месяц		10 399 731		10 399 731,25			1 247 967,75	11 647 699

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель Уристемова А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Коздигарин Б.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района.

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройк Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от уставленной ячейки на II СШ кВ "Эмба" до КТП в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

Наименование объект Строительство электрических сетей к КНС ВЛ-10 кВ от уставленной ячейки на II СШ кВ "Эмба" до КТП в г. Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т

выполненных работ за май месяц 2018г.

Электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Ц13-080208-0210 13-	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10,0000		367,95	3679
		НР первого уровня	%	42,8		134,13	1341
		НР второго уровня	%	4,1		20,59	206
		Накладные расходы	%	--		154,72	1547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,81	418
		Сметная стоимость:				**564,48**	**5645**
57	Ц13-080208-0210 13-	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,0000		367,95	736
		НР первого уровня	%	42,8		134,13	268
		НР второго уровня	%	4,1		20,59	41
		Накладные расходы	%	--		154,72	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,81	84
		Сметная стоимость:				**564,48**	**1129**
77	Ц13-080208-0210 13-	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,0000		367,95	3312
		НР первого уровня	%	42,8		134,13	1207
		НР второго уровня	%	4,1		20,59	185
		Накладные расходы	%	--		154,72	1392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,81	376
		Сметная стоимость:				**564,48**	**5080**
99	С124-040201-0761 24-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22		410,38	9126
		НР второго уровня	%	4,1		16,83	374

		Накладные расходы	%	--	16,83	374
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	34,18	760
		Сметная стоимость:			461,38	10260
100	Ц13-080103-0601 13-	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	4145,13	16581
		НР первого уровня	%	42,8	1420,08	5680
		НР второго уровня	%	4,1	228,17	913
		Накладные расходы	%	--	1648,25	6593
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	463,47	1854
		Сметная стоимость:			**6256,86**	**25027**
101	Е11-330208-	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4,0000	9035,20	36141
		НР первого уровня	%	61,7	4557,38	18230
		НР второго уровня	%	4,1	557,30	2229
		Накладные расходы	%	--	5114,68	20459
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1131,99	4528
		Сметная стоимость:			**15281,88**	**61128**
102	51-080301-	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4,0000	48210,00	192840
		НР второго уровня	%	4,1	1976,61	7906
		Накладные расходы	%	--	1976,61	7906
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4014,93	16060
		Сметная стоимость:			54201,54	216806
103	С124-040207-	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,0000	31654,68	126619
		НР второго уровня	%	4,1	1297,84	5191
		Накладные расходы	%	--	1297,84	5191
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2636,20	10545
		Сметная стоимость:			35588,72	142355
106	Ц13-080208-0210 13-	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,0000	367,95	3312
		НР первого уровня	%	42,8	134,13	1207
		НР второго уровня	%	4,1	20,59	185
		Накладные расходы	%	--	154,72	1392
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	41,81	376
		Сметная стоимость:			**564,48**	**5080**
110	С123-060901-0101 23-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В Ошиновка	км	0,0120	8492,79	102
		НР второго уровня	%	4,1	348,20	4
		Накладные расходы	%	--	348,20	4

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	707,28	8
		Сметная стоимость:			**9548,27**	**115**
111	С121-130201-0302 21-	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5220	205,72	313
		НР второго уровня	%	4,1	8,43	13
		Накладные расходы	%	--	8,43	13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	17,13	26
		Сметная стоимость:			231,29	352
112	С124-040206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	846,65	10160
		НР второго уровня	%	4,1	34,71	417
		Накладные расходы	%	--	34,71	417
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	70,51	846
		Сметная стоимость:			951,87	11422
113	Е11-330209-	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин	371,0000	170,17	63133
		НР первого уровня	%	61,7	85,25	31627
		НР второго уровня	%	4,1	10,47	3885
		Накладные расходы	%	--	95,72	35512
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	21,27	7892
		Сметная стоимость:			**287,16**	**106536**
116	Е11-330204-0206 11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6305	102178,42	64426
		НР первого уровня	%	61,7	37152,91	23426
		НР второго уровня	%	4,1	5712,58	3602
		Накладные расходы	%	--	42865,50	27028
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	11603,51	7316
		Сметная стоимость:			156647,43	98770
119	С123-061004-0106 23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0499	639989,31	31930
		НР второго уровня	%	4,1	26239,56	1309
		Накладные расходы	%	--	26239,56	1309
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	53298,31	2659
		Сметная стоимость:			719527,18	35899
		КПТ				
122	Е11-070501-	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	4,0000	1490,75	5963
		НР первого уровня	%	62,1	550,54	2202
		НР второго уровня	%	4,1	83,69	335

		Накладные расходы	%	--	634,24	2537
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	170,00	680
		Сметная стоимость:			2294,99	9180
124	Е11-330208-0202 11-	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000	25159,85	25160
		НР первого уровня	%	61,7	7404,76	7405
		НР второго уровня	%	4,1	1335,15	1335
		Накладные расходы	%	--	8739,91	8740
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	2711,98	2712
		Сметная стоимость:			**36611,74**	**36612**
127	Ц13-080103-	Шкаф (Ячейка) ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000	10800,73	10801
		НР первого уровня	%	42,8	3420,08	3420
		НР второго уровня	%	4,1	583,05	583
		Накладные расходы	%	--	4003,13	4003
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	1184,31	1184
		Сметная стоимость:			**15988,18**	**15988**
128	Т прайс лист	Ячейка (шкаф) К59	шт	1,0000	3555600,80	3555601
		НР второго уровня	%	4,1	145779,63	145780
		Накладные расходы	%	--	145779,63	145780
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	296110,43	296110
		Сметная стоимость:			**3997490,87**	**3997491**
		РАЗДЕЛ 6.Заземление подстании и ДЭС				
129	Е11-010205-0303 11-	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,6000	1775,11	34792
		НР первого уровня	%	59,1	1049,09	20562
		НР второго уровня	%	4,1	115,79	2270
		Накладные расходы	%	--	1164,88	22832
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	235,20	4610
		Сметная стоимость:			3175,19	62234
130	Е11-010205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,6000	632,48	12397
		НР первого уровня	%	59,1	373,80	7326
		НР второго уровня	%	4,1	41,26	809
		Накладные расходы	%	--	415,05	8135
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	83,80	1643
		Сметная стоимость:			**1131,34**	**22174**
131	Ц13-080208-0202 13-	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70,0000	410,24	28717

		НР первого уровня	%	42,8	48,89	3422
		НР второго уровня	%	4,1	18,82	1318
		Накладные расходы	%	--	67,71	4740
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	38,24	2677
		Сметная стоимость:			**516,19**	**36133**
132	Ц13-080208-0101 13-	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,0000	2823,18	45171
		НР первого уровня	%	42,8	315,98	5056
		НР второго уровня	%	4,1	128,71	2059
		Накладные расходы	%	--	444,68	7115
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	261,43	4183
		Сметная стоимость:			**3529,29**	**56469**
		Дизельная электростанция				
134	Е11-110101-0204 11-	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,5590	6830,48	3818
		НР первого уровня	%	60,9	1651,30	923
		НР второго уровня	%	4,1	347,75	194
		Накладные расходы	%	--	1999,05	1117
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	706,36	395
		Сметная стоимость:			**9535,89**	**5331**
135	Е11-070501-	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	4,0000	1490,75	5963
		НР первого уровня	%	62,1	550,54	2202
		НР второго уровня	%	4,1	83,69	335
		Накладные расходы	%	--	634,24	2537
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	170,00	680
		Сметная стоимость:			2294,99	9180
137	Е11-250130-	Здания ДЭС . Установка	т блок-	6,5000	19595,18	127369
		Накладные расходы	%	--	7538,47	49000
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2170,69	14110
		Сметная стоимость:			29304,35	190478
138	Е11-330208-	ДЭС, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанци	1,0000	25159,85	25160
		НР первого уровня	%	61,7	7404,76	7405
		НР второго уровня	%	4,1	1335,15	1335
		Накладные расходы	%	--	8739,91	8740
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2711,98	2712
		Сметная стоимость:			**36611,74**	36612
139	Т прайс лист	ДЭС контейнерного исполнения	шт	1,0000	4531214,95	4531215

		НР второго уровня	%	4,1	185779,81	185780
		Накладные расходы	%	--	185779,81	185780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	377359,58	377360
		Сметная стоимость:			**5094354,35**	5094354
140	1Ц13-080305-	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000	764,80	1530
		НР первого уровня	%	42,8	318,96	638
		НР второго уровня	%	4,1	44,43	89
		Накладные расходы	%	--	363,39	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,26	181
		Сметная стоимость:			**1218,45**	**2437**
		Кабель				
142	Е11-010101-0405 11-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	17,7800	131,51	2338
		НР первого уровня	%	59,1	32,15	572
		НР второго уровня	%	4,1	6,71	119
		Накладные расходы	%	--	38,86	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,63	242
		Сметная стоимость:			184,00	3272
143	Е11-010104-0403 11-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,7800	24,87	442
		НР первого уровня	%	59,1	5,27	94
		НР второго уровня	%	4,1	1,24	22
		Накладные расходы	%	--	6,51	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,51	45
		Сметная стоимость:			**33,89**	**603**
144	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5330	2130,13	1135
		НР первого уровня	%	59,1	1258,91	671
		НР второго уровня	%	4,1	138,95	74
		Накладные расходы	%	--	1397,86	745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,24	150
		Сметная стоимость:			**3810,23**	**2031**
145	Е11-010201-	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	17,7800	114,95	2044
		НР первого уровня	%	59,1	51,93	923
		НР второго уровня	%	4,1	6,84	122

		Накладные расходы	%	--	58,78	1045
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	13,90	247
		Сметная стоимость:			**187,62**	**3336**
146	Ц13-080201-	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	127,0000	160,50	20384
		НР первого уровня	%	42,8	38,66	4910
		НР второго уровня	%	4,1	8,17	1037
		Накладные расходы	%	--	46,83	5947
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16,59	2106
		Сметная стоимость:			**223,92**	**28437**
147	С121-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,8900	1431,78	12729
		НР второго уровня	%	4,1	58,70	522
		Накладные расходы	%	--	58,70	522
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	119,24	1060
		Сметная стоимость:			**1609,72**	**14310**
148	Ц13-080201-0811 13-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30,0000	316,38	9491
		НР первого уровня	%	42,8	80,64	2419
		НР второго уровня	%	4,1	16,28	488
		Накладные расходы	%	--	96,91	2907
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	33,06	992
		Сметная стоимость:			**446,36**	**13391**
149	С123-060137-	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0310	1459594,48	45247
		НР второго уровня	%	4,1	59843,37	1855
		Накладные расходы	%	--	59843,37	1855
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	121555,03	3768
		Сметная стоимость:			**1640992,88**	**50871**
150	Ц13-080201-0205 13-	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	127,0000	341,84	43414
		НР первого уровня	%	42,8	90,85	11538
		НР второго уровня	%	4,1	17,74	2253
		Накладные расходы	%	--	108,59	13791
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	36,03	4576
		Сметная стоимость:			**486,47**	**61781**
151	С123-060109-	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1300	2945653,91	382935
		НР второго уровня	%	4,1	120771,81	15700
		Накладные расходы	%	--	120771,81	15700
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	245314,06	31891

		Сметная стоимость:			**3311739,78**	**430526**
152	Ц13-080206-1704 13-	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами защита	м	6,0000	575,40	3452
		НР первого уровня	%	42,8	200,99	1206
		НР второго уровня	%	4,1	31,83	191
		Накладные расходы	%	--	232,82	1397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,66	388
		Сметная стоимость:			**872,87**	**5237**
153	С123-010201-0158 23-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0998	1017,51	102
		НР второго уровня	%	4,1	41,72	4
		Накладные расходы	%	--	41,72	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,74	8
		Сметная стоимость:			**1143,97**	**114**
154	Ц13-080201-2901 13-080201-2901 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 95 мм2. Монтаж оборудования	соединение	4,0000	15919,81	63679
		НР первого уровня	%	42,8	6684,26	26737
		НР второго уровня	%	4,1	926,77	3707
		Накладные расходы	%	--	7611,03	30444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1882,47	7530
		Сметная стоимость:			**25413,31**	**101653**
155	Ц13-080201-2902 13-080201-2902 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	соединение	4,0000	20851,63	83407
		НР первого уровня	%	42,8	8795,08	35180
		НР второго уровня	%	4,1	1215,52	4862
		Накладные расходы	%	--	10010,59	40042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2468,98	9876
		Сметная стоимость:			**33331,20**	**133325**
156	Т прайс листАлагеум	Муфта кабельная концевая наружней установки для кабеля 25-50 4КВТП-10	м	4,0000	7593,46	30374
		НР второго уровня	%	4,1	311,33	1245
		Накладные расходы	%	--	311,33	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	632,38	2530
		Сметная стоимость:			8537,17	34149

ИТОГО по объекту	11 183 312
в т.ч. Оборудование	8 279 656
Итого монтажных работ	2 903 656
Временные здания и сооружения 2,4%	69 688
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 973 344
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,7405%	81 484
Итого в ценах 2016 года	3 054 829
Итого в текущих ценах 2017г.к=1,0697784	12 125 387
НДС 12%	1 455 046
Итого с НДС	13 580 433
Итого на выполнение за март месяц с учетом договорной цены 85,768253%	11 647 699

Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского

Руководитель Уристемова А.С.

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сагнаев С.А

Подрядчик: ТОО "Zhappas Company"

Руководитель Кодигарин Б.Е.