Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

СПРАВКА №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»	**258 898 069,92**	53 729 740,11							6 447 568,81	60 177 308,92
Удержание гос. комиссии 5%	**12 944 903,50**	11 557 949,55							1 386 953,95	12 944 903,50
Всего:	**245 953 166,42**	**42 171 790,56**							**5 060 614,87**	**47 232 405,42**

Итого к оплате: 47 232 405 (Сорок семь миллионов двести тридцать две тысячи четыреста пять) тенге 42 тиын

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Руководитель:
Мурат М.М._____

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х._____

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№41 от «10» августа 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундамент под КТПБ-2х630 (2шт) размер 7,4х0,85х8,8 (2шт)								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	56,40	61,02	58,06	3441	3274	0,02	1
					2,87	16,88	162	952	0,06	3
2.	Е0101-163-3	работка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1,74	669,60	--	1168	--	4,04	7
					669,60	--	1168	--	--	--
3.	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	94,10	201,69	--	18979	--	0,85	80
					40,34	--	3796	--	--	--
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	55,35	3,80	3,24	210	180	0,00	0
					0,48	1,12	27	62	0,00	0
5.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,02	3,82	3,82	19	19	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,32	--	7	0,00	0
6.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,56	167,18	--	93	--	1,21	1
					167,18	--	93	--	--	--
7.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,58	25,65	5,38	143	30	0,13	1
					20,27	--	113	--	--	--
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения + толщ. 100 мм	м2	126,72	666,01	24,55	84397	3111	0,26	33
					39,83	9,20	5047	1166	0,04	6
9.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	29,40	8010,62	100,65	235512	2959	0,97	29
					146,25	38,03	4300	1118	0,19	5
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	29,40	78,00	--	2293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	29,40	111,00	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	16,10	204,65	0,24	3295	4	0,08	1
					16,16	0,10	260	2	0,00	0
13.	Е0133-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	1м3	8,30	2650,14	1578,01	21996	13097	4,10	34
					722,25	310,35	5995	2576	1,25	10
14.	С143014-3	Лежни ЛЖ-16, ЛЖ-84	м3	8,30	18200,00	--	151060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,09	137957,47	1984,82	13023	187	270,00	25
					45900,00	749,25	4333	71	3,66	0
16.	С130802-9	Трубы асбестоцементные, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	94,40	314,00	--	29642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,90	2530,27	100,89	25050	999	0,85	8
					123,75	38,25	1225	379	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	100,00	3,98 3,98	-- --	398 398	-- --	0,02 --	2 --
19.	С143010-18	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-II	т	1,21	5140,00 --	-- --	6219 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундамент под КТПБ-2х630 (2шт) размер 7,4х0,85х8,8 (2шт)								600202
		Раздел: Земляные работы под опоры								
20.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,40	55,94 2,63	53,22 15,48	358 17	341 99	0,02 0,05	0 0
21.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,20	669,60 669,60	-- --	133 133	-- --	4,04 --	1 --
22.	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	11,22	201,69 40,34	-- --	2263 453	-- --	0,85 --	10 --
23.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,60	3,80 0,48	3,24 1,12	25 3	21 7	0,00 0,00	0 0
24.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,57	3,82 --	3,82 1,32	6 --	6 2	-- 0,00	-- 0
25.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,17	192,26 192,26	-- --	34 34	-- --	1,39 --	0 --
26.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	10,00	1065,02 139,50	925,52 235,98	10650 1395	9255 2360	0,89 0,92	9 9
27.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	1,62	666,01	24,55	1079	40	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом			39,83	9,20	65	15	0,04	0
28.	E0107-31-1	Установка колец КЦ-7-9 диаметром до 1000 мм	м3	1,50	2805,26	1856,11	4208	2784	4,93	7
					812,93	597,97	1219	897	2,37	4
29.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	32,34	392,17	66,01	12683	2135	1,35	44
					195,75	24,93	6331	806	0,12	4
30.	C143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	32,34	8030,00	--	259690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	32,34	78,00	--	2523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	32,34	111,00	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	188,16	204,65	0,24	38507	45	0,08	16
					16,16	0,10	3041	19	0,00	0
34.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,94	55,94	53,22	332	316	0,02	0
					2,63	15,48	16	92	0,05	0
35.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,66	669,60	--	442	--	4,04	3
					669,60	--	442	--	--	--
36.	C010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	11,22	201,69	--	2263	--	0,85	10
					40,34	--	453	--	--	--
37.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,60	3,80	3,24	25	21	0,00	0
					0,48	1,12	3	7	0,00	0
38.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,95	3,82	3,82	7	7	--	--
					--	1,32	--	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,17	192,26	--	34	--	1,39	0
					192,26	--	34	--	--	--
40.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	10,00	1065,02	925,52	10650	9255	0,89	9
					139,50	235,98	1395	2360	0,92	9
41.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,65	666,01	24,55	1099	41	0,26	0
					39,83	9,20	66	15	0,04	0
42.	Е0107-31-1	Установка колец КЦ-7-9 диаметром до 1000 мм	м3	1,50	2805,26	1856,11	4208	2784	4,93	7
					812,93	597,97	1219	897	2,37	4
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21,34	392,17	66,01	8369	1409	1,35	29
					195,75	24,93	4177	532	0,12	3
44.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,34	8030,00	--	171360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21,34	78,00	--	1665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2кг/см2	м3	21,34	111,00	--	2369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	186,24	204,65	0,24	38114	45	0,08	15
					16,16	0,10	3010	19	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы под опоры								576684
		Раздел: Установка опор								
48.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	20,00	1811,01	1053,88	36220	21078	3,67	73
					607,50	295,70	12150	5914	1,24	25
49.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	10,00	3750,91	2388,31	37509	23883	7,18	72
					1182,60	659,88	11826	6599	2,75	27
50.	Е0133-107 -1	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	105,00	551,15	362,15	57871	38026	1,09	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					189,00	99,90	19845	10490	0,36	38
51.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,01	18200,00	--	36582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,14	18200,00	--	20748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0134-118 -4	Установка к опорам и подпорам приставок ж/б двойных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	шт	8,00	1072,81	214,43	8582	1715	4,03	32
					648,00	81,00	5184	648	0,40	3
54.	С143019-6 3	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45	шт	8,00	13200,00	--	105600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	36,27	41504,56	31105,06	1505232	1128077	51,10	1853
					9157,50	6414,57	332112	232635	22,72	824
56.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	78,00	2673,15	2069,02	208506	161384	2,12	165
					393,75	347,67	30712	27118	1,16	90
57.	С151607-3 0	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	20,94	339300,66	--	7106313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0133-19- 13	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35 напряжением ВЛ 10 кВ	переход	3,00	41954,27	21779,79	125863	65339	94,10	282
					15502,50	5857,31	46508	17572	23,95	72
59.	Е0133-20- 11	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе/3 провода/	переход	2,00	27916,63	14323,40	55833	28647	66,00	132
					10620,00	3772,10	21240	7544	15,43	31
60.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5	м3	12,30	353,25	--	4345	--	2,33	29
					353,25	--	4345	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
61.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	2,00	849,44 488,46	360,98 138,60	1699 977	722 277	2,70 0,56	5 1
62.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	27,50	831,43 49,84	781,34 63,92	22864 1371	21487 1758	0,28 0,30	8 8
63.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопроводас диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	21,80	5063,58 299,04	4756,84 399,26	110386 6519	103699 8704	1,68 1,87	37 41
64.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	21,80	244,97 146,93	0,28 0,11	5340 3203	6 2	0,84 0,00	18 0
65.	С130804-4	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	м	21,80	6470,00 --	-- --	141046 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	2,35 0,39	2 0
67.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,30	134,10 134,10	-- --	1649 1649	-- --	0,97 --	12 --
68.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	42,48	481,50 481,50	-- --	20454 20454	-- --	2,78 --	118 --
69.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	182,00	36,70 8,80	27,80 6,90	6679 1602	5060 1256	0,06 0,04	11 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	108,00	11,20 3,30	7,90 2,00	1210 356	853 216	0,02 0,01	2 1
71.	С143008-9 2	Песок природный	м3	14,16	1370,00 --	-- --	19399 --	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	182,00	32,40 8,60	23,70 5,90	5897 1565	4313 1074	0,06 0,03	11 6
73.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	108,00	18,80 4,50	14,20 3,50	2030 486	1534 378	0,03 0,02	3 2
74.	С143006-1 0	Кирпич красный, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,20	18800,00 --	-- --	22504 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	28,32	167,18 167,18	-- --	4735 4735	-- --	1,21 --	34 --
		Итого по разделу: Установка опор								9675774
	ИТОГО:						10852660 577687	1658442 336745		3399 1238

Накладные расходы :

На монтажные работы	757800
На общестроительные работы	207929
Всего накладных расходов:	965729
Итого с накладными	11818389

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	709103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12527492
Итого с временными, 2,8 %	12878262
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	13098480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13149993
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,37 %	13326425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13455208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,557	34404967
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	688099
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35093066
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4211168
Итого с НДС	39304234
Сумма скидки конкурса и возвратных сумм	-5008695
Итого с учетом скидки конкурса и возвратных сумм	34295539

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик **ГУ ««Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «Асатай»**

Договор о государственных закупках работ **№41 от «10» августа 2016 года.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство электроснабжения 10 кВ "Двух птицеводнических фабрик по производству мяса и яиц" ТОО "Байсерке Агро" расположенной в Алматинской области, Енбекшиказахский района Кырбалтабайский с/о»**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	2,00	5421,49	3365,44	10843	6731	11,20	22
					2049,30	973,36	4099	1947	4,04	8
2.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3643,00	596,40	3643	596	15,60	16
					2727,60	132,00	2728	132	0,77	1
3.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	5,00	2695,07	923,87	13475	4619	8,90	45
					1663,20	283,78	8316	1419	1,24	6
4.	Ц0108-66- 1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	15,00	760,80	72,60	11412	1089	3,60	54
					559,20	16,20	8388	243	0,09	1
5.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях, масса 1 м до 2 кг	м	510,00	32,16	4,80	16402	2448	0,14	73
					23,16	0,84	11812	428	0,00	2
6.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	12,00	4039,80	2467,20	48478	29606	7,20	86
					1536,00	548,41	18432	6581	3,18	38
7.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	9221,00	57,76	3,36	532605	30983	0,19	1770
					33,00	0,36	304293	3319	0,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	7,00	91,64 77,52	2,52 0,36	641 543	18 3	0,47 0,00	3 0
ИТОГО:							637499 358611	76089 14072		2070 76

Накладные расходы :

На монтажные работы	355625
Всего накладных расходов:	355625
Итого с накладными	993124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59587
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1052711
Итого с временными, 2,8 %	1082187
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1100692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1105021
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,37 %	1119847
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1130461
Затраты, связанными с командированием работников	9023763
Итого с затратами, связанными с командированием работников	10154224
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	25964351,32
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	519287,03
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26483638,35
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3178036,60
Итого с НДС	29661674,95
Сумма скидки конкурса и возвратных сумм	-3779905,03
Итого с учетом скидки конкурса и возвратных сумм	25881769,92

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: