Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»
Подрядчик:ТОО фирма «Механомонтаж» Форма №3

Договор № 117 от 28 ноября 2011года.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2011 года.

Объект: «Строительство инфраструктуры к заводу по выпуску сельскохозяйственных самолетов.Теплоснабжение».

	тенге
1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	118 405 405
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	95 279 588
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	35 521 622
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	61 931 733
5. Вид выполняемых работ	Строительно-монтажные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	117 316 889
7. Сумма выполненных работ за декабрь 2011 года.	22 037 301
8. Удержание аванса	35 521 622
9.Удержание резерва 5%	5 865 844
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 997 690

Заказчик:
Зам.начальника ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

---------- Т.Н.Дюсенбаев

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы «Механомонтаж»

---------- С.П.Жовнер.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО ФИРМА «МЕХАНОМОНТАЖ»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА: г.Караганда.Завод по выпуску сельскохозяйственных самолетов"Фермер-500".I очередь строительства
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Теплоснабжение(в том числе строительство, реконструкция котельных для промышленных Площадок).
Наружные тепловые сети

перенесение

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА

6-1-15

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в котловане сухой) м3	59,49	26,45	24,88	1573	1480	486	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,57	6,84	94	407	97	0,02	1
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в котловане мокрый) м3	5,13	36,74	34,55	189	177	58	0,02	-
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1			2,19	9,5	11	49	97	0,03	-
3	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	14,26	192,51	-	2744	-	3101	1,36	19
	т.ч. п-3.182 к=1,15			192,51	-	2744	-	113	-	-
4	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10,15	200,88	-	2039	-	2304	1,42	14
	т.ч. п-1.65 п-3.80 к=1,2			200,88	-	2039	-	113	-	-

5	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3862	315,26	-	122	-	138	2,22	1
	т.ч. п-3.178 к=1,2			315,26	-	122	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
		м3								
6	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58,99	122,18	-	7207	-	8144	0,89	52
				122,18	-	7207	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-28-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	43,04	6,01	6,01	259	259	69	-	-
				-	1,64	-	71	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,04	21,55	4,52	927	194	711	0,11	5
				17,03	-	733	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка лишнего грунта)	236,29	32,54	30,98	7690	7320	2416	0,01	3
				1,53	9,01	362	2129	97	0,03	7
		м3								
10	Е010333-А7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1(лишний грунт)	413,51	57,6	57,6	23818	23818	4764	-	-
				-	11,52	-	4764	100	0,24	100
		т								
11	Е0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	236,29	3,08	2,66	727	629	303	-	1
				0,39	0,93	92	220	97	-	1
		м3								
12	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	0,3862	343,74	343,74	133	133	83	-	-
				-	221,85	-	86	97	1,02	-
		м3								
13	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,52	306,2	152,52	6283	3130	5624	1,02	21
				153,68	57,15	3154	1173	130	0,28	6
		м3								

Прокладка трубопроводов

14	Е0124-13-2 -	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
		компл								
15	С130902-11 -	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130809-74 -	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	1980	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		компл							
17	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	4760	-	19040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130809-87	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Ду 25 мм	4	974	-	3896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
19	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0698	107900	-	7536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12021-262	-Опоры скользящие	0,27	107900	-	29135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0109-34-1 примен.	-Монтаж швеллера для крепления неподвижных опор	0,1704	17355,77	2191,29	2957	373	1941	73,6	13
				12555	101,25	2139	17	90	0,49	-
		т								
22	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1704	114900	-	19579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0124-12-7	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	2	3605,98	1606,85	7212	3214	5432	8,95	18
				1755	334,35	3510	669	130	1,39	3
		шт								
24	Е0107-62-3	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	2	4242,03	248,05	8484	496	3980	7,85	16
				1329,75	91,83	2660	184	140	0,43	1
		м3								
25	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	2	6620	-	13240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0124-2-7	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,212	243248,09	93446,84	51569	19811	44369	717	152
				134775	26214,75	28572	5558	130	129,63	27
		км								
27	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	150943,73	52482,23	906	315	844	494	3
				91125	17035,5	547	102	130	88,49	1
		км								
28	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	131567,14	47716,89	789	286	754	440	3
				79650	17008,5	478	102	130	88,36	1
		км								
29	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	234	2250	-	526500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	СН РК 8.02-04С-2004								
30	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	6	714 --- -	- --- -	4284 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	6	443 --- -	- --- -	2658 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	С130810-85	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм(в том числе на компенсаторы-8шт) шт	12	1610 --- -	- --- -	19320 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Узел прохода трубопроводов тепловых сетей через стены подвала (СН-01 4шт)								
33	Е0122-33-6 примен.	-Установка металлоконструкций сальников т	0,0794	78096,82 --- 30375	39324,82 --- 14854,5	6204 --- 2413	3124 --- 1180	4671 --- 130	147,7 --- 72,55	12 --- 6
34	С12021-245 примен.	-Стоимость металлоконструкций сальника из труб и листового металла т	0,0794	172800 --- -	- --- -	13727 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
35	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм 1сальник	4	2017,57 --- 393,75	1,57 --- -	8070 --- 1575	6 --- -	1575 --- 100	2,36 --- -	9 --- -
36	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,32	4260 --- -	- --- -	1363 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	С11011-39	-Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК т	0,006	18600 --- -	- --- -	112 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
38	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В3,5 (М-50) м3	0,32	6490 --- -	- --- -	2077 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Канал КЛ120х60 (102м),угол поворота УПК120х60(1шт), компенсаторная ниша Нк120х60(1шт)								
39	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся	55,55	1986,57 --- 567	564,43 --- 195,49	110354 --- 31487	31354 --- 10859	59299 --- 140	3,33 --- 0,75	185 --- 42

		на плиты	м3						
40	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. С2-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0(лоток Л11-8 из бетона В25)	м3	25,52	16900	-	431288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	25,52	112	-	2858	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3(лоток Л11д-8 из бетона В25)	м3	3,24	18400	-	59616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,24	112	-	363	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(плиты П11-8 из бетона В25)	м3	11,88	17700	-	210276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	11,88	112	-	1331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(плиты П11д-8,П15д-8 из бетона В25)	м3	4,68	19500	-	91260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,68	112	-	524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 2415[illegible]-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до	м3	0,63	18500	-	11655	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		2,5 м, объем до 0,5 м3(балка Б2 из бетона В25) м3								
49	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,63	112	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	-Опорные подушки ОП-3 м3	0,69	15200	-	10488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0106-1-20 примен.	-Устройство местных заделок из бетона В7,5 м3	1,05	8087,95	311,32	8492	327	616	2,82	3
				441	117,61	463	123	105	0,57	1
		Узел трубопроводов тип 2(1800х2250)(1шт.)								
52	Е0108-3-2 примен.	-Устройство щебеночного основания под узел трубопроводов м3	0,4059	1886,27	100,89	766	41	78	0,85	-
				123,75	38,25	50	16	118	0,18	-
53	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков м3	12,97	5933,45	789,92	76969	10247	30410	8,27	107
				1401,75	272,75	18184	3538	140	1,04	13
54	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала обьемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	6,58	9710	-	63921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,369	23200	-	8561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(кольцо КЦ7-3 высотой 0,29м) м	0,58	3425	-	1987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(плита ПО4 из бетона В25) м3	1,22	17700	-	21594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	1,22	112	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	ячеистого: выше 22,5 до 25	м3							
59 С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В7,5(М-100)		1,63	6620	-	10791.	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
60 С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В3,5(М-50)		1,25	6490	-	8113	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
61 С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В10 (М-150)		1,82	6930	-	12613	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62 Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		11,7	349,96	3,58	4094	42	1545	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1461	10	105	0,04	1
63 С12021-267 примен.	-Стремянка СТ1		0,0406	133700	-	5428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64 Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических лестниц стремянок эмалью ПФ-115 за 2раза		2,11	49,69	0,04	105	-	16	0,04	-
		м2		8,32	-	18	-	90	-	-
65 С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
	Сбросной колодец(1шт.)									
66 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(толщиной 120мм)		0,8	361,04	-	289	-	26	0,14	-
		м2		24,75	-	20	-	133	-	-
67 Е0127-55-2 к=18	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см(добавляется до толщины 120мм)		0,8	1097,48	-	878	-	76	0,42	-
				71,64	-	57	-	133	-	-

68	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м2	0,96	18246,98	2538,55	17517	2437	4488	15,87	15
					2645,33	950,63	2540	913	130	4,64	4
69	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(кольцо опорное КО6, плита перекрытия ПП10-1, плита днища ПН10 из бетона В15)	м3	0,3	22900	-	6870	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,3	-112	-	-34	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,3	-209	-	-63	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(кольцо КС7.3 высотой 0,29м)	м3	0,58	3425	-	1987	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(кольцо КС10-9)	м	0,89	3580	-	3186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С143018-36 тех.часть п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(кольцо КС10-6 высотой 0,59м)	м	1,18	3938	-	4647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В3,5(М-50)	м3	0,05	6490	-	325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004								
77	С143008-16 примен.	-Щебень для обратной засыпки колодца м3	16,62	1120	-	18611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143008-111 примен.	-Глина для обратной засыпки колодца м3	1,19	604	-	717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Е0108-6-9 примен.	-Кирпичная кладка отмостки колодца м3	0,1796	9433,25	296,6	1694	53	217	5,95	1
				915,75	110,25	164	20	118	0,54	-
80	Е0109-48-2 примен.	-Изготовление клапана-захлопки д 100мм т	0,0018	542,84	144,52	1	-	-	1,34	-
				292,5	-	1	-	-	-	-
81	Е0122-40-3 примен.	-Приварка клапана-захлопки диам. 100 мм фланец	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	-	126	-	130	-	-
82	С12021-250 примен.	-Металлоконструкции клапана-захлопки д 100мм т	0,0018	154200	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Изоляционные работы								
83	Ц3924-14	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм стык	2	327,5	40,8	655	82	441	1	2
				243	2,25	486	5	90	0,01	-
84	Е0113-37-1 примен.	-Оклейка изолом по изольной мастике в 1 слой м2	17,5	888,77	5,38	15553	94	2977	0,94	16
				186,75	2,25	3268	39	90	0,01	-
85	Е0113-37-2 примен.	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой Оклейка	17,5	456,46	1,57	7988	27	1169	0,4	7
				74,25	-	1299	-	90	-	-
86	Е0126-9-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм м	12	212,88	23,88	2555	287	1634	0,74	9
				127,13	9	1526	108	100	0,04	1
87	Е0126-9-10	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм м	234	290,53	32,89	67985	7696	42544	0,99	232
				169,43	12,38	39647	2897	100	0,06	14
88	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	4,5	4260	-	19170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

89	E0126-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм(стеклопластик)	12	171,84	11,17	2062	134	481	0,23	3
				35,78	4,28	429	51	100	0,02	-
		м								
90	E0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм(стеклопластик)	234	226,35	14,64	52966	3426	12847	0,31	73
				49,5	5,4	11583	1264	100	0,03	6
		м								
91	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,073	185900	-	13571	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
92	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов(2 слоя рубероида по плитам перекрытия канала)	35	675,81	11,21	23653	392	1475	0,2	7
				31,5	4,21	1103	147	118	0,02	1
		м2								

Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия и бордюрного камня

93	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,65	408,11	169,61	265	110	210	1,55	1
		м3		238,5	4,07	155	3	133	0,01	-
94	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,6	66,75	51,25	174	133	87	0,12	-
		м3		15,5	9,62	40	25	133	0,04	-
95	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	122,85	-	737	-	980	0,77	5
		м		122,85	-	737	-	133	-	-
96	E0127-22-1т-ех.часть.п.1.37 к=0,533	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщиной 8см с пропиткой битумом/	13	160,32	17,74	2084	231	152	0,02	-
				2,67	6,12	35	80	133	0,02	-
		м2								
97	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /толщиной 6см/	13	479,51	15,35	6234	200	190	0,03	-
				5,94	5,06	77	66	133	0,02	-
		м2								
98	E0127-54-1 к=4	Формы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 6см	13	228,04	-	2965	-	1	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
99	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0325	40097,59	339,59	1303	11	6	0,58	-
		т		-	140,94	-	5	133	0,58	-

100	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	6	546,15	6,63	3277	40	881	0,7	4
				108,68	1,76	652	11	133	0,01	-
101	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м	0,192	22400	-	4301	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	2291960	123431		1028
	Тенге	175072	37196		239
Стоимость монтажных работ -	Тенге	655	-	-	-
Материалы -	Тенге	87	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	491	-	-
Накладные расходы -	Тенге	441	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	557	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1588027	-	-	-
Материалы -	Тенге	217476	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	209620	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42835	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1032294	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	254097	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38115	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	110527	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1952652	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1379
Сметная заработная плата -	Тенге	-	247735	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	78640	-	-	-
Материалы -	Тенге	445	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2157	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75681	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1941	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	291	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4835	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	85416	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2448	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	624638	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	624638	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37478	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	662116	-	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	2701346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1395
Сметная заработная плата -	Тенге	-	250740	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,71%		73206			
ИТОГО:		2774552			

ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 4,31 %	119583
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	27746
ЗАТРАТЫ НА ДОП.ОТПУСКА 0,4%	11098
ИТОГО:	2932979
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,95097	5722154
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	114443
ИТОГО:	5836597
НДС 12%:	700392
К ОПЛАТЕ:	6536989

СДАЛ:

Директор Жовнер С.П.

Ст.прораб Трубачев Н.М.

ПРИНЯЛ:

Начальник отдела оперативного управления, контроля и приемки выполненных работ Кенжебаев С.Н.

Главный специалист Айбабин А.М.