Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 24" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска",
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КолоритСтрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков (замена на ПВХ) здания школы №24;

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 г.

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно провавая форма	
						номер	дата	наименование	код	наимено ва-ние	код
						32	29.04.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных блоков (замена на ПВХ) здания школы №24;	**3 263 158**	**2 913 534**							**349 624**	**3 263 158**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа № 24" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Директор _____Ушакова С.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КолоритСтрой"

Директор _____Кусаинов А.А.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 24" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КолоритСтрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков (замена на ПВХ) здания школы №24 по адресу: СКО, г.Петропавловск ул.Северная,2

Акт № 1
приемки выполненных работ
от 24 июля 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	150	1258,98	105,58	188847	15837	92225	1,654	248,085
		м2		1153,40	56,90	173009	8535	50,8	0,0774	11,61
2	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	75	61,24	0,037692	4593	3	2713	0,091	6,825
		м		61,21	–	4591	–	59,1	–	–
4	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	5	656,41	–	3282	–	1940	0,9497	4,7485
		м2		656,41	–	3282	–	59,1	–	–
5	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	120	1858,67	135,63	223040	16276	55548	0,938975	112,677
		м2 проемов		708,37	65,71	85005	7886	59,8	0,083625	10,035
7	21-090201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (с москитной сеткой)	133,63	16434,58		2196213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	11-340108-0401	Каркасы откосов Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	120	315,41	4,79	37849	575	23318	0,39675	47,61
				310,62	2,28	37275	274	62,1	0,00275	0,33
		м2 поверхности								
		Всего прямые затраты				**2653824**				**420**
										22
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				303 162				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 687				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 695				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 317 975				
		Накладные расходы I уровня, тенге				175 744				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 829 568				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				101 864				
		Итого, тенге				2 931 433				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				234 515				
		Всего				**3 165 947**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				37 991				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,04 %)				33 321				
		Итого в текущих ценах с 2 кв.2016 г.				**3 237 259**				
		Итого с учетом ценновой скидки:К=0,9				**2 913 533**				
		НДС (12 %)				349 624				
		Всего по акту с учетом НДС:				**3 263 158**				

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа № 24" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска"

Директор:_____Ушакова С.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КолоритСтрой"

Директор:_____Кусаинов А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СтройНадзорСк"

Директор:_____Казбеков А.Э.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "БартИман"

Директор:_____Лоновенко В.В.