Заказчик: ТОО "ЖКА Строй"
Подрядчик: ТОО "АвтЭко"
Наименование объекта: «Строительство ВЛ-10кВ протяженностью-300м,для электроснабжения железнодорожного тупика вблизи с.Ногайты, Байганинский район, Актюбинская область».
Договор № 1-2018 от 30.01.2018г.

Акт
приемки выполненных работ за февраль 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ВЛ 10кВ									
1	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 / *шт.*	9	30943,37		278490				
2	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка / *опора*	2	27380	16097	54760	32194	19399	13,754	27,508
				10705,5	5015	21411	10030	61,7	4,6	9,2
3	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка / *опора*	5	27380,4	16097	136902	80485	48499	13,754	68,77
				10705,8	5015	53529	25075	61,7	4,6	23
4	11-080101-0307	Стойки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / *м2 поверхности*	1,35	980	28,15	1323	38	285	0,4876	0,65826
				412,59	3,7	557	5	50,8	0,0046	0,00621
5	29-000001-0001(пл)	Траверса ТМ3	5	13237		66185				

		шт								
6	29-000001-0002(пл)	Траверса М9	6	14780		88680				
		шт								
7	29-000001-0003(пл)	Хомут Х1	7	2500		17500				
		шт								
8	24-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	34	1505,51		51187				
		шт.								
9	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	34	43,41		1476				
		шт.								
10	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	5	397,96		1990				
		шт.								
11	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	20	281,72		5634				
		шт.								
12	11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,99	211185,86	116207,07	209074	115045	80430	110,4	109,296
		км линии		92357,58	39316,16	91434	38923	61,7	45,908	45,44892
13	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,147	830149,63		122032				
		т								
14	13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	6	22112,5	744,33	132675	4466	54882	3,6	21,6
		комплект (3 фазы)		21106,67	264,67	126640	1588	42,8	0,264	1,584
15	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	6	6055		36330				
		шт.								
16	24-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	12	2571,5		30858				
		шт.								
17	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	861,46		5169				
		шт.								
18	24-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	410,3		2462				

		шт.								
19	24-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	2485,09		14911				
		шт.								
20	13-200103-0109	Разъединитель двухполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования	2	34187,5	6213,5	68375	12427	24520	31,2	62,4
		шт.		27937	2260,5	55874	4521	40,6	1,968	3,936
21	51-080301-1101(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	2	48193		96386				
		шт.								
22	59-000001-0002(пл)	Привод ПРНЗ-10У1	2	6785		13570				
		шт								
23	21-130211-0800	Кронштейн М10	2	9800		19600				
		шт.								
24	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01332	290000		3863				
		т								
	Раздел 2 Существующая ВЛ-10кВ									
25	29-000001-0005(пл)	Траверса ТМ2	1	12500		12500				
		шт								
26	24-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	3	1505,51		4517				
		шт.								
27	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	47,62		143				
		шт.								
28	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	281,72		1690				
		шт.								
	Раздел 3 Монтаж КТП-250/10/0,4кВ									
29	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	1	270859	32196	270859	32196	105258	32,4	32,4
		подстанция		234907	11024	234907	11024	42,8	9,948	9,948
30	13-100905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	1	703482	154269	703482	154269	256176	346,8	346,8
		объект		549213	49329	549213	49329	42,8	57,6	57,6

31	11-990001-0001	Устройство заземления	1	0	–	–	–	–	–	–
		шт								
					–	–	–	–	–	–

Итого прямые затраты по акту	**2439053**	**669**
		151
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 133 565	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	431 120	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 495	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 652	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	132 716	
Накладные расходы I уровня, тенге	589 449	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 028 502	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	127 198	
Итого, тенге	3 155 700	
Сметная прибыль (8 %), тенге	252 455	
Технологическое оборудование, тенге	13 570	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	78537	
Всего с временными зданиями и сооружениями	3500,261	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3495 %)	112,239	
	3612,500	
Всего с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		
Налог на добавленную стоимость (12 %)	433,500	
Всего по акту с НДС 12%	**4046,000**	

Заказчик
ТОО "ЖКА Строй"
_____ **Директор Женеев К.К.**

Подрядчик
ТОО "АвтЭко"
_____ **Директор Абилкаиров Д.Н.**