Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября **2018 г.**

Заказчик: КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» г. Петропавловск, СКО ул. Васильева, 44

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: 25.10.2018 г. РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК ВКО г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21 Реабилитационный управляющий Кайназаров Мурат Даукешевич

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Строй Интеграмма» директор Бубешев Жумабек Сарантаевич, экспертов по техническому надзору Бубешев Жумабек Сарантаевич, аттестат № KZ51VJE00001897 от 23 сентября 2014г., № KZ51VJE00001898 от 23 сентября 2014 г., № KZ51VJE00002316 от 01 октября 2014г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ПСГ Альтернатива» главный инженер проекта, ответственный за авторский надзор Гашенев Артем Юрьевич.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт ограждения прилегающей территории школы по адресу СКО, Петропавловск, ул. Васильева, 44»

(наименование объекта и вид строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ул. Васильева, 44 в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер

дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата города Петропавловска СКО № 1109 от 09 августа 2018 года;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля и лицензирования по СКО» № KZ87REA00106876 от 19 сентября 2018г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСГ Альтернатива» наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й) КГУ «Средняя школа № 1 имени Мурата Айтхожина» коммунального государственного учреждения «Отдел образования акимата города Петропавловска» приказ № 48 от 14.08.2018 года наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;

начало работ: 19 сентября;

окончание работ 25 октября ;

при продолжительности строительства 1,2 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,2;

фактически, месяц:1,2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показателя (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность забора	м		502,7
Количество новых ворот	шт.		3
Количество новых калиток	шт.		3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты под металлические стойки ограждения предусмотрены из тяжелого бетона БСТ В 10 F 50. стойки ограждения – трубы квадратные 100х100х4 мм по ГОСТ 8639-82, каркас

панелей ограждения - трубы квадратные 30х30х2,5 мм по ГОСТ 8639-82. Заполнение панелей ограждения 15х15х1,5мм по ГОСТ 8639-82 и сталь гладка AI диаметром 10 мм. Ворота распашные металлические двухстворчатые. Каркас створок ворот – из трубы квадратной 40х40х3 мм по ГОСТ 8639-82, Заполнение створок ворот 15х15х1,5мм по ГОСТ 8639-82 и сталь гладка AI диаметром 10 мм. Калитка – металлическая одностворчатая. Каркас створки калитки– из трубы квадратной 40х40х3 мм по ГОСТ 8639-82, Заполнение створки калитки 15х15х1,5мм по ГОСТ 8639-82 и сталь гладка AI. Предусмотрена окраска всех металлических элементов эмалью ПФ 115 за 2 раза по грунтовке.

(краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодно и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 17 192, 589 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 13 516,168 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: «Капитальный ремонт ограждения прилегающей территории школы по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева, 44»
Принять в эксплуатацию (наименование объекта (комплекса))

Заказчик: Курленя Александр Юрьевич
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Бубешев Жумабек Сарантаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Гашенев Артем Юрьевич
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Кайназаров Мурат Даукешевич
(Генеральный фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
подрядчик)