Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»
Подрядчик:ТОО фирма «Механомонтаж» Форма №3

Доп.соглашение б/н от 16.04.2012г.
к договору № 123 от 08 декабря 2011года.

АКТ № 2 от 23 августа 2012г.
приемки выполненных работ за август 2012 года.

Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры к транспортно-логическому комплексу г. Караганды Теплоснабжение».

| | тенге |
|---|---|
| 1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 6 135 710 |
| 2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 2 722 599 |
| 3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю | - |
| 4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 2 586 469 |
| 5. Вид выполняемых работ | Строительно-монтажные |
| 6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 6 123 258 |
| 7. Сумма выполненных работ за август 2012 года. | 3 400 659 |
| 8. Удержание аванса | - |
| 9.Удержание резерва 5% | 306 163 |
| 10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 3 230 626 |

Заказчик:
Зам.начальника ГУ «Управление строительства Карагандинской области»
_____ М.Мухатаев

Подрядчик:
Директор ТОО фирмы «Механомонтаж»
_____ С.П.Жовнер.

ЗАКАЗЧИК:ГУ»УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО фирма «МЕХАНОМОНТАЖ»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство инженерной инфраструктуры к транспортно-логистическому комплексу в г.караганды

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Теплоснабжение

АКТ
Приемки выполненных работ за август 2012г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3 | 23,63 | 50,83 | 48,38 | 1201 | 1143 | 377 | 0,02 | - | | |
| | | | | 2,39 | 14,07 | 56 | 332 | 97 | 0,05 | 1 | | |
| 2 | Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3 | 39,38 | 42,35 | 39,83 | 1668 | 1568 | 515 | 0,02 | 1 | | |
| | | | | 2,52 | 10,96 | 99 | 431 | 97 | 0,04 | 1 | | |
| 3 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 3,44 | 467,1 | - | 1606 | - | 1815 | 2,98 | 10 | | |
| | | | | 467,1 | - | 1606 | - | 113 | - | - | | |
| 4 | Е0101-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3 | 41,17 | 7,57 | 7,57 | 312 | 312 | 98 | - | - | | |
| | | | | - | 2,46 | - | 101 | 97 | 0,01 | - | | |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3 | 13,35 | 134,1 | - | 1790 | - | 2023 | 0,97 | 13 | | |
| | | | | 134,1 | - | 1790 | - | 113 | - | - | | |
| 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 5,94 | 21,55 | 4,52 | 128 | 27 | 98 | 0,11 | 1 | | |
| | | | | 17,03 | - | 101 | - | 97 | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 66,72 | 76,6 | 76,6 | 5111 | 5111 | 1022 | - | - |
| | | т | | - | 15,32 | - | 1022 | 100 | 0,32 | 21 |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 36,63 | 3,08 | 2,66 | 113 | 97 | 47 | - | - |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 14 | 34 | 97 | - | - |
| | | 2.УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 2,42 | 1023,7 | 97,07 | 2477 | 235 | 424 | 0,78 | 2 |
| | | м3 | | 112,5 | 36 | 272 | 87 | 118 | 0,18 | - |
| 11 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 7,18 | 1986,57 | 564,43 | 14264 | 4053 | 7665 | 3,33 | 24 |
| | | м3 | | 567 | 195,49 | 4071 | 1404 | 140 | 0,75 | 5 |
| 14 | С143018-142-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 | 3,56 | 16900 | - | 60164 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 1,64 | 17300 | - | 28372 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С143015-31 | Балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ | 0,152 | 18500 | - | 2812 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 19 | Е0124-2-8 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,05 | 556044,79 | 109728,41 | 27802 | 5486 | 12321 | 839 | 42 |
| | | км | | 159750 | 29805,34 | 7988 | 1490 | 130 | 146,62 | 7 |
| 20 | Е0124-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,01 | 212117,21 | 46381,71 | 2121 | 464 | 1210 | 424 | 4 |
| | | км | | 76050 | 17015,25 | 761 | 170 | 130 | 88,37 | 1 |
| 22 | Е0124-2-3 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,004 | 227532,14 | 47716,89 | 910 | 191 | 503 | 440 | 2 |
| | | км | | 79650 | 17008,5 | 319 | 68 | 130 | 88,36 | - |
| 23 | Е0124-2-4 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном | 0,003 | 258653,73 | 52482,23 | 776 | 157 | 422 | 494 | 1 |
| | | | | 91125 | 17035,5 | 273 | 51 | 130 | 88,49 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | км | | | | | | |
| 26 | С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм | м | 10 | 235 | - | 2350 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм | м | 4 | 515 | - | 2060 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | м | 3 | 714 | - | 2142 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм | м | 50 | 2250 | - | 112500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | С130810-76 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | шт | 1 | 227 | - | 227 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | С130810-79 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | шт | 3 | 401 | - | 1203 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С130810-85 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм | шт | 2 | 1610 | - | 3220 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | С130810-135 | -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм | шт | 1 | 495 | - | 495 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | СПрайс ТОО "Алатау-Алем"20011г | -Заглушка-50 | шт | 1 | 325,92 | - | 326 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0124-13-1 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара<br>компл | 2 | 758,61 | 389,61 | 1517 | 779 | 1067 | 1,73 | 3 |
| | | | | 317,25 | 93,15 | 635 | 186 | 130 | 0,38 | 1 |
| 41 | Е0124-13-2 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара<br>компл | 2 | 1222,18 | 640,55 | 2444 | 1281 | 1706 | 2,76 | 6 |
| | | | | 501,75 | 154,35 | 1004 | 309 | 130 | 0,63 | 1 |
| 42 | Е0124-13-3 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара<br>компл | 2 | 1317,43 | 664,93 | 2635 | 1330 | 1858 | 3,05 | 6 |
| | | | | 558 | 156,6 | 1116 | 313 | 130 | 0,65 | 1 |
| 44 | Е0124-13-5 | -Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара<br>компл | 2 | 3005,63 | 1463,25 | 6011 | 2927 | 4432 | 7,33 | 15 |
| | | | | 1365,75 | 338,85 | 2732 | 678 | 130 | 1,41 | 3 |
| 45 | С130902-10 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм<br>шт | 2 | 6880 | - | 13760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | С130902-11 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм<br>шт | 2 | 10400 | - | 20800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | С130902-4 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм<br>шт | 2 | 8500 | - | 17000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | С130902-56 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм<br>шт | 2 | 16300 | - | 32600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера УД2 | | | | | | | | | | |
| 86 | Е0107-62-1 | -Устройство камер со стенками из бетонных блоков<br>м3 | 3,41 | 9621,61 | 789,92 | 32810 | 2694 | 7994 | 8,27 | 28 |
| | | | | 1401,75 | 272,75 | 4780 | 930 | 140 | 1,04 | 4 |
| 87 | СПРАЙС "Караганда стройконструкция" | -Балка Б8<br>шт | 1 | 345,39 | - | 345 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные<br>м3 | 1,88 | 17300 | - | 32524 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)<br>м3 | 1,41 | 23200 | - | 32712 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ | 1,2 | 2740 | - | 3288 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | СПРАЙС "Караганда стройконструкция" | -Кольцо опорное КО6 | 4 | 900,72 | - | 3603 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060 | - | 32240 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,047 | 3792,87 | 304,24 | 178 | 14 | 170 | 20 | 1 |
| | | 1т | | 3330 | 114,75 | 157 | 5 | 105 | 0,56 | - |
| 95 | С130801-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Труба стальная 133х4 мм /сальник/ | 1,6 | 1336 | - | 2138 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10.СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | |
| 100 | СПРАЙС "Караганда стройконструкция"2011 | -Кольцо опорное КО6 | 1 | 900,72 | - | 901 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060 | - | 8060 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | С12021-237 | -Изделия закладные МН1 | 0,0096 | 154400 | - | 1482 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 11.АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 103 | Е0113-44-7 | -Очистка щетками | 34,36 | 60,75 | - | 2087 | - | 1879 | 0,34 | 12 |
| | | м2 | | 60,75 | - | 2087 | - | 90 | - | - |
| 104 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,6 | 21,8 | 0,05 | 449 | 1 | 108 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 120 | - | 90 | - | - |
| 105 | Е0113-26-21 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 39,2 | 20,99 | 0,02 | 823 | 1 | 110 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 3,13 | - | 123 | - | 90 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е0113-29-5 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС за 4 раза<br>м2 | 427,04 | 206<br>2,84 | 0,14<br>0,05 | 87969<br>1213 | 60<br>21 | 1111<br>90 | 0,01<br>- | 6<br>- |
| 107 | Е0126-11-8 | -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм<br>м | 50 | 217,07<br>114,75 | 51,23<br>19,13 | 10854<br>5738 | 2562<br>956 | 6694<br>100 | 0,64<br>0,09 | 32<br>5 |
| 108 | Е0126-11-2 | -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм<br>м | 12 | 142,95<br>79,88 | 33,05<br>12,38 | 1715<br>959 | 397<br>149 | 1107<br>100 | 0,44<br>0,06 | 5<br>1 |
| 109 | Е0126-17-10 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм<br>м | 108 | 426,03<br>326,25 | 27,58<br>10,35 | 46011<br>35235 | 2979<br>1118 | 36353<br>100 | 1,82<br>0,05 | 197<br>5 |
| 110 | С11011-864 | -Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм<br>т | 0,9091 | 97200<br>- | -<br>- | 88362<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | Е0126-18-10<br>прим | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм стеклопластом при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм<br>м | 44 | 322,02<br>217,8 | 33,05<br>12,38 | 14169<br>9583 | 1454<br>545 | 10128<br>100 | 1,24<br>0,06 | 55<br>3 |
| 112 | С11011-940 | -Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/<br>1000м2 | 0,0653 | 314500<br>- | -<br>- | 20531<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | С11031-46 | -Конструкции из матов минватных прошивных М-100 толщ.60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, диаметр труб 219 мм<br>м3 | 29,6 | 12600<br>- | -<br>- | 372960<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С ПРАЙС | -Шнур из минеральной ваты<br>м3 | 0,432 | 5290,89<br>- | -<br>- | 2286<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | Е0116-27-11 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм<br>1врезка | 2 | 21325,09<br>1813,5 | 288,09<br>108 | 42650<br>3627 | 576<br>216 | 4919<br>128 | 10,4<br>0,53 | 21<br>1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге<br>Тенге | | | 1214064<br>86456 | 35898<br>10618 | | | 487<br>64 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 919136 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 137198 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 93232 | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 489313 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 174475 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 103256 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 52 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 15488 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 61344 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1083736 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 581 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 108720 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1482 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1482 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 89 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1571 | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 293445 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 38447 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 3843 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 250795 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 4919 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 738 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 17902 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 316266 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 24 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4581 | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 1401572 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 605 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 113301 | - | - |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооркужения 0,5% | 7008 |
| Итого: | 1408580 |
| Зимнее удорожание 3,96% | 55780 |
| Выслуга лет 1% | 14086 |
| Доп.отпуска 0,4% | 5634 |
| Итого: | 1484080 |
| Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951 -60% | 1737264 |
| Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088 -40% | 1239504 |
| Имтого: | 2976768 |
| Налоги ,сборы,обязательные платежи, 2% | 59535 |
| Итого: | 3036303 |
| НДС 12% | 364356 |
| Всего: | 3400659 |

Принял:

Начальник отдела оперативного управления,
контроля и проверки выполненных работ

Кенжебаев_С.Н.

Директор
ТОО «Механомонтаж»

Жовнер С.П.

Трубачев Н.М.

Технадзор ИП „Кергелов Е.Д"
Ер. Кергел Кергелов Е.Д