АКТ
Приемочной комиссии
О приемке построенного объекта в эксплуатацию

г.Саркан от «28» 10 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом за №14 от «15» октября 2015 г. ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в составе:

Председатель комиссии:
Разбеков М.М. – Заместитель акима Сарканского района

Заместитель председателя комиссии:
Кауменов А.Б. – Руководитель ГУ «Сарканский районный отдел ПТ и АД»

Члены комиссии:
Сулейменов М. – Аким Шатырбайского сельского округа
Абдыгалымов М. – Руководитель «Группы дорожной патрульной полиции РОВД Сарканского района», майор полиции (по согласованию)
Рыскулов Р.Б. – Директор ТОО «NewConstruction»
Кравченко О.А. – Директор ТОО «KravИнжиниринг»
Жакаев Е.С. – Директор ТОО «Гидротехник жоба»

Установила:

1. Заказчиком ГУ «Сарканский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)
По адресу : Алматинская область Сарканский район с.Шатырбай
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 9 от 11.09.2015 г. с ГУ «Саркандский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиом ТОО «NewConstruction»
(наименование организации)

3. Выполнившим **«Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(виды работ)
И субподрядными организациями нет
(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Гидротехник Жоба», государственная лицензия МКЛ № 00342 от 17.03.2006. г., выдана ГАСК Алматинской области
(наименование организации)
Выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-1089/12 от 21 декабря 2012 г. Выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области
(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Саркандский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **сентябрь месяц 2015 г.** Окончание работ **октябрь месяц 2015 г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, сертификаты соответствия
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – **71 038,581** тыс. тенге (в т.ч. СМР – 69953,602 тыс.тенге, технадзор – 945,072 тыс.тенге, авторский надзор – 139,907 тыс.тенге). Фактическая стоимость выполненных работ в 2015 году – **33000,0** тыс.тенге (в т.ч. СМР – 32930,09 тыс. тенге, тех.надзор –0 тыс.тенге, авторский надзор – 69,91 тыс.тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение приемочной комиссии:

1. Предъявленный к приемке объект **««Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугымаиова и Бейсебаева с. Шатырбай Сарканского района Алматинской области»**
(наименование объекта (комплекса))

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии **Разбеков М. М.**

Заместитель председателя комиссии **Кауменов А. Б.**

Члены комиссии: **Сулейменов М.К.**

Абдыгалымов М.

Рыскулов Р. Б.

Кравченко О. А.

Жакаев Е. С.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Саркан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО "New Construction"

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева в с. Шатырбай Саркандского района Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См. 2-1-1 Средний ремонт дорожного покрытия ул. Нугыманова								
3	Е27-2-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	1516	52,66	7,06	79833	10703	7722	0,0169	26
		м2 основания или покрытия		2,68	1,15	4063	1743	133	0,00388	6
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=0,150;	227,4	1400		318360				
		м3								
10	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1296	44588,77	4677,52	5779	606	479	7,13	1
		т битума		1253,25	1525,5	162	198	133	6,78	1
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,3	40097,59	339,59	92224	781	431	0,58	1
		т		–	140,94	–	324	133	0,58	1
12	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1820	329,65	34,57	599963	62917	34833	0,0398	72
		м2 основания								

			6,01	8,38	10938	15252	133	0,02882	52
13	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-4,000;	-7280	25,16	1,37	-183165	-9974	-4938	0,00062	-5
		м2 основания		0,1	0,41	-728	-2985	133	0,00133	-10
14	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	220,005	381,14	5,88	83853	1294	2536	0,0451	10
		м2 покрытия		7,02	1,65	1544	363	133	0,00618	1
15	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	440,01	61,46	0,02	27043	9	117	0,00136	1
		м2 покрытия		0,19	0,01	84	4	133	0,00003	–
16	Е27-63-13	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 50 % от объема грунта	1516	243,28	14,52	368812	22012	4092	–	–
		м2 покрытия полосы и обочин		–	2,03	–	3077	133	0,00677	10
	См. 2-1-2 Средний ремонт дорожного покрытия ул.Бейсенбаева									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	3681	202,84	196,64	746654	723832	70449	0,0349	128
		м2		6,04	8,35	22233	30736	133	0,0336	124
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	313,906	26	26	8162	8162	1632	–	–
		т		–	5,2	–	1632	100	0,01092	3
3	Е27-2-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно-(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей	7564	52,66	7,06	398320	53402	38531	0,0169	128
		м2 основания или покрытия		2,68	1,15	20272	8699	133	0,00388	29
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=0,150;	1134,6	1400		1588440				

	м3								
5 Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1547	21,9	21,9	33879	33879	11420	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	7,61	–	11773	97	0,02487	38
6 Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=3,000;	4641	3,2	3,2	14851	14851	5042	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,12	–	5198	97	0,00367	17
7 Е1-137-1	Полив водой грунта оснований	3713	6,11	–	22686	–	21646	0,061	226
	м2 уплотненной площади основания		6,01	–	22315	–	97	–	–
8 Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3668	305,22	18,86	1119547	69178	47175	0,0215	79
	м2 основания		3,89	5,78	14269	21201	133	0,01978	73
9 Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000;	11139	25,18	1,51	280480	16820	8297	0,00069	8
	м2 основания		0,11	0,45	1225	5013	133	0,00147	16
10 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,5	44588,77	4677,52	156061	16371	12934	7,13	25
	т битума		1253,25	1525,5	4386	5339	133	6,78	24
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,5	40097,59	339,59	140342	1189	656	0,58	2
	т		–	140,94	–	493	133	0,58	2
12 Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	7140	329,65	34,57	2353701	246830	136650	0,0398	284
	м2 основания		6,01	8,38	42911	59833	133	0,02882	206
13 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-4,000;	-28560	25,16	1,37	-718570	-39127	-19373	0,00062	-18

	м2 основания		0,1	0,41	-2856	-11710	133	0,00133	-38
14 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	4430	381,14	5,88	1688450	26048	51084	0,0451	200
	м2 покрытия		7,02	1,65	31099	7310	133	0,00618	27
15 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	8860	61,46	0,02	544536	177	2357	0,00136	12
	м2 покрытия		0,19	0,01	1683	89	133	0,00003	–
16 Е27-63-13	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 50 % от объема грунта	2380	243,28	14,52	579006	34558	6425	–	–
	м2 покрытия полосы и обочин		–	2,03	–	4831	133	0,00677	16

См. 2-1-3 Трубчатые переезды из ж/б звеньев

1 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	24	659,25	–	15822	–	17879	3,56	85
	м3 грунта		659,25	–	15822	–	113	–	–
2 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	15	190,58	–	2859	–	3231	1,38	21
	м3 грунта		190,58	–	2859	–	113	–	–
3 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	51	29,62	28,58	1511	1458	522	0,0069	–
	м3 грунта		0,99	9,56	50	488	97	0,035	2
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650;	84,15	76,6	76,6	6446	6446	1289	–	–
	т		–	15,32	–	1289	100	0,03217	3
5 Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов	51	35,51	35,04	1811	1787	608	0,0033	–
	м3 грунта		0,47	11,82	24	603	97	0,0422	2

6 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 4 группы механизированным способом	252	1,81	1,81	456	456	98	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	101	97	0,00134	–
7 Е30-54-1 (ДМ)	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,84	4545	2961	31088	20253	17550	9,44	65
	м3		1584	769,86	10835	5266	109	2,632	18
8 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	5,2386	6589,26	3701,25	34518	19389	16800	11,8	62
	м3		1980	962,33	10372	5041	109	3,29	17
9 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	27	11200		302400				
	шт								
	Всего прямые затраты				**10746158**	**1344307**			**1413**
					213562	**181201**			**640**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9188289				
	Накладные расходы, тенге				498174				
	- заработная плата, тенге				74726				
	- трудоемкость, чел-ч				249				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				6211				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				675033				
	Всего				**11919365**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				171639				
	- сметная заработная плата, тенге				78954				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				481				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				119194				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				47677				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12257875**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**27384093**
- материалы, тенге	20526638
- сметная заработная плата, тенге	1598011
Налог (2 %)	547682
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27931775,31**
НДС (12 %)	3351813
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31283588,35**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Саркан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: ТОО "New Construction"

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия дорог улиц Нугыманова и Бейсебаева в с. Шатырбай Саркандского района Алматинской области"

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	См. 2-1-3 Трубчатые переезды из ж/б звеньев									
8	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,6013	6589,26	3701,25	10551	5927	5136	11,8	19
		м3		1980	962,33	3171	1541	109	3,29	5
9	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	9	11200		100800				
		шт								
10	Е30-7-1	Устройство монолитной подготовки	3,6	9329,01	532,08	33584	1915	2221	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1563	475	109	0,434	2
11	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	1,26	9849,21	532,08	12410	670	777	2,55	3
		м3		434,25	131,85	547	166	109	0,434	1
12	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	3,6	2576,78	516,53	9276	1860	1538	1,63	6
		м3		254,25	137,7	915	496	109	0,48	2
13	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	150	68,29	7,38	10244	1107	9913	0,409	61

		м2								
				60,75	2,79	9113	419	104	0,0136	2
14	Е30-7-1	Устройство смотровых колодцев	2,82	9645,21	532,08	27199	1500	1741	2,55	7
		м3								
				434,25	131,85	1225	372	109	0,434	1
15	Е9-53-1	Монтаж конструкций корпусов решеток	0,702	14806,01	1133,15	10394	795	8398	82,1	58
		т конструкций								
				12892,5	398,25	9051	280	90	1,95	1
16	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,702	147100		103264				
		т								
17	Е23-24-1	Установка чугунных решеток	18,8387	12682,59	35,42	238924	667	5455	1,31	25
		шт								
				209,25	13,5	3942	254	130	0,07	1
		Всего прямые затраты				**556646**	**14441**			**188**
						29527	**4003**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				512678				
		Накладные расходы, тенге				35179				
		- заработная плата, тенге				5277				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35510				
		Всего				**627335**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				9034				
		- сметная заработная плата, тенге				4156				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6273				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2509				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**645151**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1441267**				
		- материалы, тенге				1145323				

- сметная заработная плата, тенге	115598
Налог (2 %)	28825
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1470093,44
НДС (12 %)	176411
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1646504,65**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: