Подрядчик: ТОО « Теплотранзит Караганда»
Субподрядчик:ТОО фирма «Механомонтаж»

Форма №3

Договор №188 от 05. сентября.2012г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года.

Объект: замена аварийных участков тепловых сетей
Подземная прокладка трубопроводов тепломагистрали М5

тенге

1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	9 779 448
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	2 933 834
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5. Вид выполняемых работ	Строительно-монтажные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 779 448
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2012 года.	9 779 448
8. Удержание аванса	2 933 834
9.Удержание резерва 5%	488 972
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 356 642

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда»

_____ А.В. Ляпунов

Субподрядчик:
Директор ТОО фирмы «Механомонтаж»

_____ С.П.Жовнер.

Подрядчик ТОО «Теплотранзит Караганда»
Субподрядчик ТОО фирма «Механомонтаж»

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2012г.
Подземная прокладка трубопроводов тепломагистрали М5.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	6,3	408,11	169,61	2571	1069	2032	1,55	10
				238,5	4,07	1503	26	133	0,01	-
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	470	23,36	22,08	10979	10377	3118	0,01	4
				1,28	5,56	602	2612	97	0,02	9
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	30	262,72	-	7881	-	8906	1,85	55
				262,72	-	7881	-	113	-	-
4	Е0107-61-1к-0,8	-Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	276	905,15	451,55	249821	124627	235701	2,66	735
				453,6	156,39	125194	43164	140	0,6	166
5	Е0126-24-23-к=0,6	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-1220 мм м	500	19,58	-	9789	-	9789	0,12	61
				19,58	-	9789	-	100	-	-
6	Е0126-10-10-к-0,6	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-1220 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ м	500	301,66	69,46	150831	34731	129129	1,07	537
				232,2	26,06	116100	13029	100	0,13	64
7	Е0124-2-18 к=0,6	-Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм км	0,5	649773,61	323073,61	324887	161537	257611	1710	855
				326700	69624,09	163350	34812	130	278,65	139
8	Е0124-2-18	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и	0,5	1217336,15	538456,02	608668	269228	429351	2850	1425
				544500	116040,15	272250	58020	130	464,41	232

	температуре 150 гр.С								
		км							
9	Е0122-12-16-	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,5	339756,39	253975,14	169878	126988	109747	428	214
				72900	95942,25	36450	47971	130	468,58	234
		км								
10	Е0126-10-10-	Изоляция трубопроводов диаметром 325-1220 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 100 мм	500	544,51	115,77	272255	57885	215215	1,79	895
				387	43,43	193500	21715	100	0,21	106
		м								
11	Е0126-24-23-	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-1220 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	500	32,63	-	16315	-	16315	0,2	102
				32,63	-	16315	-	100	-	-
		м								
12	Е0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	276	1187,57	564,43	327770	155784	294626	3,33	919
				567	195,49	156492	53955	140	0,75	208
		м3								
13	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	500	6,48	6,48	3240	3240	1020	-	-
				-	2,1	-	1052	97	0,01	4
		м3								
14	Е0101-30-2 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1200	0,2	0,2	243	243	82	-	-
				-	0,07	-	84	97	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2155129	945708			5813
			Тенге			1099425	276441			1163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2155129	-	-		-
	Материалы -		Тенге			109995	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1375866	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1712643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		856
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	256896	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			232066	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4099838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7832
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1632763	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4099838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7832
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1632763	-		-
	Итого в текущих ценах 2012г. К-2,088					8560441				

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	171209
Итого:	8731650
НДС 12%	1047798
Всего:	9779448

Подрядчик:

Субподрядчик: