Форма 9 кс

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"

Доп. согл № 557/1 от 06.09.2018 г. к договору №496 от 30.07.2018г

Наименование строительства и его адрес :«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 28 сентября 2018 года

код	код	Договор		Источник		организационно правовая форма	
		№496	от 30.07.2018г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**22 830 786**	**20 384 630,36**							**2 446 155,64**	
по акту № 1	2 841 891	2 537 402,68							304 488,32	
по акту №2	16 332 434	14 582 530,36							1 749 903,64	
по акту №3	3 287 167	2 934 970,54							352 196,46	
по акту № 4	369 294	329 726,79							39 567,21	
Итого за месяц	**22 830 786**	**20 384 630,37**							**2 446 155,63**	
Договор п.3.4. предоплата 30%	6 849 236	6 115 389,29							733 846,71	
удержание согласно договора 5%	**0**	**0,00**							**0,00**	
Итого к оплате	**15 981 550**	**14 269 241,08**							**1 712 308,92**	**15 981 550,00**
Итого к оплате	Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят тенге 00 тиын									

Заказчик:

Председатель Правления АО "Трамвайное управление города Павлодара"

А.Ж.Жангазин

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "АМБ "

А.Н.Багин

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл № 557/1 от 06.09.2018 г. к договору №496 от 30.07.2018г
Наименование работ :«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".

Акт № 1
приемки выполненных работ от 26 сентября 2018 г.
(локальная смета 1-1-9)

Подготовка территории строительства. Переезд ул. Кутузова - ул. Жаяу Мусы (стесненные условия, работа под ЛЭП 1,15*1,2)

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтаж элементов путей										
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка на проезжей части средней толщиной 10 см (проезжая часть) НР = 108 %	м3 конструкции	25,7	3279,77	1435,95	84290	36904	0	67554	163992
					1843,81	590,04	47386	15164	0	12148	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка на проезжей части средней толщиной 5 см (пешеходная часть) НР = 108 %	м3 конструкции	0,9	3280	1436,67	2952	1293	0	2365	5742
					1843,33	590	1659	531	0	425	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- вырезка балласта НР = 72 %	м3 грунта	213	1426,48	0	303840	0	0	218765	564413
					1426,48	0	303840	0	0	41808	
4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	426	70		29820	0	0	0	32206
					0		0	0	0	2386	
5	4102-0103-1013	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км на полигон ТБО	т	426	252		107352	0	0	0	115940

					0		0	0	0	8588	
6	1128-0108-0301	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно из трамвайных рельсов Т 62 и Р65 НР = 87 %	км пути	0,115	2599765,22	933495,65	298973	107352	0	191698	529925
					1666269,57	249756,52	191621	28722	0	39254	
7	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км на территорию трамвайного управления	т	31,362	155		4861	0	0	0	5250
					0		0	0	0	389	
	Раздел 2 восстановление а/б покрытия										
	2.1 восстановление а/б покрытия по проезжей части (вне переезда)										
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному балласту из расчета 0,5 л/м2 (вне переезда) НР = 108 %	т	0,07	125085,71	2228,57	8756	156	8600	79	9542
					0	1042,86	0	73	0	707	
9	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6 см НР = 108 %	м2 покрытия	133	1471,01	124,4	195644	16545	172414	12159	224427
					50,26	34,38	6685	4573	0	16624	
10	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 к 4 НР = 108 % ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 покрытия	133	650,27	0,11	86486	15	86399	78	93489
					0,54	0	72	0	0	6925	
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,3 л/м2 НР = 108 %	т	0,04	125075	2225	5003	89	4914	44	5451
					0	1025	0	41	0	404	

12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	133	1840,04	124,68	244725	16582	221458	12174	277451
					50,26	34,49	6685	4587	0	20552	
2.2 восстановление а/б покрытия по проезжей части (в зоне переезда)											
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному балласту из расчета 0,3 л/м2 (в зоне переезда) НР = 108 %	т	0,04	125075	2225	5003	89	4914	44	5451
					0	1025	0	41	0	404	
14	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см, к=2) НР = 108 %	м2 покрытия	124	1840,06	124,68	228167	15460	206474	11350	258678
					50,27	34,48	6233	4276	0	19161	
15	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	124	415,62	0,06	51537	7	51497	36	55699
					0,27	0	33	0	0	4126	
2.3 восстановление а/б покрытия пешеходной части											
16	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство тип Б МII НР = 108 %	м2 покрытия	18	1447,72	3,61	26059	65	22303	4009	32473
					205,06	1,17	3691	21	0	2405	
17	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 покрытия	18	917,39	0	16513	0	14134	2569	20609
					132,17	0	2379	0	0	1527	

Итого по смете		**2 400 738**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		570 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		194 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		58 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге		793 107
Накладные расходы, тенге		522 924
Сметная прибыль (8 %), тенге		177 833
Итого по смете на подряд, тенге		**2 400 738**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8		46 094
Итого с временными:		**2 446 832**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)		45 756
Итого с зимними:		**2 492 588**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 22.05.18 г.		2 492 588
Непредвиденные работы и затраты 2%		49 852
Итого с непредвиденными:		**2 542 441,07**
Итого с коэффициент условной скидки к=	**0,9980182210**	**2 537 402,68**
НДС 12%		304 488,32
Всего по акту :		**2 841 891,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель Правления _____ **Жангазин А.Ж.**

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Махметов К.Б.**

Начальник ПТО_____ **Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____ **Султанов Р.Ш.**

Начальник СП_____ **Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС_____ **Сунгурова И.Н.**

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ" _____ **Гаскарин А.С.**

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____ **Багин А.Н.**

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл № 557/1 от 06.09.2018 г. к договору №496 от 30.07.2018г
Наименование работ :«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".

Акт № 2
приемки выполненных работ от 28 сентября 2018 г.
(локальная смета 2-2-9)

Верхнее строение пути. Переезд ул. Кутузова - ул.Жаяу Мусы (работа под напряжением,стесненные условия производства работ к1,15*1,2=1,38)

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 верхнее строение пути										
1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	372	8,42	8,42	3132	3132	0	568	3996
					0	2,12	0	789	0	296	
2	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, . Устройство НР = 84 % К=0,100;	м3 подушки	37,7	4467,27	230,13	168416	8676	75766	73883	261683
					2227,43	105,62	83974	3982	0	19384	
3	1128-0112-0101	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами НР = 87 %	1000 м3 балласта в призме	0,218	7790348,62	468018,35	1698296	102028	1329164	260533	2115535
					1225247,71	148435,78	267104	32359	0	156706	
4	1128-0104-0403	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении рельс при количестве шпал 1680 НР = 87 %	км пути	0,031	1900516,13	880161,29	58916	27285	102	33969	100316
					1017064,52	242451,61	31529	7516	0	7431	
5	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	52	5928		308256		308256	0	332916

				0		0		0	24660	
6	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	62,5	20549		1284313		1284313	0	1387058
					0		0		0	102745	
7	2401-0103-0601	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014 312*0,378/1000	т	0,118	350960		41413		41413	0	44726
					0		0		0	3313	
8	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75 104*7,66/1000	т	0,797	482154		384277		384277	0	415019
					0		0		0	30742	
9	2401-0104-0102	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,104	415571		43219		43219	0	46677
					0		0		0	3458	
10	1128-0104-0403	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении рельс рельс Т62 при количестве шпал 1680 (вне переезда) НР = 87 %	км пути	0,03471	1900512,82	880153,85	65967	30550	114	38036	112323
					1017076,92	242461,54	35303	8416	0	8320	
11	1128-0104-0404	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км 2000 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении (в зоне переезда и пересечение путей) НР = 87 %	км пути	0,047	2098659,57	974000	98637	45778	192	56643	167702
					1120574,47	264680,85	52667	12440	0	12422	
12	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	111	5928		658008		658008	0	710649
					0		0		0	52641	
13	2401-0102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003	м3	3,253	104252		339132		339132	0	366263

				0		0		0	27131	
14 1109-0701-0102	Гнутье рельс рельсосгибочным станком 141*62,05/1000 НР = 69 %	т конструкций	8,749	45877,59	10199,11	401383	89232	7205	227832	679552
				34854,95	2885,59	304946	25246	0	50337	
15 2901-0011-0011 (пл)ТОО КазМетСервис	Рельс трамвайный Т62 171*62,05/1000	тн	10,14	478571		0		0	0	0
				0		0		0	0	
16 2401-0103-0601	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014 614*0,378/1000	т	0,232	350960		81423		81423	0	87937
				0		0		0	6514	
17 2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75 307*7,66/1000	т	2,352	482154		1134026		1134026	0	1224748
				0		0		0	90722	
18 2401-0104-0102	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,307	415571		127580		127580	0	137786
				0		0		0	10206	
19 1128-0307-0101	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка-тяга путевая (в зоне переезда) НР = 87 %	100 шт.	0,2	21520	6285	4304	1257	102	2736	7603
				14725	1000	2945	200	0	563	
20 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012-тяга плоская 20*7.5/1000	т	0,15	614991		92249		92249	0	99629
				0		0		0	7380	
21 1109-0501-0301	Установка тяги путевой НР = 69 % К=2,000;	болт	38	164,58	1,03	6254	39	0	4300	11398
				163,55	0,45	6215	17	0	844	
22 2905-0057-0057 (пл)ОАО НМЗ	Тяга путевая ТП-24 1350*5,61	шт	19	7574		143906		143906	0	155418
				0		0		0	11512	

23	2905-0056-0056 (пл)КАзМетСервис	Накладки Тв (наружная и внутренняя)	кт	16	53571		857136		857136	0	925707
					0		0		0	68571	
24	2401-0103-0102	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 (4 отверстия) ГОСТ 8193-73 12*23,78/1000	т	0,285	457263		130320		130320	0	140746
					0		0		0	10426	
25	2901-0506-0001 (пл) ПО Казметсервис	Накладка переходная Р65/Т62 42857,14	шт	8	42857		342856		342856	0	370284
					0		0		0	27428	
26	2401-0103-0201	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 24*1,03/1000	т	0,025	457864		11447		11447	0	12363
					0		0		0	916	
27	2401-0103-0203	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93 80*0,806/1000	т	0,064	668894		42809		42809	0	46234
					0		0		0	3425	
28	1128-0113-0103	Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию Рихтовка (3 м в каждую сторону от зоны работ) НР = 87 %	км пути	0,031	1124741,94	2709,68	34867	84	0	30261	70338
					1122032,26	0	34783	0	0	5210	
29	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 240 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2,2	623,64	24,55	1372	54	902	310	1817
					189,09	6,82	416	15	0	135	
30	2900-0001-0005 (пл)	Алюминотермитная сварка стыков рельс	стык	26	133928		3482128		3482128	0	3760698
					0		0		0	278570	

Итого по смете	**13 797 121**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	819 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 115

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		90 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10 918 045
Накладные расходы, тенге		729 071
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 022 008
Итого по смете на подряд, тенге		**13 797 121**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8		264 905
Итого с временными:		**14 062 026**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)		262 960
Итого с зимними:		**14 324 986**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 22.05.18 г.		14 324 986
Непредвиденные работы и затраты 2%		286 500
Итого с непредвиденными:		**14 611 486,68**
Итого с коэффициент условной скидки	к= **0,9980182210**	**14 582 530,36**
НДС 12%		1 749 903,64
Всего по акту :		**16 332 434,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель Правления _____ **Жангазин А.Ж.**

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Махметов К.Б.**

Начальник ПТО_____ **Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____ **Султанов Р.Ш.**

Начальник СП_____ **Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС_____ **Сунгурова И.Н.**

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____ **Таскарин А.С.**

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____ **Багин А.Н.**

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл № 557/1 от 06.09.2018 г. к договору №496 от 30.07.2018г
Наименование работ :«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".

Акт № 3
приемки выполненных работ от 26 сентября 2018 г.
(локальная смета 2-1-9)

Переезд ул. 1Кутузова-ул. Жаяу-Мусы (коэф сб.28 табл.2, п3.1 -1,15; работа под действующей ЛЭП-1,2; общий коэффициент

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,8	22315,21	1088,54	107113	5225	95101	7865
					1413,96	386,67	6787	1856	0	9198
2	1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж- несьемная опалубка НР = 69 %	т конструкций	2,50142	59090,04	18882,47	147809	47233	20745	61588
					31914,27	3768,66	79831	9427	0	16752
3	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,50142	221887		555033	0	555033	0
					0		0	0	0	44403
4	2903-0012-0012 (пл)	Надбавка на марку стали С245	тн	2,50142	5772		14438	0	14438	0
					0		0	0	0	1155

5 1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу- изготовление опалубки НР = 69 %	т конструкций	2,50142	206428,75	64054,02	516365	160226	12630	271518
				137325,6	19986,65	343509	49995	0	63031
6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В30 (W4.F200) НР = 91 %	м3	17,2	27672,44	1694,36	475966	29143	408287	44521
				2240,47	603,95	38536	10388	0	41639
7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 10 мм	т	1,002	195527		195918	0	195918	0
				0		0	0	0	15673
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 8мм	т	0,59921	195527		117162	0	117162	0
				0		0	0	0	9373
9 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 д 8-соединительные стержни	т	0,081	215524		17457	0	17457	0
				0		0	0	0	1397
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012- д 12 мм- штыри	т	0,1855	207252		38445	0	38445	0
				0		0	0	0	3076

Итого по смете	**2 776 895**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	468 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 475 216

Накладные расходы, тенге		385 492
Сметная прибыль (8 %), тенге		205 697
Итого по смете на подряд, тенге		**2 776 895**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8		53 316
Итого с временными:		**2 830 211**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)		52 925
Итого с зимними:		**2 883 136**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 22.05.18 г.		2 883 136
Непредвиденные работы и затраты 2%		57 663
Итого с непредвиденными:		**2 940 799,11**
Итого с коэффициент условной скидки к=	**0,9980182210**	**2 934 970,54**
НДС 12%		352 196,46
Всего по акту :		**3 287 167,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Председатель Правления _____ **Жангазин А.Ж.**

Директор _____ **Багин А.Н.**

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Махметов К.Б.**

Начальник ПТО_____ **Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____ **Султанов Р.Ш.**

Начальник СП_____ **Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС_____ **Сунгурова И.Н.**

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____ **Гаскарин А.С.**

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"
Доп. согл № 557/1 от 06.09.2018 г. к договору №496 от 30.07.2018г
Наименование работ :«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".

Акт №4
приемки выполненных работ от 26 сентября 2018 г.
(локальная смета 2-3-9)

Дополнительные затраты на перевозку материалов сверх 30 км, учтенных СНБ Переезд ул. Кутузова - ул. Жаяу Мусы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4108-0202-1030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км рельс Т62, накладки 1415 км	т	11,36	745		8463	0	0	0	9140
					0		0	0	0	677	
2	4108-0202-1991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км 1445-30=1415 К=11,360;	т·км	16074,4	17		273265	0	0	0	295126
					0		0	0	0	21861	
3	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,14	3676		515	0	0	0	556
					0		0	0	0	41	
4	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км 3154-200=2954 К=0,140;	т·км	413,56	16		6617	0	0	0	7146
					0		0	0	0	529	
		Итого по смете					**311 968**				

в том числе		
- перевозка грузов, тенге		288 860
Сметная прибыль (8 %), тенге		23 108
Итого по смете на подряд, тенге		**311 968**
Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8		5 990
Итого с временными:		**317 958**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)		5 946
Итого с зимними:		**323 904**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 22.05.18 г.		323 904
Непредвиденные работы и затраты 2%		6 478
Итого с непредвиденными:		**330 382,14**
Итого с коэффициент условной скидки к=	**0,9980182210**	**329 726,79**
НДС 12%		39 567,21
Всего по акту :		**369 294,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель Правления _____ **Жангазин А.Ж.**

Заместитель председателя Правления по производству_____**Махметов К.Б.**

Начальник ПТО_____**Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____**Султанов Р.Ш.**

Начальник СП_____**Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС_____**Сунгурова И.Н.**

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____**Таскарин А.С.**

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____**Багин А.Н.**