Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___» _____ 2018г.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Булкайыр Дарын Бейбітұлы, 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13

[illegible]

на основании
Декларация о [illegible] ТОО [illegible] Коржавцев Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1

[illegible]

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермухайбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.

[illegible]

произведя осмотр [illegible] эксплуатацию объекта Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

[illegible]

по адресу Республика Казахстан, [illegible] Караганда, Октябрьский район, УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

[illegible]

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
- Сметной документации [illegible] «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение № 78 р от 2 [illegible]
- Технических условий № 6109 [illegible] дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал производства работ
- Журнал технического надзора

[illegible]

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года
№

2. Строительство [illegible]

начало работ ____ май 2018 г.;
(число, год)

окончание работ ____ октябрь 2018 г.;
(число, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0 ;
фактически, месяц: 6,0

3. Объект (комплекс) имеет следующие [illegible] технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная [illegible] вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих [illegible] является по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответствующей [illegible] видам услуг):

Перечень запроса [illegible]
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	12	шт	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	м2	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	м2	675
Скамья тип СК-006	шт	24	шт	19
Урна тип У-001	шт	21	шт	19

3.1 Технологические [illegible] характеризуются следующими данными:
[illegible] документации.

Наружное освещение
- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Караганды Жарык».

- Точкой подключения является [illegible] ПС «Н.Майкудук».

- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 [illegible] в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип [illegible]-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство [illegible] фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ.
-Установка бортовых бетонных камней М-300 ГОСТ-6665-91.
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

[illegible]

Жилой [illegible]

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число мажей	шаж		
Общий строительный объем	[illegible] (далее - м3)		

В том числе подземной части	м²		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 21 981 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21 981 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Булқайыр Дарын Бейбітұлы _____ **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор
директор Омаров Маханбет Құршықбайұлы _____ **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор
Директор _____ **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____ **М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Декларация о соответствии

«___» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года, город Караганда, мкр Орбита 1 дом 9 - 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акимарайона Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 года,**

наименование организации

в лице **директора Сунгур Хидаят Аттила,**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,0** .
фактически, месяц: **8,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации фамилия, имя отчество (при наличии) подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РАЙС KZ»

Директор **Копжасаров М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

"РАЙС KZ"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"
Наименование стройки - Работы по благоустройству дворовой территории ул. Белинского, дом 39,41,43,45,47,49,51
Наименование объекта -Работы по благоустройству дворовой территории ул. Белинского, дом 39,41,43,45,47,49,51
Договор № 18/05-18-1

АКТ №1

приемки выполненных работ от 25 июня 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ											
1	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	3	2573,77	654,93	7721	1965	1	5338	14105
					1918,84	305,52	5757	917		1045	
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	3	23096,16	8427,81	69288	25283	6097	37529	115363
					12636,00	3001,01	37908	9003		8545	
3	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	3	53571,43	--	160714	--	160714	--	173571
					--	--	--	--		12857	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	3	4399,01	2375,59	13197	7127	52	7003	21816
					2005,98	912,06	6018	2736		1616	
5	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	3	97328,00	--	291984	--	291984	--	315343
					--	--	--	--		23359	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				542905	34375	458848	49870	640198
							49682	12656	--	47422	
Стоимость монтажных работ			Тенге				291984				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				291984				
Сметная прибыль			Тенге				23359				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				315343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90207				
	Материалы		Тенге				6149				
	Всего заработная плата		Тенге					62338			
		Накладные расходы	Тенге				49871				
		Сметная прибыль	Тенге				11206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					62338			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160714				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				640198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					62338			
		РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
6	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	650	107,40	101,73	64440	61036	--	14767	85544
					5,67	28,51	3404	17106		6337	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорога/**	м3 грунта	240	44,10	44,10	10585	10585	--	2673	14318
					--	15,47	--	3712		1061	
8	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	128,334	1626,94	1443,55	208791	185257	--	67116	297980
					183,38	300,85	23534	38610		22073	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	500	947,30	209,76	473651	104879	354516	50616	566208
					28,51	65,22	14256	32611		41941	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4	143527,92	1638,21	57411	655	56756	337	62368
					--	780,10	--	312		4620	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	500	1789,72	91,13	894859	45565	830377	34439	1003642
					37,83	25,94	18917	12971		74344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиныпокрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	500	828,90	0,09	414448	43	414202	219	447840
					0,41	--	203	--		33173	
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	200	639,68	--	127936	--	--	138170	287395
					639,68	--	127936	--		21288	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	250	1694,14	27,66	423536	6914	255209	177095	648682
					645,65	10,26	161413	2565		48051	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,75	36610,00	--	393558	--	393558	--	425042
					--	--	--	--		31485	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	42,5	730,94	--	31065	--	--	22367	57707
					730,94	--	31065	--		4275	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	20	665,52	--	13310	--	--	9583	24725
					665,52	--	13310	--		1832	
		ДРЕНАЖ									
18	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,4	249,33	240,62	1346	1299	1	268	1744
					8,58	60,46	46	326		129	
19	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность до 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	7,56	400,00	--	3024	--		--	3266
					--	--	--	--		242	
20	1127-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах	м3 лотка	0,585	2388,62	1699,39	1397	994	131	445	1990
					464,31	240,41	272	141		147	
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035919	291214,00	--	10460	--	10460	--	11297
					--	--	--	--		837	
22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Прим.	Решетки лотков.Изготовление	т конструкций	0,2335179	144004,30	36341,44	33628	8486	1214	18308	56090
					102466,00	11156,84	23928	2605		4155	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2335179	49233,19	2528,35	11497	590	656	7139	20126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					43897,20	406,90	10251	95		1491	
24	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,1375714	265869,00	--	36576	--	36576	--	39502
					--	--	--	--		2926	
25	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0959464	189897,00	--	18220	--	18220	--	19678
					--	--	--	--		1458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3229737	426304	2371876	543542	4075144
							428534	111055	--	301865	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3184613				
		Материалы	Тенге				1911192				
		Всего заработная плата	Тенге					502710			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65256				
		Местные материалы	Тенге				393558				
		Транспортные расходы	Тенге				3024				
		Накладные расходы	Тенге				518097				
		Сметная прибыль	Тенге				296217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3998927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					502710			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45124				
		Материалы	Тенге				1869				
		Всего заработная плата	Тенге					36879			
		Накладные расходы	Тенге				25446				
		Сметная прибыль	Тенге				5646				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4075144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					539589			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3772643	460679	2830724	593412	4715342
							478217	123710	--	349287	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				291984				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				291984				
		Сметная прибыль	Тенге				23359				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				315343				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3274820				
		Материалы	Тенге				1917342				
		Всего заработная плата	Тенге					565048			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65256				
		Местные материалы	Тенге				393558				
		Транспортные расходы	Тенге				3024				
		Накладные расходы	Тенге				567968				
		Сметная прибыль	Тенге				307423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4150211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					565048			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205839				
	Материалы		Тенге				1869				
	Всего заработная плата		Тенге					36879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160714				
		Накладные расходы	Тенге				25446				
		Сметная прибыль	Тенге				18503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				249788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4715341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					601927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4715341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997
		Сметная заработная плата	Тенге					1103626			
		Итого по акту					4715341				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				67901				
		Итого	Тенге				4783242				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге				105231,32				
		Итого	Тенге				4888473				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				97769				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4986243				
		в текущих ценах 2018					4986242,70				
		скидка					498624				
		итого со скидкой					4487618				
		НДС 12%	Тенге				538514				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				5026132,64				

Заказчик:

ТОО "РАЙС KZ"

Директор Копжасаров М.Г.

Подрядчик:

ТОО "Гарейс- Строй"

Директор Сунгур Х.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды" 60020
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**
Договор №99 2018-04-26

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая по 17 мая 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270302-0201 **РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**753**	**553,75**	--	**416974**	--	**275498**	**0,77**	**578**
			м	553,75	--	416974	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*275498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*251436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*24063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*55398*				
		Сметная стоимость				*747870*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**416974**	**--**			**578**
			Тенге			**416974**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			**416974**				
		Накладные расходы -	Тенге				**416974**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**275498**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**251436**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**24062**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**55398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**747871**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**578**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**416974**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**747871**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**578**
		НДС 12%	Тенге				**416974**			
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			**89745**				
						837616				

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат
Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с тех. надзором

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"

_____ Султанов М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды",Карагандинская обл.г.Караганда,Архитектурная ,13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 99 от 26.04.2018

Номер документа	Дата составления
00000000006	17.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область г.Караганда ул.Белинского д.39,41,43,45,47,49,51			работа	1	837 616,00	837 616,00
				Итого	**1**	**x**	**837 616,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2018

М.П.

М.П.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 1

приемки выполненных работ от 17 мая 2018 года

за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	21 981 120
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	837 616
7	Сумма выполненных работ за период с 01 мая 2018 года по 17 мая 2018 года	837 616
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	837 616
10	в т.ч. НДС 12%	89 745

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____Абдакаликов С.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

_____Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1).**УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 12 июня 2018 года

за период с 26 мая по 12 июня 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней**	570	1348,80	19,59	768814	11167	216959	0,70	398
		м		524,23	7,34	298809	4183	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		*380,63*		*216959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*182704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,10*				*34255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,35*		*78862*				
		Сметная стоимость				*1064635*				
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	24,51	29501,03	--	723070	--	26031	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1062,04*		*26031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*26031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*59928*				
		Сметная стоимость				*809029*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	110	1235,77	19,59	135935	2155	41422	0,70	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м бортового камня		**524,23**	**7,34**	**57665**	**807**	**60,3**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*376,56*		*41422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*320,53*				*35259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*56,03*				*6163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,99*		*14188*				
		Сметная стоимость				*191545*				
4	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			1,76	**29501,03**	**--**	**51922**	**--**	**1869**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1062,04*		*1869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1062,04*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2445,05*		*4303*				
		Сметная стоимость				*58094*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1679740**	**13323**			**475**
			Тенге			**356474**	**4990**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1679740**				
	Материалы -		Тенге			**534952**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**361464**			
	Местные материалы -		Тенге			**774992**				
		Накладные расходы -	Тенге			**286280**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**217963**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**68317**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**157282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2123302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361464**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2123302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361464**			
	НДС 12%		Тенге			**254796**				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			**2378098**				

Заказчик: **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Государственное учреждение "Аппарат
Акима Октябрьского района города
Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Архитектурная, 13
БИП 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором!

Тех.надзор:
ТОО "Эксперт-МК"
Директор

_____ Омаров М.К.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 2
приемки выполненных работ от 12 июня 2018 года
за период с 26 мая 2018 года по 12 июня 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	21 981 120
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	837 616
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	837 616
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	3 215 714
7	Сумма выполненных работ за период с 26 мая 2018 года по 12 июня 2018 года	2 378 098
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 378 098
10	в т.ч. НДС 12%	254 796

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Абдакаликов С.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель

Копжасаров М.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", РК г.Караганда Архитектурная 13 — 950740000309

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454 — 110240020454

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 99 от 26.04.2018

Номер документа	Дата составления
00000000024	12.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область г.Караганда ул.Белинского д.39,41,43,45,47,49,51			работа	1	2 378 098,00	2 378 098,00
				Итого	**1**	**x**	**2 378 098,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор [подпись] Конжасаров М. Принял (Заказчик) [подпись] С.М.

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2018

М.П. М.П.

"РАЙС KZ"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", РК г.Караганда Архитектурная 13** — **950740000309**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", г.Караганда р-он им.Казыбек би м-он Орбита-1 д 9 кв 1 БИН 110240020454** — **110240020454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 99 от 26.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000046	13.07.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории.Карагандинская область г.Караганда ул.Белинского д.39,41,43,45,47,49,51			работа	1	8 598 695,00	8 598 695,00
				Итого	**1**	**x**	**8 598 695,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1) **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**
Договор №99 2018-04-26

А К Т № 3

приемки выполненных работ от 13 июля 2018 года

за период с 13 июня по 13 июля 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами**								
		опора	14	2296,36	751,84	32149	10526	16957	1,96	27
				1544,52	220,95	21623	3093	61,7	0,19	3
		Накладные расходы -		*1211,18*		*16957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1089,30*				*15250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,88*				*1706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,60*		*3928*				
		Сметная стоимость				*53034*				
2	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	**Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м**								
		м3	43,05	306,33	306,33	13187	13187	2622	--	--
				--	81,47	--	3507	59,1	0,08	4
		Накладные расходы -		*60,91*		*2622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*48,15*				*2073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,76*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,38*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17074*				
3	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
		м	375	214,76	96,64	80534	36240	24185	0,11	41
				95,37	32,64	35764	12242	42,8	0,04	15
		Накладные расходы -		*64,49*		*24185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,79*				*20546*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,70*				*3639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,34*		*8378*				
		Сметная стоимость				*113097*				
4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	35	**210,37**	**91,55**	**7363**	**3204**	**2091**	**0,10**	**4**
		м		**86,70**	**30,95**	**3035**	**1083**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*59,74*		*2091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,36*				*1762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*756*				
		Сметная стоимость				*10210*				
5	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	410	**335,99**	**283,97**	**137755**	**116427**	**32831**	**0,06**	**25**
		м		**52,02**	**101,29**	**21328**	**41530**	**42,8**	**0,10**	**41**
		Накладные расходы -		*80,08*		*32831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*26904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*5928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*13647*				
		Сметная стоимость				*184233*				
6	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	6,15	**1769,85**	**--**	**10885**	**--**	**392**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,71*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*902*				
		Сметная стоимость				*12179*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	36,9	**22,36**	**22,36**	**825**	**825**	**212**	**--**	**--**
		м3		**--**	**8,05**	**--**	**297**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*5,73*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*83*				
		Сметная стоимость				*1119*				
8	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,4182	**239084,33**	**--**	**99985**	**--**	**3599**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8607,04*		*3599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*3599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*8287*				
		Сметная стоимость				*111871*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**	35	156,09	8,12	5463	284	2344	0,16	6
		м		135,51	2,84	4743	99	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*2344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*2073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*625*				
		Сметная стоимость				*8431*				
10	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001**	35,7	222,57	--	7946	--	286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*659*				
		Сметная стоимость				*8891*				
11	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	410	31,25	--	12813	--	461	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14336*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
12	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	1460	91,04	85,98	132920	125535	27796	0,01	11
		м2		5,06	20,68	7385	30197	59,1	0,02	27
		Накладные расходы -		*19,04*		*27796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,21*				*22211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*5585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*12857*				
		Сметная стоимость				*173573*				
13	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	--	746,04	159,72	--	--	--	0,03	--
		м2		24,27	47,80	--	--	--	0,04	--
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	--	114895,61	1226,86	--	--	--	--	--
		т		--	579,11	--	--	--	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	--	1392,03	67,02	--	--	--	0,03	--
		м2		29,13	18,87	--	--	--	0,02	--
16	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	--	647,34	0,07	--	--	--	--	--
		м2		0,31	--	--	--	--	--	--
17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	6,2	1483,25	20,18	9196	125	2419	0,70	4
		м		531,51	7,44	3295	46	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*390,08*		*2419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*2015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,10*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*149,87*		*929*				
		Сметная стоимость				*12544*				
18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,2666	37979,80	--	10125	--	365	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3147,77*		*839*				
		Сметная стоимость				*11329*				
19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	97,32	4839,41	817,72	470971	79581	32366	0,14	14
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	10118	14551	60,3	0,14	14
		Накладные расходы -		*332,57*		*32366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*14875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*17490*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*413,76*		*40267*				
		Сметная стоимость				*543604*				
20	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	81,1	4852,50	702,16	393538	56945	140013	2,99	242
		м3		2199,35	260,10	178368	21094	60,9	0,30	24
		Накладные расходы -		*1726,42*		*140013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*121472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*18540*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*526,31*		*42684*				
		Сметная стоимость				*576235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	811	870,90	97,14	706297	78781	429648	0,95	769
		м2		765,45	24,54	620782	19899	60,9	0,03	23
		Накладные расходы -		*529,78*		*429648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*390175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*39473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*90876*				
		Сметная стоимость				*1226821*				
22	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	811	2007,29	--	1627912	--	58605	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*58605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*58605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*134921*				
		Сметная стоимость				*1821438*				
23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	589	1351,13	20,18	795817	11885	226956	0,70	411
		м бортового камня		531,51	7,44	313057	4383	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		*385,33*		*226956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*324,98*				*191416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,34*				*35540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*81822*				
		Сметная стоимость				*1104595*				
24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	9,424	37979,80	--	357922	--	12885	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1367,27*		*12885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1367,27*				*12885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147,77*		*29665*				
		Сметная стоимость				*400472*				
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	118,83	667,14	--	79276	--	51393	0,97	116
		м3 грунта		667,14	--	79276	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*51393*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*46852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*4541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,97*		*10454*				
		Сметная стоимость				*141123*				
26	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**	55,92	607,43	--	33967	--	22020	0,89	49
		м3 грунта		607,43	--	33967	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*22020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*20075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*1946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*4479*				
		Сметная стоимость				*60466*				
		МАФ								
27	84-020302-0306	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	28	25447,00	37,00	712516	1036	2793	--	--
		шт.		125,00	8,00	3500	224	--	--	--
27.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	28	893,00	37,00	25004	1036	2793	--	--
		шт.		125,00	8,00	3500	224	75	--	--
		Накладные расходы -		*99,75*		*2793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*99,75*				*2793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,42*		*2224*				
		Сметная стоимость				*30021*				
27.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	28	24554,00	--	687512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*55001*				
		Сметная стоимость				*742513*				
28	84-020303-0201	**Урна, тип У-001**	28	9861,00	--	276108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	28	40,00	--	1120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,20*		*90*				
		Сметная стоимость				*1210*				
28.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	28	9821,00	--	274988	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*21999*				
		Сметная стоимость				*296987*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6015471**	**534582**			**1719**
			Тенге			**1336243**	**152247**			**156**
		Стоимость оборудования -	Тенге			962500				
		Сметная прибыль -	Тенге			77000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1039500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			351859				
	Материалы -		Тенге			10090				
	Всего заработная плата -		Тенге				119825			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120743				
		Накладные расходы -	Тенге			65798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					51285		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14513		
		Сметная прибыль -	Тенге			33413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			451069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				119825			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4701112				
	Материалы -		Тенге			1044470				
	Всего заработная плата -		Тенге				1368665			
	Местные материалы -		Тенге			2006844				
		Накладные расходы -	Тенге			1027440				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					829383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					198057		
		Сметная прибыль -	Тенге			458284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6186837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1743
		Сметная заработная плата -	Тенге				1368665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7677406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1488489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			921289				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			8598695				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Карагаида, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с техзаданием

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 13 июля 2018 года
за период с 13 июня 2018 года по 13 июля 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район (1). **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	21 981 120
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 215 714
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	3 215 714
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	11 814 409
7	Сумма выполненных работ за период с 13 июня 2018 года по 13 июля 2018 года	8 598 695
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 598 695
10	в т.ч. НДС 12%	921 289

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

И.о.Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

Абдакаликов С.М.

Руководитель

"РАЙС KZ"

Конжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	2816,62	969,10	2817	969	1041	2,00	2
		шт		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,40*		*1041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*907,34*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,06*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,64*		*309*				
		Сметная стоимость				*4167*				
2	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Кентауский трансформаторный завод"г.Караганда 2015г	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474**	1	85732,14	--	85732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3178,95*		*3179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3178,95*				*3179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7318,64*		*7319*				
		Сметная стоимость				*96230*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	366,22	56,91	366	57	157	0,34	--
		шт		303,81	20,30	304	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*156,90*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,72*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,18*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,85*		*42*				
		Сметная стоимость				*565*				
4	23-070501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	1	13297,37	--	13297	--	479	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478,71*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*478,71*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1102,09*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14878*				
5	11-010206-0401 РСНБ РК 2015 прим	Грунт. Разработка однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,7 м, длина свыше 2 м	6,825	306,33	306,33	2091	2091	416	--	--
		м3		--	81,47	--	556	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*60,91*		*416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*48,15*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,76*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29,38*		*201*				
		Сметная стоимость				*2707*				
6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	214,76	96,64	21476	9664	6449	0,11	11
		м		95,37	32,64	9537	3264	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*64,49*		*6449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,79*				*5479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,70*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,34*		*2234*				
		Сметная стоимость				*30159*				
7	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	65	335,99	283,97	21839	18458	5205	0,06	4
		м		52,02	101,29	3381	6584	42,8	0,10	6
		Накладные расходы -		*80,08*		*5205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,62*				*4265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,46*				*940*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*2164*				
		Сметная стоимость				*29207*				
8	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	0,975	1769,85	--	1726	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,71*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,71*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,69*		*143*				
		Сметная стоимость				*1931*				
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	5,85	22,36	22,36	131	131	34	--	--
		м3		--	8,05	--	47	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,73*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,98*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*13*				
		Сметная стоимость				*178*				
10	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0663	239084,33	--	15851	--	571	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8607,04*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8607,04*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19815,31*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17735*				
11	ТПРАЙС лист ТОО"Адмиралтрой" г.Астана 2015г	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	65	31,25	--	2031	--	73	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,13*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,13*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*168*				
		Сметная стоимость				*2272*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	8	91,04	85,98	728	688	152	0,01	--
		м2		5,06	20,68	40	165	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*19,04*		*152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,21*				*122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,83*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,81*		*70*				
		Сметная стоимость				*951*				
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом**	97,954	667,14	--	65349	--	42364	0,97	95
		м3 грунта		667,14	--	65349	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*432,49*		*42364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*394,28*				*38621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,21*				*3743*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*87,97*		*8617*				
		Сметная стоимость				*116330*				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка плодородного слоя**	46,096	607,43	--	28000	--	18152	0,89	41
		м3 грунта		607,43	--	28000	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*18152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*16548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,79*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*80,10*		*3692*				
		Сметная стоимость				*49844*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**261435**	**32057**			**153**
			Тенге			**108399**	**10970**			**12**
		Стоимость оборудования -	Тенге			85732				
		Транспортные расходы -	Тенге			2572				
		Накладные расходы -	Тенге			3179				
		Сметная прибыль -	Тенге			7319				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			98802				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			77678				
		Материалы -	Тенге			2341				
		Всего заработная плата -	Тенге				25211			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31180				
		Накладные расходы -	Тенге			13975				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3185		
		Сметная прибыль -	Тенге			7332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			98985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				25211			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98025				
	Всего заработная плата -		Тенге				94158			
	Местные материалы -		Тенге			1726				
		Накладные расходы -	Тенге			61180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55648		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5532		
		Сметная прибыль -	Тенге			12736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				94158			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			369728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				119369			
	НДС 12%		Тенге			44367				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			414095				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б. в соответствии с технадзором

Тех.надзор:
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 4

приемки выполненных работ от 14 августа 2018 года

за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года

Наименование объекта : Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	21 981 120
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 814 409
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	11 814 409
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту/благоустройству территории
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	12 228 504
7	Сумма выполненных работ за период с 11 июля 2018 года по 14 августа 2018 года	414 095
8	Удержания резерва	
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	414 095
10	в т.ч. НДС 12%	44 367

Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Зам. Акима ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Бұлқайыр Д.Б.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район **УЛ.БЕЛИНСКОГО Д.39, 41, 43, 45, 47, 49, 51**

Договор №99 2018-04-26

А К Т № 6

приемки выполненных работ от 25 октября 2018 года

за период с 22 сентября 2018 года по 25 октября 2018 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.БЕЛИНСКОГО Д. 39, 41, 43,45, 47, 49, 51								
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм**	35	-156,09	-8,12	-5463	-284	-2344	-0,16	-6
		м		-135,51	-2,84	-4743	-99	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*66,97*		*2344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,21*				*2073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,75*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*625*				
		Сметная стоимость				*-2495*				
2	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая диам. 32мм ГОСТ 18599-2001**	35,7	-222,57	--	-7946	--	-286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,01*		*286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,01*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,45*		*659*				
		Сметная стоимость				*-7001*				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	176,8	-553,75	--	-97903	--	-64685	-0,77	-136
		м		-553,75	--	-97903	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*365,87*		*64685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,91*				*59036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,96*				*5650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,57*		*13007*				
		Сметная стоимость				*-20211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	6,7315956	4839,41	817,72	32577	5505	2239	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	149,52	700	1007	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*332,57*		*2239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*152,85*				*1029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*179,72*				*1210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,76*		*2785*				
		Сметная стоимость				*37601*				
5	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	5,609663	4852,50	702,16	27221	3939	9685	2,99	17
		м3		2199,35	260,10	12338	1459	60,9	0,30	2
		Накладные расходы -		*1726,42*		*9685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1497,81*				*8402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*228,61*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,31*		*2952*				
		Сметная стоимость				*39858*				
6	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	56,09663	870,90	97,14	48854	5449	29719	0,95	53
		м2		765,45	24,54	42939	1376	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*529,78*		*29719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*481,10*				*26988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*48,67*				*2730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,05*		*6286*				
		Сметная стоимость				*84858*				
7	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	56,09663	2007,29	--	112602	--	4054	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,26*		*4054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,26*				*4054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,36*		*9332*				
		Сметная стоимость				*125988*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**109942**	**14608**			**-70**
			Тенге			**-46669**	**3743**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-13409				
	Материалы -		Тенге			-436				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7946				
		Накладные расходы -	Тенге			-2630				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-557		
		Сметная прибыль -	Тенге			-1283				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-17322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4842			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123351				
	Материалы -		Тенге			37783				
	Всего заработная плата -		Тенге				-38084			
	Местные материалы -		Тенге			112602				
		Накладные расходы -	Тенге			-18990				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-22616		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3626		
		Сметная прибыль -	Тенге			8349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-60
		Сметная заработная плата -	Тенге				-38084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			95389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-66
		Сметная заработная плата -	Тенге				-42927			
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			94578	246236			
	НДС 12%		Тенге			11349				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге			105927				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Архитектурная, 13
БИН 950740000309
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212370819

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Руководитель отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Жансагимов С.К.

Руководитель

_____ Копжасаров М.Г.

Главный специалист отдела планирования и благоустройства ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"

_____ Ахметов Е. Б.

Тех.надзор
Директор ТОО "Эксперт-МК"

_____ Омаров М.К.

в соответствии с технадзором!