Счет-фактура № 00000000035 от 26 июля 2011 г. (1)

(1а)

авщик: ТОО "СМУ-1 "АСТВ" Спецстрой" (2)

БИН и адрес поставщика: РНН: 620300293905, БИН: 070640008306, г.Астана, ул.Бейбитшилик, д.18, офис

видетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0013363, от 15.05.2010 (2а)

поставщика: KZ1978003G0123982001, в банке Ф-л АО "Темірбанк" г.Астана, БИК JSRBKZKA (2б)

вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №36/2010 от 26.10.2010г. (3)

вия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

т назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом № 5А

государство, регион, область, город, район

авка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

соб отправления: самовывоз (6)

рно-транспортная накладная: (7)

ootправитель: РНН: 620300293905, БИН: 070640008306, ТОО "СМУ-1 "АСТВ" Спецстрой", г.Астана, ул.Бейбитшилик, д.18, с 15 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

ополучатель: РНН: 620200357593, БИН: 100540005782, ТОО "KazBeef Ltd", Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом А (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

упатель: ТОО "KazBeef Ltd" (10)

Н, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200357593, БИН: 100540005782, Республика Казахстан, Астана, Иманбаева, дом № 5А (10а)

К покупателя: KZ058560000003853519, в банке ФАО ЦентрКредит Банк, БИК KCJBKZKX (10б)

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Монтажные работы	шт	1	17 378 484,82	17 378 484,82	12%	2 085 418,18	19 463 903,00	0	
его по счету:					17 378 484,82		2 085 418,18	19 463 903,00		

ководитель: Ельжанов Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

авный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«СМУ-1 «АСТВ» Спецстрой»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

имечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned by CamScanner

Форма 2В

Заказчик: ТОО "KazBeef Ltd"

Подрядчик :ТОО "СМУ 1 АСТВ Спецстрой "

Наименование объекта - Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения хозяйства-репродуктора КРМ маточного поголовья на участках №2, 3 и откормочной площадки КРС участка №1 расположенных в селе Мамай, Енбекшильдерского района Акмолинской области

А К Т
приемки выполненных работ 2011г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-10кВ								
1	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 1м3	1,7	2794,69	1445,81	4751	2458	1715	3,86	7
				679,50	281,18	1155	478	105	1,13	2
2	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,7	25568,00	--	43466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	121	1534,11	878,23	185627	106266	95627	3,06	370
				506,25	246,42	61256	29817	105	1,03	125
4	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
				985,50	549,90	12812	7149	105	2,29	30
5	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
				1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	155	18400,00	--	2852000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,62	114900,00	--	415949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	780	53,87	12,24	42019	9547	25799	0,39	304
		м цепи		29,25	2,25	22815	1755	105	0,07	58
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4832	45800,00	--	22131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	212,8	373,37	41,12	79454	8751	25640	0,67	143
		шт		105,75	9,00	22504	1915	105	0,04	9
11	СКальк	Транспорт стоек для опор,марки СВ 105-3,5	182,9	1235,44	--	225962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	8,53	25922,88	17030,88	221209	145330	105277	43,70	373
		1км		7650,00	4099,68	65280	34984	105	15,13	129
13	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	1	2884,73	432,23	2885	432	2743	13,90	14
		переход		2452,50	159,75	2453	160	105	0,78	1
14	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	7	1438,79	953,91	10072	6677	3223	1,53	11
		опора		274,50	163,94	1922	1148	105	0,56	4
15	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	4,99	315700,00	--	1575974	--	--	--	--

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
16	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Подвеска натяжная	54	2277,24	--	122971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16,ШС-10	7,82	2560,00	--	20019	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Колпачек К6-10	782	13,54	--	10592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Зажим ПГН-3-5	209	510,47	--	106689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный ПА-4-1	8,88	7100,00	--	63048	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Звено промежуточное ПТМ-12-2	8	643,38	--	5147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Скоба СК-12	8	502,43	--	4019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист ТОО "BALSA"	Серьга СРС-7-16	6	272,59	--	1636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-19	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 70 мм2	0,0945	395100,00	--	37337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	6	2263,89	769,89	13583	4619	10222	7,42	45
		шт		1386,00	236,48	8316	1419	105	1,03	6

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайс-лис т ТОО "ТД Каттрансформатор"	Разъединитель с приводом РЛНД1-10/400У1	6	34070,12	--	204421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование 10 кВ								
27	Ц0108-58-1	Выключатель нагрузки с приводом ручным	1	1424,80	48,80	1425	49	1095	6,00	6
		шт		1141,00	11,30	1141	11	95	0,07	--
28	СПрайс-лис т ТОО "SIEMENS"	Вакуумный выключатель 10 SIEMENS 3AH-5	1	638948,87	--	638949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-669-1	Монтаж блока защиты	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
30	СПрайс-лис т ТОО "SIEMENS"	Микропроцессорный блок защиты MICOM P122	1	201903,68	--	201904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
32	СПрайс-лис т ТОО "SIEMENS"	Трансформатор тока 10 кВ ТПЛ 100/5	3	30774,61	--	92324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7259802	316435			1384
			Тенге			205627	80605			370
		Стоимость оборудования -	Тенге			1137597				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1137597				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2363063				
		Материалы -	Тенге			13417				
		Всего заработная плата -	Тенге				119869,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2110346				
		Накладные расходы -	Тенге			125344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18802,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149304				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2637712				
			чел.-ч							668

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				138671,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3343193				
	Материалы -		Тенге			31586				
	Всего заработная плата -		Тенге				166364,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85179				
	Местные материалы -		Тенге			2943665				
		Накладные расходы -	Тенге			174682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26202,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3728948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1237
		Сметная заработная плата -	Тенге				192566,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			415949				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			415949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			440906				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7945163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				331237,00			

ИТОГО	6807566
Временные здания и соор. 2,8%	190612
Затраты на зимнее удорожание 3,654%	255713
ИТОГО	7253891
Выслуга лет 1%	69982
Дополнительные отпуска 0,4%	27993
Командировочные расходы	243501
Итого с оборудованием	8732964
Итого в ценах 2011 года К=1512/775	17037731
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	340755
Итого	17378485
Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	2085418
ВСЕГО ПО АКТУ:	19463903

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

ИНСПЕКТОР ТЕХНАДЗОРА
ТОО «Агро Құрылыс Қазақстан»
№ 1

Scanned by CamScanner