Подрядчик: ТОО «Теплотранзит Караганда»
Субподрядчик: ТОО фирма «Механомонтаж» **Форма №3**

Договор №08-4-4-271 от 05 сентября 2013г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года.

Объект: замена аварийных участков тепловых сетей по ул.Джамбула.

	тенге
1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	7 890 581
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	2 367 174,30
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5. Вид выполняемых работ	Замена аварийных участков тепловых сетей по ул.Джамбула
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7 890 581
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2013 года.	7 890 581
8. Удержание аванса	2 367 174 ,30
9.Удержание резерва 5%	394 529,05
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 128 877, 65

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда»

Теплотранзит Караганда

---------- А.В. Ляпунов

Субподрядчик:
Директор ТОО фирмы «Механомонтаж»

"МЕХАНОМОНТАЖ" ФИРМАСЫ

---------- С.П.Жовнер.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ТЕПЛОТРАНЗИТ КАРАГАНДА»
СУБПОДРЯДЧМК: ТОО фирма «МЕХАНОМОНТАЖ»

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- замена аварийных участков тепловых сетей по ул.Джамбула

Договор № 08-4-4-271 от 05.09.2013г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	88,2	408,11	169,61	35995	14960	28455	1,55	137
				238,5	4,07	21036	359	133	0,01	1
2	Е0101-12-8	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2016	23,36	22,08	47092	44512	13373	0,01	18
				1,28	5,56	2580	11206	97	0,02	39
3	Е0107-61-1 к-0,8	м3 -Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	98	905,15	451,55	88704	44252	83691	2,66	261
				453,6	156,39	44453	15326	140	0,75	74
4	Е0126-23-7 к-0,6	м3 -Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами	4	23,05	5,63	92	23	78	0,11	-
				17,42	2,16	70	9	100	0,02	-
5	Е0126-23-13 к-0,6	м -Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами	4	35,14	8,14	141	33	120	0,17	1
				27	2,97	108	12	100	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0126-24-23-к-0,6	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-1220 мм м	826	19,58	-	16171	-	16171	0,12	101
				19,58	-	16171	-	100	-	-
7	Е0126-9-5к--0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	4	53,33	6,89	213	28	196	0,27	1
				46,44	2,57	186	10	100	0,02	-
8	Е0126-10-1к--0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм м	4	90,79	28,42	363	114	292	0,35	1
				62,37	10,67	249	43	100	0,09	-
9	Е0126-10-10-к-0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-1220 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 100 мм м	826	301,66	69,46	249173	57376	213321	1,07	887
				232,2	26,06	191797	21524	100	0,21	175
10	Е0124-2-3к--0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С м	0,004	76420,13	28630,13	306	115	302	264	1
				47790	10205,1	191	41	130	88,36	-
11	Е0124-2-6к--0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,004	125517,25	49917,25	502	200	468	401,4	2
				75600	14328,9	302	57	130	120,11	-
12	Е0124-2-9к--0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном км	0,826	180082,86	78697,86	148748	65004	131465	532,2	440
				101385	21044,9	83744	17383	130	168,01	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
13	Е0124-2-3	км -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,004	127366,89	47716,89	509	191	503	440	2
				79650	17008,5	319	68	130	88,36	-
14	Е0124-2-6	км -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,004	209195,41	83195,41	837	333	779	669	3
				126000	23881,5	504	96	130	120,11	-
15	Е0124-2-9	км -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,826	300138,1	131163,1	247914	108341	219109	887	733
				168975	35074,84	139573	28972	130	168,01	139
16	Е0122-12-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	км -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,004	36936,86	16619,36	148	66	138	116	-
				20317,5	6277,5	81	25	130	30,66	-
17	Е0122-12-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,004	58737,58	35112,58	235	140	192	136	1
				23625	13263,75	94	53	130	64,78	-
18	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,826	90144,86	55944,86	74460	46210	59418	197	163
				34200	21134,25	28249	17457	130	103,22	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	км								
19	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стек)лянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	4	88,88	11,48	356	46	327	0,44	2
				77,4	4,28	310	17	100	0,02	-
20	Е0126-9-9	м -Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	4	116,88	15,18	468	61	429	0,59	2
				101,7	5,63	407	23	100	0,03	-
21	Е0126-10-10	м -Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 100 мм	826	502,77	115,77	415288	95626	355535	1,79	1479
				387	43,43	319662	35873	100	0,21	175
22	Е0126-23-8	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	4	41,37	10,09	165	40	140	0,2	1
				31,28	3,83	125	15	100	0,02	-
23	Е0126-23-13	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	4	58,56	13,56	234	54	200	0,28	1
				45	4,95	180	20	100	0,03	-
24	Е0126-24-23	м -Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 325-820 мм по	826	32,63	-	26952	-	26952	0,2	169
				32,63	-	26952	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционному слою толщиной 100 мм								
25	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м	98	1131,43	564,43	110881	55315	104614	3,33	326
				567	195,49	55566	19158	140	0,75	74
26	Е0124-11-5к-0,6	-Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 300 мм м3	8	2957,75	1553,75	23662	12430	18178	7,2	58
				1404	343,85	11232	2751	130	2,34	19
27	Е0124-11-5	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 300 мм шт	8	4929,58	2589,58	39437	20717	30296	12	96
				2340	573,08	18720	4585	130	2,34	19
28	Е0124-13-2к-0,6	-Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара шт	2	685,38	384,33	1371	769	1024	1,66	3
				301,05	92,61	602	185	130	0,63	1
29	Е0124-13-4к-0,6	-Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	2	1158,84	587,79	2318	1176	1830	3,09	6
				571,05	132,98	1142	266	130	0,92	2
30	Е0124-13-2	-Установка кранов шаровых стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	2	1142,3	640,55	2285	1281	1706	2,76	6
				501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
31	Е0124-13-4	-Установка кранов шаровых диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	2	1931,4	979,65	3863	1959	3051	5,15	10
				951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
32	Расчет	-Прочие материалы компл	1	65532	-	65532	-	-	-	-
		тенге		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1604415	571368			4909
			Тенге			967514	176285			947
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1538883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1143799	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1312352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		656
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196853	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3022309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6513
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1340652	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			65532	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			69464	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3091773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6513
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1340652	-		-
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. к=2,234				6907021				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				138140				
		Итого:				7045161				
		НДС 12%				845419				
		Всего сметная стоимость				7890581				

Принял: