Счет-фактура № 00000000105 от 13 декабря 2016 г.

337

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экологические Технологии - XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840001300, Республика Казахстан, г. Актобе, ул.Смагулова, дом № 9/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011026, от 05.03.2013

ИИК поставщика: KZ138560000000102773, в банке ОАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №47 от 22.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, Алга, 5 микр., дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040840001300, Товарищество с ограниченной ответственностью "Экологические Технологии - XXI",Республика Казахстан, г. Актобе, ул.Смагулова, дом № 9/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, Алга, 5 микр., дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, Алга, 5 микр., дом № 4

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство инженерных сетей электроснабжения жилого массива №1 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области	услуга	1	4 795 625,00	4 795 625,00	12%	575 475,00	5 371 100,00		
Всего по счету:					**4 795 625,00**		**575 475,00**	**5 371 100,00**		

Руководитель: Сулейманов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жарасбаев А.

(Ф.И.О., подпись)

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы "Экологические Технологии-XXI" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жарасбаев А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, Алга, 5 микр., дом № 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **100440000262**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Экологические Технологии - XXI",Республика Казахстан, г. Актобе, ул.Смагулова, дом № 9/2, тел.: 56-49-00, 54-43-11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **040840001300**

Договор (контракт): Договор №47 от 22.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000107	**13.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей электроснабжения жилого массива №1 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области			услуга	1	5 371 100,00	5 371 100,00
				Итого	1	x	5 371 100,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Исполнительный директор / _____ / Сулейманов Серик Куттыбаевич
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Даулбаев Ж.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 13.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градострои ства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Экологические технологии

Наименование стройки: "Строительство инже ых сетей электроснабжения жилого массива № 1 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области"

Форма КС-3

Основание: Договор № 47 от 22.08.2016 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименов	Код		наименов.	код
		47	от 22.08.2016 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце декабрь 2016 г.	из графика					
			СМР базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах 2015 г.	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат не вх.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	107 008 928		3 879 318	9 919 414			12 841 071	119 849 999
Акт № 1: ВЛ-6 кВ, КЛ-6кВ (лок.смета №4-1-1)		3 320 177	1 273 006	3 255 075			398 421	3 718 598
Акт № 2:ВЛИ-0,4 кВ (лок.смета №4-1-2)		1 475 448	2 606 312	6 664 339			177 054	1 652 502
Итого за декабрь 2016 г.		4 795 625	3 879 318	9 919 414	-		575 475	5 371 100

Итого к оплате: 5 371 100 (пять миллионов триста семьдесят одна тысяча сто) тенге

в том числе НДС 12% 575 475 тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Даулбаев Ж.М.

М.П.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "Экологические технологии XXI"

Сулейманов С.К.

М.П.

339

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Экологические технологии XXI"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей электроснабжения жилого массива № 1 в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области"

АКТ №1

выполненных работ за декабрь 2016 года (локальная смета №4-1-1, ВЛ-6кВ, КЛ-6 кВ)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит. рабочих,обслуживающих машины	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.			
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Двухцепная промежуточная опора 2П10-1										
1	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-324 шт)	0,357	2188,36	1119,61	781	400	512	6,39	2
		т		1068,75	296,64	382	106	105	1,03	0
2	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	324	26,5	0	8586	0	8095	0,15	49
		шт		26,3	0	8521	0	95	0	0
Раздел 2. Двухцепная концевая опора 2К10-1										
3	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Оттяжка ОТ4-38 шт., Стяжка ОТ5-38 шт)	3,2	2188,36	1119,61	7003	3583	4588	6,39	20
		т		1068,75	296,64	3420	949	105	1,03	3
4	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	152	26,5	0	4028	0	3798	0,15	23
		шт		26,3	0	3998	0	95	0	0
5	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-228 шт)	0,365	2188,36	1119,61	799	409	819	6,39	2
		т		1068,75	1068,75	390	390	105	1,03	0
6	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	228	241	-	54948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	228	26,5	0	6042	0	5697	0,15	34
		шт		26,3	0	5996	0	95	0	0
Раздел 3. Двухцепная ответвительная промежуточная опора 2 ОП10-3										
8	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-36 шт)	0,0541	2188,36	1119,61	118	61	78	6,39	0
		т		1068,75	296,64	58	16	105	1,03	0
9	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	36	26,5	0	954	0	899	0,15	5
		шт		26,3	0	947	0	95	0	0
Раздел 4. Двухцепная угловая промежуточная опора 2УП10-1										

10	Е33-30-2	Установка опоры двухцепной угловой промежуточной 2УП10-1	5	3155,76	1990,26	[illegible]79	9951	8061	5,98	30
		опо[illegible]		9[illegible]	549,9	4928	[illegible]2[illegible]	105	2,29	11
11	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам ж[illegible]водов или кабелей	30	26,5	0	795	0	750	0,15	5
		шт		26,3	0	789	0	95	0	0
Раздел 5. Двухцепная промежуточная опора ПБ35-2										
12	Е33-103-1	Установка опоры двухцепной промежуточной ПБ35-2	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
13	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-84шт)	0,0924	2188,36	1119,61	202	103	132	6,39	1
		т		1068,75	296,64	99	27	105	1,03	0
Раздел 6. Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре										
14	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн РА1-14шт., РА2-14шт., РА4-28шт., Р2-42шт., КМ1-14 шт)	0,41414	3828,19	2032,69	1585	842	1015	10,3	4
		т		1795,5	538,56	744	223	105	1,87	1
15	Ц8-56-1	Разъединитель РЛНД-10/400У1	14	568,5	25,5	7959	357	6102	2	28
		шт		452	6,8	6328	95	95	0,039	1
16	Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	182	26,5	0	4823	0	4547	0,15	27
		шт		26,3	0	4787	0	95	0	0
17	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Скоба КМ3-42шт)	0,0252	2188,36	1119,61	55	28	36	6,39	0
		т		1068,75	296,64	27	7	105	1,03	0
18	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (ушко однолапчатое У1-7-16-14шт)	0,0154	2188,36	1119,61	34	17	20	6,39	0
		т		1068,75	296,64	16	5	95	1,03	0
19	Ц8-545-17	Кожух металлический из угловой стали	238	144,4	1,6	34367	381	5607	1	238
		кг		24,8	0	5902	0	95	0	0
20	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников	42	957,56	134,06	40218	5631	33935	4,38	184
		комплект		720	49,5	30240	2079	105	0,24	10
21	Ц8-472-10	Проводас медной жилой 1х6	14	78,3	2,1	1096	29	863	0,39	5
		м		64,6	0,3	904	4	95	0,002	0
22	Е33-109-1	Ошиновка (провод ВЛ)	0,126	23548,15	15193,9	2967	1914	1478	42,3	5
		км линии		7380	3795,17	930	478	105	14,12	2
23	Ц8-164-3	Муфта концевая наружной установки rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	14	5559,2	4178	77829	58492	30071	8	112
		шт		1341	920	18774	12880	95	5,378	75
Раздел 8. Заземление стоек и прочие работы										

24	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	100	330,1	24,1	[illegible]10	2410	11258	0,7	70
					2,5	11500		95	0,015	2
25	4-1-58	Сталь гладкая класса A I, d=	2,404	54600	-	131258		-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц8-472-10	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, d=10 мм	142,1	51,7	2,8	7347	398	3753	0,16	23
		м		27,5	0,3	3908	43	95	0,002	0
27	4-1-55	Сталь гладкая класса A I, d=10 мм	0,0882	60500	-	5336	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
Раздел 9. Кабельная линия										
28	Ц8-141-1	Прокладка кабеля	1650	26,4	3,1	43560	5115	30723	0,11	182
		м кабеля		19,1	0,5	31515	825	95	0,003	5
29	Е1-27-2	Засыпка кабеля песком толщ.10 см	21	6,48	6,48	136	136	43	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	44	97	0,00806	0
30	30-8-92	Песок природный	21	593	-	12453	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1650	32,4	23,7	53460	39105	22729	0,06	99
		м кабеля		8,6	5,9	14190	9735	95	0,034	56
32	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, грунтом 2 группы	188,2	134,1	0	25238	0	28519	0,972	183
		м3 грунта		134,1	0	25238	0	113	0	0
33	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	188,2	21,55	4,52	4056	851	3109	0,108	20
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	3205	0	97	0	0
34	Ц8-164-3	Муфта кабельная	16	5559,2	4178	88947	66848	34367	8	128
		шт		1341	920	21456	14720	95	5,378	86
35	16-10-54	Муфта концевая наружной установки rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	8	3540	-	28320	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
36	16-10-54	Муфта концевая наружной установки rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М	2	3540	-	7080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
37	16-10-31	Муфта концевая наружной установки eks-10СК-3-70/120-СЛ-М	6	19100	-	114600	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО:				**847 246**	**209 356**	**262 667**		**1 523**
						216 378	**49 076**			**266**
	Стоимость общестроительных работ					**847 246**				
	Всего заработная плата						265 454			
	Накладные расходы					262 667				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									131

	Сметная заработная плата в Н.Р.					39 400				
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					66 595					
	ВСЕГО общестроительных работ:				1 176 509					
		Нормативная трудоемкость								1 920
		Сметная зар.плата				304 854				
		Врем.здания сооруж.3,9%			45 884					
		Итого:			1 222 392					
		Зимнее удорожание 2,7405%			33 500					
		За выслугу лет 1%			12 224					
		Дополнит.отпуска 0,4%			4 890					
		Итого			1 273 006					
		Переход уровня цен К=2,557, (МРП2015=1982тг)			3 255 075					
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%			65 102					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**3 320 177**					
		НДС 12%			398 421					
		Всего к оплате			**3 718 598**					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П.

Подрядчик:
Испонительный директор
ТОО "Экологические технологии XXI"

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Строймакс"

М.П.

331

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Экологические технологии XXI"

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей электроснабжения жилого массива в г.Алга, Алгинского района, Актюбинской области"

АКТ №2

выполненных работ за декабрь 2016 года (локальная смета №4-1-2, ВЛИ - 0,4 кВ)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч.раб.-строит.	
				всего	экспл.маш.	всего	экспл.маш.		рабочих,обслуживающих машины	
				з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	з/п раб. строител.	в т.ч.з/п машинист.	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 12. Подвеска светильника на ж/б опорах										
1	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	279	826,26	407,15	230527	113595	69668	0,92	257
		шт		178,48	84,37	49796	23539	95	0,493	138
2	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (кронштейн КС2-279 шт)	0,5301	3828,19	2032,69	2029	1078	1299	10,3	5
		т		1795,5	538,56	952	285	105	1,87	1
3	2-1-237	Кронштейн КС2	0,5301	154400	-	81847	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е33-30-13	Установка стальных конструкций (хомут Х15-558 шт)	0,279	3828,19	2032,69	1068	567	684	10,3	3
		т		1795,5	538,56	501	150	105	1,87	1
5	2-1-237	Хомут Х15	0,279	154400	-	43078	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-361-2	Корпус предохранителя и съемный предохранитель	558	891,48	669,62	497446	373648	171906	0,99	552
		шт		184,04	140,25	102694	78260	95	0,819	457
7	99-1-1 Прайс-лист	Корпус предохранителя SV 29.25(25A)	279	1360	-	379440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	99-1-1	Съемный предохранитель SVV10.25	279	151	-	42129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е33-16-1	Подвеска проводов с резиновой изоляцией ПВС	1,2555	37032,25	21196,75	46494	26613	25727	82,6	104
		км линии		14422,5	5092,83	18107	6394	105	20,58	26
10	99-1-1	Провод с резиновой изоляцией ПВС3х2,5 мм2	1255,5	110	-	138105	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	837	33	0	27621	0	25922	0,18	151
		шт		32,6	0	27286	0	95	0	0

12	99-1-1	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	558	62	-	3 6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	2-1-237	Плашечный соединительный SM2.21	279	54	-	151497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО:				**1 977 197**	**515 500**	**295 206**		**1 072**
						199 337	**108 629**			**622**
	Стоимость общестроительных работ					**1 977 197**				
	Всего заработная плата						307 965			
	Накладные расходы					295 206				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.									148
	Сметная заработная плата в Н.Р.						44 281			
	Социальный налог 20%									
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%						136 344				
	ВСЕГО общестроительных работ:					2 408 747				
		Нормативная трудоемкость								1 841
		Сметная зар.плата					352 246			
		Врем.здания сооруж.3,9%				93 941				
		Итого:				2 502 688				
		Зимнее удорожание 2,7405%				68 586				
		За выслугу лет 1%				25 027				
		Дополнит.отпуска 0,4%				10 011				
		Итого				2 606 312				
		Переход уровня цен К=2,557, (МРП2015=1982тг)				6 664 339				
		С учетом конкурсной скидки				1 446 518				
		Налоги, сборы, обязат.платежи 2%				28 930				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**1 475 448**				
		НДС 12%				177 054				
		Всего к оплате				**1 652 502**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Строймакс"

М.П.

Подрядчик:
Испонительный директор
ТОО "Экологические технологии XXI"

М.П.

829