Подл 20.12.2018

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: А.18.TDE.24.001/02-09	у.н.: 2999309

«Қазақтелеком» АК-нің филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1399-06-11 « 11 » 09 2018 ж./г.
Для БИС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
Раздыков Ш.П.
«____» _____2018г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенных объектов:

«Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)»

1. Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
2. Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
3. Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
4. Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
5. Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
6. Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93

в составе проекта: «Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года» в эксплуатацию

г.Алматы «24» 12 2018 года

Комиссия, назначенная и.о. генерального директора РДТ «Алматытелеком» Айтбеновым Т.Б. приказом №1403п от «17» сентября 2018 года в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Умирова А.А. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Дандыбаев Б.С. – начальник ЦТО МС «Алматинский регион»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС, ЦПиС,
Ботников М.Ю.- начальник ЛАЦ «Оңтүстік» ЦТО МС «Алматы»,
Сатпаев К.К. - начальник КЦ «Батыс» ЦТО МС «Алматы»,
Каржауов М.М. - начальник КЦ «Шығыс» ЦТО МС «Алматы»,
Иванков Г.В. – начальник Цеха МСС «Алматинский регион» ЦТО МС «Алматинский регион»,
Бакишев Б.О. - начальник Карасайского ЛТЦ ЦТО МС «Алматинский регион»,
Представитель подрядчика: Каимов У.К.- генеральный директор ТОО «Vista Project».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Vista Project», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенные объекты: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)»

- Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
- Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
- Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
- Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
- Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
- Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93

входящие, в состав проекта: «Строительство сетей телекоммуникаций по коммерческим проектам 2018 года».

2. Строительство произведено на основании Протокольного Решения Проектного комитета: ПР№ 11 от 02.05.2018 года, ПР№14 от 15.05.2018 года, ПР№17 от 25.05.2018 года, ПР№13 от 15.05.2018 года, ПР№12 от 02.05.2018 года, ПР№33 от 25.08.2018 года.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Vista Project» по Договору №1399-06-41 от 11.09.2018 года, выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи:

1) Прокладку оптического кабеля в телефонной канализации, по деревянным и ж/б опорам, по зданиям и АТС.
2) Установка ж/б опор
3) Монтаж оптических и сплиттерных муфт.
4) Установка ОРКСпн и ОРКСп.
5) Установка оптической полки и кассеты

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проектам: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждены: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком».

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.09.2018 года
окончание работ 15.10.2018 года
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 150 рабочих дней, фактически 25 рабочих дней.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласно Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	36	36	36	36
Прокладка ВОЛС	км	2,382	2,135	2,382	2,135

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренные проектами в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период
11.09.2018 года согласно Договора: №1399-06-41, согласна проектов: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Прокладка ВОЛС ОК-144,48,4,2	км	2,382	2,135
2	Навивка патчкорда уличного типа по диэлектрическому тросу по опорам	м	200	180
3	Сварка 4 ОВ в сущ. ОРКСп	УССЛК	1	1
4	Установка ОРК на 16 портов со сваркой 4 ОВ без сплитера	УССЛК	1	1
5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	1
6	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	2	2
7	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	1
8	Установка терминала -2 со сплитером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	1
9	Установка ОРМСпн со сплиттером 1/8	УССЛК	1	1
10	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 2	муфта	1	1
11	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 2	муфта	1	1
12	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 2	муфта	1	1
13	Монтаж в разветвительной сплитерной муфты 2-х кабелей на ОК-2 в колодце, со сваркой 4-х волокон на пигтейл	муфта	1	1
14	Монтаж разветвительной муфты на ОК-144 в АТС, число волокон 48	муфта	1	1
15	Монтаж разветвительной муфты на ОК-48 в колодце, число волокон 4	муфта	1	1
16	Монтаж разветвительной муфты на ОК-4 в колодце, число волокон 2	муфта	1	1
17	Монтаж прямой муфты на ОК-4 в колодце, число волокон 4	муфта	1	1
18	Установка оптической полки на 144 порта в АТС и монтаж станционного ОК-144	УССЛК	1	1
19	Установка сплайс кассеты на 16 портов в ОРШ и монтаж ОК-4	УССЛК	1	1
20	Установка сплитера 1/2 в ОРШ	шт.	1	1
21	Установка сплиттера 1х8 в ОРШ	шт.	1	1
22	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	6	6
23	Прокладка трубы п/э д=40мм по зданию	м	78	67
24	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	86	46
25	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	79	83
26	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-9.5м	опора	4	4
27	Топографическа съемка инженерных сетей	участок	1	1
	Материалы			
1	Кабель волоконно-оптический ОКН-12Д-А144-0,5	м	22	12
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А48-2,5	м	30	29
3	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А4-2,5	м	874	692
4	Кабель волоконно-оптический ОКН-М2П-А4-0,5	м	152	78
5	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А4-7,0	м	282	263

№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
6	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	937	936
7	Кабель волоконно-оптический ОКТ-Т-А2-4,0	м	85	125
8	Оптический патчкорд SC/APC-180м уличный, навивной шнур	шт.	1	1
9	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	4	4
10	Терминал-2 оптический на 4 порта с установленным сплиттером 1х4, укомплектован органайзером, хомутами (ОРКСпн)	шт.	1	1
11	Терминал оптический на 8 портов с установленным сплиттером 1х8, укомплектован органайзером, хомутами (ОРКСпн)	шт.	1	1
12	Терминал-2 со сплитером 1/8	шт.	1	1
13	Муфта оптическая FTTH-A32-SC (тупикового типа)	шт.	1	1
14	PLC Splitter 1x2, SC/APC, 1м	шт.	1	1
15	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	2	2
16	Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м.	шт.	2	2
17	Оптическая полка RP14402, SC/APC на 144 порта, 178X483x285, светло серый	шт.	1	1
18	Кассета опт. на 16 порт. SC/APC(ODF)	шт.	1	1
19	Муфта оптическая ОК FOSC A16 - 144 F	шт.	1	1
20	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 48 волокон	шт.	1	1
21	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 4 волокон	шт.	2	2
22	Труба металлич. дм 40 мм	м	6	6
23	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм	м	78	67
24	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	86	46
25	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	79	83
26	Опора ж/б СВ95-2	шт.	4	4

10. Технологические решения по объектам характеризуются следующими данными: Работы выполнены: в соответствии с технологией, правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 7 662 531,52 тенге с НДС, 6 841 546,00 тенге без НДС.

Договорная стоимость: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

Решение Комиссии:

Предъявленные к комплексной проверке готовности, к приемке в эксплуатацию объект:

Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6

очередь) входящий, в состав проекта: «Строительство сетей телекоммуникаций по коммерческим проектам 2018 года» Договор №1399-06-41 от 11.09.2018 года, СПП элемент: A.18.TDE.24.001/02-09, у.н.: 2999309.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС. В том числе:
Строительно-монтажных работ: 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ, В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Умирова А.А.

_____ Дандыбаев Б.С.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Ботников М.Ю.

_____ Сатпаев К.К.

_____ Каржауов М.М.

_____ Иванков Г.В.

_____ Бакишев Б.О.

Представитель подрядчика: _____ Каимов У.К.

Vista Project

СТ АО 80429-5/012-2014г.

Приложение А.1
(обязательное)
Опись документов

Построенные объекты: ***«Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)» по Договору №1399-06-41 от 11.09.2018 года***

1. Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
2. Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
3. Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
4. Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
5. Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
6. Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93

№ формы	*Наименование документа*	*Примечание*
Приложение А.1	*Опись документов*	*Б*
Приложение А.4	*Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним*	*Б*
Приложение А.5	*Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации*	*Б/Э*
Приложение А.6	*Паспорт трассы*	*Б*
Приложение А.12	*Протокол входного контроля строительной длины ВОК*	*Б*
Приложение А.13	*Протокол монтажа муфт*	*Б*
Приложение А.14	*Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ*	*Б*
Приложение А.15	*Протокол монтажа оптического КРОССа*	*Б*
Приложение А.16	*Схема распределения волокон на участке*	*Б*
Приложение А.18	*Протокол измерения электрического сопротивления заземления*	*Б*
Приложение А.19	*Протокол измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы «земля») на смонтированном участке*	*Б*
Приложение А.20	*Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке*	*Б/Э*
	Рефлектограммы измерения волокон на участке	*Э*
Приложение А.21	*Заводские паспорта строительных длин ВОК*	*Б*
Приложение А.22	*Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование*	*Б*
	Исполнительная топографическая съемка прохождения подземных и наземных инженерных коммуникаций.	*Б*

Генеральный директор ТОО «Vista Project» _____ Каимов У.К.

Приложение Б
(обязательное)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

Г.Алматы «__» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Vista Project», 050033, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103
наименование организации, юридический адрес
в лице: Генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)»
1. Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
2. Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
3. Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
4. Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
5. Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
6. Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93
наименование объектов
местонахождение объектов:
- Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
- г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
- г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
- г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
- г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
- Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93
местонахождения объектов
заказчиком, которого является: Генеральный директор РДТ «Алматытелеком» Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации;

3. Проекты (проектно-сметная документация) на строительство разработана: ЦП и С РДТ «Алматытелеком», проекты: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.
наименование проектной организации, номер проекта
Утверждены: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком».
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объекты (комплексы) имеют следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	36	36	36	36
Прокладка ВОЛС	км	2,382	2,135	2,382	2,135

Жилые дома имеют следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуется следующими данными: работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объектах установлено предусмотренное проектами оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектами - выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 11.09.2018 года;

месяц, год

окончание работ: 15.10.2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 150 рабочих дней, фактически 25 рабочих дней.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проектов и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)» Договор №1399-06-41 от 11.09.2018 года, СПП элемент: А.18.TDE.24.001/02-09, у.н.: 2999309.

наименование объекта (комплекса)

готовыми к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: A.18.TDE.24.001/02-09	у.н.: 2999309

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение В
(обязательное)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

Г.Алматы «__» _____ 2018г.

Технический надзор: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: Жанибекова Талгата, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)»
1. Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
2. Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
3. Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
4. Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
5. Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
6. Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93
наименование объектов
местонахождение объектов:
- Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
- г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
- г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
- г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
- г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
- Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93
местонахождения объектов
заказчиком, которого является: РДТ «Алматытелеком», филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Vista Project», Номер лицензии №13012276 от 26.07.2018г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
генерального директора ТОО «Vista Project» Каимова Ураната Кабдильрашидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 11.09.2018 года;

месяц, год

окончание работ: 15.10.2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 150 рабочих дней, фактически 25 рабочих дней.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 7 662 531,52 тенге с НДС, 6 841 546,00 тенге без НДС.

Договорная стоимость: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС. В том числе:

Строительно-монтажных работ: 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

5. Объекты построены в соответствии с проектами (проектно-сметной документацией): ЦПиС РДТ «Алматытелеком», проекты: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждены: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенные строительством объекты обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»:

Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата_____М.П.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение Д
(обязательное)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «____» _____ 2018 года

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, почтовый индекс 050004, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от « » 2018 года, подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Vista Project», почтовый индекс 050033, г.Алматы, мкн. Акбулак, ул. К. Шарипова, 103, Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от « » 2018 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «___» _____ 2018 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком»,

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)»

1. Прокладка ВОЛС для ТОО "Центр интеллектуального развития "ADVANCE" по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
2. Строительства сетей FTTH для ТОО "Байсат" по адресу: г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
3. Прокладка ВОЛС для ТОО "Финансовая компания Казына" по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5
4. Прокладка ВОЛС для ТОО "SAULET STANDART SYSTEMS" по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
5. Прокладка ВОЛС для ТОО "БА Алан груп" по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
6. Прокладка ВОЛС для РУВД ГУ "ДВД Алматинской области МВД РК" по адресу: Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93

наименование объектов

вид строительства – новое,

вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресам:

- Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, 27а
- г. Алматы,Жетысуский район, шоссе Северное Кольцо, 7
- г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2, ул. Усенова, 5

- г.Алматы, Алатауский район, мкр. Заря-Восток, ул. Биянху, 276
- г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау,ул. Бериктас, 70
- Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хана, 93

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной, технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проектов (проектно-сметной документации): ЦПиС РДТ «Алматытелеком», проекты: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденных: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 11.09.2018 года;

месяц, год

окончание работ: 15.10.2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 150 рабочих дней, фактически 25 рабочих дней.

3. Объекты (комплексы), имеют следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	36	36	36	36
Прокладка ВОЛС	км	2,382	2,135	2,382	2,135

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: 11.09.2018 года согласно Договора: №1399-06-41, согласна проектов: 2214/2018, 2226/2018, 2260/2018, 2228/2018, 2331/2018 и 2259/2018.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилые дома имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектам характеризуется следующими данными: работы выполнены в соответствии с технологией

и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. Прокладка ВОЛС 2,135 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объектах установлено, предусмотренные проектами оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объектов (зданий, сооружений, помещений) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): 7 662 531,52 тенге с НДС, 6 841 546,00 тенге без НДС.
Договорная стоимость: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 7 555 875,00 тенге с НДС, 6 746 316,96 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС.
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 7 083 486,08 тенге с НДС, 6 324 541,14 тенге без НДС.
Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Лот №418442 (2103 Р)- Работы по ремонту/реконструкций линий связи/линейно-кабельных сооружений (Строительство сетей телекоммуникации по коммерческим проектам 2018 года. 6 очередь)» входящий, в состав проекта: «Строительство сетей телекоммуникаций по коммерческим проектам 2018 года» Договор №1399-06-41 от 11.09.2018 года, СПП элемент: A.18.TDE.24.001/02-09, у.н.: 2999309 принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор: Жанибеков Талгат Ештаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Генеральный директор ТОО «Vista Project» Каимов Уранат Кабдильрашидович.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.