Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Форма

А К Т

Приемочной комиссии.

гАлматинская область **_____ сентября 2015года.**

Комиссия, назначенная приказом Акима Дегересского сельского округа Жамбылского района Ермекулы Б.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившего рабочую комиссию)

Распоряжением от «_29_сентября 2015 года №23 – Ө в составе:

Председателякомиссии:

Ермекулы Б. –Аким Дегересского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Джуртчиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района»
(фамилия,имя,отчество,должнось)

Абдибаев А.К.– руководитель управления архитектуры и градостроительства Жамбылского района
(фамилия,имя,отчество,должнось)

Куштекова З. К. – Руководитель управление по защите прав потребителей Жамбылского р-на, кмн. Доктор (РНД)
(фамилия,имя,отчество,должнось)

Р.Рыскулова – директора Генерального подрядчика ТОО «Newconstruction»
(фамилия,имя,отчество,должнось)

Абдикаликов Е.Б–Главный специалист Дегересского сельского округа(фамилия,имя,отчество,должнось)

У С Т А Н О В И Л А:

1.**Генеральным подрядчиком ТОО «Newconstruction»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:
Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «New construction», выполнившим: ***Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области***

(виды работ)

и субподрядными организациями: отсутствуют

3.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту: _____

(номер проекта, номер серии по типовому проекту)

5.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

(наименование органа ,утвердившего документацию на объект в целом)

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13 августа 2015 года,
окончание работ __ сентября 2015 года.

7.Приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная и исполнительно-техническая документация, акты скрытых работ, сертификаты, фотографии, паспорта на установленное оборудование и т.п.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____ нет_____ единиц;

9.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении___ к акту.

10.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак _Жамбылского района Алматинской области
– _____,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ - 0тыс.тенге.
оборудования, инструментов и инвентаря 0 тыс. тенге

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области.**

Считать принятым от генерального подрядчика и готовым для ввода в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

Ермекулы Б. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

Журтшиев Е.Д. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Куштекова З. К. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдибаев А.К. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Рыскулов Р.Б. _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдикаликов Е. Б _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Акима Дегересского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:20 ОТ 26МАЯ 2015ГОД

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт системы водоснабжения

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подрусловый водозабор из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=315мм								
1.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	426,00	45,90	43,29	19552	18440	0,02	8
					2,61	13,23	1112	5636	0,05	20
2.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	13,00	791,10	--	10284	--	4,27	56
					791,10	--	10284	--	--	--
3.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	364,00	4,03	4,03	1467	1467	--	--
					--	1,54	--	559	0,01	2
4.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	364,00	1,66	1,66	603	603	--	--
					--	0,63	--	230	0,00	1
5.	E0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	75,00	10,28	10,28	771	771	--	--
					--	3,46	--	259	0,01	1
6.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	227,04	24,25	22,97	5505	5215	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	6,45	291	1464	0,02	5
7.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,02	218,93	--	1537	--	1,54	11
					218,93	--	1537	--	--	--
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	84,28	33,60	32,11	2832	2706	0,01	1
					1,42	9,68	120	816	0,03	3
9.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	149,17	45,00	--	6713	--	0,19	28
					9,00	--	1343	--	--	--
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,28	3,98	3,42	335	289	0,00	0
					0,48	1,30	40	109	0,00	0
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	134,00	6,82	6,82	913	913	--	--
					--	2,44	--	327	0,01	1
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,90	134,10	--	1998	--	0,97	14
					134,10	--	1998	--	--	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	134,80	21,55	4,52	2904	609	0,11	15
					17,03	--	2296	--	--	--
14.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	13,25	2465,34	161,66	32666	2142	1,02	14
					153,68	66,29	2036	878	0,32	4
15.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	41,37	1720,00	--	71156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143008-92	Песок природный	м3	120,00	1370,00	--	164400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,02	159497,00	107179,37	3828	2572	306,00	7
					51300,00	26883,99	1231	645	114,52	3
18.	С130804-896	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО	м	24,24	3059,00	--	74150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	2,20	23700,00 ---	-- ---	52140 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- ---	26800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С12021-267	Стремянка	т	0,03	133700,00 ---	-- ---	4567 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Подрусловый водозабор из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=315мм								1045472
		Раздел: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								
33.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	м3	11793,00	44,10 --- 2,52	41,58 --- 12,71	520080 --- 29718	490362 --- 149870	0,02 --- 0,04	207 --- 520
34.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	м3	1931,00	63,72 --- 2,87	60,76 --- 19,58	123041 --- 5538	117324 --- 37816	0,02 --- 0,07	38 --- 129
35.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3765,45	19,70 --- 3,94	-- --- --	74179 --- 14836	-- --- --	0,08 --- --	312 --- --
36.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1931,00	3,98 --- 0,48	3,42 --- 1,30	7681 --- 927	6610 --- 2509	0,00 --- 0,00	6 --- 8
		Итого по разделу: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								724982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
19.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами	отверст.	3000,00	138,26	72,41	414780	217234	0,34	1011
					63,23	45,18	189690	135546	0,07	212
20.	E0146-25-17	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в	отверст.	-3000,00	31,10	15,40	-93287	-46198	0,00	-11
					13,32	9,63	-39960	-28905	0,00	-2
21.	E0122-32-8	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 300 мм	км	0,02	5780,00	--	139	--	28,80	1
					4500,00	--	108	--	--	--
22.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70798,59	11320,09	1699	272	270,00	6
					48825,00	4677,12	1172	112	22,84	1
23.	C130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	24,10	772,00	--	18602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	265922,72	25070,09	6382	602	145,00	3
					25425,00	10359,09	610	249	50,60	1
25.	E0138-4-4	Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов вручную	м3	35,00	2420,20	0,48	84707	17	3,20	112
					468,00	0,21	16380	7	0,00	0
26.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,06	18004,19	1966,02	91101	9948	8,86	45
					1435,50	624,58	7264	3160	2,39	12
27.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	7920,00	--	14098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,36	8712,00	--	20560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2526769
Итого с временными, 2,48 %	2589433
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2643034
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2653392
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2679286
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6852058
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	137041
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6989099
Налог на добавленную стоимость, 12 %	838692
Итого с НДС	7827791
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА 4,7%	327791
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ :	**7 500 000ТЕНГЕ**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Акима Дегересского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:20 ОТ 26МАЯ 2015ГОД

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт системы водоснабжения

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	425,00	467,10	--	198518	--	2,98	1265
					467,10	--	198518	--	--	--
2.	Е0101-166 -1	ПОДБИВКА ВРУЧНУЮ ТРУБ ГРУНТОМ 1 группы	м3	19,56	122,18	--	2390	--	0,89	17
					122,18	--	2390	--	--	--
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1786,68	28,99	27,33	51790	48825	0,01	21
					1,66	8,35	2966	14922	0,03	52
4.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3037,36	45,00	--	136681	--	0,19	574
					9,00	--	27336	--	--	--
5.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4	м3	1768,99	29,28	28,27	51798	50007	0,01	12
					1,01	9,47	1791	16761	0,04	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 в грунтах 1 группы								
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1768,99	21,55	4,52	38115	7989	0,11	191
					17,03	--	30126	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	12217,00	4,03	4,03	49247	49247	--	--
					--	1,54	--	18777	0,01	61
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	12217,00	1,66	1,66	20245	20245	--	--
					--	0,63	--	7719	0,00	25
9.	Е0101-130 -6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	12217,00	3,60	3,60	43979	43979	--	--
					--	1,35	--	16436	0,00	54
10.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,76	59971,85	26785,47	165672	73995	194,00	536
					33075,00	7903,60	91370	21834	30,60	85
11.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2790,13	382,00	--	1065828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,76	8287,75	--	22895	--	51,50	142
					8032,50	--	22190	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								1847158
ИТОГО:							1847158	294287		2758
							376687	96449		339

Накладные расходы :

На общестроительные работы	536586
Всего накладных расходов:	536586
Итого с накладными	2383744

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	143025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1770451	831893		1885
							248571	311287		921

Накладные расходы :

На общестроительные работы	562165
Всего накладных расходов:	562165
Итого с накладными	2332616

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2472573
Итого с временными, 2,48 %	2533893
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2586345
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2596481
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2621820
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6705093
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134102
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6839195
Налог на добавленную стоимость, 12 %	820703
Итого с НДС	7659898
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА 4,7%	159898
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ :	***7 500 000ТЕНГЕ***

Сдал:

Принял:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Акима Дегересского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:20 ОТ 26МАЯ 2015ГОД

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт системы водоснабжения

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								
1.	Е0122-113	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,49	59971,85 33075,00	26785,47 7903,60	29236 16124	13058 3853	194,00 30,60	95 15
2.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	492,38	382,00 --	-- --	188087 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0122-313	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,49	8287,75 8032,50	-- --	4040 3916	-- --	51,50 --	25 --
4.	Е0122-117	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,12	151372,47 49950,00	100664,84 24866,46	18165 5994	12080 2984	296,00 106,38	36 13
5.	С130804-894	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	121,20	1929,00 --	-- --	233795 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0122-317	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,12	12837,13 11227,50	-- --	1540 1347	-- --	72,10 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21 Д=110мм -L=3,25 км,Д=250 мм L=0,12 км								474864
		Раздел: Колодец водопроводный Д = 1,5м -11 шт								
7.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	м3	550,00	55,08 3,13	51,94 15,88	30291 1723	28569 8732	0,02 0,06	12 30
8.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	462,00	4,03 --	4,03 1,54	1862 --	1862 710	-- 0,01	-- 2
9.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	462,00	1,66 --	1,66 0,63	766 --	766 292	-- 0,00	-- 1
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	462,00	25,65 20,27	5,38 --	11849 9365	2484 --	0,13 --	60 --
11.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	88,00	10,28 --	10,28 3,46	904 --	904 304	-- 0,01	-- 1
12.	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	м2	77,00	45,45 45,45	-- --	3500 3500	-- --	0,29 --	22 --
13.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,48	3694,13 1435,50	1966,02 624,58	35020 13609	18638 5921	8,86 2,39	84 23
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	7,15	23700,00 --	-- --	169455 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	24,03	6230,00 --	-- --	149707 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	11,00	784,00	--	8624	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,71	7520,00	--	5369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	6,05	8382,76	70,00	50716	423	1,35	8
					195,75	28,92	1184	175	0,14	1
19.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,07	7830,00	--	8386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,64	223,00	--	589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,64	259,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ СТТОО	Люк тяжелый тип "Т" с шарниром изамком полимерно-песчанный	шт	11,00	8412,00	--	92532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,19	151200,00	--	28407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	162700,00	--	9432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,39	50800,00	--	19759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	24,00	1250,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	277,54	18,79	555	38	1,07	2
					186,75	7,83	374	16	0,03	0
28.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	499,41	30,28	2996	182	2,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					342,00	13,05	2052	78	0,06	0
29.	С130902-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	10300,00 --	-- --	20600 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	23700,00 --	-- --	142200 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00 --	-- --	808 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	384,00 --	-- --	4608 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	16,00	125,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	16,00	471,00 --	-- --	7536 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	310,01 69,53	235,07 68,42	4960 1112	3761 1095	0,41 0,26	7 4
36.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	552,00 --	-- --	4416 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	244,00 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПРАЙС-ЛИ СТТОО	Фланец д-100мм	шт	8,00	320,00 --	-- --	2560 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Колодец водопроводный Д = 1,5м -11 шт 853044

Раздел: ***Строительство колодца Д=2,0м с хлор-сатуратором***

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	м3	12,60	55,08 3,13	51,94 15,88	694 39	654 200	0,02 0,06	0 1
40.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,60	4,03 --	4,03 1,54	23 --	23 9	-- 0,01	-- 0
41.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,60	1,66 --	1,66 0,63	9 --	9 4	-- 0,00	-- 0
42.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5,60	25,65 20,27	5,38 --	144 114	30 --	0,13 --	1 --
43.	Е0101-85-6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	7,50	10,28 --	10,28 3,46	77 --	77 26	-- 0,01	-- 0
44.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,19	3694,13 1435,50	1966,02 624,58	8090 3144	4306 1368	8,86 2,39	19 5
45.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	7520,00 --	-- --	614 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,37	8030,00 --	-- --	2949 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,37	111,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,37	259,00 --	-- --	95 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,55	8382,76 195,75	70,00 28,92	4611 108	38 16	1,35 0,14	1 0
50.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	1,78	7920,00	--	14098	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,14	23700,00 --	-- --	27018 --	-- --	-- --	-- --
52.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1,00	784,00 --	-- --	784 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 100 мм	шт	1,00	900,56 63,79	6,03 2,74	901 64	6 3	0,38 0,01	0 0
54.	Е0122-8-3	Устройство вентиляционной трубы диам. 100 мм	км	0,00	70720,09 48825,00	11320,09 4677,12	149 103	24 10	270,00 22,84	1 0
55.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,11	629,00 --	-- --	1326 --	-- --	-- --	-- --
56.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00 --	-- --	2582 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	162700,00 --	-- --	857 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,04	50800,00 --	-- --	1796 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0122-36-4	Установка Установка хлор-сатуратора ХС10-100	шт	1,00	1504,12 657,00	601,87 247,95	1504 657	602 248	3,91 1,22	4 1
61.	СПРАЙС-ЛИСТТОО	Хлор-сатуратор ХС 10-100	шт	1,00	90787,00 --	-- --	90787 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	250979,25	52374,87	4104	856	312,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	21642,12	1026	354	105,70	2
63.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	384,00 --	-- --	2304 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	2,00	125,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	475,99 254,25	41,76 18,27	952 508	84 37	1,47 0,08	3 0
67.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00 --	-- --	942 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	310,01 69,53	235,07 68,42	1860 417	1410 411	0,41 0,26	2 2
69.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	552,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	244,00 --	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
71.	С99-22-1	Фланец "ПластИнвест" Д 110 мм	шт	4,00	1484,00 --	-- --	5936 --	-- --	-- --	-- --
72.	С99-22-1	Фланец "ПластИнвест" Д 50 мм	шт	2,00	738,00 --	-- --	1476 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительство колодца Д=2,0м с хлор-сатуратором								197171
		Раздел: Ограждение зоны санохраны из металлических сетчатых панелей, L=212 м								
73.	Е0107-24-	Установка оград металлических по	м	212,00	517,07	250,70	109620	53148	1,42	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м			249,75	75,84	52947	16078	0,27	58
74.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	320,85	187,00	--	59999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,10	147100,00	--	308910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	7,95	1055,00	--	8387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	172,50	416,00	--	71760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,24	8030,00	--	130394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4729,95	1226,39	4730	1226	17,80	18
					3217,50	388,32	3218	388	1,48	1
80.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1490,87	35,49	1491	35	7,85	8
					1435,50	14,67	1436	15	0,07	0
81.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,22	134000,00	--	29570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение зоны санохраны из металлических сетчатых панелей, L=212 м								724861
	ИТОГО:						2249940	145298		734
							124081	43327		161

Накладные расходы :

На общестроительные работы	216170
На сантехнические работы	783
Всего накладных расходов:	216953
Итого с накладными	2466893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142566
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2609459
Итого с временными, 2,48 %	2671922
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2725351
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2735676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2761487
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7062280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141246
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7203526
Налог на добавленную стоимость, 12 %	864423
Итого с НДС	8067949
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА 4,7%	567949
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ :	**7 500 000ТЕНГЕ**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Акима Дегересского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:20 ОТ 26МАЯ 2015ГОД

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Булак Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт системы водоснабжения

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение зоны санохраны из металлических сетчатых панелей, L=212 м								
1.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,00	20,36 4,16	0,02 --	346 71	-- --	0,02 --	0 --
2.	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	212,00	31,27 12,13	-- --	6629 2572	-- --	0,07 --	16 --
3.	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	2128,00	29,27 3,36	0,05 0,02	62293 7150	113 49	0,02 0,00	43 0
		Итого по разделу: Ограждение зоны санохраны из металлических сетчатых панелей, L=212 м								69269
		Раздел: Устройство водосброса								
4.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	163,00	55,08 3,13	51,94 15,88	8977 511	8467 2588	0,02 0,06	4 9
5.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	110,00	4,03	4,03	443	443	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,54	--	169	0,01	1
6.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	80,00	30,88 1,21	29,67 6,46	2470 97	2373 517	0,01 0,02	1 2
7.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	м3	3,50	10218,77 357,75	73,82 31,83	35766 1252	258 111	2,20 0,12	8 0
8.	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	м3	20,00	448,85 400,50	48,35 17,81	8977 8010	967 356	1,97 0,06	39 1
9.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	м2	56,00	175,29 90,23	7,83 3,24	9816 5053	438 181	0,57 0,02	32 1
10.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,13	26235,28 1284,75	1258,52 666,85	3379 165	162 86	5,07 3,12	1 0
11.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,28	82576,33 25875,00	49188,58 13441,50	23287 7297	13871 3791	137,00 77,96	39 22
12.	С80-22-11-0	Стоимость затворов ПС 1,5х1,25	т	0,28	196975,00 --	-- --	55547 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,10	36,09 4,39	0,10 0,06	328 40	1 1	0,02 0,00	0 0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,10	20,36 4,16	0,02 --	185 38	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Устройство водосброса								149176
		Раздел: Дренаж								
15.	Е0122-11-5	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,28	79521,69 41850,00	37671,69 11150,96	21868 11509	10360 3067	247,00 43,27	68 12
16.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,28	79783,07 41850,00	37671,69 11150,96	21940 11509	10360 3067	247,00 43,27	68 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С99-22-1	Труба двухслойная дренажная низкого давления Дн160мм "Экосептик" Д 110 мм	м	27,78	700,00 --	-- --	19442 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	117567,72 66375,00	33884,59 14002,65	705 398	203 84	360,00 68,38	2 0
19.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	342070,03 44482,50	72282,38 29868,84	2052 267	434 179	255,70 145,88	2 1
20.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	588,15 317,25	39,15 15,66	588 317	39 16	1,93 0,08	2 0
22.	С130902-9	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт	4,00	12400,00 --	-- --	49600 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовыхадаптеров под фланцы	шт	2,00	310,01 69,53	235,07 68,42	620 139	470 137	0,41 0,26	1 1
24.	СПЛАСТ	Адаптор под фланец Д 110 мм	шт	2,00	300,00 --	-- --	600 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3158,25 2285,05	131,19 53,77	3158 2285	131 54	13,39 0,26	13 0
26.	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	19700,00 --	-- --	19700 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПАРТНЕР	Мотопомпа с регулированием подачи вручную для смесей с мелкой твердой фракцией,подача 40м3/час напор 80м	шт	1,00	4553,00 --	-- --	4553 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дренаж								144830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							360402,8	49090		337
							58680	14453		62

Накладные расходы :

На монтажные работы	9979
На общестроительные работы	60285
На металломонтажные работы	6480
На сантехнические работы	2694
Всего накладных расходов:	79438
Итого с накладными	439841

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	466232
Итого с временными, 2,48 %	477795
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	487685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	489596
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	494374
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1264322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1289609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	154753
Итого с НДС	1444362
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА 4,7%	119361,54
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ :	***1 325 000,46ТЕНГЕ***

СДАЛ: ***ПРИНЯЛ:***